Форма 2

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш"
Подрядчик ТОО «Балқаш жібек жолы»
Наименование строительства и его адрес:«Строительство ИКИ и благоустройство зоны развития туризма города Балхаш Карагандинской области» (сети водоснабжения);
Договор № 26 от 23.06.2021г

А К Т № 4

приемки выполненных работ

за октябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3-го квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой										
		Водомерный узел В1										
1	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1		4932,75	121,73	4933	122	3179	1627	7084
		НР - 98%; СП - 8%				1632,36	27,64	1632	28		525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1		342,76	--	343	--	18	319	714
		НР - 98%; СП - 8%				325,17	--	325	--		53	
3	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1		1484,74	231,58	1485	232	20	1281	2987
		НР - 98%; СП - 8%				1232,55	74,22	1233	74		221	
4	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1		1466,88	83,37	1467	83	--	1411	3108
		НР - 99%; СП - 8%				1383,51	41,46	1384	41		230	
5	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	3		2763,74	138,95	8291	417	--	8001	17595
		НР - 99%; СП - 8%				2624,79	69,10	7874	207		1303	
6	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0112		1393670,48	518493,94	15609	5807	4020	7444	24897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			516267,70	155100,19	5782	1737		1844	
		Арматура трубопроводная,трубопроводы									
7	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2763,74	138,95	11055	556	--	10668	23461
		НР - 99%; СП - 8%			2624,79	69,10	10499	276		1738	
8	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1466,88	83,37	11735	667	--	11286	24862
		НР - 99%; СП - 8%			1383,51	41,46	11068	332		1842	
9	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	593,96	27,79	2376	111	71	2205	4947
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,58	13,82	2194	55		366	
10	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 32 мм. Установка	фильтр	4	16592,29	156,20	66369	625	61610	4226	76243
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1033,61	44,53	4134	178		5648	
11	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1466,88	83,37	5868	333	--	5643	12431
		НР - 99%; СП - 8%			1383,51	41,46	5534	166		921	
12	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1119,89	68,04	13439	816	736	11768	27224
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			990,60	--	11887	--		2017	
13	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	13	856,95	51,03	11140	663	604	9774	22588
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			759,46	--	9873	--		1673	
14	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	583,46	34,02	4668	272	169	4184	9560
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			528,32	--	4227	--		708	
15	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	8	1444,00	--	11552	--	11552	--	12476
		СП - 8%			--	--	--	--		924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	5	943,00	--	4715	--	4715	--	5092
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
17	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	8	682,00	--	5456	--	5456	--	5892
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,026	1393670,48	518493,94	36235	13481	9331	17281	57798
		НР - 99%; СП - 8%			516267,70	155100,19	13423	4033		4281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	78,022	2767,58	160,76	215932	12542	118953	87329	327521
		НР - 99%; СП - 8%			1082,22	48,37	84437	3774		24261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	538549,86	112963,16	3770	791	116	3132	7454
		НР - 99%; СП - 8%			409050,00	42944,23	2863	301		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	1542825,89	39074,84	10800	274	8606	1903	13719
		НР - 99%; СП - 8%			274290,00	248,76	1920	2		1016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	71150,27	--	498	--	81	413	984
		НР - 99%; СП - 8%			59585,50	--	417	--		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	2532,00	--	17795	--	17795	--	19218
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
24	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	485138,03	87248,51	1455	262	39	1241	2912
		НР - 99%; СП - 8%			384810,00	32907,95	1154	99		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1172894,41	37165,19	3519	111	2589	811	4676
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			272952,00	179,66	819	1		346	
26	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	66107,87	--	198	--	19	177	405
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			59585,50	--	179	--		30	
27	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1837,00	--	5533	--	5533	--	5976
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
28	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	463881,13	70940,99	6030	922	125	5268	12202
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			383295,00	26013,86	4983	338		904	
29	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,052	1150,00	--	15010	--	15010	--	16211
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
30	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013	956949,38	37027,40	12440	481	8428	3497	17213
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			271614,00	138,20	3531	2		1275	
31	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,013	62489,00	--	812	--	37	767	1706
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			59585,50	--	775	--		126	
32	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,127	322327,94	85069,22	40936	10804	238	32698	79524
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			235385,00	24676,45	29894	3134		5891	
33	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,078	367035,78	107722,34	28629	8402	328	22142	54833
		НР - 99%; СП - 8%			255110,00	31630,14	19899	2467		4062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,635	66107,87	--	41978	--	4141	37458	85792
		НР - 99%; СП - 8%			59585,50	--	37837	--		6355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,39	71150,27	--	27749	--	4511	23006	54815
		НР - 99%; СП - 8%			59585,50	--	23238	--		4060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	128,27	770,00	--	98768	--	98768	--	106669
		СП - 8%			--	--	--	--		7901	
37	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	78,78	1101,00	--	86737	--	86737	--	93676
		СП - 8%			--	--	--	--		6939	
		Колодцы водопроводные									
				Колодцы водопроводные круглые							
38	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,447	23355,75	9397,57	547622	220345	77573	337598	956038
		НР - 99%; СП - 8%			10649,72	3894,08	249704	91304		70818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	25596,00	--	102384	--	102384	--	110575
		СП - 8%			--	--	--	--		8191	
40	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	38687,00	--	154748	--	154748	--	167128
		СП - 8%			--	--	--	--		12380	
41	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15960,00	--	15960	--	15960	--	17237
		СП - 8%			--	--	--	--		1277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	20681,00	--	165448	--	165448	--	178684
		СП - 8%			--	--	--	--		13236	
43	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	24792,00	--	74376	--	74376	--	80326
		СП - 8%			--	--	--	--		5950	
44	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	31008,00	--	186048	--	186048	--	200932
		СП - 8%			--	--	--	--		14884	
45	2104-0302-0115 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	42801,00	--	171204	--	171204	--	184900
		СП - 8%			--	--	--	--		13696	
46	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	19603,00	--	78412	--	78412	--	84685
		СП - 8%			--	--	--	--		6273	
47	2104-0302-0122 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	87812,00	--	702496	--	702496	--	758696
		СП - 8%			--	--	--	--		56200	
48	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	5100,00	--	56100	--	56100	--	60588
		СП - 8%			--	--	--	--		4488	
49	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	5830,00	--	64130	--	64130	--	69260
		СП - 8%			--	--	--	--		5130	
				Колодец прямоугольный из сборных ЖБ элементов							
				Разное							
50	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	18190,00	--	72760	--	72760	--	78581
		СП - 8%			--	--	--	--		5821	
51	2113-0809-1618 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0.2	м	980	92,00	--	90160	--	90160	--	97373
		СП - 8%			--	--	--	--		7213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3317172**	**279120**	**2485334**	**654558**	**4289468**
							552719	**108549**	**--**	**317739**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2923342**				
	Материалы		Тенге				**240644**				
	Всего заработная плата		Тенге					**651414**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**90160**				
	Местные материалы		Тенге				**1771306**				
		Накладные расходы	Тенге				**644900**				
		Сметная прибыль	Тенге				**285459**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3853701**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**510**
		Сметная заработная плата	Тенге					**651414**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**393831**				
	Материалы		Тенге				**64897**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9854**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**318325**				
	Сдача и испытание		Тенге				**191**				
		Накладные расходы	Тенге				**9657**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32279**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**435767**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9854**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4289468**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**517**
		Сметная заработная плата	Тенге					**661268**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4289657**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**552719**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**279120**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**108549**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2485334**		
		- Накладные расходы	Тенге							**654558**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**317739**	
		Итого по акту					4 289 657				
		Временные здания и сооружения 1,3%					55 766				
		Итого					4 345 422				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%					143 399				
		Итого					4 488 821				
		Непредвиденные работы и затраты -2%					89 776				
		Итого					4 578 598				
		В ценах 2021. - 100% к=1,050036					4 807 692				
		С учетом скидки по договорной цене к=0,900					4 326 923				
		НДС-12%					519 231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту с НДС					4 846 154	тенге			

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Балхаш"
БИН 131040023017

Руководитель _____Мусин С.К.
Представитель авторского надзора
ТОО "Жетысу ГипроСтрой"

_____ Андреев П.Н.

Подрядчик
ТОО "Балкаш жібек жолы"
БИН/ИИН 030340004478

_____Гусупбеков М.Н.
Представитель технического надзора Заказчика:
ТОО «Балхаш-Инжиниринг»
БИН 130440025932

_____Муханов Р. М