Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь."

Доп. Соглашение №12 от 13.04.2026 г. к договору № 83 от 05.04.2022 г.

С П Р А В К А №15
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за май 2026 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№83	05.04.2022г.							
		Доп.согл №12	13.04.2026г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2026г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь.	4 920 648 586,46	162 071 312,93							25 931 410,07	188 002 723,00
Удержание аванса										51 472 246,22
Итого к оплате										**136 530 476,78**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Директор _____ **Бекмагамбетов Б.Б.**

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Ахметов М.А.**

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
Доп. Соглашение №12 от 13.04.2026 г. к **договору** № 83 от 05.04.2022 г.

А К Т №15 от 26 май 2026 года

выполненных работ по реконструкции внутригородских водопроводных сетей г.Балхаш 2 и 3 очередь.

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	8 183 064 114,50
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	4 732 645 859,46
3	Сумма аванса ранее перечисленная исполнителю, в том числе НДС	146 518 189,40
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	4 732 645 859,46
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь.
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	188 002 723,00
7	НДС 16%	25 931 410,07
8	Удержание аванса	51 472 246,22
9	Остаток аванса	-
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с НДС	136 530 476,78

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Бекмагамбетов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ09070G000105N00589
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Абылаев С.М.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь."

Реестр актов выполненных работ за май месяц 2026 года

№ акта	№ сметы	Наименование работ, объекта и чертежей	Всего с НДС, тенге
1	2-01-00-01	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ - МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ	44 320 158
2	2-01-00-01	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ) ЗАПАДНЫЙ РАЙОН	17 629 990
3	2-01-00-04	НАРУЖНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. СТАНЦИЯ БАЛХАШ 1	126 052 575
	Итого:		**188 002 723**

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Форма до приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621, г.Балхаш, ул.Уалиханова,3**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**

Наименование стройки: **12-08 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ г.БАЛХАШ 2и 3 ОЧЕРЕДИ. (2 ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта: **2-01 МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ**

Договор подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года, Доп. Соглашение №12 от 13.04.2026 г.

Акт №40 выполненных работ
от 26 мая 2026 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31139189**	
		Раздел 1.	**МАТЕРИАЛЫ**				**31139189**	
		Подраздел 1.1.	**ТРУБОПРОВОДЫ**				**31139189**	
1	**240**	**6121-0802-0515** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 500 мм, в грунтах 1-3 групп**	**м**	**218,6999568**	**88 402**	**19333514**	
2	**241**	**241-201-0626** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм**	**м**	**223,074**	**51 813**	**11558133**	
3	**242**	**6121-0802-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс**	**установка**	**6**	**41 257**	**247542**	
			ИТОГО:		**31 139 189**			**31 139 189**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	**6,5%**	**2 024 047**			**2 024 047**
			Итого с затратами на организацию и управление		**33 163 236**	**0**		**33 163 236**
			Сметная прибыль	**5%**	**1 658 162**			**1 658 162**
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**994 897**	**0**	**0**	**994 897**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		35 816 295	0	0	35 816 295
			в том числе на 2023 год - 11%		3 939 792	0	0	3 939 792
			в том числе на 2024 год - 89%		31 876 502	0	0	31 876 502
			в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1		3 939 792	0	0	3 939 792
			в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,075		34 267 240	0	0	34 267 240
			Итого в ценах на 2023-2024 год		38 207 032	0	0	38 207 032
			НДС 16%	16%			6 113 125	6 113 125
			ИТОГО по акту		38 207 032	0	6 113 125	44 320 158

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621

Руководитель_____ **Бекмагамбетов Б.Б.**

м.п.

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900

Производственный директор_____ **Абылаев С.М.**

Авторский надзор:

ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ **Ахметова Л.С.**

м.п.

Технадзор:

Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Ахметов М.А.**

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621, г.Балхаш, ул.Уалиханова,3**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**

Наименование стройки: **12-08-1 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ Г.БАЛХАШ 2 И 3 ОЧЕРЕДИ. КОРРЕКТИРОВКА (3 ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта: **2-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ) ЗАПАДНЫЙ РАЙОН**

Договор подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года, Доп. Соглашение №12 от 13.04.2026 г.

Акт №41 выполненных работ
от 26 мая 2026 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12386770**	
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**9372021**	
		Подраздел 1.1.	**ТРУБОПРОВОДЫ**				**9372021**	
			ЛИСТ 6.11					
1	46	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4**	м^3	1 289,7211689	873	1125927	
2	47	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кпр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	39,8882836	24 903	993338	

3	48	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ,* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	$м^3$	116,8545	23 866	2788849	
			ПОДВОДКИ К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ					
4	161	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	829,6382404	873	724274	
5	162	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ,* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	25,6589147	24 903	638984	
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА					
6	163	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	141,591249	6 472	916379	
7	164	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	2 132,7690637	128	272994	
8	165	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	2 132,7690637	860	1834181	
9	166	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3/Лишний грунт/	$м^3$	27,4007948	813	22277	
10	167	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/18км/	т·км	887,7857502	59	52379	
11	168	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	27,4007948	89	2439	
		Раздел 2.	**МАТЕРИАЛЫ**				**3014749**	
		Подраздел 2.1.	**ТРУБОПРОВОДЫ**				**3014749**	
12	188	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	21,462163	11 202	240419	
13	191	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,03968	1 925 881	76419	
14	192	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	40,0768	5 431	217657	
15	193	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,55818	1 642 670	916906	
16	194	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	563,7618	2 466	1390237	
17	199	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм	км	0,07681	1 416 466	108799	
18	200	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	77,5781	829	64312	

			ИТОГО:		12 386 770			12 386 770
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	6,5%	805 140			805 140
			Итого с затратами на организацию и управление		13 191 910	0		13 191 910
			Сметная прибыль	5%	659 596			659 596
			Непредвиденные работы и затраты	3%	395 757	0	0	395 757
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		14 247 263	0	0	14 247 263
			в том числе на 2023 год - 11%		1 567 199	0	0	1 567 199
			в том числе на 2024 год - 89%		12 680 064	0	0	12 680 064
			в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1		1 567 199	0	0	1 567 199
			в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,075		13 631 069	0	0	13 631 069
			Итого в ценах на 2023-2024 год		15 198 268	0	0	15 198 268
			НДС 16%	16%			2 431 723	2 431 723
			ИТОГО по акту		15 198 268	0	2 431 723	17 629 990

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621

Руководитель_____ Бекмагамбетов Б.Б.

м.п.

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900

Производственный директор_____ Абылаев С.М.

Авторский надзор:

ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ Ахметова Л.С.

м.п.

Технадзор:

Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ Ахметов М.А.

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621, г.Балхаш, ул.Уалиханова,3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18

Наименование стройки: 12-08-1 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ Г.БАЛХАШ 2 И 3 ОЧЕРЕДИ. КОРРЕКТИРОВКА (3 ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта: 2-01 НАРУЖНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. СТАНЦИЯ БАЛХАШ 1

Договор подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года, Доп. Соглашение №12 от 13.04.2026 г.

Акт №42 выполненных работ
от 26 мая 2026 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**88564101**	
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**59566511**	
		Подраздел 1.1.	**ТРУБОПРОВОДЫ**				**59566511**	
			СКВ.82, ЛИСТ 10					
1	25	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	121,59225	537	65295	
2	26	**6101-0105-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6**	м^3	1 494,6489343	12 361	18475355	
3	27	**6101-0204-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 7**	м^3	46,2262557	71 275	3294776	
4	28	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	м^3	7,02	9 970	69989	
5	29	**6101-0204-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 7**	м^3	88,9608	71 275	6340681	
			СКВ.82, ЛИСТ 11					
6	30	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	93,74625	537	50342	

7	31	6101-0105-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	$м^3$	1 143,5282955	12 361	14135153	
8	32	6101-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 7	$м^3$	35,3668545	71 275	2520773	
			СКВ.80, ЛИСТ 11					
9	33	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	29,539575	537	15863	
10	34	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	365,9013126	873	319432	
11	35	6101-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 4р	$м^3$	11,3165354	24 370	275784	
			СКВ.80, ЛИСТ 26					
12	168	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	240,198	537	128986	
13	169	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	1 943,928	873	1697049	
14	170	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4 *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^3$	477,9984988	960	458879	
15	171	6101-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 4р в мокром грунте	$м^3$	14,7834587	24 370	360273	
16	172	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водоотлив из траншей	$м^3$	492,7819575	5 227	2575771	
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА					
17	178	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	466,99455	6 472	3022389	
18	179	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	5 483,4696838	128	701884	
19	180	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	5 483,4696838	860	4715784	
20	181	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3 /Лишний грунт/	$м^3$	164,2907867	813	133568	
21	182	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/18км/	т·км	3 285,8157338	59	193863	
22	183	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2,3	$м^3$	164,2907867	89	14622	
		Раздел 2.	МАТЕРИАЛЫ				28997590	
		Подразлел 2.1.	ТРУБОПРОВОДЫ				28997590	
23	210	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	81,37525	11 202	911566	
24	219	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,88022	3 589 099	3159197	

25	220	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	889,0222	10 215	9081362	
26	221	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,97702	4 025 439	3932934	
27	222	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	986,7902	12 072	11912531	
			ИТОГО:		88 564 101			88 564 101
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	6,5%	5 756 667			5 756 667
			Итого с затратами на организацию и управление		94 320 768	0		94 320 768
			Сметная прибыль	5%	4 716 038			4 716 038
			Непредвиденные работы и затраты	3%	2 829 623	0	0	2 829 623
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		101 866 429	0	0	101 866 429
			в том числе на 2023 год - 11%		11 205 307	0	0	11 205 307
			в том числе на 2024 год - 89%		90 661 122	0	0	90 661 122
			в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1		11 205 307	0	0	11 205 307
			в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,075		97 460 706	0	0	97 460 706
			Итого в ценах на 2023-2024 год		108 666 013	0	0	108 666 013
			НДС 16%	16%			17 386 562	17 386 562
			ИТОГО по акту		108 666 013	0	17 386 562	126 052 575

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621

Руководитель _____ **Бекмагамбетов Б.Б.**

м.п.

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ **Ахметова Л.С.**

м.п.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Ахметов М.А.**

м.п.