Приложение 4
к приказу. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№234Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«08» 06 2019 г.

Заказчик **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района», Руководитель Аргымбаев К. Р.,80500, Мерке, Меркенский сельский округ, Исмаилова, 169**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:

Декларации о соответствии **от «08» июнь 2019 года, ТОО «Энерджи-Тараз», Омарбекова А. К., г.Тараз ул. Исатая 2 «а» .**

Дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «08» июнь 2019 года, Директор Нурманбетов Н.Б., Иманов Максат Турсумбаевич № KZ73VJE00035549 от 23.02.2018г.аттестат №KZ73VJE00037094 от 20.04.2018г. аттестат №KZ73VJE00037095 от 20.04.2018г.**.

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «31» июля 2018 года, ТОО «МЕКЕН-ЖАЙ ТАРАЗ» гл. Инженера: Абдалиев Б. Б.**

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Установка трансформаторной подстанции для электроснабжения жилых домов по ул. Сакена Сейфулина в селе Мерке Меркенского района Жамбылской области».**

Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

По адресу **с. Мерке, Меркенского района, Меркенского с/о, Жамбылской области**

(Область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «25» 04. 2019г. №135;

Наименование органа вынесшего решение

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

Наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»**

Наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____

Наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденного(й) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Меркенского района»**

Наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ **08.мая 2019года**;

месяц, год

Окончание работ **08 июня 2019**;

месяц, год

При продолжительности строительства, месяц:

По норме или по проекту организации строительства, месяц: 1**,0 месяцев;**

Фактически, месяц: **1,0 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность линии	км.	1,651	1,651	2,201	2,201

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир,$м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: установка КТПН -160-10/0,4 кВ, замена опор, протяжка кабеля СИП-3 сечением 1х50мм2, СИП-4 4х95, СИП–4сечением 4х50мм2, СИП-4 сечением 2х16мм2, для

учета электроэнергии предусмотрен счетчик СА4У-704БАС;

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **22 525 200 тенге**,

В том числе строительно-монтажных работ _____ **тенге**,

Оборудования, инструмента и инвентаря _____ **тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **20690359,20 тенге,** в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ _____ **тенге**;

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ **тенге**;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Установка трансформаторной подстанции для электроснабжения жилых домов по ул. Сакена Сейфулина в селе Мерке Меркенского района Жамбылской области».** принять в эксплуатацию.

Наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Аргымбаев К. Р** _____ **М.П.**

Технический надзор: **Иманов М. Т.** _____ **М.П.**

Авторский надзор: **Абдалиев Б. Б.** _____ **М.П.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Омарбекова А. К.** _____ **М.П.**