Заказчик:	***Товарищество с ограниченной ответственностью «Энерджи-Тараз»***
Подрядчик:	***Товарищество с ограниченной ответственностью «ОЛИМПОС»***
Договор:	***№5 от: 10.04.2019 года***
Наименование строительства и его адрес	***Установка трансформаторной подстанции для электроснабжения жилых домов по ул. Сакена Сейфулина с. Мерке Меркенского района Жамбылской области***

СПРАВКА

За май 2019 года (месяц, год)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем		В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Дополнительные затраты	Всего с НДС
1	Установка трансформаторной подстанции для электроснабжения жилых домов по ул. Сакена Сейфулина с. Мерке Меркенского района Жамбылской области	3 762 734,47	3 762 734,47							3 762 734,47
2	в том числе НДС	403 150,12	403 150,12							403 150,12
3	Итого к оплате с НДС:									**3 762 734,47**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ОЛИМПОС»

Директор ***Долгих С.В.***

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Энерджи-Тараз»

Омарбекова А.

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Энерджи-Тараз»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ОЛИМПОС»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Установка трансформаторной подстанции для электроснабжения жилых домов по ул. Сакена Сейфулина с. Мерке Меркенского района Жамбылской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № **№5 от: 10.04.2019 года**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За май 2019 года (месяц, год)

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	Всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-3-1								
1	Е11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечной железобетонной опоры ВЛ 0,4 кВ	48	5849,11	2975,08	280757	142804	110503	3,06	147
		опора		2299,62	911,26	110382	43740	61,7	0,87	42
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%				31301				
2	С121-040405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	48	23615,75		1133556		46476		
		шт								
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%				94403				
3	Е11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,8	48499,93	16425,49	38800	13140	18866	34,9	28
		км линии		27542,38	6077,35	22034	4862	61,7	7,35	6
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%				4613				
4	С123-061201-0922 РСНБ РК 2015	Првод самонесущий ищолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,816	1602211,79		1307405		53604		
		км								
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%				108881				

		Итого:								3 229 165,00
		Итого с временными, 2,4%:		2,4%						3 306 664,96
		Итого с зимним удорожанием, 0,9%:		0,9%						3 336 424,94
		Итого по акту:								3 336 424,94
		Итого в текущих ценах:		1,0599383						3 536 404,58
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95						3 359 584,35
		НДС:		12%						403 150,12
		Итого с НДС:								3 762 734,47

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ОЛИМПОС»

Директор _____ **Долгих С.В.**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Энерджи-Тараз»

Омарбекова А. _____