Заказчик: ГУ " Көксу ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі"
БИН 130940005316
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ80070103KSN0918000
Код ГУ 4871015, КБЕ 12
РГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик:ТОО "Асыл-Тау"
БИН 030440007859
Адрес: г.Алматы, Бостандыкский район , ул.Сатпаева 30А/3 , офис 147.
ИИК KZ416200020000000369
АО "Tengri Bank"
БИК TNGRKZKX
КБЕ 17

Утверждена
приказом Председателя Агентсва
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г
№ 170

Наименование строительства и его адрес : **Благоустройство территорий вдоль трассы Алматы- Оскемен в с.Балпык Коксуского района Алматинской области**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 г

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организац-правовая форма			
			номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
			Договор № 55	21.09.2018г							
	Стоимость выполненных работ										
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1								
		за октябрь 2018 г	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них				Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего с учетом НДС
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в см.ценах)	на приобретение мебели	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Благоустройство территорий вдоль трассы Алматы- Оскемен в с.Балпык Коксуского района Алматинской области	40 000 000.	35 714 286.								4 285 714.	40 000 000.
Удержание аванса 0 %											
Всего к оплате:	40 000 000.	35 714 286.								4 285 714.	40 000 000.

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции
Коксуского района Алматинской области

Руководитель Кокатаев А.П.

Технадзор:

Подрядчик:

ТОО "Асыл-Тау"

Ген. директор Мамырбаев Е.Н

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
2141акт

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Благоустройство магистральной дороги в с. Балпык Би, Коксуйского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство магистральной дороги в с. Балпык Би, Коксуйского района, Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 21 сентября 2018 года

Акт приемки выполненных работ № 1 за октябрь месяц 2018 года

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядк	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	0.2 Снос и рубка деревьев		**По локальной смете 1-1-1. Подготовительные работы (раздел ГП)**				
1	1	1101-0207-0110	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня	дерево	161	277,63	44698
2	2	1101-0207-0312	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 28 см	дерево	161	868,93	139897
3	3	1101-0207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	161	203,57	32774
4	4	1101-0207-0703	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	161	330,24	53169

5	5 1101-0207-0901	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	яма	161	128,65	20713
6	6 4131-0102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	167,9	448,2	75253
7	7 4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	177,1	632,88	112083
		По локальной смете 7-1-1. Вертикальная планировка территории (раздел ГП)				
0.2 Выемка под покрытия						
1	1 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка под дорожную одеджу/	м3 грунта	4506,202	74,25	334585
2	2 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, 50 м ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	4506,202	249,48	1124208
3	3 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4506,202	274,57	1237247
4	4 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	7885,8535	320,76	2529466
5	5 1101-0102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	4506,202	22,65	102075
0.3 Срезка плодородного слоя						
6	6 1101-0104-0201	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	25797,41	65,34	1685604

7	7 1101-0104-0209	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, до 50 м ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3	14000	219,78	3076920

По локальной смете 7-1-2 Покрытие территории (раздел ГП)

Раздел 1 Тип-I, S-8046,33 м2

1	1 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	937,54286	3493,32	3275135
2	2 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	8000	871,72	6973789
3	3 1127-0403-0104	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам до 16 см	м2 основания	8000	45,9	367221
4	4 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6700	1487,6	9966953
5	5 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, проектная толщина 6 см	м2 покрытия	6700	627,7	4205582

6	6 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6700	1524,65	10215184
7	7 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	6700	323,26	2165854

Всего	**47 722 690.**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	620 395.
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	696 140.
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**980 786.**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**50 020 009.**
2018 г. - 60 % (МРП = 2405 тенге)	**30 012 005.**
2019 г. - 40 % (МРП = 2525 тенге)	**21 008 404.**
НДС (12 %)	**6 122 449.**
Итого по акту с НДС	**57 142 858.**
Минус тендерная скидка 30 %	**17 142 858.**
Итого	**40 000 000.**
В том числе НДС	**4 285 714.**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»

Кокатаев А. И. _____

Технический надзор.

_____

Подрядчик: Ген.директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"

_____