Форма 2-В

ик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»**

(организация, адрес, телефон)

дчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"**

(организация, адрес, телефон)

ка **Благоустройство магистральной дороги в с. Балпык Би, Коксуйского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

кт **Благоустройство магистральной дороги в с. Балпык Би, Коксуйского района, Алматинской области**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ № 55 от 21 сентября 2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 4 за февраль 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
ку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тип-I, S-8046,33 м2				
	1	**2104-0503-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012, сечение 300х180 мм**	**м**	**2382,000**	**9239,40**	**22008251**
			Сметная прибыль			***684,40***	***1630241***
			Раздел: Тип-III, S-2461,86 м2				
	2	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**4,530**	**232752,96**	**1054330**
			Сметная прибыль			***17240,96***	***78098***
	3	**2101-0103-0300 РСНБ РК 2015**	**Смесь цементно-песчанная**	**м3**	**123,093**	**1652,40**	**203399**
			Сметная прибыль			***122,40***	***15067***
	4	**2201-0101-0330 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**330,996**	**21581,64**	**7143441**
			Сметная прибыль			***1598,64***	***529144***

омер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
5	**2104-0503-0101 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012, сечение 300х150 мм**	**м**	**3562,000**	**9239,40**	**32910743**
		Сметная прибыль			***684,40***	***2437833***
6	**8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2017**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**29,333**	**68587,46**	**2011899**
		Накладные расходы			***15197,91***	***445805***
		Сметная прибыль			***5080,55***	***149030***
7	**8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2017**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1,000**	**145793,76**	**145794**
		Накладные расходы			***21605,22***	***21605***
		Сметная прибыль			***10799,54***	***10800***
8	**8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2017**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1,000**	**71027,06**	**71027**
		Накладные расходы			***9263,80***	***9264***
		Сметная прибыль			***5261,26***	***5261***
		Раздел: Ограждение ОГМ-1, ГП-24				
9	**1110-0113-0104 РСНБ РК 2015**	**Заборы решетчатые высотой до 2 м. Устройство с установкой столбов**	**м2 забора**	**660,000**	**2941,45**	**1941358**
		Накладные расходы			***1183,70***	***781241***
		Сметная прибыль			***217,89***	***143804***
10	**С ИП "Пак Ю.А."**	**Забор из металлического штакетника, в комплекте со стоками, планки, крышки двухскатные, общая длина 330 м, высота 2 м, толщина 5 мм**	**м2**	**660,000**	**5621,79**	**3710379**
		Сметная прибыль			***416,43***	***274843***
11	**1115-0404-0404 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**470,000**	**422,22**	**198441**
		Накладные расходы			***156,61***	***73607***
		Сметная прибыль			***31,28***	***14699***
		Раздел: по ГП-26				

Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
12	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,038**	**214146,72**	**8103**
		Сметная прибыль			***15862,72***	***600***
13	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,095**	**206853,48**	**19585**
		Сметная прибыль			***15322,48***	***1451***
14	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,008**	**214146,72**	**1619**
		Сметная прибыль			***15862,72***	***120***
15	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,086**	**212949,00**	**18399**
		Сметная прибыль			***15774,00***	***1363***
16	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,021**	**232752,96**	**4944**
		Сметная прибыль			***17240,96***	***366***
17	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,005**	**232752,96**	**1047**
		Сметная прибыль			***17240,96***	***78***
18	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,011**	**232752,96**	**2635**
		Сметная прибыль			***17240,96***	***195***
		Раздел: По ГП-25				
19	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,026**	**214146,72**	**5486**
		Сметная прибыль			***15862,72***	***406***
20	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,293**	**212949,00**	**62351**
		Сметная прибыль			***15774,00***	***4619***
		Раздел: Земляные работы				

Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
21	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,970	187,66	557
		Накладные расходы			*29,80*	*89*
		Сметная прибыль			*13,90*	*41*
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,330	3401,95	1123
		Накладные расходы			*1318,58*	*435*
		Сметная прибыль			*252,00*	*83*
23	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. /непригодный грунт/ Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,200	204,44	450
		Накладные расходы			*34,17*	*75*
		Сметная прибыль			*15,14*	*33*
24	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3,850	320,76	1235
		Сметная прибыль			*23,76*	*91*
25	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,200	22,65	50
		Накладные расходы			*5,47*	*12*
		Сметная прибыль			*1,68*	*4*
26	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,990	37,45	37
		Накладные расходы			*7,29*	*7*
		Сметная прибыль			*2,77*	*3*
27	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,110	1346,42	148
		Накладные расходы			*521,87*	*57*

Номер ку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*99,73*	*11*
	28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,990**	**240,78**	**238**
			Накладные расходы			*78,98*	*78*
			Сметная прибыль			*17,84*	*18*
			Раздел: Фундаменты				
	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5**	**м3**	**0,400**	**19047,76**	**7619**
			Накладные расходы			*1256,16*	*502*
			Сметная прибыль			*1410,95*	*564*
	30	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Бетон В20**	**м3**	**3,400**	**34355,05**	**116807**
			Накладные расходы			*6282,61*	*21361*
			Сметная прибыль			*2544,82*	*8652*
	31	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,095**	**224818,34**	**21461**
			Накладные расходы			*20966,17*	*2001*
			Сметная прибыль			*16653,21*	*1590*
	32	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,231**	**670907,93**	**155007**
			Накладные расходы			*205303,96*	*47433*
			Сметная прибыль			*49696,88*	*11482*
	33	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,171**	**37329,57**	**6365**
			Накладные расходы			*16030,91*	*2733*
			Сметная прибыль			*2765,15*	*471*
	34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,171**	**212949,00**	**36308**
			Сметная прибыль			*15774,00*	*2689*
	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**19,800**	**1176,38**	**23292**
			Накладные расходы			*240,25*	*4757*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*87,14*	*1725*
			Раздел: Металлокнструкции стеллы				
36	36	**1109-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны. Монтаж**	**т конструкций**	**1,909**	**60415,66**	**115309**
			Накладные расходы			*17630,88*	*33650*
			Сметная прибыль			*4475,23*	*8541*
37	37	**2106-0408-0501 РСНБ РК 2015**	**Стоимость металлоконструкций колонн**	**т**	**1,985**	**413700,48**	**821172**
			Сметная прибыль			*30644,48*	*60828*
38	38	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	**м2**	**85,887**	**198,58**	**17055**
			Накладные расходы			*33,44*	*2872*
			Сметная прибыль			*14,71*	*1263*
39	39	**1109-0302-0302 РСНБ РК 2015**	**Связи, распорки, балки, ригеля, при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,223**	**153810,63**	**188052**
			Накладные расходы			*50103,07*	*61257*
			Сметная прибыль			*11393,38*	*13930*
40	40	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,272**	**536683,32**	**682406**
			Сметная прибыль			*39754,32*	*50549*
41	41	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	**м2**	**55,018**	**198,58**	**10925**
			Накладные расходы			*33,44*	*1840*
			Сметная прибыль			*14,71*	*809*
			Раздел: Отделка стеллы				
42	42	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса**	**м2**	**178,000**	**3950,80**	**703243**
			Накладные расходы			*1065,44*	*189649*
			Сметная прибыль			*292,65*	*52092*
43	43	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**178,000**	**1105,39**	**196759**
			Накладные расходы			*297,87*	*53021*
			Сметная прибыль			*81,88*	*14575*

Номер ку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
	2	3	4	5	6	7	8
	44	**2203-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**	**м2**	**178,000**	**19082,52**	**3396689**
			Сметная прибыль			***1413,52***	***251607***
	45	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**163,800**	**916,16**	**150067**
			Накладные расходы			***320,96***	***52574***
			Сметная прибыль			***67,86***	***11116***
	46	**1115-0106-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (кераморанитом)**	**м2 поверхности облицовки**	**6,800**	**6263,67**	**42593**
			Накладные расходы			***2432,49***	***16541***
			Сметная прибыль			***463,98***	***3155***
	47	**2206-0301-9901 РСНБ РК 2015**	**Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010**	**м2**	**6,800**	**3346,92**	**22759**
			Сметная прибыль			***247,92***	***1686***
			ИТОГО:				**78 240 958**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 822 467**
			Сметная прибыль				**5 795 626**
			Итого с временными		**1,3 %**	**1 017 132**	**79 258 090**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**1 141 316**	**80 399 406**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**82 007 395**
			2018 г. - 60 % МРП = 2405 тенге, К=1				**49 204 437**
			2019 г. - 40 % МРП = 2525 тенге К=1,04989605				**34 439 696**
			Итого в текущих ценах				**83 644 133**
			Итого с НДС		**12 %**	**10 037 295,92**	**93 681 428,57**
			Минус тендерная скидка 30%				**28 104 428,57**
			Итого				**65 577 000,00**
			В том числе НДС				**7 026 107,14**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по ядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»

Кокатаев А. И. _____

Технический надзор.

_____

Подрядчик: Ген.директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"

_____ **Мамырбаев Е.Н.**