Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Көксу ауданының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі",Республика Казахстан, Алматинская обл., Коксуский район, Балпыкский с.о, с Балпык би, Мырзабекова 38** — **130940005316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",050000, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 248, офис 253, тел.: +7 (727) 250-81-34** — **030440007859**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№55 от 21.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
67	07.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство территорий вдоль трассы Алматы-Оскемен в с.Балпык Коксуского района Алматинской области			Работа	1	80 000 000,00	80 000 000,00
				Итого	1	x	80 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Мамырбаев Ершат Нуржунисович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Кокетаев / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.11.2018

М.П.

Заказчик: Г " Көксу ауданының тұрғын үйөкоммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі"
БИН 130940005316
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ80070103KSN0918000
Код ГУ 4871015, КБЕ 12
РГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик:ТОО "Асыл-Тау"
БИН 030440007859
Адрес: г.Алматы, Бостандыкский район , ул.Сатпаева 30А/3 , офис 147.
ИИК KZ416200020000000369
АО "Tengri Bank"
БИК TNGRKZKX
КБЕ 17

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г
№ 170

Наименование строительства и его адрес : **Благоустройство территорий вдоль трассы Алматы- Оскемен в с.Балпык Коксуского района Алматинской области**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 г

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организац-правовая форма			
			номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
			Договор № 55	21.09.2018г							
	Стоимость выполненных работ										
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1								
		за ноябрь 2018 г	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них				Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего с учетом НДС
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в см.ценах)	на приобретение мебели	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Благоустройство территорий вдоль трассы Алматы- Оскемен в с.Балпык Коксуского района Алматинской области	120 000 000.	71 428 571.								8 571 429.	80 000 000.
Удержание аванса 0 %											
Всего к оплате:	120 000 000.	71 428 571.								8 571 429.	80 000 000.

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции
Коксуского района Алматинской области

Руководитель _____ Кокатаев А.Н

Технадзор:

_____

Подрядчик:

ТОО "Асыл-Тау"

Ген. директор _____ Мамырбаев Е.Н

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
2141акт

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Благоустройство магистральной дороги в с. Балпык Би, Коксуйского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство магистральной дороги в с. Балпык Би, Коксуйского района, Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 21 сентября 2018 года

Акт приемки выполненных работ № 2 за ноябрь месяц 2018 года

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядк	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	0.2 Снос и рубка деревьев		**По локальной смете 1-1-1. Подготовительные работы (раздел ГП)**				
1	1	4131-0102-0102	Лесоматериал круглый. Разгрузка	т	167,9	262,44	44064
	0.3 Обрезка и кронирование деревьев						
2	2	1101-0207-0101	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Обрезка	дерево	200	117,61	23522
3	3	4131-0102-0201	Ветки. Погрузка	т	160	543,24	86918
4	4	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	160	632,88	101261
5	5	4131-0102-0202	Ветки. Разгрузка	т	160	494,64	79142
	0.4 Пересадка деревьев						
6	6	1147-0116-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Заготовка	шт.	31	12182,71	377664

7	7 1147-0102-0315	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	31	3860,06	119662
8	8 1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	31	4373,55	135580
		По локальной смете 7-1-1. Вертикальная планировка территории (раздел ГП)				
0.3 Срезка плодородного слоя						
1	1 1101-0104-0209	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, до 50 м ktpp1=4; ktpм1=4; kэкс1=4; kмат1=4;	м3	11797,41	219,78	2592835
2	2 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	25797,41	274,57	7083068
3	3 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	41275,856	320,76	13239643
4	4 1101-0102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	25797,41	22,65	584376
0.4 Вертикальная планировка						
5	5 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для насыпи/	м3 грунта	13395,63	204,44	2738637
6	6 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	21433,008	320,76	6874851
7	7 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	13395,63	65,34	875271

8	8 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	13395,63	219,78	2944092
9	9 1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13395,63	240,78	3225347
		По локальной смете 7-1-2 Покрытие территории (раздел ГП)				
	Раздел 2 Тип-II, S-1779,14 м2					
1	1 2104-0509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1769,793	2030,4	3593388
		По локальной смете 7-1-3. Озеленение территории (раздел ГП)				
	0.3 Газоны					
1	1 1147-0101-0103	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	46526	163,39	7601956
2	2 1147-0112-0104	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	46526	742,25	34533997
3	3 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	46526	99,12	4611531
	0.4 Цветники					
4	4 1147-0101-0103	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	5212,27	163,39	851642
5	5 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	5212,27	495,7	2583744
6	6 1147-0113-0202	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201	м2	3616,27	150,21	543185

Всего	**95 445 376**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 240 790
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	1 392 281
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 961 569**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**100 040 016**
2018 г. - 60 % (МРП = 2405 тенге)	**60 024 010.**
2019 г. - 40 % (МРП = 2525 тенге) К=1,05 в прогнозных ценах	**42 016 806.**
НДС (12 %)	**12 244 898.**
Итого по акту с НДС	**114 285 714.**
Минус тендерная скидка 30 %	**34 285 714.**
Итого	**80 000 000.**
В том числе НДС	**8 571 429.**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
Кокатаев А. И. _____

Технический надзор.
_____

Подрядчик: Ген.директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"
_____