Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Благоустройство магистральной дороги в с. Балпык Би, Коксуйского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект Благоустройство магистральной дороги в с. Балпык Би, Коксуйского района, Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 21 сентября 2018 г., доп соглашение №02 от 08.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 7 за июнь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС 4-1-1 Внешние сети 10кВ-1									
		Опоры									
1	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13815,07	6810,00	13815	6810	630	7732	23271
					6374,68	3290,00	6375	3290		1724	
2	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3367,00	646,66	3367	647	270	1922	5712
					2450,00	219,54	2450	220		423	
		Дополнения к опоре									
3	С ТОО "Алматы Электро Снаб"	Зажим натяжной SO235	шт.	3	6875,00	--	20625	--	20625	--	22275
					--	--	--	--		1650	
4	Е11-330204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,006	97567,96	9441,63	585	57	21	427	1094
					84535,00	4446,75	507	27		81	
		Трансформаторная									
5	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	77209,27	39266,90	77209	39267	4867	33825	119917
					33075,00	13903,75	33075	13904		8883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	2079,12	1183,17	8316	4733	--	6229	15709
					895,95	423,81	3584	1695		1164	
7	Е11-070104-0301	Опорные плиты от 0,3 до 0,7 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	2168,29	1280,02	4337	2560	44	2670	7567
					866,66	264,60	1733	529		561	
8	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40 мм2. Монтаж	м	22	567,07	24,20	12476	532	8288	2736	16428
					166,18	6,55	3656	144		1217	
9	Ц13-080208-0205	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой	м	3	455,09	59,31	1365	178	653	420	1928
					178,05	16,36	534	49		143	
10	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж	м	24	452,37	59,31	10857	1423	5161	3359	15354
					178,05	16,36	4273	393		1137	
11	Ц13-080305-1002	Счетчики. Установка	шт.	1	1212,47	83,39	1212	83	21	819	2194
					1107,51	29,75	1108	30		163	
		Кабельная линия									
12	Е11-010205-0403	Копание ям вручную	м3	0,9	3526,38	--	3174	--	--	2285	5896
					3526,38	--	3174	--		437	
13	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,6	724,82	--	435	--	--	313	808
					724,82	--	435	--		60	
14	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,3	426,60	--	128	--	--	92	238
					426,60	--	128	--		18	
15	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,3	15,50	13,13	5	4	--	2	7
					2,33	5,27	1	2		1	
16	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	5	489,62	416,12	2448	2081	--	799	3507
					73,50	148,45	368	742		260	
17	Ц13-080201-0401	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	5	427,07	353,57	2135	1768	--	719	3082
					73,50	126,14	368	631		228	
18	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,003	135461,00	--	406	--	4	305	769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					133931,00	--	402	--		57	
19	Ц13-080201-0907	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах	м	3	1549,44	941,10	4648	2823	134	1869	7038
					563,50	301,62	1691	905		521	
20	Ц13-080201-0207 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях	м	5	912,53	574,90	4563	2874	219	1733	6799
					294,00	187,38	1470	937		504	
21	Ц13-080201-2509	Муфта концевая напряжением до 10 кВ. Монтаж	шт.	2	48035,90	36932,55	96072	73865	157	34611	141138
					11025,00	13010,55	22050	26021		10455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				268179	139705	41094	102867	400731
	Стоимость монтажных работ		Тенге				87379	49517	--	29687	
	Материалы		Тенге				236978				
	Всего заработная плата		Тенге				19769				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					115016			
		Накладные расходы	Тенге				20625				
		Сметная прибыль	Тенге				82811				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				345372				
		Сметная заработная плата	Тенге								87
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					115016			
	Материалы		Тенге				31201				
	Всего заработная плата		Тенге				700				
		Накладные расходы	Тенге					21881			
		Сметная прибыль	Тенге				20055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55357				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21881			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				400729				
		Сметная заработная плата	Тенге								107
								136897			
		РАЗДЕЛ 2.ЛС 4-1-1 Внешние сети 10кВ-2									
		Опоры									
22	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13815,07	6810,00	13815	6810	630	7732	23271
					6374,68	3290,00	6375	3290		1724	
23	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3367,00	646,66	3367	647	270	1922	5712
					2450,00	219,54	2450	220		423	
		Дополнения к опоре									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-330204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,012	97567,96	9441,63	1171	113	44	854	2187
					84535,00	4446,75	1014	53		162	
		Трансформаторная									
25	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	77209,27	39266,90	77209	39267	4867	33825	119917
					33075,00	13903,75	33075	13904		8883	
26	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	2079,12	1183,17	8316	4733	--	6229	15709
					895,95	423,81	3584	1695		1164	
27	Е11-070104-0301	Опорные плиты от 0,3 до 0,7 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	2168,29	1280,02	4337	2560	44	2670	7567
					866,66	264,60	1733	529		561	
28	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40 мм2. Монтаж	м	22	567,07	24,20	12476	532	8288	2736	16428
					166,13	6,55	3656	144		1217	
29	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж	м	3	455,09	59,31	1365	178	653	420	1928
					178,05	16,36	534	49		143	
30	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж	м	24	452,37	59,31	10857	1423	5161	3359	15354
					178,05	16,36	4273	393		1137	
31	Ц13-080305-1002	Счетчики. Установка	шт.	1	1212,47	83,39	1212	83	21	819	2194
					1107,51	29,75	1108	30		163	
		Кабельная линия									
		Разработка									
32	Е11-010102-0405	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	57,186	325,41	296,54	18609	16958	5	5854	26420
					28,78	113,39	1646	6484		1957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Ктр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	6,354	2106,07	--	13382	--	--	9635	24858
					2106,07	--	13382	--		1841	
34	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,354	426,60	--	2711	--	--	1952	5035
					426,60	--	2711	--		373	
		Засыпка									
35	Е11-010102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	42,36	200,05	200,05	8474	8474	--	1512	10785
					--	49,56	--	2099		799	
36	Е11-010104-0501	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	38,124	30,15	30,15	1150	1150	--	258	1520
					--	9,40	--	358		113	
37	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,236	724,82	--	3070	--	--	2211	5703
					724,82	--	3070	--		422	
38	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	38,124	143,96	66,41	5488	2532	--	3011	9179
					77,54	32,16	2956	1226		680	
39	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта	м3	42,36	79,49	67,73	3367	2869	127	723	4418
					8,76	14,95	371	633		327	
40	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	363	489,62	416,12	177731	151050	--	58010	254599
					73,50	148,45	26681	53888		18859	
41	С121-010401-0101	Песок природный	м3	14,524	1749,00	--	25402	--	25402	--	27435
					--	--	--	--		2032	
42	Ц13-080201-0401	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	353	427,07	353,57	150757	124811	--	50741	217617
					73,50	126,14	25946	44527		16120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,376	25553,00	--	35161	--	35161	--	37974
					--	--	--	--		2813	
44	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,012	135461,00	--	1626	--	19	1221	3075
					133931,00	--	1607	--		228	
45	С123-010501-1809	Труба полиэтиленовая Д110	м	12	3858,00	--	46296	--	46296	--	50000
					--	--	--	--		3704	
46	Ц13-080201-0907	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах	м	12	1549,44	941,10	18593	11293	538	7475	28153
					563,50	301,62	6762	3619		2085	
47	Ц13-080201-0207 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях	м	390	912,53	574,90	355888	224210	17018	135172	530345
					294,00	187,38	114660	73079		39285	
48	С123-060109-1004	Кабели силовые АСБл 3х35-10 ГОСТ 18410-73	км	0,39	3377363,00	--	1317172	--	1317172	--	1422545
					--	--	--	--		105374	
49	Ц13-080201-2509	Муфта концевая напряжением до 10 кВ. Монтаж	шт.	2	48035,90	36932,55	96072	73865	157	34611	141138
					11025,00	13010,55	22050	26021		10455	
50	С123-061703-1104	Муфты концевые для кабелей и напряжение 10 кВсечением 35мм2	шт.	2	9414,00	--	18828	--	18828	--	20334
					--	--	--	--		1506	
		Кабельный ящик									
51	Ц13-080305-0913	Щиты. Установка на стене	шт.	1	7205,32	261,39	7205	261	1852	3731	11811
					5092,00	89,25	5092	89		875	
52	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40 мм2. Монтаж	м	20	567,07	24,20	11341	484	7533	2487	14935
					166,18	6,55	3324	131		1106	
53	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж	м	12	452,37	59,31	5428	712	2579	1680	7677
					178,05	16,36	2137	196		569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2457877	675016	1492665	380850	3065823
							290196	232659	--	227100	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2265502				
	Материалы		Тенге				48939				
	Всего заработная плата		Тенге					468037			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1336000				
		Накладные расходы	Тенге				336986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				208199				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2810687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					468037			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				146079				
	Материалы		Тенге				867				
	Всего заработная плата		Тенге					54818			
	Местные материалы		Тенге				60563				
		Накладные расходы	Тенге				43861				
		Сметная прибыль	Тенге				15195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				205135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					54818			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				46296				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46296				
		Сметная прибыль	Тенге				3704				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				50000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3065822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					522855			

РАЗДЕЛ 3.ЛС 4-1-2 Наружное освещение.Земляные работы

Разработка

Обратная засыпка

54	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	437,0112	27,39	27,39	11970	11970	--	3185	16368
					--	10,12	--	4424		1212	
55	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	48,5568	724,82	--	35195	--	--	25340	65378
					724,82	--	35195	--		4843	
56	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	437,0112	143,96	66,41	62911	29023	--	34517	105222
					77,54	32,16	33888	14053		7794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				110076	40993	--	63042	186968
							69082	18477	--	13849	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110076				
	Всего заработная плата		Тенге					87559			
		Накладные расходы	Тенге				63042				
		Сметная прибыль	Тенге				13849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				186967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					87559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				186967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					87559			
		РАЗДЕЛ 4.ЛС 4-1-2 Прокладка кабеля									
57	Ц13-080201-0301	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	2562	489,62	416,12	1254396	1066089	--	409422	1796924
					73,50	148,45	188307	380335		133106	
58	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,3267	135461,00	--	44255	--	500	33254	83710
					133931,00	--	43755	--		6201	
59	Ц13-080201-0907	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах**	м	326,7	1549,44	941,10	506201	307457	14649	203497	766473
					563,50	301,62	184095	98539		56776	
60	Ц13-080201-0207 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях**	м	3586,8	912,53	574,90	3273075	2062038	156518	1243168	4877543
					294,00	187,38	1054519	672103		361299	
61	Ц13-080201-0901	**Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	351	310,05	142,71	108827	50092	15737	41669	162536
					122,50	42,38	42998	14876		12040	
62	Ц13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	24,3	399,00	15,09	9696	367	2983	4626	15468
					261,14	3,27	6346	80		1146	
63	Ц13-080206-2002	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка**	м	72	281,26	11,86	20251	854	5723	10061	32737
					189,92	4,17	13674	300		2425	
64	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	189	523,22	4,29	98889	812	10583	63117	174966
					462,93	0,89	87494	169		12960	
65	Ц13-100904-0101 К=0,3	**Прокладка опознавательной ленты**	км	3,627	27130,61	18965,81	98403	68789	--	31807	140627
					8164,80	4015,20	29614	14563		10417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5413992**	**3556498**	**206693**	**2040621**	**8050984**
							1650802	**1180965**	--	**596370**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**5369737**				
	Материалы		Тенге				**206192**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2788011			
		Накладные расходы	Тенге				2007368				
		Сметная прибыль	Тенге				590168				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7967274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2268
		Сметная заработная плата	Тенге					2788011			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44255				
	Материалы		Тенге				500				
	Всего заработная плата		Тенге					43755			
		Накладные расходы	Тенге				33254				
		Сметная прибыль	Тенге				6201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					43755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8050984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2312
		Сметная заработная плата	Тенге					2831767			
		РАЗДЕЛ 5.ЛС 4-1-2ЛС 4-1-2 Опоры освещения									
66	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных опор**	опора	60	23172,82 13752,09	8704,97 3267,75	1390369 825120	522298 196065	42951	816948 176585	2383902
67	Е11-330101-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Подножники стальные. Установка**	т	0,2314305	42599,03 19494,00	17417,82 5071,75	9859 4512	4031 1174	1316	4548 1153	15559
68	Е11-960101-0102	**Обетонирование конструкций опор, Бетон В12,5**	м3	28,1	22563,35 4524,66	1705,31 357,81	634030 127143	47919 10054	458968	124850 60710	819590
69	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	206,5	415,44 189,92	17,53 4,17	85789 39218	3619 860	42952	28857 9172	123817
70	Ц13-080305-0607	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте**	шт.	64	11993,81 4073,60	6790,49 2384,24	767604 260710	434592 152592	72302	297577 85214	1150395
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2887650 1256703	1012459 360745	618489 --	1272780 332834	4493263
	Стоимость монтажных работ		Тенге				853392				
	Материалы		Тенге				115252				
	Всего заработная плата		Тенге					453380			
		Накладные расходы	Тенге				326434				
		Сметная прибыль	Тенге				94386				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1274212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					453380			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2034258				
	Материалы		Тенге				503235				
	Всего заработная плата		Тенге					1164068			
		Накладные расходы	Тенге				946346				
		Сметная прибыль	Тенге				238448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3219052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								998
		Сметная заработная плата	Тенге					1164068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4493264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1340
		Сметная заработная плата	Тенге					1617448			
		РАЗДЕЛ 6. Оборудование									
71	Ц13-080305-0913	**Щитки осветительные. Установка на стене**	**шт.**	2	7205,32 5092,00	261,39 89,25	14411 10184	523 179	3704	7461 1750	23621
72	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка**	**шт.**	2	2577,21 1207,00	24,87 --	5154 2414	50 --	2690	1738 551	7444
73	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка**	**шт.**	2	4537,82 2414,00	113,06 29,75	9076 4828	226 60	4022	3519 1008	13602
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				28641 17426	799 238	10416 --	12718 3309	44667
	Стоимость монтажных работ		Тенге				28641				
	Материалы		Тенге				10416				
	Всего заработная плата		Тенге					17664			
		Накладные расходы	Тенге				12718				
		Сметная прибыль	Тенге				3309				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				44667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				44667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17664			
		РАЗДЕЛ 7.ЛС 4-1-2 Прочие работы									
		Разборка покрытий									
74	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	21,45	2605,48 1509,70	1095,78 483,18	55888 32383	23505 10364	--	46167 8164	110219
75	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	38,61	75,00 --	-- --	2896 --	-- --		-- 232	3127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	38,61	297,00	--	11467	--		--	12385
					--	--	--	--		917	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**70251**	**23505**	**--**	**46167**	**125731**
							32383	**10364**	**--**	**9313**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				70251				
	Всего заработная плата		Тенге					42747			
	Транспортные расходы		Тенге				14363				
		Накладные расходы	Тенге				46167				
		Сметная прибыль	Тенге				9313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					42747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				125731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					42747			
		РАЗДЕЛ 8.ЛС 6-1-1 Поливочный водопровод.Земляные работы									
		Разработка									
77	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	440,64	143,95	136,34	63432	60075	--	13133	82690
					7,62	33,78	3357	14883		6125	
78	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	48,96	1831,37	--	89664	--	--	64558	166559
					1831,37	--	89664	--		12338	
79	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. /непригодный грунт/ Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10,4405	155,12	148,20	1620	1547	1	357	2134
					6,86	40,60	72	424		158	
80	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	18,270875	297,00	--	5426	--		--	5861
					--	--	--	--		434	
81	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,4405	15,50	13,13	162	137	1	57	237
					2,33	5,27	24	55		18	
		Обратная засыпка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	431,24355	27,39	27,39	11812	11812	--	3143	16152
					--	10,12	--	4366		1196	
83	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	47,91595	724,82	--	34730	--	--	25006	64515
					724,82	--	34730	--		4779	
84	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	431,24355	143,96	66,41	62080	28640	--	34061	103833
					77,54	32,16	33440	13867		7691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				268926	102211	2	140315	441981
							161288	33594	--	32739	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				268926				
	Материалы		Тенге				1				
	Всего заработная плата		Тенге					194882			
	Транспортные расходы		Тенге				5426				
		Накладные расходы	Тенге				140315				
		Сметная прибыль	Тенге				32739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				441981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					194882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				441981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					194882			
		РАЗДЕЛ 9. ЛС 6-1-1Колодцы									
		Диаметром 1,5 м - 2 шт									
85	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,86	33185,92	8498,46	94912	24306	43594	36516	141942
					9444,76	3452,05	27012	9873		10514	
86	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0832	669200,55	6454,73	55677	537	51692	4192	64659
					41448,00	1249,50	3448	104		4790	
87	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	19,6878	848,99	20,12	16715	396	11281	4730	23160
					255,88	2,45	5038	48		1716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				167304	25239	106567	45438	229761
							35498	10025	--	17020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				167304				
	Материалы		Тенге				106567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					45523			
		Накладные расходы	Тенге				45438				
		Сметная прибыль	Тенге				17019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				229761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					45523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				229761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					45523			
		РАЗДЕЛ 10, ЛС 6-1-1Трубы									
88	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	81,6	3037,30	153,58	247844	12532	156991	81002	355153
					959,82	42,88	78321	3499		26308	
89	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,3	285696,23	75644,07	85709	22693	402	68487	166532
					208714,00	21882,05	62614	6565		12336	
90	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	56	1293,21	827,05	72420	46315	--	38735	120047
					466,16	232,51	26105	13021		8892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				405973	81540	157393	188224	641732
							167041	23084	--	47536	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				405973				
	Материалы		Тенге				157392				
	Всего заработная плата		Тенге					190125			
		Накладные расходы	Тенге				188223				
		Сметная прибыль	Тенге				47536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				641732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					190125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				641732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					190125			
		РАЗДЕЛ 11.ЛС 7-1-2 Покрытие территории.Тип-II, S-1779,14 м2									
		Лист-12									
91	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	213,4968	143,96	66,41	30734	14179	--	16863	51405
					77,54	32,16	16555	6865		3808	
92	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство**	м2 поверхности	711,656	44,03	19,32	31332	13748	20	24013	59773
					24,68	6,56	17564	4670		4428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	71,1656	1146,00	1013,15	81556	72101	150	26995	117235
					130,75	220,48	9305	15691		8684	
94	Е11-270401-0101 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	71,1656	3034,24	978,09	215934	69606	137023	26308	261621
					130,75	211,54	9305	15054		19379	
95	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	711,656	394,70	35,30	280888	25122	622	286436	612711
					358,52	14,16	255144	10075		45386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				640444	194756	137815	380615	1102745
							307873	52356	--	81685	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				640444				
	Материалы		Тенге				899				
	Всего заработная плата		Тенге					360229			
	Местные материалы		Тенге				136915				
		Накладные расходы	Тенге				380616				
		Сметная прибыль	Тенге				81685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1102745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
		Сметная заработная плата	Тенге					360229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1102745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
		Сметная заработная плата	Тенге					360229			
		РАЗДЕЛ 12.ЛС 7-1-2 Тип-III, S-2461,86 м2									
96	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	295,4232	143,96	66,41	42528	19620	--	23334	71131
					77,54	32,16	22908	9500		5269	
97	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	984,744	696,94	216,13	686310	212830	442901	108527	858425
					31,05	70,99	30579	69909		63587	
98	Е11-060101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство	м3	19,69488	17999,05	1651,37	354489	32523	285796	39326	425320
					1836,54	357,70	36170	7045		31505	
99	Е11-110101-3109	Покрытия из гранитных плит. Устройство	м2 покрытия	984,744	5102,08	90,64	5024243	89253	449048	4246853	10012783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4553,44	32,48	4485942	31986		741688	
100	Е11-270201-1003 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	1424,8	1507,88	28,64	2148423	40810	719858	1515956	3957529
					974,00	11,17	1387755	15908		293150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				8255993	395037	1897603	5933996	15325188
							5963355	134348	--	1135199	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8255993				
	Материалы		Тенге				1897601				
	Всего заработная плата		Тенге					6097703			
		Накладные расходы	Тенге				5933996				
		Сметная прибыль	Тенге				1135199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15325188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5991
		Сметная заработная плата	Тенге					6097703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				15325188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5991
		Сметная заработная плата	Тенге					6097703			
		РАЗДЕЛ 13.ЛС 7-1-3 Озеленение территории.									
		Лист 14									
		Газоны									
101	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	4774,92	250,47	152,12	1195985	726384	217163	363183	1683902
					52,87	33,57	252438	160270		124733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				1195985	726384	217163	363183	1683902
							252438	160270	--	124733	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1195985				
	Материалы		Тенге				217163				
	Всего заработная плата		Тенге					412708			
		Накладные расходы	Тенге				363183				
		Сметная прибыль	Тенге				124733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1683902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					412708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1683902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					412708			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35793476
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10291465				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6974143			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2266642			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4885900		
		- Перевозка грузов	Тенге				19789				
		- Накладные расходы	Тенге							10970816	
		- Сметная прибыль	Тенге							2651374	
		Итого с временными							1,3 %	465 315	36 258 791
		Итого с зимними удорожаниями							1,44 %	522 127	36 780 918
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									37 516 536
		2018 г. - 60 % МРП = 2405 тенге, К=1									22 509 922
		2019 г. - 40 % МРП = 2525 тенге К=1,04989605									15 755 384
		Итого в текущих ценах									38 265 306
		Итого с НДС							12 %	4 591 837	42 857 143
		Минус тендерная скидка 30%									12 857 143
		Итого									30 000 000,00
		В том числе НДС									3 214 285,71

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»

Кокатаев А. И.

Технический директор:

Подрядчик:
Ген.директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"

Мамырбаев Е.Н.