Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство магистральной дороги в с. Балпык Би, Коксуйского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство магистральной дороги в с. Балпык Би, Коксуйского района, Алматинской области**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 55 от 21 сентября 2018 г., доп соглашение №02 от 08.02.2019г.**

## Акт приемки выполненных работ № 8 за июль 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЛС 4-1-2 Наружное освещение.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Разработка** | | | | | | | | | |
| | | **Обратная засыпка** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0401 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 48,5568 | 27,39 | 27,39 | 1330 | 1330 | -- | 354 | 1819 |
| | | | | | -- | 10,12 | -- | 492 | | 135 | |
| 2 | Е11-010205-0501 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 5,3952 | 724,82 | -- | 3911 | -- | -- | 2816 | 7264 |
| | | | | | 724,82 | -- | 3911 | -- | | 538 | |
| 3 | Е11-010201-0501 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 48,5568 | 143,96 | 66,41 | 6990 | 3225 | -- | 3835 | 11691 |
| | | | | | 77,54 | 32,16 | 3765 | 1561 | | 866 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 12231 | 4555 | -- | 7005 | 20774 |
| | | | | | | | 7676 | 2053 | -- | 1539 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12231 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9729 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7005 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1539 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 20774 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9729 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 20774 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9729 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ЛС 4-1-2 Прокладка кабеля** | | | | | | | | | |
| 4 | Ц13-080201-0301 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 772 | 489,62 | 416,12 | 377984 | 321242 | -- | 123370 | 541462 |
| | | | | | 73,50 | 148,45 | 56742 | 114605 | | 40108 | |
| 5 | Е11-340201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,0363 | 135461,00 | -- | 4917 | -- | 55 | 3695 | 9301 |
| | | | | | 133931,00 | -- | 4862 | -- | | 689 | |
| 6 | Ц13-080201-0907 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах | м | 36,3 | 1549,44 | 941,10 | 56245 | 34162 | 1628 | 22611 | 85164 |
| | | | | | 563,50 | 301,62 | 20455 | 10949 | | 6308 | |
| 7 | Ц13-080201-0207 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях | м | 270,486 | 912,53 | 574,90 | 246828 | 155501 | 11804 | 93749 | 367823 |
| | | | | | 294,00 | 187,38 | 79523 | 50684 | | 27246 | |
| 8 | Ц13-080201-0901 | Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 39 | 310,05 | 142,71 | 12092 | 5566 | 1748 | 4630 | 18060 |
| | | | | | 122,50 | 42,38 | 4778 | 1653 | | 1338 | |
| 9 | Ц13-080206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 2,7 | 399,00 | 15,09 | 1077 | 41 | 331 | 514 | 1719 |
| | | | | | 261,14 | 3,27 | 705 | 9 | | 127 | |
| 10 | Ц13-080206-2002 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка | м | 8 | 281,26 | 11,86 | 2250 | 95 | 636 | 1118 | 3637 |
| | | | | | 189,92 | 4,17 | 1519 | 33 | | 269 | |
| 11 | Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 21 | 523,22 | 4,29 | 10988 | 90 | 1176 | 7013 | 19441 |
| | | | | | 462,93 | 0,89 | 9722 | 19 | | 1440 | |
| 12 | Ц13-100904-0101 К=0,3 | Прокладка опознавательной ленты | км | 0,403 | 27130,61 | 18965,81 | 10934 | 7643 | -- | 3534 | 15625 |
| | | | | | 8164,80 | 4015,20 | 3290 | 1618 | | 1157 | |
| | | Прокол | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-221401-0501 | Футляр стальной диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м | м футляра | 31 | 31888,76 | 16785,56 | 988552 | 520352 | 372763 | 210970 | 1295484 |
| | | | | | 3078,60 | 3795,63 | 95437 | 117665 | | 95962 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-220601-0308<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,031 | 4257542,50 | 278636,91 | 131984 | 8638 | 110209 | 14567 | 158275 |
| | | | | | 423759,00 | 50898,65 | 13137 | 1578 | | 11724 | |
| 15 | Е11-221401-0401<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,375 | Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 11067,51 | 1160,32 | 11068 | 1160 | 6594 | 3303 | 15521 |
| | | | | | 3313,85 | 22,97 | 3314 | 23 | | 1150 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1854916 | 1054490 | 506944 | 489074 | 2531512 |
| | | | | | | | 293483 | 298836 | -- | 187518 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 718396 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 17323 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 356304 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 256539 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 77995 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1052930 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 281 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 356304 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1136520 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 489621 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 236014 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 232536 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 109524 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1478580 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 172 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 236014 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2531510 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 453 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 592318 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.ЛС 4-1-2ЛС 4-1-2 Опоры освещения

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-330301-0401<br>Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных опор | опора | 141 | 23172,82 | 8704,97 | 3267367 | 1227401 | 100934 | 1919828 | 5602171 |
| | | | | | 13752,00 | 3267,75 | 1939032 | 460753 | | 414976 | |
| 17 | Е11-330101-0201<br>Изм. и доп. вып. 1 | Подножники стальные. Установка | т | 0,2314305 | 42599,03 | 17417,82 | 9859 | 4031 | 1316 | 4548 | 15559 |
| | | | | | 19494,00 | 5071,75 | 4512 | 1174 | | 1153 | |
| 18 | Е11-060101-0102 | Обетонирование конструкций опор, Бетон В12,5 | м3 | 28,1 | 22563,35 | 1705,31 | 634030 | 47919 | 458968 | 124850 | 819590 |
| | | | | | 4524,66 | 357,81 | 127143 | 10054 | | 60710 | |
| 19 | Ц13-080208-0201<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 206,5 | 415,44 | 17,53 | 85789 | 3619 | 42952 | 28857 | 123817 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 189,92 | 4,17 | 39218 | 860 | | 9172 | |
| 20 | Ц13-080305-0607 | Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте | шт. | 77 | 11993,81 | 6790,49 | 923523 | 522868 | 86988 | 358023 | 1384070 |
| | | | | | 4073,60 | 2384,24 | 313667 | 183587 | | 102524 | |
| 21 | Ц13-080305-0601 | Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно | шт. | 12 | 3389,19 | 260,86 | 40670 | 3130 | 13557 | 17995 | 63359 |
| | | | | | 1998,61 | 84,19 | 23983 | 1010 | | 4693 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 4961238 | 1808969 | 704715 | 2454101 | 8008566 |
| | | | | | | | 2447555 | 657438 | -- | 593228 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1049982 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 143495 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 562326 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 404875 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 116389 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1571245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 425 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 562326 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3911256 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 561219 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2542667 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2049226 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 476839 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6437320 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2159 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2542667 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 8008566 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2584 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3104993 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Оборудование** | | | | | | | | | |
| 22 | Ц13-080305-0913 | Щитки осветительные. Установка на стене | шт. | 2 | 7205,32 | 261,39 | 14411 | 523 | 3704 | 7461 | 23621 |
| | | | | | 5092,00 | 89,25 | 10184 | 179 | | 1750 | |
| 23 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка | шт. | 8 | 2577,21 | 24,87 | 20618 | 199 | 10763 | 6952 | 29776 |
| | | | | | 1207,00 | -- | 9656 | -- | | 2206 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 35028 | 722 | 14467 | 14413 | 53397 |
| | | | | | | | 19840 | 179 | -- | 3956 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 35028 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14467 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 20019 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14413 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3955 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 53397 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20019 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 53397 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20019 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ЛС 4-1-2 Прочие работы** | | | | | | | | | |
| | | **Восстановление** | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3** | м3 материала основания в плотном теле | 8,58 | 2855,22<br>130,75 | 1013,15<br>220,48 | 24498<br>1122 | 8693<br>1892 | 14683 | 3255<br>2220 | 29973 |
| 25 | Е11-270403-0101 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные,** | м2 основания | 71,5 | 696,94<br>31,05 | 216,13<br>70,99 | 49831<br>2220 | 15453<br>5076 | 32158 | 7880<br>4617 | 62328 |
| 26 | Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=1 | **Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам до 16 см** | м2 основания | 71,5 | 38,49<br>-- | 11,13<br>3,71 | 2752<br>-- | 796<br>265 | 1956 | 287<br>243 | 3282 |
| 27 | Е11-270602-0303 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 71,5 | 1302,46<br>41,16 | 93,64<br>28,24 | 93126<br>2943 | 6695<br>2019 | 83488 | 5359<br>7879 | 106364 |
| 28 | Е11-270602-0403 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.** | м2 покрытия | 71,5 | 581,48<br>0,44 | 0,08<br>-- | 41575<br>32 | 6<br>-- | 41537 | 34<br>3329 | 44938 |
| 29 | Е11-270602-0301 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 71,5 | 1336,77<br>41,16 | 93,64<br>28,24 | 95579<br>2943 | 6695<br>2019 | 85941 | 5359<br>8075 | 109013 |
| 30 | Е11-270602-0401 К=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | м2 покрытия | 71,5 | 299,33<br>0,22 | 0,04<br>-- | 21402<br>16 | 3<br>-- | 21383 | 17<br>1714 | 23133 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 328764<br>9275 | 38341<br>11271 | 281146<br>-- | 22191<br>28077 | 379031 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 328764 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 266483 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 20546 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 14665 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 22190 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 28076 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 379030 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20546 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 379030 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20546 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.ЛС 6-1-1 Поливочный водопровод.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Разработка** | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-010101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 220,32 | 143,95 | 136,34 | 31716 | 30037 | -- | 6566 | 41345 |
| | | | | | 7,62 | 33,78 | 1679 | 7441 | | 3063 | |
| 32 | Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 24,48 | 1831,37 | -- | 44832 | -- | -- | 32279 | 83280 |
| | | | | | 1831,37 | -- | 44832 | -- | | 6169 | |
| 33 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. /непригодный грунт/ Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 5,22025 | 155,12 | 148,20 | 810 | 774 | -- | 178 | 1067 |
| | | | | | 6,86 | 40,60 | 36 | 212 | | 79 | |
| 34 | С341-020103-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 9,1354375 | 297,00 | -- | 2713 | -- | | -- | 2930 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 217 | |
| 35 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 5,22025 | 15,50 | 13,13 | 81 | 69 | -- | 29 | 118 |
| | | | | | 2,33 | 5,27 | 12 | 27 | | 9 | |
| | | **Обратная засыпка** | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-010104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 215,621775 | 27,39 | 27,39 | 5906 | 5906 | -- | 1572 | 8076 |
| | | | | | -- | 10,12 | -- | 2183 | | 598 | |
| 37 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 23,957975 | 724,82 | -- | 17365 | -- | -- | 12503 | 32257 |
| | | | | | 724,82 | -- | 17365 | -- | | 2389 | |
| 38 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими | уплотненного | 215,621775 | 143,96 | 66,41 | 31040 | 14320 | -- | 17031 | 51917 |
| | | | | | 77,54 | 32,16 | 16720 | 6934 | | 3846 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 134463 | 51106 | -- | 70158 | 220990 |
| | | | | | | | 80644 | 16797 | -- | 16370 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 154463 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 97441 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 2713 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 70157 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16370 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 220990 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 103 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 97441 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 220990 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 103 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 97441 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ЛС 6-1-1Колодцы** | | | | | | | | | |
| | | **Диаметром 1,5 м - 4 шт** | | | | | | | | | |
| 39 | Е11-221301-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,72 | 33185,92<br>9444,76 | 8498,46<br>3452,05 | 189823<br>54024 | 48611<br>19746 | 87188 | 73032<br>21028 | 283884 |
| 40 | Е11-070107-0104 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,1664 | 669200,55<br>41448,00 | 6454,73<br>1249,50 | 111355<br>6897 | 1074<br>208 | 103384 | 8384<br>9579 | 129318 |
| 41 | Е11-080101-0307<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности | м2 поверхности | 39,3756 | 848,99<br>255,88 | 20,12<br>2,45 | 33429<br>10076 | 792<br>96 | 22561 | 9460<br>3431 | 46321 |
| | | **Диаметром 2 м - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-221301-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,21 | 33185,92<br>9444,76 | 8498,46<br>3452,05 | 73341<br>20873 | 18782<br>7629 | 33686 | 28217<br>8125 | 109682 |
| 43 | Е11-070107-0104 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,04224 | 669200,55<br>41448,00 | 6454,73<br>1249,50 | 28267<br>1751 | 273<br>53 | 26243 | 2128<br>2432 | 32827 |
| 44 | Е11-080101-0307<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности | м2 поверхности | 19,6878 | 848,99<br>255,88 | 20,12<br>2,45 | 16715<br>5038 | 396<br>48 | 11281 | 4730<br>1716 | 23160 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 452930<br>98658 | 69928<br>27780 | 284343<br>-- | 125951<br>46311 | 625192 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 452930 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 284345 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 126438 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 125951 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 46311 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 625192 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 107 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 126438 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 625192 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 107 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 126438 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ЛС 6-1-1Трубы** | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 40,8 | 3037,30 | 153,58 | 123922 | 6266 | 78495 | 40501 | 177577 |
| | | | | | 959,82 | 42,88 | 39161 | 1749 | | 13154 | |
| 46 | Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка | км трубопровода | 2,245 | 269458,45 | 66898,97 | 604934 | 150188 | 1889 | 491424 | 1184067 |
| | | | | | 201718,00 | 19390,15 | 452857 | 43531 | | 87709 | |
| 47 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 22 | 1293,21 | 827,05 | 28451 | 18195 | -- | 15217 | 47161 |
| | | | | | 466,16 | 232,51 | 10256 | 5115 | | 3493 | |
| 48 | Е11-221001-0104 | Колонки. Установка | шт. | 39 | 17149,69 | 363,07 | 668838 | 14160 | 350533 | 307117 | 1054031 |
| | | | | | 7798,59 | 155,75 | 304145 | 6074 | | 78076 | |
| 49 | Е11-231201-0101 | Дренажные колодцы. Установка | шт. | 8 | 1642,83 | 182,07 | 13143 | 1457 | 724 | 11532 | 26648 |
| | | | | | 1370,26 | 85,75 | 10962 | 686 | | 1974 | |
| | | Футляры | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляров | км трубопровода | 0,434 | 418961,34 | 135799,02 | 181829 | 58937 | 43 | 138868 | 346353 |
| | | | | | 283062,00 | 40143,10 | 122849 | 17422 | | 25656 | |
| 51 | Е11-221401-0301 К=0,63 | Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 434 | 752,07 | 4,59 | 326399 | 1993 | 41717 | 280426 | 655370 |
| | | | | | 651,36 | 1,31 | 282689 | 569 | | 48546 | |
| 52 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2 | Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 24 | 5902,67 | 618,84 | 141664 | 14852 | 84395 | 42284 | 198664 |
| | | | | | 1767,39 | 12,25 | 42417 | 294 | | 14716 | |
| | | Оборудование | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Ц13-110203-0106 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 4 | 8491,55 | 806,31 | 33966 | 3225 | 5157 | 20327 | 58637 |
| | | | | | 6396,00 | 379,75 | 25584 | 1519 | | 4343 | |
| 54 | Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,008 | 417018,91 | 63854,87 | 3336 | 511 | 105 | 2876 | 6709 |
| | | | | | 340032,00 | 23073,85 | 2720 | 185 | | 497 | |
| 55 | Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 4 | 2502,97 | -- | 10012 | -- | 8858 | 1131 | 12034 |
| | | | | | 288,46 | -- | 1154 | -- | | 891 | |
| 56 | Е11-220901-0101 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 8 | 1156,45 | 26,01 | 9252 | 208 | 1399 | 7666 | 18271 |
| | | | | | 955,68 | 12,25 | 7645 | 98 | | 1353 | |
| 57 | Е11-221201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 36 | 523,68 | 33,66 | 18853 | 1212 | 764 | 16708 | 38406 |
| | | | | | 468,80 | -- | 16877 | -- | | 2845 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 2164598 | 271204 | 574079 | 1376077 | 3823928 |
| | | | | | | | 1319316 | 77243 | -- | 283253 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 33966 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5157 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 27103 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 20327 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4343 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 58637 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 27103 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2120620 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 560063 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1368302 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1354619 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 278019 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3753258 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1175 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1368302 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 10012 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8858 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1154 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 34 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1131 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 891 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 12034 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1154 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 3823929 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1201 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1396559 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.ЛС 6-1-1 Прочие работы** | | | | | | | | | |
| | | **Разборка покрытий** | | | | | | | | | |
| 58 | Е11-270302-0104 | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** | м3 конструкции | 43,55 | 2605,48 | 1095,78 | 113469 | 47721 | -- | 93733 | 223778 |
| | | | | | 1509,70 | 483,18 | 65747 | 21042 | | 16576 | |
| 59 | С341-310104-0501 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 78,39 | 75,00 | -- | 5879 | -- | | -- | 6350 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 470 | |
| 60 | С341-920101-1015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | т | 78,39 | 586,00 | -- | 45937 | -- | | -- | 49611 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3675 | |
| | | **Восстановление** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1,39, таблица 1 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3** | м3 материала основания в плотном теле | 52,26 | 2855,22 | 1013,15 | 149214 | 52947 | 89434 | 19824 | 182561 |
| | | | | | 130,75 | 220,48 | 6833 | 11522 | | 13523 | |
| 62 | Е11-270403-0101 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | м2 основания | 435,5 | 696,94 | 216,13 | 303519 | 94123 | 195872 | 47996 | 379636 |
| | | | | | 31,05 | 70,99 | 13524 | 30917 | | 28121 | |
| 63 | Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=1 | **Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам до 16 см** | м2 основания | 435,5 | 38,49 | 11,13 | 16764 | 4846 | 11918 | 1746 | 19991 |
| | | | | | -- | 3,71 | -- | 1616 | | 1481 | |
| 64 | Е11-270602-0303 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 435,5 | 1302,46 | 93,64 | 567222 | 40779 | 508518 | 32641 | 647852 |
| | | | | | 41,16 | 28,24 | 17925 | 12298 | | 47989 | |
| 65 | Е11-270602-0403 К=4 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, проектная толщина 6 см** | м2 покрытия | 435,5 | 581,48 | 0,08 | 253233 | 36 | 253005 | 207 | 273715 |
| | | | | | 0,44 | -- | 192 | -- | | 20275 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 435,5 | 1336,77 | 93,64 | 582162 | 40779 | 523458 | 32641 | 663987 |
| | | | | | 41,16 | 28,24 | 17925 | 12298 | | 49184 | |
| 67 | Е11-270602-0401 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 435,5 | 299,33 | 0,04 | 130358 | 19 | 130243 | 104 | 140898 |
| | | | | | 0,22 | -- | 96 | -- | | 10437 | |
| | | Гравийное основание | | | | | | | | | |
| 68 | Е11-230101-0103 | Основание под трубопроводы гравийное. Устройство | м3 основания | 4 | 5136,11 | 223,79 | 20544 | 895 | 15810 | 4048 | 26560 |
| | | | | | 959,82 | 62,48 | 3839 | 250 | | 1967 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 2188300 | 282145 | 1728258 | 232940 | 2614939 |
| | | | | | | | 126082 | 89943 | -- | 193698 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2188300 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1638933 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 216025 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 89324 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 51816 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 232939 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 193699 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2614938 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 183 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 216025 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 2614938 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 183 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 216025 | | | |

## РАЗДЕЛ 10.ЛС 7-1-2 Покрытие территории.Тип-II, S-1779,14 м2

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Лист-12 | | | | | | | | | |
| 69 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 53,3742 | 143,96 | 66,41 | 7684 | 3545 | -- | 4216 | 12851 |
| | | | | | 77,54 | 32,16 | 4139 | 1716 | | 952 | |
| 70 | Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство | м2 поверхности | 177,914 | 44,03 | 19,32 | 7833 | 3437 | 5 | 6003 | 14943 |
| | | | | | 24,68 | 6,56 | 4391 | 1168 | | 1107 | |
| 71 | Е11-270101-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 17,7914 | 1146,00 | 1013,15 | 20389 | 18025 | 38 | 6749 | 29309 |
| | | | | | 130,75 | 220,48 | 2326 | 3923 | | 2171 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Е11-270401-0101 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 | м3 материала основания в плотном теле | 17,7914 | 3034,24 | 978,09 | 53983 | 17402 | 34255 | 6577 | 65405 |
| | | | | | 130,75 | 211,54 | 2326 | 3764 | | 4845 | |
| 73 | Е11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 177,914 | 394,70 | 35,30 | 70222 | 6281 | 155 | 71609 | 153178 |
| | | | | | 358,52 | 14,16 | 63786 | 2519 | | 11346 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 160111 | 48689 | 34453 | 95154 | 275686 |
| | | | | | | | 76968 | 13089 | -- | 20421 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 160111 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 225 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 90057 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 34229 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 95154 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20421 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 275686 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 90057 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 275686 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 90057 | | | |

## РАЗДЕЛ 11.ЛС 7-1-2 Тип-III, S-2461,86 м2

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 73,8558 | 143,96 | 66,41 | 10632 | 4905 | -- | 5833 | 17783 |
| | | | | | 77,54 | 32,16 | 5727 | 2375 | | 1317 | |
| 75 | Е11-270403-0101 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 246,186 | 696,94 | 216,13 | 171578 | 53207 | 110726 | 27132 | 214606 |
| | | | | | 31,05 | 70,99 | 7645 | 17477 | | 15897 | |
| 76 | Е11-060101-0115 | Плиты железобетонные плоские. Устройство | м3 | 4,92372 | 17999,05 | 1651,37 | 88622 | 8131 | 71448 | 9831 | 106330 |
| | | | | | 1836,54 | 357,70 | 9043 | 1761 | | 7876 | |
| 77 | Е11-110101-3109 | Покрытия из гранитных плит. Устройство | м2 покрытия | 246,186 | 5102,08 | 90,64 | 1256061 | 22313 | 112262 | 1061713 | 2503196 |
| | | | | | 4555,44 | 32,48 | 1121486 | 7997 | | 185422 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Е11-270201-1003 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 | Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | | | | | | | | | |
| | | - | м бортового камня | 356,2 | 1507,88 | 28,64 | 537106 | 10203 | 179964 | 378989 | 989382 |
| | | | | | 974,00 | 11,17 | 346939 | 3977 | | 73288 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | 2063998 | 98759 | 474400 | 1483498 | 3831297 |
| | | | | | | | 1490839 | 33587 | -- | 283800 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2063998 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 474400 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1524426 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1483499 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 283800 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3831297 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1498 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1524426 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 3831297 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1498 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1524426 | | | |

## РАЗДЕЛ 12.ЛС 7-1-3 Озеленение территории.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Лист 14** | | | | | | | | | |
| | | **Газоны** | | | | | | | | | |
| 79 | Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 29533,91 | 250,47 | 152,12 | 7397426 | 4492840 | 1343202 | 2246367 | 10415297 |
| | | | | | 52,87 | 33,57 | 1561384 | 991306 | | 771503 | |
| | | **Цветники** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6 | Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка | м2 | 3648,589 | 1851,02 | 455,82 | 6753594 | 1663097 | 208871 | 4618745 | 12282126 |
| | | | | | 1337,95 | 100,57 | 4881626 | 366948 | | 909787 | |
| 81 | С125-020101-0101 | Петуния | шт. | 40502,224 | 87,00 | -- | 3523693 | -- | 3523693 | -- | 3805589 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 281895 | |
| 82 | С125-020101-0105 | Розы | шт. | 13406,4 | 97,00 | -- | 1300421 | -- | 1300421 | -- | 1404454 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 104034 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | | 18975134 | 6155937 | 6376187 | 6865112 | 27907466 |
| | | | | | | | 6443010 | 1358253 | -- | 2067219 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 18975134 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1552073 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7801264 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 4824114 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6865112 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2067220 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 27907466 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7585 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7801264 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 27907466 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7585 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7801264 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.ЛС 7-1-4 Малые архитектурные формы** | | | | | | | | | |
| | | **МАФ** | | | | | | | | | |
| **83** | **86-010302-0508** | **Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: COMfOrT** | **шт.** | **2** | **804484,00** | **8,00** | **1608968** | **16** | **1606272** | **1855** | **1739689** |
| | | | | | **1340,00** | **4,00** | **2680** | **8** | | **128866** | |
| 83.1 | У86-010302-0508 | Скамейка-клумба из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Comfort | шт. | 2 | 804484,00 | 8,00 | 1608968 | 16 | 1606272 | 1855 | 1739689 |
| | | | | | 1340,00 | 4,00 | 2680 | 8 | | 128866 | |
| **84** | **86-010302-0509** | **Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: COMfOrT TriO** | **шт.** | **1** | **1857369,00** | **25,00** | **1857369** | **25** | **1853324** | **2782** | **2008963** |
| | | | | | **4020,00** | **12,00** | **4020** | **12** | | **148812** | |
| 84.1 | У86-010302-0509 | Скамейка-клумба из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Comfort trio | шт. | 1 | 1857369,00 | 25,00 | 1857369 | 25 | 1853324 | 2782 | 2008963 |
| | | | | | 4020,00 | 12,00 | 4020 | 12 | | 148812 | |
| **85** | **86-010805-0101** | **Ворота футбольные профессиональные** | **комплект** | **2** | **307007,00** | **3956,00** | **614014** | **7912** | **585634** | **20841** | **685643** |
| | | | | | **10234,00** | **1217,00** | **20468** | **2434** | | **50788** | |
| 85.1 | У86-010805-0101 | Ворота футбольные профессиональные | комплект | 2 | 307007,00 | 3956,00 | 614014 | 7912 | 585634 | 20841 | 685643 |
| | | | | | 10234,00 | 1217,00 | 20468 | 2434 | | 50788 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | **4080351** | **7953** | **4045230** | **25478** | **4434295** |
| | | | | | | | **27168** | **2454** | **--** | **328466** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4080351** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4045230** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **29622** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **25478** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **328466** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4434295** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **29622** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | **4434295** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **29622** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14. по ГП-25** | | | | | | | | | |
| | | **Лотки водопропускные** | | | | | | | | | |
| **86** | **Е11-010101-0308** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **209,5404746** | **143,95** | **136,34** | **30164** | **28568** | **--** | **6245** | **39322** |
| | | | | | **7,62** | **33,78** | **1596** | **7077** | | **2913** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 23,282275 | 1831,37 | -- | 42638 | -- | -- | 30700 | 79205 |
| | | | | | 1831,37 | -- | 42638 | -- | | 5867 | |
| 88 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. /непригодный грунт/ Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 81,9715496 | 155,12 | 148,20 | 12716 | 12148 | 5 | 2801 | 16758 |
| | | | | | 6,86 | 40,60 | 563 | 3328 | | 1241 | |
| 89 | С341-020103-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 143,4502118 | 297,00 | -- | 42605 | -- | | -- | 46013 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3408 | |
| 90 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 81,9715496 | 15,50 | 13,13 | 1271 | 1076 | 4 | 449 | 1857 |
| | | | | | 2,33 | 5,27 | 191 | 432 | | 138 | |
| | | Обратная засыпка | | | | | | | | | |
| 91 | Е11-010104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 73,7743946 | 27,39 | 27,39 | 2021 | 2021 | -- | 538 | 2763 |
| | | | | | -- | 10,12 | -- | 747 | | 205 | |
| 92 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 8,197155 | 724,82 | -- | 5941 | -- | -- | 4278 | 11037 |
| | | | | | 724,82 | -- | 5941 | -- | | 818 | |
| 93 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 73,7743946 | 143,96 | 66,41 | 10620 | 4900 | -- | 5827 | 17763 |
| | | | | | 77,54 | 32,16 | 5721 | 2372 | | 1316 | |
| 94 | Е11-230101-0102 | Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство | м3 основания | 136 | 3743,61 | 223,79 | 509131 | 30435 | 348160 | 137642 | 698514 |
| | | | | | 959,82 | 62,48 | 130536 | 8497 | | 51742 | |
| 95 | Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Каналы непроходные одноячейковые. Устройство | м3 сборных конструкций | 16,272 | 10723,23 | 2624,64 | 174488 | 42708 | 69683 | 88672 | 284213 |
| | | | | | 3816,18 | 801,92 | 62097 | 13049 | | 21053 | |
| 96 | С121-040303-0101 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,9 | 57815,00 | -- | 52034 | -- | 52034 | -- | 56196 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4163 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | С121-040303-0102 | **Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92** | м3 | 19,44 | 55587,00 | -- | 1080611 | -- | 1080611 | -- | 1167060 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 86449 | |
| 98 | Е11-060101-0101 | **Монолитные участки. Бетон В15 F50 W4** | м3 | 0,078 | 18923,52 | 1077,74 | 1476 | 84 | 1302 | 98 | 1700 |
| | | | | | 1158,30 | 222,09 | 90 | 17 | | 126 | |
| 99 | С121-050301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0047255 | 198284,00 | -- | 937 | -- | 937 | -- | 1012 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 75 | |
| 100 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | м2 | 254,4 | 848,99 | 20,12 | 215982 | 5118 | 145767 | 61120 | 299270 |
| | | | | | 255,88 | 2,45 | 65097 | 623 | | 22168 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | **Тенге** | | | | 2182636 | 127058 | 1698503 | 338370 | 2722683 |
| | | | | | | | 314471 | 36142 | -- | 201682 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2182636 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 564921 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 350613 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 937 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 1132645 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 42605 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 338369 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 201680 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2722684 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 333 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 350613 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 2722684 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 333 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 350613 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 57449756 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 12754985 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 10019855 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2625065 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 16722725 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 97134 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 13599522 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4255538 | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | 1,3 % | 746 847 | 58 196 602 |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | 1,44 % | 838 031 | 59 034 633 |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | | | | | | 60 215 326 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 г. - 60 % МРП = 2405 тенге, К=1 | | | | | | | | | 36 129 196 |
| | | 2019 г. - 40 % МРП = 2525 тенге К=1,04989605 | | | | | | | | | 25 287 932 |
| | | Итого в текущих ценах | | | | | | | | | 61 417 128 |
| | | Итого с НДС | | | | | | | 12 % | 7 370 055 | 68 787 183 |
| | | Минус тендерная скидка 30% | | | | | | | | | 20 636 155 |
| | | Итого | | | | | | | | | 48 151 028,00 |
| | | В том числе НДС | | | | | | | | | 5 159 038,71 |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»**

**Кокетаев А. И.**

**Технический директор.**

**Подрядчик:**
**Ген.директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"**

**Мамырбаев Е.Н.**