Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента,0, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент г., Жомарт Тыныбаев, дом № 49** — **130940007729**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, Сыганак, дом № 17, корпус М** — **050640000298**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 78 от 24.09.2025 г.

Номер документа	Дата составления
17	25.05.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы			тенге	1	586 486 612,92	586 486 612,92	80 894 705,23
				Итого	1	x	586 486 612,92	80 894 705,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Рук. проекта / _____ / Алмухамедов К.А

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 25.05.2026

М.П.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Казахдорстрой" ЖШС, "АБК-Автодор НС" ЖШС тұратын Консорциум

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2025 ж 24 қыркүйек №78 келісім шарт бойынша - 46 185 892 896,09 теңге, 2026ж 01 сәуір №5 қосымша келісім шарт бойынша

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының әуежайында ЖҰҚЖ-2, жермен жүру жолдарын салумен әуеайлақты реконструкциялау

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2026 жылғы 25 мамыр айындағы №9 актісі

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі		күні		атауы	коды	атауы
3489851		**№78**		**24.09.2025ж.**				ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан					Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар	
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының әуежайында ЖҰҚЖ-2, жермен жүру жолдарын салумен әуеайлақты реконструкциялау	1 751 534 203,92	241 590 924,68							586 486 612,92
Ұстап қалу 5%									
Аванстық ұстап қалу 30%	525 460 261,18	72 477 277,40							175 945 983,88
Төленетін сомасы	1 226 073 942,74	314 068 202,08							410 540 629,05

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і Басқарма басшысының орынбасары

Қалыбаев У.

Тех. қадағалаушы: «Нұрәлем-Құрылыс» ЖШС-нің жоба басшысы

Дакенов Д.С.

Мердігер: "Казахдорстрой" ЖШС-нің жоба басшысы

Альмухаметов К.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Консорциум - ТОО "Казахдорстрой" и ТОО "АБК-Автодор НС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **390 Реконструкция аэродрома со строительством ИВПП-2,рулежных дорожек в аэропорту города Шымкент.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 78** от **24.09.2025 г.**

за **Май 2026** (месяц, год) на **390 Суммарная смета для стройки - 390** работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э90243: искусственные покрытия [2-01-00-01]					
1	1	1131-0202-0603 *РСНБ РК 2024*	Прослойки из геокомпозита. Устройство	м^2	34 000	51,0	1 734 000,0	
2	2	217-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 300 г/м^2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,3 мм	м^2	37 400	1 530,0	57 222 000,0	
3	3	1131-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см (11см). Устройство	м^2 основания	18 000	644,0	11 592 000,0	
4	4	1131-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Основание двухслойное, нижний слой, из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см (12см). Устройство	м^2 основания	18 000	557,0	10 026 000,0	
5	5	1131-0102-0302 *РСНБ РК 2024*	Основание двухслойное, нижний слой, щебеночное, толщиной слоя 10 см (13см). Устройство с применением автогрейдера	м^2 основания	9 880	2 399,0	23 702 120,0	
6	6	1131-0102-0301 *РСНБ РК 2024*	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания, щебеночное, толщиной слоя 10 см (12см). Устройство с применением автогрейдера	м^2 основания	9 880	1 989,0	19 651 320,0	
7	33	1131-0202-0603 *РСНБ РК 2024*	Прослойки из геокомпозита. Устройство	м^2	40 000	51,0	2 040 000,0	
8	34	217-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 300 г/м^2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,3 мм	м^2	44 000	1 530,0	67 320 000,0	
			ИТОГО по смете Э90243: искусственные покрытия [2-01-00-01]				193 287 440,0	
			Смета Э90973: грунтовое основание [2-01-00-02]					
9	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	39 863	2 803,0	111 735 989,0	Казахстан
10	15	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /12 прох/	м^3	39 863	251,0	10 005 613,0	
11	16	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	39 863	189,0	7 534 107,0	
12	17	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с расходом 46,5л/м^3	м^3	39 863	198,0	7 892 874,0	
13	18	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	27 878,93	18,0	501 820,74	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	19	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под рейку и шаблон	$м^2$	2 787,89	612,0	1 706 188,68	
			ИТОГО по смете Э90973: грунтовое основание [2-01-00-02]				139 376 592,42	
			Смета Э90113: общестроительные работы по марке КЖ [3-01-00-01]					
15	101	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. С8/10)	$м^3$	1,2	28 049,0	33 659,0	
16	102	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного (бетон С20/25,W6)	$м^3$	7,2	42 446,0	305 611,0	
17	103	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	108,96	2 954,0	321 868,0	
18	104	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м(бетон С20/25,W6)	$м^3$	75	51 647,0	3 873 525,0	
19	105	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,957	289 328,0	566 215,0	
20	106	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2054	285 997,0	58 744,0	
21	107	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	372,0672	2 954,0	1 099 087,0	
22	108	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. С8/10)	$м^3$	6,385	28 049,0	179 093,0	
23	109	6104-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка фундаментных балок длиной до 6 метра	шт.	22	25 349,0	557 678,0	
24	110	221-103-0111 *РСНБ РК 2022*	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий 3БФ6 класс бетона В25 ГОСТ 28737-90	$м^3$	7,52	171 819,0	1 292 079,0	Казахстан
25	111	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	97,052	2 954,0	286 692,0	
			ИТОГО по смете Э90113: общестроительные работы по марке КЖ [3-01-00-01]				8 574 251,0	
			Смета Э11633: НВК [3-01-00-18]					
26	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$	$м^3$ грунта	335,393408	332,0	111 351,0	
27	2	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	10,372992	15 241,0	158 095,0	
28	3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	24,572	408,0	10 025,0	
29	4	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1 216,314	71,0	86 358,0	
30	5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	$м^3$	24,572	74,0	1 818,0	
31	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	289,07496	62,0	17 923,0	
32	7	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	$м^3$	289,07496	27,0	7 805,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6101-0206-0102						
33	8	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	32,11944	3 865,0	124 142,0	
		6101-0107-0501						
34	9	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	289,07496	608,0	175 758,0	
		6302-0101-0101						
35	10	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное и по верх труб. Устройство	$м^3$ основания	18,7	12 045,0	225 242,0	
		6301-0402-0101		задвижка или				
36	11	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	клапан	1	5 389,0	5 389,0	
		242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р					
37	12	*РСНБ РК 2022*	ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	11 502,0	11 502,0	
		241-116-0307						
38	13	*РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0	4 830,0	
		242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ					
39	14	*РСНБ РК 2022*	21345-2005 DN 15	шт.	1	3 619,0	3 619,0	
		6301-0502-0101						
40	15	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	8 761,0	8 761,0	
		244-404-0103						
41	16	*РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	1	54 095,0	54 095,0	Казахстан
		241-505-0404						
42	17	*РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	207 562,0	207 562,0	
		6301-0105-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею					
43	18	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*		км трубопровода	0,015	1 301 637,0	19 525,0	
		241-201-0609	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001					
44	19	*РСНБ РК 2022*	размерами 50х3,7 мм	м	15,15	435,0	6 590,0	Казахстан
		6301-0105-0403	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в					
45	20	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	траншею	км трубопровода	0,053	1 374 735,0	72 861,0	
		241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001					
46	21	*РСНБ РК 2022*	размерами 110х6,6 мм	м	53,53	1 521,0	81 419,0	Казахстан
		1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном					
47	22	*РСНБ РК 2022*	соединении	шт.	1	4 335,0	4 335,0	
		241-214-0104						
48	23	*РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	960,0	960,0	
		241-217-0201						
49	24	*РСНБ РК 2022*	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 50 мм	шт.	1	707,0	707,0	Казахстан
		1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном					
50	25	*РСНБ РК 2022*	соединении	шт.	1	4 772,0	4 772,0	
		241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110					
51	26	*РСНБ РК 2022*	мм	шт.	1	1 607,0	1 607,0	Казахстан
		241-217-0205						
52	27	*РСНБ РК 2022*	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 110 мм	шт.	1	1 281,0	1 281,0	Казахстан
				$м^3$ железобетонных и бетонных				
		1122-1301-0104	Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в	конструкций				
53	28	*РСНБ РК 2022*	грунтах сухих	колодца	1,39	57 118,0	79 394,0	
		225-101-0602						
54	29	*РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	25 024,0	25 024,0	Казахстан
		225-101-0109						
55	30	*РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22 424,0	44 848,0	Казахстан
		225-101-0609						
56	31	*РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24 263,0	24 263,0	Казахстан
		225-101-0201						
57	32	*РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 699,0	3 699,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	33	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22 439,0	22 439,0	Казахстан
59	34	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт	5	785,0	3 925,0	
60	35	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,021	4 075 922,0	85 594,0	
61	36	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$	$м^3$ грунта	914,39766	332,0	303 580,0	
62	37	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	28,28034	15 241,0	431 021,0	
63	38	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	103,855	408,0	42 373,0	
64	39	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5 140,8225	71,0	364 998,0	
65	40	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	$м^3$	103,855	74,0	7 685,0	
66	41	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	754,9407	62,0	46 806,0	
67	42	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	$м^3$	754,9407	27,0	20 383,0	
68	43	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	83,8823	3 865,0	324 205,0	
69	44	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	754,9407	608,0	459 004,0	
70	45	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное и по верх труб. Устройство	$м^3$ основания	37,125	12 045,0	447 171,0	
71	46	6301-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	23 705,0	94 820,0	
72	47	242-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	4	50 554,0	202 216,0	
73	48	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	11 978,0	95 824,0	
74	49	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3 619,0	3 619,0	
75	50	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	8 761,0	17 522,0	
76	51	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	56 424,0	112 848,0	Казахстан
77	52	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0399	557 553,0	22 246,0	
78	53	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ с тройником DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	151 884,0	151 884,0	
79	54	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	207 562,0	207 562,0	
80	55	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,09	4 133 282,0	371 995,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	56	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90,36	11 499,0	1 039 050,0	
82	57	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,045	1 374 735,0	61 863,0	
83	58	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	45,45	1 521,0	69 129,0	Казахстан
84	59	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 772,0	14 316,0	
85	60	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1 607,0	4 821,0	Казахстан
86	61	241-217-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 110 мм	шт.	3	1 281,0	3 843,0	Казахстан
87	62	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,14	4 075 922,0	570 629,0	
88	63	1122-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,18	57 118,0	181 635,0	
89	64	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	25 024,0	50 048,0	Казахстан
90	65	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	22 424,0	89 696,0	Казахстан
91	66	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	28 733,0	57 466,0	Казахстан
92	67	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 699,0	7 398,0	Казахстан
93	68	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22 439,0	22 439,0	Казахстан
94	69	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	41 165,0	41 165,0	Казахстан
95	70	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт	10	785,0	7 850,0	
96	71	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,018	56 778,0	1 022,0	
97	72	1122-1301-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые диаметром 2000 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,71	47 080,0	504 227,0	
98	73	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	44 138,0	176 552,0	Казахстан
99	74	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	24 255,0	48 510,0	Казахстан
100	75	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	10	34 832,0	348 320,0	Казахстан
101	76	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	38 842,0	155 368,0	Казахстан
102	77	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3 699,0	14 796,0	Казахстан
103	78	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	4 739,0	14 217,0	Казахстан
104	79	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	22 439,0	89 756,0	Казахстан
105	80	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт	30	785,0	23 550,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	81	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м³ кладки	0,108	56 778,0	6 132,0	
107	82	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,195	4 075 922,0	794 805,0	
108	83	242-108-0505 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 3100 до 3700 мм	шт.	2	97 438,0	194 876,0	
109	84	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³	м³ грунта	385,502832	332,0	127 987,0	
110	85	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	11,922768	15 241,0	181 715,0	
111	86	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	69,216	408,0	28 240,0	
112	87	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3 426,192	71,0	243 260,0	
113	88	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м³	69,216	74,0	5 122,0	
114	89	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³	295,38864	62,0	18 314,0	
115	90	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м³	295,38864	27,0	7 975,0	
116	91	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	32,82096	3 865,0	126 853,0	
117	92	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	295,38864	608,0	179 596,0	
118	93	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основание под трубопроводы песчаное и по верх труб. Устройство	м³ основания	36,3	12 045,0	437 233,0	
119	94	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,132	1 608 641,0	212 341,0	
120	95	241-204-2007 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	133,32	1 956,0	260 774,0	
121	96	241-211-3004 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	28	1 200,0	33 600,0	
122	97	241-229-0202 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150	шт.	54	617,0	33 318,0	
123	98	6302-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	7,94	109 617,0	870 359,0	
124	99	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	9	12 580,0	113 220,0	Казахстан
125	100	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	11	10 598,0	116 578,0	Казахстан
126	101	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	15 269,0	15 269,0	Казахстан
127	102	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7	10 744,0	75 208,0	Казахстан
128	103	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	15 852,0	31 704,0	Казахстан
129	104	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	3 699,0	33 291,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	105	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	22 439,0	157 073,0	Казахстан
131	106	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	41 165,0	82 330,0	Казахстан
132	107	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт	25	785,0	19 625,0	
133	108	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м^3 кладки	0,216	56 778,0	12 264,0	
134	109	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2	4 075 922,0	815 184,0	
			ИТОГО по смете Э11633: НВК [3-01-00-18]				14 257 192,0	
			Смета Э91233: общестроительные работы фундаментов под опоры [4-05-00-07]					
135	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	56,3624	3 865,0	217 841,0	
136	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	131,512267	62,0	8 154,0	
137	7	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м^3	131,512267	27,0	3 551,0	
138	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	131,512267	608,0	79 959,0	
139	9	6101-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	14,648	646,0	9 463,0	
140	10	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	742,6536	36,0	26 736,0	
141	11	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа 2, 3	м^3	14,648	74,0	1 084,0	
142	18	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	1,512	402,0	608,0	
143	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	25,72	3 842,0	98 816,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	20	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2(суглинок сухой).** *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2..* *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	м^3	693,358	752,0	521 405,27	
145	21	6101-0203-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	9,558331	17 089,0	163 342,29	
146	22	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2(суглинок мокрый).** *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2..* *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2..* *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м^3	839,416669	827,0	694 197,59	
147	23	6101-0203-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 3.** *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	11,416669	19 653,0	224 371,72	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	24	6101-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 3.(галечник мокрый)** *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2..* *Разработки грунта экскаваторами в котлованах при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2..* *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м^3	215,766669	1 107,0	238 853,67	
149	25	6101-0203-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 3.** *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 3 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2..* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	12,566669	29 375,0	369 146,0	
			ИТОГО по смете Э91233: общестроительные работы фундаментов под опоры [4-05-00-07]				2 657 528,54	
			Смета Э45263: монтаж сетей электроснабжения 0,4кВ [4-05-04-08]					
150	92	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	6 390	774,0	4 945 860,0	
151	104	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	6 390	23,0	146 970,0	
152	105	1308-0503-1710 *РСНБ РК 2024*	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	320	3 080,0	985 600,0	
153	111	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	353,826	399,0	141 176,6	
154	112	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	39,314	7 409,0	291 277,4	
155	113	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	786,28	62,0	48 749,5	
156	114	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	м^3	786,28	27,0	21 229,5	
157	115	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	196,57	3 865,0	759 743,0	
158	120	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2024*	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	кан.-км	0,25	647 078,0	161 770,0	
159	121	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2024*	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м**	переход	1	190 339,0	190 339,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	122	6301-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 200 мм	м	5	6 167,0	30 835,0	
161	123	6301-0801-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	84 470,0	84 470,0	
162	124	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	-69 041,0	-69 041,0	
163	125	241-102-0230 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	5,15	13 217,0	68 068,0	
164	133	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2024*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	71	33 762,0	2 397 102,0	
165	158	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м типа ЛСЭ-150	м	6 390	158,0	1 009 620,0	
166	159	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	255	665,0	169 575,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э45263: монтаж сетей электроснабжения 0,4кВ [4-05-04-08]				11 383 344,0	
			Смета Э90613: устройство коллектора №1 [№ 2-11-00-03]					
167	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (ширина по дну 0,75м,hср=2,01м)	м^3	3 474	332,0	1 153 368,0	
168	2	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3 (ширина по дну 0,75м,hср=2,01м)	м^3	494	394,0	194 636,0	
169	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	347	8 891,0	3 085 177,0	
170	4	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	50	14 317,0	715 850,0	
171	5	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (ширина по дну 0,815м, hср=2,29м)	м^3	1 979,38	332,0	657 154,16	
172	6	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м^3	188,51	366,0	68 994,66	
173	7	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3 (ширина по дну 0,815м, hср=2,29м).	м^3	20,61	394,0	8 120,34	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	8	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	198,8	15 241,0	3 029 910,8	
175	9	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.*	$м^3$	15,89	17 527,0	278 504,03	
176	10	6101-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	2,15	21 996,0	47 291,4	
177	23	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного (под трубы коллектора, hср=0,15м)**	$м^3$	44,7	12 045,0	538 411,54	
178	24	6201-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в по дну и стенкам траншеи, сплошная**	$м^2$	2 160	180,0	388 800,0	
179	25	217-203-0403 *РСНБ РК 2022*	**Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 300 г/$м^2$ и соединяющей геомембраны толщиной 0,3 мм**	$м^2$	2 160	1 530,0	3 304 799,9	
180	31	6302-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 250 мм (коллектор)**	м	720	804,0	578 880,0	
181	32	241-204-2011 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 245 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	734,4	3 540,0	2 599 776,0	
182	33	241-229-0205 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 250**	шт.	116	2 590,0	300 440,0	
183	47	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (ПГС ширина по дну 0,7м,hср=0,5м)**	$м^3$	270,75	332,0	89 889,0	
184	48	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	27	8 891,0	240 057,0	
			ИТОГО по смете Э90613: устройство коллектора №1 [№ 2-11-00-03]				17 280 059,83	
			Смета Э90623: устройство коллектора №2 [№ 2-11-00-04]					
185	5	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (ширина по дну 0,815м,hср=2,86м)**	$м^3$	6 202,64	332,0	2 059 276,48	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	6	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.** *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м^3	411,51	366,0	150 612,66	
187	7	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3 (ширина по дну 0,815м,hср=2,86м).**	м^3	528,7	394,0	208 307,8	
188	8	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	554	15 241,0	8 443 514,0	
189	9	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.*	м^3	32	17 527,0	560 864,0	
190	10	6101-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	129	21 996,0	2 837 484,0	
191	11	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Водоотлив из траншей**	м^3	48	4 557,0	218 736,0	
192	63	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (ПГС ширина по дну 0,7м, hср=0,5м)**	м^3	270,75	332,0	89 889,0	
193	64	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	27	8 891,0	240 057,0	
			ИТОГО по смете Э90623: устройство коллектора №2 [№ 2-11-00-04]				**14 808 740,94**	
			Итого по суммарной смете				**401 625 148,73**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,8%)			401625148,73*7,8/100	31 326 761,6	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			401625148,73+0+0+31326761,6	**432 951 910,33**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			432951910,33*5/100	21 647 595,52	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			432951910,32999998*3/100	12 988 557,31	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**467 588 063,16**	
			Итого в текущих ценах 2026 года, к = 1,1033432			467588063,16*1,1033432	**515 910 109,89**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Скидка				10 318 202	
			Итого со скидкой				**505 591 907,69**	
			НДС (16%)				80 894 705,23	
			Итого с НДС				**586 486 612,92**	

Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"

Алимжанов К.А.

Начальник участка ТОО "Казахдорстрой"

Джумабеков Т.Д.

Принял
Технадзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Султанбеков Е.М.

Главный инженер
Проектная организация
ТОО "АегАпТ"

Колесников В.Н.