Форма №3 КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Реслублики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: ***Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"***

Исполнитель: ***ТОО "РСУ-16"***

Наименование стройки и его адрес: ***Текущий ремонт подъездной дороги к учебному центру " Амандык " Бурабайского район Акмолинской области***

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ***май*** месяц 2026 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 200340021689/260042/00	29.05.2026 года				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и затрат	Стоимость работ и затраты в тенге										
		С начала строительства	С начала года	В отчетном месяце	из графы 3							Налог на добавленную стоимость
					СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Из них стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		
						в отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	
	А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт подъездной дороги к учебному центру " Амандык " Бурабайского район Акмолинской области	462 478 772,23	462 478 772,23	462 478 772,23							63 790 175,48
	Итого	**462 478 772,23**	**462 478 772,23**	**462 478 772,23**							**63 790 175,48**

Принял:

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"

Руководитель _____ Садвокасов Р.Д.

Сдал:

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РСУ-16"

Директор _____ Касенов Р. Е.

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"*
Исполнитель: *ТОО "РСУ-16"*

Акт выполненных работ № 1 от 29 мая 2026 года

Текущий ремонт подъездной дороги к учебному центру " Амандык " Бурабайского район Акмолинской области

за *май месяц* 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Подъездная и внутриплощадочные дороги , ИТОГО:	тенге			**259 557 423**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования , ИТОГО	тенге			**259 557 423**
1	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных робот М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм /Дресва	м3	**24 302,4**	5997	145 741 493
2	412-102-0401 Коб=1,76	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу , толщина слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	19 920,0	222	4 422 240
3	1101-0701-0108 Коб=5	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 30см	м3 уплотненного грунта	99 600,0	16	1 593 600
4	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	1 992,0	204	406 368
5	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	70 876,0	209	14 813 084
6	1127-0403-0901	Устройство покрытия при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/ см2) однослойного , толщина 15 см	м2 покрытия	**13 153,0**	851	11 193 203
7	1101-0701-0107 Коб=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия	65 765,0	36	2 367 540
8	211-201-0502 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 5-20 мм	м3	994,367	7683	7 639 722
9	211-201-0506 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м3	994,367	7572	7 529 347
10	211-501-0103 Коб=1,1	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	1 157,40	6601	7 639 997
16	1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	10,8324	239485	2 594 197
17	1127-0602-0301	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтообетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	**12 036,0**	3062	36 854 232
18	1127-0602-0401 Коб=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	48 144,0	332	15 983 808
21	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	36,60	21273	778 592
		Раздел 2. Стоянка на 50 автомашин размером 40х20 м, ИТОГО:	тенге			**8 405 839**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 405 839**
22	1101-0203-0137	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1/ППС	м3 грунта	187,0	89	16 643
23	1101-0203-0145 т.ч.л. 1101-038: К1трм=0,85; К1экс=0,85;	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 1	м3 грунта	187,0	66	12 342

24	1101-0201-0225	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3 грунта	187,0	227	42 449
25	412-102-0403 Коб=1,2 Кстм=3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне нселенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) расстояние перевозки 3 км/	т-км	224,4	327	73 379
26	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) ммм/ устройствонасыпи	м3	341,6	5997	2 048 575
27	1101-0701-0102	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу , толщина слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	280,0	222	62 160
28	1101-0701-0108 Коб=7	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1 960,0	16	31 360
29	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	28,0	204	5 712
30	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	847,0	209	177 023
31	1127-0403-0901	Устройство покрытия при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/ см2) однослойного , толщина 15 см	м2 покрытия	**828,2**	851	704 798
32	1127-0403-0904 Коб=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия	4 141,0	36	149 076
33	211-201-0502 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	62,61	7683	481 033
34	211-201-0506 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	62,61	7572	474 083
35	211-501-0103 Коб=1,1	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	72,882	6601	481 094
41	11207-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,56	239485	134 112
42	1127-0602-0301	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	**800**	3062	2 449 600
43	1127-0602-0401 Коб=4	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины основания к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	3200	332	1 062 400
		Раздел 3. Вертолетная площадка 2 шт. ИТОГО:	тенге			**27 727 571**
		Подраздел 3.1 Подраздел без наименования. ИТОГО:	тенге			**27 727 571**
46	1101-0203-0137	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1ППС/	м3 грунта	**438**	89	38 982
47	1101-0203-0145 т.ч.п. 1101-038: К1трм=0,85; К1экс=0,85;	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 1	м3 грунта	438	66	28 908
48	1101-0201-0225	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаватором "Обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3 грунта	438	227	99 426
49	412-102-0403 Коб=1,2 Кстм=3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 3 км/	т-км	525,6	327	171 871
50	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ устройствонасыпи	м3	801,54	5997	4 806 835
51	1101-0701-0102	Уплотнение грунта принцепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	657,0	222	145 854
52	1101-0701-0108 Коб=7	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4599,0	16	73 584

53	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	65,70	204	13 403
54	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	**2106**	209	440 154
55	1127-0403-0901	Устройство покрытия при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/ см2) однослойного , толщина 15 см	м2 покрытия	**2059,2**	851	1 752 379
56	1127-0403-0904 Коб=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия	10296,0	36	370 656
57	211-201-0502 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	155,6755	7683	1 196 055
58	211-201-0506 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	155,6755	7572	1 178 775
59	211-501-0103 Коб=1,1	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	181,210	6601	1 196 167
65	1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	1,302	239485	311 809
66	1127-0602-0306	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	**1860**	2876	5 349 360
67	1127-0602-0406 Коб=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0306	м2 покрытия	7440	303	2 254 320
68	1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,558	239485	133 633
69	1127-0602-0301	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	**1860**	3062	5 695 320
70	1127-0602-0401 Коб=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	7440	332	2 470 080
		Раздел 4. Подъезд верталетной площадки,ИТОГО;	тенге			**2 912 810**
		Подраздел 4.1. Полраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 912 810
73	1101-0203-0137	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1 ППС/ /	м3 грунта	74	89	6 586
74	1101-0203-0145 т.ч.п. 1101-038: К1трм=0,85; К1экс=0,85;	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 1	м3 грунта	74	66	4 884
75	211-201-0107	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаватором "Обратная лопата" , вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3 грунта	74	227	16 798
76	412-102-0403 Коб=1,2 Кстм=3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне нселенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 3 км/	т-км	88,8	327	29 038
77	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ устройствонасыпи	м3	135,42	5997	812 114
78	1101-0701-0102	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	111	222	24 642
79	1101-0701-0108 Коб=7	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	777	16	12 432
80	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	11,1	204	2 264
81	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	406	209	84 854
82	1127-0403-0901	Устройство покрытия при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/ см2) однослойного , толщина 15 см	м2 покрытие	270	851	229 770
83	1127-0403-0904 Коб=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия	1350	36	48 600

84	211-201-0502 Коб=1,26	Щебень из плотных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	20,412	7683	156 825
85	211-201-0506 Коб=1,26	Щебень из плотных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	20,412	7572	154 560
86	211-501-0103 Коб=1,1	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	23,76	6601	156 840
87	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ на присыпные обочины	м3	19,52	5997	117 061
88	1101-0701-0203	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	16	322	5 152
89	1101-0701-0206 Коб=5	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщина слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	80	7	560
90	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	1,6	204	326
91	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	115	209	24 035
92	1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,1575	239485	37 719
93	1127-0602-0301	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	225	3062	688 950
94	1127-0602-0401 Коб=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	900	332	298 800
		Раздел 5, Презеденская вышка, ИТОГО:	тенге			**2 255 252**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 255 252
97	1101-0203-0137	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1ППС/ /	м3 грунта	72	89	6 408
98	1101-0203-0145 т.ч.п. 1101-038: К1трм=0,85; К1экс=0,85;	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 1	м3 грунта	72	66	4 752
99	1101-0201-0225	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3 грунта	72	227	16 344
100	412-102-0403 Коб=1,2 Кстм=3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне нселенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 3 км/	т-км	86,4	327	28 253
101	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ устройствонасыпи	м3	131,76	5997	790 165
102	1101-0701-0102	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	108	222	23 976
103	1101-0701-0108 Коб=7	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 30см	м3 уплотненного грунта	756	16	12 096
104	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	10,8	204	2 203
105	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	381	209	79 629
106	1127-0403-0901	Устройство покрытия при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/ см2) однослойного , толщина 15 см	м2 покрытия	180	851	153 180
107	1127-0403-0904 Коб=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия	900	36	32 400
108	211-201-0502 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	13,608	7683	104 550

109	211-201-0506 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	13,608	7572	103 040
110	211-501-0103 Коб=1,1	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	15,84	6601	104 560
111	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ на присыпные обочины	м3	7,32	5997	43 898
112	1101-0701-0203	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	6	322	1 932
113	1101-0701-0206 Коб=5	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщина слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	30	7	210
114	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	0,6	204	122
115	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	44	209	9 196
116	1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,1134	239485	27 158
117	1127-0602-0301	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	162	3062	496 044
118	1127-0602-0401 Коб=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	648	332	215 136
		Раздел 6. Передняя линейка (площадка), ИТОГО:	тенге			**13 822 789**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**13 822 789**
121	1127-0403-0901	Устройство покрытия при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/ см2) однослойного , толщина 15 см	м2 покрытия	1952	851	1 661 152
122	1127-0403-0904 Коб=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия	9760	36	351 360
123	211-201-0502 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	147,5712	7683	1 133 790
124	211-201-0506 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	147,5712	7572	1 117 409
125	211-501-0103 Коб=1,1	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	171,776	6601	1 133 893
126	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ на присыпные обочины	м3	29,28	5997	175 592
127	1101-0701-0203	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	24	322	7 728
128	1101-0701-0206 Коб=5	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщина слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	120	7	840
129	1101-0701-1401	Уплотнени грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	2,4	204	490
130	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	176	209	36 784
131	1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	1,26	239485	301 751
132	1127-0602-0301	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	1800	3062	5 511 600
133	1127-0602-0401 Коб=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	7200	332	2 390 400
		Раздел 7. Плац, ИТОГО:	тенге			**37 221 398**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**37 221 398**

137	1101-0203-0145 т.ч.п. 1101-038: К1трм=0,85; К1экс=0,85;	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 1	м3 грунта	**941,1**	66	62 113
138	1101-0201-0225	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3 грунта	941,1	227	213 630
139	412-102-0403 Коб=1,2 Кстм=3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне нселенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 3 км/	т-км	1129,32	327	369 288
140	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ устройство насыпи	м3	574,071	5997	3 442 704
141	1101-0701-0102	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	470,55	222	104 462
142	1101-0701-0108 Коб=7	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3293,85	16	52 702
143	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	47,055	204	9 599
144	1101-0701-1501	Устройство основания под фундамент песчаного	м3 основания	9,83	13649	134 170
145	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСт 6665-91	м	**346**	1364	471 944
146	1127-0201-0602	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	346	3278	1 134 188
147	1127-0401-0104	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня	м3 материала основания в плотном теле	470,55	4906	2 308 518
148	211-201-0506 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	592,893	7572	4 489 386
149	1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	4,3918	239485	1 051 770
150	1127-0602-0301	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	**6274**	3062	19 210 988
151	1127-0602-0401 Коб=2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	12548	332	4 165 936

Итого	351 903 082
Сметная прибыль (5)%	17 595 154,10
Непредвиденные работы и затраты (2)%	0,00
Итого	369 498 236,10
2026 год - 100 % (Кпер = 1,079)	398 688 596,75
Налог на добавленную стоимость (16)%	63 790 175,48
Всего:	**462 478 772,23**

Принял: Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"

Руководитель _____ Садвокасов Р.Д.

Сдал: Исполнитель:

ТОО "РОУ-16"

Директор _____ Касенов Р.Е.