Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Ген. Подрядчик ТОО "Энерджи-Тараз", БИН 010540000178
Субподрядчик ТОО "ОЛИМПОС", БИН: 020940004900
Договор: №5/12 от 06.03.2017 г.
Наименование строительства и его адрес Реконструкция трансформаторных подстанций в микрорайоне «Байтерек» г. Тараз

Справка
О стоимости выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем		В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Дополнительные затраты	Всего с НДС
1	Реконструкция трансформаторных подстанций в микрорайоне «Байтерек» г. Тараз	1 601 616,37	1 601 616,37							1 601 616,37
2	в том числе НДС	171 601,75	171 601,75							171 601,75
3	Итого к оплате с НДС:									1 601 616,37

Сдал (субподрядчик)

ТОО "ОЛИМПОС"

Руководитель Долгих С.В.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Энерджи-Тараз"

Руководитель Страмбовский И.Н.

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года №229

Ген. Подрядчик ТОО "Энерджи-Тараз", БИН 010540000178
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик ТОО "ОЛИМПОС", БИН: 020940004900
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Реконструкция трансформаторных подстанций в микрорайоне «Байтерек» г. Тараз
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №5/12 от 06.03.2017 г.

Акт выполненных работ №1
За сентябрь 2017 года (месяц, год)

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: Всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №04-01									
1	1	Е0133-103-2	Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,28	11	
			опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5	
2	2	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий	4	16400		65600					
			шт									
3	3	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	4	960,57	625,32	3842	2501	2132	1,91	8	
			шт		335,25	172,26	1341	689	105	0,63	3	
4	4	С143014-3	Плиты П-3и	0,2	15100		3020					
			м3									
5	5	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2	0,03	41504,56	31105,06	1245	933	491	51,1	2	
			1 км		9157,5	6414,57	275	192	105	22,72	1	
6	6	С151607-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	0,0268272	196244		5265					
			км									
7	7	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7	
			шт		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1	
8	8	Перечень оборуд.,материалов п.4	Разъединительный пункт РЛНД-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1	1	17316,21		17316					
			к-т									
9	9	Перечень оборуд.,материалов п.7	Траверса стальная ТМ6	2	4573,53		9147					
			шт									
10	10	Перечень оборуд.,материалов п.8	Траверса стальная ТМ2	1	1850,36		1850					
			шт									

11	11	Перечень оборуд.,материалов п.9	Накладка ОГ2	4	523,69		2095					
			шт									
12	12	Перечень оборуд.,материалов п.10	Накладка ОГ5	2	335,16		670					
			шт									
13	13	Перечень оборуд.,материалов п.11	Хомут Х1	3	384,04		1152					
			шт									
14	14	Перечень оборуд.,материалов п.12	Кронштейн У1	2	1448,87		2898					
			шт									
			Локальная смета №04-01									
15	1	Е0133-103-2	Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами	2	3155,76	1990,26	6312	3981	1612	5,98	12	
			опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5	
16	2	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ-10 кВ /с траверсами	1	4836,53	3187,28	4837	3187	1236	9	9	
			опора		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4	
17	3	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	5	16400		82000					
			шт									
18	4	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	5	960,57	625,32	4803	3127	2664	1,91	10	
			шт		335,25	172,26	1676	861	105	0,63	3	
19	5	С143014-3	Плиты П-3и	0,25	15100		3775					
			м3									
20	6	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2	0,019	41504,56	34105,06	789	591	311	51,1	1	
			1 км		9157,5	6414,57	174	122	105	22,72	0	
21	7	С151607-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	0,017112	196244		3358					
			км									
22	8	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7	
			шт		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1	
23	9	Перечень оборуд.,материалов п.4	Разъединительный пункт РЛНД-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1	1	17316,21		17316					
			к-т									
24	10	Перечень оборуд.,материалов п.7	Траверса стальная ТМ6	2	4573,53		9147					
			шт									
25	11	Перечень оборуд.,материалов п.8	Траверса стальная ТМ2	1	1850,36		1850					
			шт									
26	12	Перечень оборуд.,материалов п.9	Накладка ОГ2	4	523,69		2095					

			шт									
27	13	Перечень оборуд.,материалов п.10	Накладка ОГ5	2	335,16		670					
			шт									
28	14	Перечень оборуд.,материалов п.11	Хомут Х1	3	384,04		1152					
			шт									
29	15	Перечень оборуд.,материалов п.12	Кронштейн У1	3	1448,87		4347					
			шт									
			Локальная смета №04-01									
30	1	Е0133-103-2	Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами	1	3155,76	1990,26	3156	1990	806	5,98	12	
			опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	5	
31	2	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	2	16400		32800					
			шт									
32	3	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	2	960,57	625,32	1921	1251	1066	1,91	4	
			шт		335,25	172,26	671	345	105	0,63	1	
33	4	С143014-3	Плиты П-3и	0,1	15100		1510					
			м3									
34	5	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2	0,011	41504,56	31105,06	457	342	180	51,1	1	
			1 км		9157,5	6414,57	101	71	105	22,72	0	
35	6	С151607-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	0,009936	196244		1950					
			км									
36	7	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7	
			шт		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1	
37	8	Перечень оборуд.,материалов п.4	Разъединительный пункт РЛНД-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1	1	17316,21		17316					
			к-т									
38	9	Перечень оборуд.,материалов п.7	Траверса стальная ТМ6	1	4573,53		4574					
			шт									
39	10	Перечень оборуд.,материалов п.8	Траверса стальная ТМ2	1	1850,36		1850					
			шт									
40	11	Перечень оборуд.,материалов п.9	Накладка ОГ2	2	523,69		1047					
			шт									
41	12	Перечень оборуд.,материалов п.10	Накладка ОГ5	1	335,16		335					
			шт									

42	13	Перечень оборуд.,материалов п.11	Хомут Х1	2	384,04		768					
			шт									
43	14	Перечень оборуд.,материалов п.12	Кронштейн У1	1	1448,87		1449					
			шт									
			Локальная смета №04-01									
44	1	Е0133-103-1	Установка одностоечной железобетонной опоры ВЛ-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6	
			опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2	
45	2	Е0133-103-2	Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	806	5,98	12	
			опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	5	
46	3	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ-10 кВ /с траверсами	1	4836,53	3187,28	4837	3187	1236	9	9	
			опора		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4	
47	4	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	7	16400		114800					
			шт									
48	5	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	5	960,57	625,32	4803	3127	2664	1,91	10	
			шт		335,25	172,26	1676	861	105	0,63	3	
49	6	С143014-3	Плиты П-3и	0,25	15100		3775					
			м3									
50	7	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2	0,152	41504,56	31105,06	6309	4728	2488	51,1	8	
			1 км		9157,5	6414,57	1392	975	105	22,72	3	
51	8	Е0133-111-8	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	2	2673,15	2069,02	5346	4138	1557	2,12	4	
			1 км		393,75	347,67	788	695	105	1,16	2	
52	9	С151607-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	0,135192	196244		26648					
			км									
53	10	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7	
			шт		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1	
54	11	Перечень оборуд.,материалов п.4	Разъединительный пункт РЛНД-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1	1	17316,21		17316					
			к-т									
55	13	Перечень оборуд.,материалов п.7	Траверса стальная ТМ6	2	4573,53		9147					
			шт									
56	14	Перечень оборуд.,материалов п.8	Траверса стальная ТМ2	1	1850,36		1850					
			шт									

57	15	Перечень оборуд.,материалов п.9	Накладка ОГ2	4	523,69		2095					
			шт									
58	16	Перечень оборуд.,материалов п.10	Накладка ОГ5	2	335,16		670					
			шт									
59	17	Перечень оборуд.,материалов п.11	Хомут Х1	5	384,04		1920					
			шт									
60	18	Перечень оборуд.,материалов п.12	Кронштейн У1	3	1448,87		4347					
			шт									
			Итого:								582 009,00	
			Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%						34 921,00	
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								616 930,00	
			Итого с временными, 2,8%:		2,8%						634 204,04	
			Итого с зимним удорожанием, 0,9%:		0,9%						639 911,88	
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%:		0,4%						642 471,52	
			Итого с затратами на выслугу лет, 1%:		1%						648 896,24	
			Налоги, сборы, обязательные платежи:		2%						12 978,00	
			Итого по акту:								629 908,00	
			Итого в текущих ценах:		2,38968						1 505 278,55	
			Итого с понижающим коэффициентом		0,95						1 430 014,62	
			НДС:		12%						171 601,75	
			Итого с НДС:								1 601 616,37	

Сдал (субподрядчик)

ТОО "ОЛИМПОС"

Руководитель_____Долгих С.В.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Энерджи-Тараз"

Руководитель___Страмбовский И.Н.