Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

Заказчик: ГУ "«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района" , БИН 050140005865, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, ЫБЫРАЯ АЛТЫНСАРИНА, 4

Подрядчик: ТОО "АгРо-гун", БИН 110540005675, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, ГАФУ КАЙЫРБЕКОВА, 66

Стройка: Текущий ремонт водоочистного сооружения села Акшыганак Джангельдинского района Костанайской области

Объект: Текущий ремонт водоочистного сооружения села Акшыганак Джангельдинского района Костанайской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Май месяц 2026 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№050140005865/260014/00	20.05.2026г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 350 339,12	6 336 499,24							1 013 839,88	7 350 339,12

Заказчик: И.О.Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района", БИН 050140005865

Еркинов О.Е.

Подрядчик: Руководитель ТОО "АгРо-гун", БИН 110540005675

Емберген Н.М.

Форма 4

Заказчик: ГУ "«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района" Костанайская область, Жангельдинский район

Исполнитель: ТОО "АгРо-ғұн"

Наименование объекта: Текущий ремонт очистных сооружений села Акшыганак Джангельдинского района, Костанайской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за Май 2026 года

Составлен(а) в ценах с 05.04.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛСО									
1	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	120	665,36	27,77	79843	3332	38020	37667	126911
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	38491	1580		9401	
2	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	6	19940,17	7,67	119641	46	98711	19631	150414
		НР - 94%; СП - 8%			3480,67	--	20884			11142	
3		**Колонны фильтра механика**	комплект	5	425000,00	--	2125000		2125000		2295000
		СП - 8%			--	--				170000	
4		**Колонны уголь**	комплект	5	425000,00	--	2125000		2125000		2295000
		СП - 8%			--	--				170000	
5		**Американка и материалы обвязки**	комплект	5	150000,00	--	750000		750000		810000
		СП - 8%			--	--				60000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5199484	3378	5136731	57298	5677325
							59375	1580	--	530943	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6579484				
		Материалы	Тенге				136732				
		Всего заработная плата	Тенге					60955			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6380000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				57298				
		Сметная прибыль	Тенге				530943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7167725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					60955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7167725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					60955			
		РАЗДЕЛ 2. Насосная станция 2 подъема									
6	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	80	96,54	0,74	7723	59	665	5622	14413
		НР - 80%; СП - 8%			87,49	0,35	6999	28		1068	
7	Е12-120101-0201 1212-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %**	м2	48	228,15	3,65	10951	175	3927	4993	17220
		НР - 72%; СП - 8%			142,69	1,79	6849	86		1276	
8	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	80	665,36	27,76	53229	2221	25348	25111	84607
		НР - 94%; СП - 8%			320,75	13,18	25660	1054		6267	
9	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	4	19940,00	7,75	79760	31	65806	13088	100276
		НР - 94%; СП - 8%			3480,75	--	13923	--		7428	
10	Е12-150101-0618 1215-0101-0618 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Раковина. Смена санитарно-технических приборов**	прибор	1	2441,00	33,00	2441	33	229	1580	4343
		НР - 72%; СП - 8%			2179,00	16,00	2179	16		322	
11		**Раковина со смесителем (электрический подогрев смесителя)**	комплект	1	30000,00	--	30000	--	30000	--	32400
		СП - 8%			--	--	--	--		2400	
12		**Печь ПЭТ 4**	шт	7	18000,00	--	126000	--	126000	--	136080
		СП - 8%			--	--	--	--		10080	
13	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	3089,00	92,00	3089	92	423	1875	5361
		НР - 72%; СП - 8%			2574,00	30,00	2574	30		397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2625,25	25,50	10501	102	5519	3514	15136
		НР - 72%; СП - 8%			1220,00	–	4880	–		1121	
15	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	4682,83	118,50	28097	711	12746	10670	41868
		НР - 72%; СП - 8%			2440,00	30,00	14640	180		3101	
16	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	20	827,90	27,85	16558	557	5441	7712	26212
		НР - 72%; СП - 8%			528,00	7,55	10560	151		1942	
17	С123-060112-0903 2306-0112-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012**	км	0,02	485177,00	–	9704	–	9704	–	10480
		СП - 8%			–	–	–	–		776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				377795	3981	285808	74165	488396
							88264	1545	–	36178	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				67693				
	Материалы		Тенге				23874				
	Всего заработная плата		Тенге					33015			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9704				
		Накладные расходы	Тенге				23770				
		Сметная прибыль	Тенге				7317				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				98780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					33015			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				310103				
	Материалы		Тенге				95974				
	Всего заработная плата		Тенге					56794			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				156000				
		Накладные расходы	Тенге				50394				
		Сметная прибыль	Тенге				28840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				389337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					56794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				488396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					89809			

РАЗДЕЛ 3. Насосная станция 1 подъема

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	140	2556,48	580,76	357907	81306	126109	212906	616478
		НР - 118%; СП - 8%			1074,94	213,84	150492	29937		45665	
19	Е11-070111-0202 1107-0111-0202 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных**	шт.	1	26380,00	8335,00	26380	8335	2673	21778	52011
		НР - 118%; СП - 8%			15372,00	3084,00	15372	3084		3853	
20		**Трубы для стойки диаметром 63мм**	м	150	4000,00	–	600000	–	600000	–	648000
		СП - 8%			–	–	–	–		48000	
21	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	35	151,06	143,34	5287	5017	–	1056	6850
		НР - 72%; СП - 8%			7,71	34,17	270	1196		507	
22	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	50	220,62	98,34	11031	4917	2397	3738	15951
		НР - 72%; СП - 8%			74,34	29,48	3717	1474		1182	
23	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	35	34,31	34,31	1201	1201	–	301	1622
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,94	–	418		120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1001564	100776	731179	239779	1340912
							169851	36109	–	99327	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11031				
	Материалы		Тенге				2396				
	Всего заработная плата		Тенге					5190			
		Накладные расходы	Тенге				3737				
		Сметная прибыль	Тенге				1181				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5190			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				990533				
	Материалы		Тенге				128541				
	Всего заработная плата		Тенге					200768			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				600000				
		Накладные расходы	Тенге				236040				
		Сметная прибыль	Тенге				98126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1324698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					200768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1340912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					205958			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. КВС									
24	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	300	151,05	143,34	45314	43002	–	9043	58706
		НР - 72%; СП - 8%			7,71	34,16	2312	10248		4349	
25	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	336390,00	104550,00	33639	10455	311	25450	63816
		НР - 99%; СП - 8%			228730,00	28340,00	22873	2834		4727	
26	С123-010405-0103 2301-0405-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	100	2618,00	–	261800	–	261800	–	282744
		СП - 8%			–	–	–	–		20944	
27		Втулки диаметром 90мм	шт	8	3000,00	–	24000	–	24000	–	25920
		СП - 8%			–	–	–	–		1920	
28		Флянцы диаметром 90мм	шт	8	3000,00	–	24000	–	24000	–	25920
		СП - 8%			–	–	–	–		1920	
29	Е11-161001-0108 1116-1001-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	6	13349,50	339,67	80097	2038	28549	48769	139175
		НР - 98%; СП - 8%			8251,67	42,33	49510	254		10309	
30	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	300	34,30	34,30	10291	10291	–	2578	13899
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,94	–	3581		1030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				479141	65786	338660	85840	610180
							74695	16917	–	45199	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				137245				
	Материалы		Тенге				311				
	Всего заработная плата		Тенге					41849			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48000				
		Накладные расходы	Тенге				37073				
		Сметная прибыль	Тенге				13945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				188263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					41849			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				341897				
	Материалы		Тенге				28549				
	Всего заработная плата		Тенге					49765			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				261800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				48770				
		Сметная прибыль	Тенге				31253				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				421920				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					49765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				610180				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					91615			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8116813
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				392185				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					173921			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56151			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6492378		
		- Накладные расходы	Тенге							457082	
		- Сметная прибыль	Тенге							711647	

Сметная стоимость общая		**8 116 813**
Итого:	**тенге**	**8 116 813**
Скидка	**22%**	**1 780 314**
Итого с договорной скидкой,без учета НДС		**6 336 499,24**
НДС 16%	**16%**	**1 013 839,88**
Итого к оплате без учета НДС		**7 350 339,12**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района", БИН 050140005865

И.О.Руководителя_____ Еркинов О.Е.

Сдал (Исполнитель):

ТОО "АгРо-гүл", БИН 110540005675

Руководитель_____Емберген Н.М.