ФОРМА № 3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

номер документа	1
дата составления	22.06.2020

ПОРЯДЧИК:ТОО «Балқаш жібек жолы»

Договор № 35 от 30.01.2020г

А К Т № 1

выполненных работ по реконструкции дома по адресу : Карагандинская область, 25 квартал , д.22

№п/п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в т.ч.: на 2020 г.-227040645,67 тенге; на 2021 г.-326 608,33 тенге.	494 330 000,00	59 319 600,00	553 649 600,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-	-	-
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	-	-	-
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция дома по адресу: Карагандинская область, 25 квартал, д.22		
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	48 626 286,61	5 835 154,39	54 461 441,00
7	Сумма выполненных работ за июнь месяц 2020 года, согласно акта приемки выполненных работ № 1 от 04.06.2020 г.	48 626 286,61	5 835 154,39	54 461 441,00
8	Удержание аванса 30%	14 587 885,98	1 750 546,32	16 338 432,30
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	34 038 400,63	4 084 608,08	38 123 008,70

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
Карагандинская область, г.Каражал,
Адрес: 100 700 ул. САРЫ-ТОКА, 1
БИН 150440013590
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN3028000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель

Милиус С.Ю. _____
(Ф.И.О. и подпись)

М.П.

"22" 06 **2020г.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Балқаш жібек жолы"
Карагандинская область, г.Балхаш,
Амангельды, 29
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030340004078
БИК EURIKZKA
ИИК KZ0994804KZT22030863
АО "Евразийский Банк"

Руководитель

Тусупбеков М.И. _____
(Ф.И.О. и подпись)

М.П.

"22" 06 **2020г.**

Форма 2

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик ТОО «Балқаш жібек жолы»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома в г. Каражал, квартал 25,дом №22

Договор № 35 от 30.01.2020г

А К Т № 1
приемки выполненных работ
от 22 июня 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1146-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная толщиной до 3 см. Разборка**	м3	6,66	11545,68	4590,48	76894	30573	--	50627	137723
		НР - 84%; СП - 8%			6955,20	2094,36	46322	13948		10202	
2	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	40	1495,95	165,85	59838	6634	--	40486	108350
		НР - 72%; СП - 8%			1330,10	75,67	53204	3027		8026	
3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	1140	644,61	47,23	734850	53846	--	508186	1342480
		НР - 72%; СП - 8%			597,37	21,76	681004	24810		99443	
4	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	**Канал вентиляционный. Прочистка**	м канала	19,2	185,27	0,19	3557	4	171	2436	6473
		НР - 72%; СП - 8%			176,15	0,09	3382	2		479	
5	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 К=0,8	**Плиты карнизные. Демонтаж**	м3 сборных конструкций	16	5149,32	3355,00	82389	53680	--	41029	133292
		НР - 118%; СП - 8%			1794,31	378,85	28709	6062		9873	
6	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1476	137,43	0,24	202841	347	--	145795	376527
		НР - 72%; СП - 8%			137,19	--	202494	--		27891	
7	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	207,8244	437,00	--	90819	--		--	98085
		СП - 8%			--	--	--	--		7266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	207,8244	415,00	–	86247	–		–	93147
		СП - 8%			–	–	–	–		6900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1337436	145084	171	788559	2296077
							1015115	47849	–	170080	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1337436				
	Материалы		Тенге				171				
	Всего заработная плата		Тенге					1062963			
	Транспортные расходы		Тенге				177066				
		Накладные расходы	Тенге				788561				
		Сметная прибыль	Тенге				170080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2296077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1279
		Сметная заработная плата	Тенге					1062963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2296077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1279
		Сметная заработная плата	Тенге					1062963			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки									
9	1205-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2**	м2	240	3044,23	100,61	730615	24145	303347	296640	1109435
		НР - 72%; СП - 8%			1679,68	36,98	403123	8876		82180	
10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,147	233600,00	–	34339	–	34339	–	37086
		СП - 8%			–	–	–	–		2747	
11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	14	428,16	244,82	5994	3427	539	3193	9923
		НР - 118%; СП - 8%			144,89	48,42	2028	678		735	
12	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,282	76207,00	–	21490	–	21490	–	23210
		СП - 8%			–	–	–	–		1719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				792439	27573	359715	299833	1179654
							405152	9554	–	87381	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				792439				
	Материалы		Тенге				303884				
	Всего заработная плата		Тенге					414706			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34339				
	Местные материалы		Тенге				21490				
		Накладные расходы	Тенге				299833				
		Сметная прибыль	Тенге				87382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1179653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					414706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1179653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					414706			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия									
13	1146-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном**	м3	12,4	74852,03	1140,91	928165	14147	631741	241920	1263692
		НР - 84%; СП - 8%			22764,25	461,58	282277	5724		93607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				928165	14147	631741	241920	1263692
							282277	5724	--	93607	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				928165				
		Материалы	Тенге				631741				
		Всего заработная плата	Тенге					288000			
		Накладные расходы	Тенге				241920				
		Сметная прибыль	Тенге				93607				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1263692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					288000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1263692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					288000			
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ									
14	1208-0101-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Пароизоляция-покрытие из рулонных материалов. Устройство на мастике рулонными материалами**	м2 слоя	1476	557,05	10,44	822212	15407	707816	72752	966560
		НР - 72%; СП - 8%			67,07	1,39	98989	2055		71597	
15	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	м2	1476	467,19	18,25	689573	26933	428630	173786	932428
		НР - 72%; СП - 8%			158,54	4,99	234010	7359		69069	
16	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	304,056	29726,00	--	9038369	--	9038369	--	9761438
		СП - 8%			--	--	--	--		723069	
17	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие из мелкозернистого бетона толщиной 15 мм /бетон В7,5/. Устройство**	м2 стяжки	1476	546,36	97,36	806427	143709	380088	289683	1183799
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	282630	32242		87689	
18	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=45	**Стяжки выравнивающие из мелкозернистого бетона. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701/до 60мм/**	м2 стяжки	1476	726,47	64,71	1072267	95519	929643	63978	1227145
		НР - 92%; СП - 8%			31,91	15,20	47105	22437		90900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие из мелкозернистого бетона . Армирование	т	1,6236	12825,78	1248,98	20824	2028	--	17851	41768
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	18796	820		3094	
20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,6236	233600,00	--	379273	--	379273	--	409615
		СП - 8%			--	--	--	--		30342	
21	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	252,96	88,31	22,40	22340	5665	1780	14953	40277
		НР - 92%; СП - 8%			58,88	5,37	14895	1359		2983	
22	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,224	513053,00	--	627977	--	627977	--	678215
		СП - 8%			--	--	--	--		50238	
		Проемы									
23	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	94,6	2934,84	158,04	277636	14951	159690	98621	406357
		НР - 90%; СП - 8%			1088,75	69,59	102995	6583		30101	
24	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	12,384	3491,46	163,24	43238	2022	25605	14851	62736
		НР - 90%; СП - 8%			1260,56	71,85	15611	890		4647	
25	2109-0203-0404 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	12,384	21258,00	--	263259	--	263259	--	284320
		СП - 8%			--	--	--	--		21061	
26	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	145,6	1238,88	8,85	180381	1288	149769	26920	223885
		НР - 90%; СП - 8%			201,40	4,04	29324	588		16584	
27	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	145,6	2629,00	--	382782	--	382782	--	413405
		СП - 8%			--	--	--	--		30623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14626557	307521	13474681	773395	16631948
							844355	74333	--	1231997	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14626557				
	Материалы		Тенге				2783021				
	Всего заработная плата		Тенге					918688			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10691660				
		Накладные расходы	Тенге				773394				
		Сметная прибыль	Тенге				1231996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16631948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					918688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16631948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1032
		Сметная заработная плата	Тенге					918688			
		РАЗДЕЛ 5.ПО СМЕТЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕ									
		Демонтажные работы									
28	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	1190	1495,95	165,85	1780185	197361	--	1204465	3223422
		НР - 72%; СП - 8%			1330,10	75,67	1582824	90044		238772	
29	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	512,1756	437,00	--	223821	--		--	241726
		СП - 8%			--	--	--	--		17906	
30	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	512,1756	415,00	--	212553	--		--	229557
		СП - 8%			--	--	--	--		17004	
		Лестницы									
31	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручней. Установка	м ограждения	240,56	13927,95	79,16	3350508	19043	3181743	185471	3818858
		НР - 118%; СП - 8%			622,39	31,00	149722	7457		282878	
		Кровля									
32	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1623	970,51	26,03	1575134	42251	923771	590817	2339227
		НР - 94%; СП - 8%			375,30	11,96	609112	19417		173276	
33	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 к=26	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	1623	3903,54	115,08	6335439	186781	5993808	224026	7084222
		НР - 94%; СП - 8%			95,41	51,43	154850	83476		524757	
34	1208-0101-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Пароизоляция-покрытие из рулонных материалов. Устройство на мастике рулонными материалами	м2 слоя	248,5	557,05	10,44	138428	2594	119168	12249	162731
		НР - 72%; СП - 8%			67,07	1,39	16666	346		12054	
35	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	248,5	467,19	18,25	116097	4534	72165	29259	156984
		НР - 72%; СП - 8%			158,54	4,99	39398	1239		11628	
36	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	51,191	29726,00	--	1521704	--	1521704	--	1643440
		СП - 8%			--	--	--	--		121736	
37	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие из мелкозернистого бетона толщиной 15 мм /бетон В7,5/. Устройство	м2 стяжки	248,5	546,36	97,36	135770	24195	63991	48771	199305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	47584	5428		14763	
38	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=45	Стяжки выравнивающие из мелкозернистого бетона. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701/до 60мм/	м2 стяжки	248,5	726,47	64,71	180527	16082	156514	10771	206603
		НР - 92%; СП - 8%			31,91	15,20	7931	3777		15304	
		Проемы									
39	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	61,827	2249,62	151,74	139087	9381	73172	54700	209291
		НР - 90%; СП - 8%			914,39	68,65	56534	4244		15503	
40	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	61,827	14961,00	–	924994	–	924994	–	998993
		СП - 8%			–	–	–	–		73999	
41	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	24,528	2456,05	156,98	60242	3850	31817	23672	90627
		НР - 90%; СП - 8%			1001,91	70,44	24575	1728		6713	
42	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	24,528	17175,00	–	421268	–	421268	–	454970
		СП - 8%			–	–	–	–		33701	
43	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	94,6	18615,00	–	1760979	–	1760979	–	1901857
		СП - 8%			–	–	–	–		140878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18876737	506073	15245094	2384201	22961813
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2689194	217156	–	1700872	
	Материалы		Тенге				18876737				
	Всего заработная плата		Тенге				10616151				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2906351			
	Транспортные расходы		Тенге				4628945				
		Накладные расходы	Тенге				436374				
		Сметная прибыль	Тенге				2384201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1700875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22961814				3074
		Сметная заработная плата	Тенге					2906351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22961814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3074
		Сметная заработная плата	Тенге					2906351			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**44333184**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5236093				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1000398			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					354616			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29711402		
		- Перевозка грузов	Тенге				613440				
		- Накладные расходы	Тенге							4487908	
		- Сметная прибыль	Тенге							3283937	
	Итого по акту					44 333 184					
	Временные здания и сооружения 0,72%x0,8%					255 359					
	Итого					44 588 543					
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%x0,9%					818 646					
	Итого					45 407 189					
	Непредвиденные работы и затраты -2%					908 144					
	Итого					46 315 333					
	в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961					48 626 287					
	НДС-12%					5 835 154	тенге				
	Всего по акту с НДС					**54 461 441**	тенге				

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
БИН 150440013590

Руководитель _____ **Милиус С.Ю.**
Представитель авторского надзора
ТОО "КОНЭС"

_____ **Потемкина Н.И.**

Подрядчик
ТОО "Балкаш жебік жолы"
БИН/ИИН 030340004078

_____ **Тусупбеков М.И.**
Представитель технического надзора Заказчика:
ТОО «СейсмоСтройЗащита»
БИН 110140004127

_____ **Байдурин А.**

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта,автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции г.Каражал" БИН 150440013590

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Балқаш жібек жолы" Карагандинская область, г.Балхаш, Амангельды, 29 БИН/ИИН 030340004078

Наименование строительства : Реконструкция дома по адресу Карагандинская область г. Каражал, 25 квартал, д.22

С П Р А В К А № 1 от 22.06.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финанс	Организационно-правовая форма	
		номер	дата		Код	Наименование
		35	30.01.2020			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Реконструкция дома по адресу Карагандинская область г. Каражал, 25 квартал, д.22	54 461 441	48 626 286,61						5 835 154,39	54 461 441
Удержание аванса -30%									16 338 432
ИТОГО по стройке	**54 461 441**	**48 626 287**						**5 835 154**	**38 123 009**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013590

Руководитель _____Милиус С.Ю.
Представитель авторского надзора
ТОО "КОНЭС"

_____Потемкина Н.И.

Подрядчик

ТОО "Балқаш жібек жолы"
БИН/ИИН 030340004078

_____Тусупбеков М.И.
Представитель технического надзора Заказчика:
ТОО «СейсмоСтройЗащита»

_____Байдурин А.