Заказчик ГУ «Аппарат Акима поселка Жанаарка 970140003692

Исполнитель _РООИ ""Адам қоғам"" 230440013627

Договор (контракт) №970140003692/260084/00 «05.05. 2026 г.

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Номер документа	Дата составления
5	02.06.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения
1	3	4	5
	РАЗДЕЛ 1. Покрытие 40х20 м		
1	**Планировка площади ручным способом, группа грунта 3**	**м^2 спланированной площади**	**800**
2	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками песчаных**	**м^3 подстилающего слоя**	**80**
3	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**89.6**
4	**Устройство покрытия полов коврового насухо, с проклееванием на стыках мастикой**	**м^2 покрытия**	**800**
5	**Искусственный газон высотой ворса 40мм**	**м^2**	**800**
6	**Нанесение разметки дорожной одиночной сплошной краской, ширина линии 0,10 м**	**км линии**	**0.16**
7	**Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710**	**т**	**0.01**
	РАЗДЕЛ 2. Ограждение высотой 3м из профтрубы 20х20 мм, обрамление профтруба 40х20мм. Верх высотой 2м сетчатое		
8	**Установка стоек**	**шт.**	**48**
9	**Профтруба 80х80х3 мм**	**м**	**288**
10	**Изготовление из угловой и круглой стали лестницы**	**т конструкций**	**2.866**
11	**Профтруба 40х20х1,5 мм**	**м**	**528**
12	**Профтруба 20х20х1,5 мм**	**м**	**2,570**
13	**Калитка из профтрубы**	**шт**	**1**
14	**Монтаж защитных ограждений**	**т конструкций**	**2.866**
15	**Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**360**
	ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ		

1	3	4	5
16	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица", размеры секции 2,0 м х 2,5 м. Без стоек**	**секция**	**48**
	МАФы		
17	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)**	**комплект**	**2**
18	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**1**
19	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	**шт.**	**1**
	РАЗДЕЛ 3. Освещение		
20	**Установка светильники с лампами накаливания**	**светильник**	**4**
21	**Кронштейны-гусак 1м**	**кг**	**4**
22	**Светильник светодиодный 100 ватт**	**шт**	**4**
23	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) вручную**	**км линии**	**0.1**
24	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х10-0,6/1,0**	**м**	**100**
25	**Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов, количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**1**
26	**Ящик в комплекте: счетчик, автомат, датчик света**	**шт**	**1**
	Сумма		**5 800 000 тг**

Сдал (Исполнитель) /Директор/_____ Принял (Заказчик)_____/_____/_____

«АДАМ КОГАМ» БСН/БИН 230440013627

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.