Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция водозаборных скважин Арало-Сарыбулакского группового водопровода Кызылординской области"

Программа

Полная сметная стоимость -1 201 462 564 тенге, 30 тиын

Лимит финансирования на 2017 год - 357 223 246 тенге, 00 тиын

Подпрограмма

Специфика

Подрядчик: АО "РЗА"

Адрес: Кызылординская область, кент Айтеке би, ул.Муратбаева,1Е

БИН 000840002946

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ076010201000009856

АО "Народный банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ с учетом НДС, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 103 187 420,00 тенге

б) с начала работ 103 187 420,00 тенге

СПРАВКА №25

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчик	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.	Организационно-правовая форма		
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№ 29/2017	21.08.2017						

Специфика	*Наименование и виды выполняемых работ*	*Ед. изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*			*Ранее за актированная сумма*	*Сумма факт. расходов с начала года (тенге)*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненн. объем за октябрь месяц*		*Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)*
				сумма аванса (тенге)	*сумма погашения (тенге)*	*остаток (тенге)*			*кол-во*	*сумма (тенге)*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	"Реконструкция водозаборных скважин Арало-Сарыбулакского группового водопровода Кызылординской области"	тенге	357 223 246,00				0	103 187 420		103 187 420	103 187 420
	Итого:	тенге	357 223 246,00				0	103 187 420		103 187 420	103 187 420

Заказчик:
Директор филиал ОДСП
"Арал" РГП на ПВХ "Казводхоз"
_____ Ултарбаев Т.Е.

Генеральный подрядчик:
Президент АО "РЗА"
_____ Имандосов С.Ж,

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал"
Подрядчик: АО "РЗА"
Договор: №29/2017 от 2017-08-21

Объект: "Реконструкция водозаборных скважин Арало-Сарыбулакского группового водопровода Кызылординской области"

АКТ № 25
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 2-4-1						
		Капитальный ремонт жилого дома						
		Общестроительные работы						
		Раздел 1. Кровля						
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	231,12	29,02	2,02	6707	467	6764
		м2		27,00	0,32	6240	74	107,1
2	Е0110-14-1	Установка стропил	3,612	24334,92	417,85	87898	1509	15855
		м3		3907,13	157,50	14113	569	108
3	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,642	599,34	35,14	2782	163	780
		м3		142,31	13,23	661	61	108
4	Е0112-7-1	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	264	590,94	10,25	156008	2706	23111
		м2		77,89	3,85	20563	1016	107,1
5	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	264	21,41	1,14	5653	300	1656
		м2		5,38	0,42	1421	112	108
6	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	33,3	833,33	9,43	27750	314	9006
		м2		246,85	3,57	8220	119	108
7	Е0115-176-9	Покрытие потолков масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	33,3	230,79		7685	0	1231
		м2		39,08		1301	0	94,5
8	Е0108-6-1	Кладка парапета толщина 250 мм	0,88	8009,16	419,80	7048	369	899
		м3		804,71	157,50	708	139	106

		Итого				301532		59301
		Накладные расходы				59301		
		Итого				360833		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				21650		
		Итого по разделу 1				**382483**		
		Раздел 2. Окна						
19	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	25,2	270,90	23,78	6827	599	5808
		м2		247,12	8,98	6227	226	90
20	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	25,2	460,21	24,15	11597	609	6035
		м2		213,70	7,99	5385	201	108
21	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной	25,2	5206,00		131191		
		м2						
22	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок	25,2	246,66	6,98	6216	176	3016
		м2		108,16	2,65	2726	67	108
23	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	29,4	3680,00		108192		
		м						
24	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	29,4	446,02	2,53	13113	74	2066
		м		73,75	0,60	2168	18	94,5
		Итого				277136		16923
		Накладные расходы				16923		
		Итого				294059		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				17644		
		Итого по разделу 2				**311703**		
		Раздел 4. Полы						
33	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	91,21	51,33	4,89	4682	446	4773
		1 м2		46,44	0,83	4236	76	110,70
34	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	91,21	20,60	0,12	1879	11	2073
		1 м2		20,48	0,05	1868	5	110,70
35	Е0157-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью до 10 м2	91,21	602,41	8,95	54946	816	12682
		1 м2		124,18	1,42	11326	130	110,70
36	Е0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2	91,21	1941,68	5,23	177101	477	14332
		1 м2		141,10	0,83	12870	76	110,7

37	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	48,25	5,64	0,19	272	9	292
		1м		5,45	0,02	263	1	110,70
38	E0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	48,25	178,36	0,09	8606	4	809
		1 м		15,12	0,02	730	1	110,70
		Итого				247485		34960
		Накладные расходы				34960		
		Итого				282445		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				16947		
		Итого по разделу 4				**299392**		
		Раздел 5. Внутренняя отделка						
39	E0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	182,42	1997,97	23,12	364470	4218	196624
		м2		1134,92	5,67	207032	1034	94,5
42	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей внутренних стен	506,7	32,87		16655	0	14990
		м2		32,87		16655	0	90
43	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	506,7	314,55	5,08	159382	2574	75294
		м2		156,03	1,21	79061	614	94,5
		Итого				540507		286908
		Накладные расходы				286908		
		Итого				827415		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				49644		
		Итого по разделу 5				**877059**		
		Всего по лок смете 2-4-1				**1870636**		
		В том числе оборудование				**0**		
		Локальная смета 2-4-2						
		Капитальный ремонт жилого дома						
		На отопление						
1	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	38	247,70	14,12	9413	537	5138
		м		100,35	5,29	3813	201	128,0
2	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382
		1 шт		254,25	15,75	1017	63	128,0
3	C130901-92	Вентили проходные фланцевые 15 кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	682,00		2728		
		шт						
4	C130809-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	8	139,00		1112		

		низколегированной стали PN10, DN 25 ГОСТ 12816-80 шт						
5	Е0118-6-1	Установка чугуннных радиаторов	10,5	4331,44	35,77	45480	376	1681
		1кВт		111,70	13,40	1173	141	128,0
6	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5969
		1 насос		2285,06	46,35	4570	93	128,0
7	С131003-19	Насос циркуляционный, типа GREENPRO RS 25/4G шт	2	7401,00		14802		
8	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14	148,40	0,07	2078	1	1588
		м2		108,00	0,02	1512	0	105,0
9	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	0	10,99		0	0	0
		м		10,99		0	0	
10	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1	5265,48	347,53	5265	348	5624
		1 котел		4264,20	129,78	4264	130	128,0
11	75-1-71	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе, тип ТУ 21-469-029-95, теплопроизводительность 50 кВт, кол-во секций 6 шт, 1075х500х1150 мм шт	1	64800,00		64800		
		Итого				153874		21382
		Накладные расходы				21382		
		Итого				175256		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				6627		
		Итого				181883		
		В.т.ч стоимость оборудования				64800		
		Всего стоимость оборудования				64800		
		Итого				**181883**		
		Всего по лок смете 2-4-2				**181883**		
		Всего стоимость оборудования				**64800**		
		Локальная смета 2-4-3						
		Капитальный ремонт жилого дома						
		На электроосвещение						
1	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	36	8,42		303	0	295
		шт		8,42		303	0	97,2
2	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	36	37,55		1352	0	1314

		шт		37,55		1352	0	97,2
3	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	12	156,00		1872		
4	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220 шт	24	66,00		1584		
5	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 1000 шт	0,036	26100,00		940		
6	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	32	283,46 174,40	81,70 43,07	9071 5581	2614 1378	6764 97,2
7	С151701-11	Светильники для местного освещения, тип НКПОЗ-100-003-УХЛ4 шт	32	578,00		18496		
8	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	64	101,00		6464		
9	С151705-2	Стартер для люминсцентных ламп /ГОСТ 8799-75/,тип 2 ОС-127 шт	64	17,00		1088		
		Итого				41169		8373
		Накладные расходы				8373		
		Итого				49542		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				2973		
		Итого				**52515**		
		Всего по лок смете 2-4-3				**52515**		
		Всего стоимость оборудования				**0**		
		Локальная смета 6-1-4						
		Наружный водовод						
		Раздел 1. Водоснабжение						
		Земляные работы						
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	19962,5709	22,3796 0,81	21,5696 6,5343	446754 16170	430585 130441	142214 97,0
2	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	617,3991	167,40 167,40		103353 103353	0 0	116787 113
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	14405,979	5,55	5,55 1,8035	79953 0	79953 25982	25202 97

4	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	617,3991	122,18		75434	0	85240
		м3		122,18		75434	0	113
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14405,979	21,54606	4,51604	310392	65058	237974
		м3		17,03		245334	0	97
6	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1404	1046,50	152,52	1469286	214138	384807
		м3		153,68	57,15	215767	80239	130
		Трубы ПХВ						
7	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,741	78245,00	36133,62	57980	26775	49574
		км		41850,00	9612,90	31011	7123	130
8	C130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 17- 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	748,41	982,00		734939		
		м						
9	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,806	104944,76	54237,13	84585	43715	67454
		км		49950,00	14426,10	40260	11627	130
10	C130804-866	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	814,06	2025,00		1648472		
		м						
11	E0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	4,303	164866,67	87601,64	709421	376950	553901
		км		75702,00	23316,58	325746	100331	130
12	C130804-869	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	879,71	4008,00		3525878		
		м						
13	C130804-870	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 26 - 450x17,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3466,32	5131,00		17785688		
		м						
		Колодцы						
57	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,9	28552,13	1879,87	139905	9211	12574
		м3		1435,50	538,43	7034	2638	130
58	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,3	30100,00		39130		
		м3						
59	C143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	4,558	8000,00		36464		
		м						
62	C143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,3	8356,00		2507		

			м3						
64	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	29,94	245,44 37,35	3,82 1,44	7348 1118	114 43	1371 118
			м2					
		Итого				27257489		1677099
		Накладные расходы				1677099		
		Итого				28934588		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				1736075		
		Итого по разделу 1				**30670663**		
		Всего по лок смете 6-1-4				**30670663**		
		Всего по по смете				32775697		
		В том числе оборудование				**64800**		
		Врем. Здание и сооружения 2,72%				889736		
		Итого				33665434		
		Зимнее удорожание 2,07 %				695533		
		Выслуга лет 1%				336006		
		Доп. отпуска 0,4%				134403		
		На оплату экологические бедствия				2041816		
		Итого				36873191		
		Итого в текущих ценах К=2,449615				90325123		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %				1806502		
		Итого				92131625		
		НДС 12%				11055795		
		Всего по акту				**103 187 420**		

Заказчик:
Заместитель директора филиала
ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Есенов А.

Начальник отдела капитального строительства
филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал"
_____ Жаканов С.

Технадзор филиала:
РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал"
_____ Айменов К.

Подрядчик:
Президент АО "РЗА"
_____ Имандосов С.Ж.

Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция водозаборных скважин Арало-Сарыбулакского группового водопровода Кызылординской области"

Программа

Подпрограмма

Специфика

Подрядчик: АО "РЗА"

Адрес: Кызылординская область, кент Айтеке би, ул.Муратбаева,1Е

БИН 000840002946

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ076010201000009856

АО "Народный банк Казахстана"

Полная сметная стоимость -1 201 462 564 тенге, 30 тиын

Лимит финансирования на 2017 год - 357 223 246 тенге, 00 тиын

Стоимость выполненных работ с учетом НДС, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 228 187 420,00 тенге

б) с начала работ 228 187 420,00 тенге

СПРАВКА № 30

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчик	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.	Организационно-правовая форма		
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№ 29/2017	21.08.2017						

Специфика	*Наименование и виды выполняемых работ*	*Ед. изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*			*Ранее за актированная сумма*	*Сумма факт. расходов с начала года (тенге)*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненн. объем за декабрь месяц*		*Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)*
				сумма аванса (тенге)	*сумма погашения (тенге)*	*остаток (тенге)*			*кол-во*	*сумма (тенге)*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	"Реконструкция водозаборных скважин Арало-Сарыбулакского группового водопровода Кызылординской области"	тенге	357 223 246,00				103 187 420	228 187 420		125 000 000	228 187 420
	Итого:	тенге	357 223 246,00				103 187 420	228 187 420		125 000 000	228 187 420

Заказчик:
Директор филиал ОДСП
"Арал" РГП на ПВХ "Казводхоз"
_____ Унгарбаев И.З.

Генеральный подрядчик:
Президент АО "РЗА"
_____ Имандосов С.Ж.

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал"
Подрядчик: АО "РЗА"
Договор: №29/2017 от 2017-08-21

Объект: "Реконструкция водозаборных скважин Арало-Сарыбулакского группового водопровода Кызылординской области"

АКТ № 30
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 2-4-1						
		Капитальный ремонт жилого дома						
		Общестроительные работы						
		Раздел 1. Кровля						
		Слуховые окна - 1 шт						
9	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3447,64	102,01	3448	102	1240
		шт		1107,45	39,37	1107	39	108
10	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, площадь 0,6-1,0 м2	0,54	2130,00		1150		
		м2						
11	Е0110-66-1	Устройство жалюзи	0,016	40,46	1,49	1	0	1
		м2		35,19	0,56	1	0	108
12	С11021-104	Рейки из хвойных неантисептированных пород	0,016	12800,00		205		
		м3						
13	Е0112-7-1	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	5,7	590,94	10,25	3368	58	499
		м2		77,89	3,85	444	22	107,1
14	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,2919	599,34	35,14	175	10	48
		м3		142,31	13,23	42	4	108
15	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	5,7	21,41	1,14	122	6	36
		м2		5,38	0,42	31	2	108
16	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным	1,08	779,02	3,80	841	4	84

		переплетом м2		80,48	1,44	87	2	94,5
17	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	1	308,00		308		
18	С11011-813	Задвижка накладная шт	1	142,00		142		
		Итого				9760		1907
		Накладные расходы				1907		
		Итого				11666		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				700		
		Итого по разделу 1				**12366**		
		Раздел 3. Двери						
25	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	30,24	158,38	23,78	4789	719	3908
		м2		134,60	8,98	4070	272	90
26	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	448,56	128,16	1696	484	894
		м2		174,40	44,59	659	169	108
27	Е0110-23-3	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	26,46	673,27	39,81	17815	1053	6700
		м2		219,42	15,05	5806	398	108
28	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-19ПЩ м2	3,78	5470,00		20677		
29	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние м2	26,46	4010,00		106105		
30	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960,00		3920		
31	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	14	1380,00		19320		
32	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	16	583,00		9328		
		Итого				183649		11502
		Накладные расходы				11502		
		Итого				195151		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				11709		
		Итого по разделу 3				**206860**		

		Раздел 4. Полы						
33	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов 1 м2	91,21	51,33 46,44	4,89 0,83	4682 4236	446 76	4773 110,70
34	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги 1 м2	91,21	20,60 20,48	0,12 0,05	1879 1868	11 5	2073 110,70
35	Е0157-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью до 10 м2 1 м2	91,21	602,41 124,18	8,95 1,42	54946 11326	816 130	12682 110,70
36	Е0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2 1 м2	91,21	1941,68 141,10	5,23 0,83	177101 12870	477 76	14332 110,7
37	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	48,25	5,64 5,45	0,19 0,02	272 263	9 1	292 110,70
38	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1 м	48,25	178,36 15,12	0,09 0,02	8606 730	4 1	809 110,70
		Итого				247485		34960
		Накладные расходы				34960		
		Итого				282445		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				16947		
		Итого по разделу 4				**299392**		
		Раздел 5. Внутреняя отделка						
40	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков м2	182,42	203,70 117,43	4,93 1,86	37159 21422	899 340	20565 94,5
41	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	182,42	260,86 50,20	2,91 1,10	47586 9157	531 201	8843 94,50
44	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен м2	506,7	147,20 84,79	4,29 1,64	74586 42963	2174 830	41384 94,5
45	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	34,98	661,94 359,66	7,91 2,99	23155 12581	277 105	11988 94,5
46	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	34,98	251,66 162,60	7,65 2,90	8803 5688	268 101	5471 94,5

		Фасонные части						
45	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0727	121294,13	49389,75	8818	3591	7696
		т		62775,00	18657,00	4564	1356	130
46	С130806-92	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D159 мм, толщина стенки 5,5 мм	0,9996	1339,00		1338		
		м						
47	С130806-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D273 мм, толщина стенки 5,5 мм	1,4308	2999,00		4291		
		м						
48	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0009996	420081,51	68116,36	420	68	91
		км		44550,00	25731,00	45	26	130
49	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0014308	677195,89	94100,49	969	135	170
		км		56025,00	35547,75	80	51	130
50	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,7442757	78096,82	39324,82	58126	29269	43762
		т		30375,00	14854,50	22607	11056	130
51	С130806-119	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,5 мм	2,3765	3730,00		8864		
		м						
52	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,5 мм	3,234	4836,00		15640		
		м						
53	С130806-144	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм	4,214	13000,00		54782		
		м						
54	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0020874	921995,77	138575,59	1925	289	287
		км		53775,00	52348,50	112	109	130
55	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0020482	1043023,23	154581,10	2136	317	324
		км		63225,00	58394,25	129	120	130
56	Е0122-14-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,004214	1938823,15	271531,87	8170	1144	1146
		км		106425,00	102573,00	448	432	130
		Колодцы						
57	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	18,566014	28552,13	1879,87	530099	34902	47642
		м3		1435,50	538,43	26652	9996	130
58	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	4,93	30100,00		148393		

		м3						
59	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 м	17,4884	8000,00		139907		
60	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 м	5,84	10200,00		59568		
61	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90. (КС7-3, КО-6) м	3,248	4980,00		16175		
62	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	1,2314	8356,00		10290		
63	С11011-773	Скобы ходовые шт	104	221,00		22984		
64	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	116,122	245,44 37,35	3,82 1,44	28501 4337	444 167	5316 118
		Монолитные камеры						
65	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах м3	6,87024	15603,86 1410,75	369,93 139,73	107202 9692	2542 960	13848 130
66	С11011-773	Скобы ходовые шт	8	221,00		1768		
67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	31,464	245,44 37,35	3,82 1,44	7723 1175	120 45	1441 118
		Люки						
68	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	10	8060,00		80600		
		Врезка						
69	Е0122-38-12	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных	0	18555,30	2550,92	0	0	0

		штуцеров /патрубков/ диам. 800 мм врезка		2387,25	963,00	0	0	130
		Итого				34764703		1198793
		Накладные расходы				1198793		
		Итого				35963496		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				2157810		
		Итого по разделу 1				**38121306**		
		Всего по лок смете 6-1-4				**38121306**		
		Всего по по смете				**39702560**		
		В том числе оборудование				**64800**		
		Врем. Здание и сооружения 2,72%				1078147		
		Итого				40780707		
		Зимнее удорожание 2,07 %				842819		
		Выслуга лет 1%				407159		
		Доп. отпуска 0,4%				162864		
		На оплату экологические бедствия				2474191		
		Итого				44667740		
		Итого в текущих ценах К=2,449615				109418767		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %				2188375		
		Итого				111607143		
		НДС 12%				13392857		
		Всего по акту				**125 000 000**		

Заказчик:
Заместитель директора филиала
ОДСП "Арал" РГП на ПВХ "Казводхоз"
_____ **Есенов А.**

Начальник отдела капитального строительства
филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал"
_____ **Жаканов С.**

Технадзор филиала:
РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал"
_____ **Каржаубаев Р.**

Подрядчик:
Президент АО "РЗА"
_____ **Имандосов С.Ж.**

Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция водозаборных скважин Арало-Сарыбулакского группового водопровода Кызылординской области"

Полная сметная стоимость -1 201 462 564 тенге, 30 тиын

Лимит финансирования на 2017 год - 357 223 246 тенге, 00 тиын

Программа

Подпрограмма

Специфика

Подрядчик: АО "РЗА"

Адрес: Кызылординская область, кент Айтеке би, ул.Муратбаева,1Е

БИН 000840002946

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ076010201000009856

АО "Народный банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ с учетом НДС, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 357 223 246,00 тенге

б) с начала работ 357 223 246,00 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчик	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.	Организационно-правовая форма		
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№ 29/2017	21.08.2017						

Специфика	*Наименование и виды выполняемых работ*	*Ед. изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*			*Ранее за актированная сумма*	*Сумма факт. расходов с начала года (тенге)*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполнени. объем за декабрь месяц*		*Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)*
				сумма аванса (тенге)	*сумма погашения (тенге)*	*остаток (тенге)*			*кол-во*	*сумма (тенге)*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	"Реконструкция водозаборных скважин Арало-Сарыбулакского группового водопровода Кызылординской области"	**тенге**	**357 223 246,00**				**228 187 420**	**357 223 246**		**129 035 826**	**357 223 246**
	Итого:	**тенге**	**357 223 246,00**				**228 187 420**	**357 223 246**		**129 035 826**	**357 223 246**

Заказчик:
Директор филиал ОДСП "Арал" РГП на ПВХ "Казводхоз"
_____Унгарбаев И.З.

Генеральный подрядчик:
Президент АО "РЗА"
_____Имандосов С.Ж.

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал"
Подрядчик: АО "РЗА"
Договор: №29/2017 от 2017-08-21

Объект: "Реконструкция водозаборных скважин Арало-Сарыбулакского группового водопровода Кызылординской области"

АКТ №
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 6-1-4						
		Наружный водовод						
		Раздел 1. Водоснабжение						
		Земляные работы						
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	11749,9811	22,3796	21,5696	262960	253442	83708
		м3		0,81	6,5343	9517	76778	97,0
2	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	363,4029	167,40		60834	0	68741
		м3		167,40		60834	0	113
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	8479,368	5,55	5,55	47060	47060	14834
		м3			1,8035	0	15294	97
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	363,4029	122,18		44401	0	50173
		м3		122,18		44401	0	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8479,368	21,54606	4,51604	182697	38293	140072
		м3		17,03		144404	0	97
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	829,8924	1046,50	152,52	868482	126575	227456
		м3		153,68	57,15	127538	47428	130
		Трубы ПХВ						
7	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,484143	78245,00	36133,62	37882	17494	32390
		км		41850,00	9612,90	20261	4654	130
8	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 17- 160x9,5	488,99055	982,00		480189		

		питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м						
9	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм км	0,2229669	104944,76 49950,00	54237,13 14426,10	23399 11137	12093 3217	18661 130
10	С130804-866	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR 26 - 280х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	225,19356	2025,00		456017		
11	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм км	2,7888	164866,67 75702,00	87601,64 23316,58	459780 211118	244303 65025	358987 130
12	С130804-869	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR 26 - 400х15,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	150,2536	4008,00		602216		
13	С130804-870	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR 26 - 450х17,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2638,5432	5131,00		13538365		
		Задвижки, фланцы, втулки						
14	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	46	585,99 317,25	36,99 13,50	26956 14594	1702 621	19779 130
15	С130902-447 изм. и доп. Вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN16, DN150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 шт	46	37571,00		1728266		
16	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм шт	3	4159,33 1372,50	2209,70 834,75	12478 4118	6629 2504	8608 130
17	С130902-447 изм. и доп. Вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN16, DN400, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 шт	3	388160,00		1164480		
18	Е0122-35-13	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 800 мм шт	3	13662,85 4545,00	6811,60 2574,00	40989 13635	20435 7722	27764 130
19	С130902-457 изм. и доп. Вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN16, DN800, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 шт	3	3616789,00		10850367		
20	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	13	300,57 69,53	225,64 58,98	3907 904	2933 767	2172 130

21	С130804-367	Отвод полиэтиленовый двухсекционный 90° ПЭ 100 SDR 17, DN160, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	1844,00		7376	
22	С130804-356	Отвод полиэтиленовый двухсекционный от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26 DN160, PN6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1588,00		1588	
23	С130804-348	Отвод полиэтиленовый двухсекционный от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26 DN160, PN6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	880,00		880	
24	С130804-368	Отвод полиэтиленовый двухсекционный 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	19173,00		191730	
25	С130804-357	Отвод полиэтиленовый двухсекционный от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26 DN450, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	13240,00		13240	
26	С130804-349	Отвод полиэтиленовый двухсекционный от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26 DN 450, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	8377,00		33508	
27	С130809-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт	20	960,00		19200	
28	С130809-40	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт	12	1999,00		23988	
29	С130809-42	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт	13	3736,00		48568	
30	С130809-43	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт	11	4123,00		45353	
31	С130809-24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 800 ГОСТ 12816-80	шт	8	12912,00		103296	
32	С130804-508-9	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17 DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	20	1321,00		26420	
33	С130804-509-3	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17 DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	11	4347,00		47817	
34	С130804-509-7	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17 DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	12	12145,00		145740	

35	С130804-509-8	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17 DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	11	15931,00		175241		
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	26	300,57 69,53	225,64 58,98	7815 1808	5867 1533	4344 130
37	С130804-322-1	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17 DN 250x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	8	5058,00		40464		
38	С130804-323-5	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17 DN 350x150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	6	13423,00		80538		
39	С130804-323-5	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17 DN 350x250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	3	13423,00		40269		
40	С130804-324-2	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17 DN 400x150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	6	23613,00		141678		
41	С130804-324-2	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17 DN 400x350, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	3	23613,00		70839		
42	С130804-323-5	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17 DN 400x150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	6	13423,00		80538		
43	С130804-324-6	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17 DN 450x400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	3	27052,00		81156		
		Фасонные части						
45	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,075727	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	9185 4754	3740 1413	8017 130
46	С130806-92	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D159 мм, толщина стенки 5,5 мм м	1,0404	1339,00		1393		
47	С130806-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D273 мм, толщина стенки 5,5 мм м	1,4892	2999,00		4466		
48	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,0010404	420081,51 44550,00	68116,36 25731,00	437 46	71 27	95 130
49	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0014892	677195,89 56025,00	94100,49 35547,75	1008 83	140 53	177 130

		км						
50	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,7746543	78096,82	39324,82	60498	30463	45548
		т		30375,00	14854,50	23530	11507	130
51	С130806-119	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,5 мм	2,4735	3730,00		9226		
		м						
52	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,5 мм	3,366	4836,00		16278		
		м						
53	С130806-144	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм	4,386	13000,00		57018		
		м						
54	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0021726	921995,77	138575,59	2003	301	299
		км		53775,00	52348,50	117	114	130
55	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0021318	1043023,23	154581,10	2224	330	337
		км		63225,00	58394,25	135	124	130
56	Е0122-14-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,004386	1938823,15	271531,87	8504	1191	1193
		км		106425,00	102573,00	467	450	130
		Колодцы						
57	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	74,264056	28552,13	1879,87	2120397	139607	190570
		м3		1435,50	538,43	106606	39986	130
58	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	19,72	30100,00		593572		
		м3						
59	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	69,9536	8000,00		559629		
		м						
60	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	23,36	10200,00		238272		
		м						
61	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90. (КС7-3, КО-6)	12,992	4980,00		64700		
		м						

62	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	4,9256	8356,00		41158		
63	С11011-773	Скобы ходовые шт	419	221,00		92599		
64	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	464,448	245,44 37,35	3,82 1,44	113994 17347	1774 669	21260 118
		Монолитные камеры						
65	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах м3	39,08976	15603,86 1410,75	369,93 139,73	609952 55146	14460 5462	78791 130
66	С11011-773	Скобы ходовые шт	46	221,00		10166		
67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	178,296	245,44 37,35	3,82 1,44	43761 6659	681 257	8162 118
		Люки						
68	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	33	8060,00		265980		
		Итого				37245388		1412136
		Накладные расходы				1412136		
		Итого				38657523		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				2319451		
		Итого по разделу 1				**40976975**		
		Всего по лок смете 6-1-4				**40976975**		
		Всего по по смете				**40976975**		
		В том числе оборудование				**0**		
		Врем. Здание и сооружения 2,72%				1114574		
		Итого				42091548		
		Зимнее удорожание 2,07 %				871295		
		Выслуга лет 1%				420915		
		Доп. отпуска 0,4%				168366		
		На оплату экологические бедствия				2557785		

		Итого				46109910		
		Итого в текущих ценах К=2,449615				112951528		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %				2259031		
		Итого				115210559		
		НДС 12%				13825267		
		Всего по акту				**129 035 826**		

Заказчик:
Заместитель директора филиала
ОДСП "Арал" РГП на ПВХ "Казводхоз"
Есенов А.

Начальник отдела капитального строительства
филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал"
Жаканов С.

Технадзор филиала:
РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал"
Каржаубаев Р.

Подрядчик:
Президент АО "РЗА"
Имандосов С.Ж.