Счет-фактура № 82 от 5 августа 2021 г. (1)

(1а)

Поставщик: Акционерное общество "РЗА" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 330300005968, БИН: 000840002946, 120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Кент Айтеке би, Г.Муратбаева, дом № 1е.тел/факс 8(72438) 21884.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0000301, от 06.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ076010201000009856, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 72 от 19.04.2021 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда г., пос.Тасбугет, ул. М.Шокая, дом № 18

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 330300005968, БИН: 000840002946, Акционерное общество "РЗА", 120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Кент Айтеке би, Г.Муратбаева, дом № 1е.тел/факс 8(72438) 21884. (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 330100211715, БИН: 000340001900, ТОО"Мелиоратор", 0, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда г., пос.Тасбугет, ул. М.Шокая, дом № 18 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО"Мелиоратор" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 330100211715, БИН: 000340001900, 0, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда г., пос.Тасбугет, ул. М.Шокая, дом № 18 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ939650000036828845, в банке КФ АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водопроводных линий в п/п Аккулак Аральского района Кызылординской области, который находится -Кызылординская область, Аральский район, н.п. Аккулак	усл	1	4 019 321,85	4 019 321,85	12%	482 318,62	4 501 640,47	0	
Всего по счету:					**4 019 321,85**		**482 318,62**	**4 501 640,47**		

Руководитель: Имандосов С. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Тұрсынбай Қ. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", Республика Казахстан, Кызылординская**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "РЗА", РК, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, ул**	**000840002946**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

ИИК *KZ608562203109968862 БИК : KCJBKZKX в АО "Банк ЦентрКредит"*

Договор (контракт) Договор № 72 от 19.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
82	**05.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство водопроводных линий в п/п Аккулак Аральского района Кызылординской области, который находится -Кызылординская область, Аральский район, н.п. Аккулак			усл	1,000	4 501 640,47	4 501 640,47
				Итого		x	4 501 640,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____

Сдал (Исполнитель) Президент Имандосов С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05 августа 2021 г

М.П.

М.П.

№ 3

Форма КС-3

Наименование объекта: "Строительство водопроводных линий в н/п Аккулак Аральского района Кызылординской области"

Субподрядчик: АО "РЗА"
Адрес: Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, ул. Г. Муратбаева №1е
БИН: 000840002946
ИИК: KZ608562203109968862
БИК: KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость работ	90 968 676 тенге, в.т.ч. НДС
Договорная стоимость работ	37 661 032 тенге, в.т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2021 год	37 661 032 тенге, в.т.ч. НДС

Стоимость выполненных работ с учетом НДС, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	37 661 032,00	тенге
б) за отчетный месяц	4 501 640,47	тенге

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№ 72	19.04.2021 г.						

№	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее за актированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненн. объем за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**"Строительство водопроводных линий в н/п Аккулак Аральского района Кызылординской области"**	**тенге**	**37 661 032,00**	**7 429 400,00**	**7 429 400,00**	**0,00**	**33 159 391,53**	**37 661 032,00**		**3 151 148,47**	**37 661 032,00**
	Итого:	**тенге**	**37 661 032,00**	**7 429 400,00**	**7 429 400,00**	**0,00**	**33 159 391,53**	**37 661 032,00**		**3 151 148,47**	**37 661 032,00**

Генподрядчик: Директор ТОО "Мелиоратор"

Мыханов Б.С.

Субподрядчик: Президент АО "РЗА"

Имандосов С.Ж.

Генподрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Субподрядчик: АО "РЗА"
Наименование стройки: "Строительство водопроводных линий в н/п Аккулак Аральского района Кызылординской области"
Договор субподряда: №72 от 19.04.2021 г.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

N п/п	Шифр норм, код, ресурса	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль 8%, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
				Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалы / оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-2								
		Наружные сети водоснабжения (Демонтажные и монтажные работы)								
		Раздел 1. Демонтажные работы								
1	Ц13-070401-0103 РСНБ РК 2015 к=0,8	Агрегат насосной лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования шт	4	33951,26 31793,60	2157,66 643,00	135 805 127 174	8 631 2 572		79 145 17 196	232 146
		НР-61%; СП-8%								
2	Ц13-070401-0102 РСНБ РК 2015 к=0,8	Агрегат насосной лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования шт	2	29894,42 28716,80	1177,62 257,20	59 789 57 434	2 355 514		35 348 7 611	102 748
		НР-61%; СП-8%								
3	Е11-160901-0505 РСНБ РК 2015 к=0,6	Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Демонтаж счетчик (водомер)	1	2181,70 2038,38	143,32 23,83	2 182 2 038	143 24		2 021 336	4 539
		НР-98%; СП-8%								
		Итого				197 776			116 515	339 433
		Накладные расходы				116 515				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				25 143				
		Итого по разделу 1				339 433				

		Раздел 2. Монтажные работы								
31	Ц13-070401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосной лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования шт	4	43976,40 39742,00	2697,07 803,75	175 906 158 968	10 788 3 215	6 149	98 932 21 987	296 825
		НР-61%; СП-8%								
32	Ц13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосной лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования шт	2	38905,35 35896,00	1472,02 321,50	77 811 71 792	2 944 643		44 185 9 760	131 756
		НР-61%; СП-8%								
36	Е11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка насос	1	20984,27 16871,40	430,05 138,30	20 984 16 871	430 138	3 683	16 670 3 012	40 666
		НР-98%; СП-8%								
38	Е11-160901-0505 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Демонтаж счетчик (водомер)	1	13296,52 3397,30	238,86 39,72	13 297 3 397	239 40	9 660	3 368 1 333	17 998
		НР-98%; СП-8%								
39	2303-0301-0416 РСНБ РК 2015	Счетчики, DN 150 шт	1	250986,00		250 986 -	- -	250 986	- 20 079	271 065
		СП-8%								
40	Ц13-370102-0104 РСНБ РК	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке шт	1	55104,70 37306,20	5223,04 1732,24	55 105 37 306	5 223 1 732	12 575	23 813 6 313	85 232
		НР-61%; СП-8%								
		Резервуар 500 м3								
104	Е11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню м2 оштукатуриваемой поверхности	400	1203,13 808,96	30,76 26,59	481 252 323 584	12 304 10 636	145 364	267 376 59 890	808 518
		НР-80%; СП-8%								
105	2113-0704-3601 РСНБ РК 2015	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, марка А, Б, высшего сорта ГОСТ 4197-74 т	0,021	830828,00		17 447 -	- -	17 447	- 1 396	18 843
		СП-8%								
		Итого				1 092 787			454 344	1 670 901

		Накладные расходы				454 344				
		Стоимость оборудования				-				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				123 770				
		Итого по разделу 2				1 670 901				
		Всего по разделу 1-2				**1 290 561**			**570 859**	**2 010 332**
		Накладные расходы				**570 859**				
		Стоимость оборудования				**-**				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				148 914				
		Итого по лок смете 2-1-2				**2 010 332**				
		Локальная смета №7-1-1								
		Благоустройства								
		Раздел 4. Озеленение								
11	1147-0102-0215 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом /д20%/. Добавление растительной земли до 100% яма	42	8716,99	498,76	366 114	20 948	122 463	203 053	614 700
				5302,44	191,42	222 702	8 040		45 533	
		НР-88%; СП-8%								
12	1147-0102-0415 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную /80%/. Добавление растительной земли до 100% яма	42	10677,56		448 458	-	122 464	286 875	794 160
				7761,77		325 994	-		58 827	
		НР-88%; СП-8%								
13	1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Посадка шт	42	6802,64	1546,08	285 711	64 935	5 128	207 629	532 807
				5134,47	483,19	215 648	20 294		39 467	
		НР-88%; СП-8%								
14	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой га	0,94563	430581,69	4600,53	407 171	4 350	402 082	2 115	442 029
				781,16	1760,92	739	1 665		32 743	
		НР-88%; СП-8%								
15	1147-0118-0501 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Уход га	0,94563	17568,86	17568,86	16 614	16 614	-	5 388	23 762
					6474,36	-	6 122		1 760	
		НР-88%; СП-8%								
		Итого				1 524 067			705 059	2 407 458
		Накладные расходы				705 059				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				178 330				
		Итого по разделу 4				2 407 458				

		Всего по разделу				**1 524 067**			**705 059**	**2 407**
		Накладные расходы				**705 059**				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				**178 330**				
		Всего по лок смете 7-1-1				**2 407 458**				
		Всего по смете				**4 417 781**				
		в том числе оборудование				**-**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,3 %)				57 431				
		Итого				**4 475 212**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,25%				100 692				
		Итого				**4 575 905**				
		Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%				91 518				
		Итого				**4 667 423,77**				
		Итого в ценах 2020-2021 г.г. К=1,040028779385				**4 854 255,05**				
		Итого договорная стоимость со скидкой 18%				**4 019 321,84**				
		НДС-12%				482 318,62				
		Всего по акту				**4 501 640,47**				

Генподрядчик: Директор ТОО "Мелиоратор"

Мыханов Б.С.

Субподрядчик: Президент АО "РЗА"

Имандосов С.Ж.