ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-000840002946-20210722-76863692
1.1. Номер учетной системы: 78
2. Дата выписки: 22.07.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 22.07.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 000840002946
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик: Акционерное общество "РЗА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., Казалинский р-он, с. Айтеке би, ул. МУРАТБАЕВА Г, д. 1Е, кв. (офис) -
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0000301
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ608562203109968862
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 000340001900
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. МУСТАФА ШОКАЙ, д. 18
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 000840002946
25.2 Наименование: Акционерное общество "РЗА"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Кызылординская обл., Казалинский р-он, с. Айтеке би, ул. МУРАТБАЕВА Г, д. 1Е, кв. (офис) -

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 000340001900
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. МУСТАФА ШОКАЙ, д. 18
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 72
27.4. Дата: 19.04.2021
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 78
32.2 Дата: 22.07.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство водопроводных линий в п/п Аккулак Аральского района Кызылординской области, который находится -Кызылординская область, Аральский район, н.п. Аккулак			Одна услуга	1	12664391.54	12664391.54			12664391.54	12%	1519726.99	14184118.53			1	
				Всего по счету:				12664391.54		0.00	12664391.54		1519726.99	14184118.53				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
Cnx4ChRm9dR+3FcFyoh1MHds5yBcUcl1MsR3njprN181EC2AZ8yjWPiU5Jw5l34NifEAOgpxWHJ8JznY0tOLpw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ИМАНДОСОВ САМУРАТ ЖУМАНОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", Республика Казахстан, Кызылординская, Кызылорда, пос.Тасбугет, ул. М.Шокая, дом № 18**	**000340001900**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель **Акционерное общество "РЗА",РК, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, ул.Муратбаева 1е, тел.: +77243821132**	**000840002946**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №72 от 19.04.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000080	**28.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство водопроводных линий в п/п Аккулак Аральского района Кызылординской области, который находится -Кызылординская область, Аральский район, н.п. Аккулак			усл	1	20 263 026,53	20 263 026,53
				Итого	1	x	20 263 026,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Президент / _____ / Имандосов С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2021г

М.П.

№2

Форма КС-3

Наименование объекта: "Строительство водопроводных линий в н/п Аккулак Аральского района Кызылординской области"

Субподрядчик: АО "РЗА"
Адрес: Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, ул. Г. Муратбаева №1е
БИН: 000840002946
ИИК: KZ608562203109968862
БИК: KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость работ	90 968 676 тенге, в.т.ч. НДС
Договорная стоимость работ	37 661 032 тенге, в.т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2021 год	37 661 032 тенге, в.т.ч. НДС

Стоимость выполненных работ с учетом НДС, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	33 159 391,53	тенге
б) за отчетный месяц	20 263 026,53	тенге

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№ 72	19.04.2021 г.						

№	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее за актированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненн. объем за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**"Строительство водопроводных линий в н/п Аккулак Аральского района Кызылординской области"**	**тенге**	**37 661 032,00**	**7 429 400,00**	**6 078 908,00**	**1 350 492,00**	**12 896 365,00**	**33 159 391,53**		**14 184 118,53**	**33 159 391,53**
	Итого:	**тенге**	**37 661 032,00**	**7 429 400,00**	**6 078 908,00**	**1 350 492,00**	**12 896 365,00**	**33 159 391,53**		**14 184 118,53**	**33 159 391,53**

Генподрядчик: Директор ТОО "Мелиоратор"

Мыханов Б.С.

Субподрядчик: Президент АО "РЗА"

Имандосов С.Ж.

Форма - 2

Генподрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Субподрядчик: АО "РЗА"
Наименование стройки: "Строительство водопроводных линий в н/п Аккулак Аральского района Кызылординской области"
Договор субподряда: №72 от 19.04.2021 г.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

N п/п	Шифр норм, код, ресурса	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге --- Сметная прибыль 8%, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		Наружные сети водоснабжения **Земляные работы**								
4	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	158,2	783,22 783,22		123 905 123 905	-		89 212 17 049	230 167
		НР-72%; СП-8%								
5	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунта	711,8	34,93	34,93 12,75	24 863 -	24 863 9 075		6 534 2 512	33 909
		НР-72%; СП-8%								
6	Е11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 м3 грунта	711,8	17,25	17,25 6,30	12 279 -	12 279 4 484		3 229 1 241	16 748
		НР-72%; СП-8%								
7	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	3255,349	159,33 83,81	75,52 34,76	518 675 272 831	245 844 113 156		277 910 63 727	860 312
		НР-72%; СП-8%								
8	Е11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 м3 грунта	386	67,20	67,20 21,20	25 939 -	25 939 8 183		5 892 2 546	34 377
		НР-72%; СП-8%								
9	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	10	2752,10	181,06	27 521	1 811	5 545	20 732	52 113

	РСНБ РК 2015	шт		2016,56	77,54	20 166	775		3 860	
		НР-99%; СП-8%								
11	Е11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	10	868,27		8 683	-	1 038	8 257	18 295
		шт		764,52		7 645	-		1 355	
		НР-108%; СП-8%								
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
15	Е11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	2,4	63926,74		153 424	-	16 475	135 579	312 124
		км трубопровода		57062		136 949	-		23 120	
		НР-99%; СП-8%								
18	Е11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,085	58785,49		4 997	-	147	4 802	10 583
		км трубопровода		57062		4 850	-		784	
		НР-99%; СП-8%								
21	Е11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	2,300	58785,49		135 207	-	3 964	129 930	286 348
		км трубопровода		57062		131 243	-		21 211	
		НР-99%; СП-8%								
22	Е11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки и клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	11	2051,17	81,66	22 563	898	3 600	18 316	44 149
		задвижки и клапан		1642,2	39,72	18 064	437		3 270	
		НР-99%; СП-8%								
24	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки и клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	3	1232,54	27,22	3 698	82	519	3 105	7 347
		задвижки и клапан		1032,2	13,24	3 097	40		544	
		НР-99%; СП-8%								
26	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/. Установка	0,02255	1024131,42	510723,98	23 094	11 517	422	14 362	40 452
		т фасонных частей		494691,4	148617,58	11 155	3 351		2 996	
		НР-99%; СП-8%								
28	Е11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	70	1070,92	60,48	74 964	4 234	4 287	65 780	152 003
		фланец		949,2		66 444	-		11 260	
		НР-99%; СП-8%								
30	Е11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	5	557,60	30,24	2 788	151	106	2 506	5 717
		фланец		506,24		2 531	-		424	
		НР-99%; СП-8%								
34	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	75	1421,33	917,49	106 600	68 812	-	56 054	175 667
				503,84	251,1	37 788	18 832		13 012	

		Накладные расходы				637 285				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				141 462				
		Итого по разделу 2				1 909 742				
		Раздел 3. Покрытия Асфальтобетонное покрытие тип1								
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов т	3,4125	155641,49	1785,24	531 127	6 092	525 034	3 382	577 269
					917,56	-	3 131		42 761	
		НР-108%; СП-8%								
8	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство м2 покрытия	1365	2084,62	125,60	2 845 506	171 444	2 613 333	110 565	3 192 557
				44,49	30,51	60 729	41 646		236 486	
		НР-108%; СП-8%								
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий м бортового камня	455,252415	1927,68	31,41	877 581	14 299	517 554	379 316	1 357 448
				759,42	12,06	345 728	5 490		100 552	
		НР-108%; СП-8%								
		Итого				4 254 214			493 262	5 127 274
		Накладные расходы				493 262				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				379 798				
		Итого по разделу 3				5 127 274				
		Раздел 5. МАФ								
16	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки шт	1	45942,00	198,00	45 942	198	40 144	4 914	54 924
				5600,00	53,00	5 600	53		4 068	
		НР-4914 Тенге; СП-4068Тенге								
		Итого				45 942			4 914	54 924
		Накладные расходы				4 914				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				4 068				
		Итого по разделу 5				54 924				
		Всего по разделу				**6 127 348**			**1 843 096**	**8 608 078**
		Накладные расходы				**1 843 096**				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				**637 636**				
		Всего по лок смете 7-1-1				**8 608 080**				
		Всего по смете				**19 885 552,97**				
		в том числе оборудование				-				

	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,3 %)				258 512				
		Итого				**20 144 065**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,25%				453 241				
		Итого				**20 597 307**				
		Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%				411 946				
		Итого				**21 009 254**				
		Итого в ценах 2020-2021 г.г. К=1,040028779385				**21 850 229**				
		Итого договорная стоимость со скидкой 18%				**18 091 988**				
		НДС-12%				2 171 038,56				
		Всего по акту				**20 263 026,53**				

Генподрядчик: Директор ТОО "Мелиоратор"

Мыханов Б.С.

Субподрядчик: Президент АО "РЗА"

Имандосов С.Ж.