Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: ТОО "Энерджи-Тараз", БИН 010540000178, г. Тараз, ул. Исатая 2А

Подрядчик: ТОО "ОЛИМПОС", БИН: 020940004900, г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, ул. Касыма Толебеков, дом №139

Договор: №47/1/1 от 20.05.2020 года

Наименование строительства и его адрес Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 60-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок (2пятно2)

Справка

О стоимости выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020 года

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе:			За отчетный период			
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель и инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель и инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 60-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок (2пятно2)	1 480 323,60	1 480 323,60			1 480 323,60			1 480 323,60
2	в том числе НДС	158 606,10	158 606,10			158 606,10			158 606,10
3	**Итого к оплате с НДС:**	**1 480 323,60**	**1 480 323,60**			**1 480 323,60**			**1 480 323,60**

Сдал (субподрядчик)

ТОО "ОЛИМПОС" БИН: 020940004900

Директор
Долгих С.В.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Энерджи-Тараз" БИН 010540000178

Ген. Директор
Нурумгалиев Д.Б.

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года №229

Ген. Подрядчик ТОО "Энерджи-Тараз", БИН 010540000178, г. Тараз, ул. Исатая 2А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик ТОО "ОЛИМПОС", БИН: 020940004900, г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, ул. Касыма Толебеков, дом №139

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 60-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок (2пятно2)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №47/1/1 от 20.05.2020 года

Акт выполненных работ №1
За июнь 2020 года(месяц, год)

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, Тенге: Всего / зарплата рабочих-стриотелей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / зарплата рабочих-стриотелей	Общая стоимость, Тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, Тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4		5		6	7	8	9		10	12	13
			Локальная смета №02-02											
1	9	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120		418,57	216,54	50228	25985	5581	19638	75455	
							227,29	71,77	27275	8612	--	5589		
2	10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	184		476,56	398,8	87687	73379	5581	31112	128303	
							227,29	157,08	41821	28903	--	9504		
3	11	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	64		588,2	296,75	37645	18992	2893	15699	57612	
							340,7	94,45	21805	6045	--	4268		
4	12	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,064		143334,6	--	9173	--	108	6890	17348	
							141645	--	9065	--	--	1285		
5	13	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64		2424	--	155136	--	155136	--	167547	
							--	--	--	--	--	12411		
6	14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,29		2240	--	23050	--	23050	--	24894	
							--	--	--	--	--	1844		
7	16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,11		27931,68	19288,08	3072	2122	--	865	4252	
							12892,27	4245,45	1418	467	--	315		
8	17	СТПРАЙС лист. Перечень оборуд., материалов п.1	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150	м	110		35,97	--	3957	--	3957	--	4274	
							--	--	--	--	--	317		
			Локальная смета №02-06											
9	13	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,04971		569609,86	3512,55	28315	175	6768	21232	53511	
							431437,92	1488,63	21447	74	--	3964		
10	14	2301-1201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементныебезнапорные БНТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	50,10768		2789	--	139750	--	139750	--	150930	
							--	--	--	--	--	11180		

			Локальная смета №02-07												
11	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	80		3636,72	157,81	290938	12625	197120	83973	404904	
12	7	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	184,83		1060,26	45,36	84821	3629	--	29993		
							1622	--	299794	--	299794	--	323778	
							--	--	--	--	--	23984	-	
			Итого:										1 412 808,92	
			в том числе оборудования										-	
			Итого с временными				1,00%						1 426 937,00	
			Итого с зимним удорожанием				0,9%						1 439 779,00	
			Итого с непредвиденными				2%						1 468 575,00	
			Итого по акту:										1 468 575,00	
			Итого с понижающим коэффициентом				0,9						1 321 717,50	
			НДС:				12%						158 606,10	
			Итого с НДС:										**1 480 323,60**	

Сдал (субподрядчик)

ТОО "ОЛИМПОС" БИН: 020940004900

Директор

Долгих С.В.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Энерджи-Тараз" БИН 010540000178

Ген. Директор

Нурумгалиев Д.Б.