Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" БИН/ИИН 090 140 000 306, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ54070KK1KS00037004, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол" БИН 080240021886, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ16601A151002765651 АО "Народный банк Казахстана"

Наименование объекта строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ08 "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ (п/п Убе) (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры)" км 1145-1159, 1162-1175 с обустройством пункта пропуска "Уба" км 1211

СПРАВКА №2 от "05" июня 2026 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2026г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	080240021886	KZ3000000	KZ2030000	№ 090140000306/260220/00 д.с. № 090140000306/260220/01	18.03.2026 г 30.04.2026 г	БРК 2	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	679 842 071,90	679 842 071,90	77 561 133,56				12 409 781,37	89 970 914,93
Выплата аванса	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Предоплата за материалы	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Удержание предоплаты за материалы	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Возврат предоплаты за материалы	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	33 992 103,60	33 992 103,60	3 878 056,68				620 489,07	4 498 545,75
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Итого к оплате:	**645 849 968,30**	**645 849 968,30**	**73 683 076,88**				**11 789 292,30**	**85 472 369,18**

Заказчик: И.о. директора
ВКОФ АО "НК КазАвтоЖол"
_____ **Жампеисов А.А.**

Начальник ОЭ и БД
_____ **Сәкен Н.М.**
ИИН 950919351107
аттестат № KZ41VJE00068426 от 26.08.2021г

Подрядчик: Директор
ТОО "ОблШығысЖол"
_____ **Казанов Ж.Б.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",010000, город Астана, район Байконыр, жилой массив Өндіріс, ул. Өндіріс, зд. 72/1, тел.: 8 (7172) 64-87-45** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл, Глубоковский район, село Прапорщиково, Учетный квартал 064, строение 3** — **080240021886**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №090140000306/260220/00 от 18.03.2026г

Номер документа	Дата составления
18	05.06.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомоб.дороги респ.знач.KAZ08 "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ (п/п Убе) (с обходом Сарканд,Аягоз и подъездом к перевалу Мукры)" км 1145-1159, 1162-1175 с обустройством пункта пропуска "Уба" км 1211			тг	1	89 970 914,93	89 970 914,93	12 409 781,37
				Итого	1	х	89 970 914,93	12 409 781,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Казанов Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. директора / _____ / Жалмешов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.06.2026

М.П.

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН/ИИН 090 140 000 306, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ54070KK1KS00037004, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол" БИН 080240021886, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ16601A151002765651 АО "Народный банк Казахстана"

Акт выполненных работ №2 от 05 июня 2026 года

Выполнение работ - Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ08 "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ (п/п Убе) (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры)" км 1145-1159, 1162-1175 с обустройством пункта пропуска "Уба" км 1211

Договор № 090140000306/260220/00 от 18.03.2026 года, доп.соглашение № 090140000306/260220/01 от 30.04.2026 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2026 г.	Сумма получения аванса в 2026 г.	Сумма предоплаты за материалы	Ранее заактивированные суммы по выполненым работам на начало месяца за 2026 год	Выполненый обьем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма удержания предоплаты за материалы	Сумма удержания гаранта 5 % (согл.дог.)	Сумма к перечислению по выполненым работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ08 "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ (п/п Убе) (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры)" км 1145-1159, 1162-1175 с обустройством пункта пропуска "Уба" км 1211	тенге	**3 692 628 000,00**	**2 307 964 667,23**	**0,00**	**0,00**	**589 871 156,97**	**89 970 914,93**	**0,00**	**0,00**	**4 498 545,75**	**85 472 369,18**
	В т.ч. Без НДС		**3 183 300 000,00**	**1 989 624 713,13**	**0,00**	**0,00**	**508 509 618,08**	**77 561 133,56**	**0,00**	**0,00**	**3 878 056,68**	**73 683 076,88**
	Сумма НДС		**509 328 000,00**	**318 339 954,10**	**0,00**	**0,00**	**81 361 538,89**	**12 409 781,37**	**0,00**	**0,00**	**620 489,07**	**11 789 292,30**

Заказчик:

Заместитель директора ВКОФ АО "НК КазАвтоЖол"

_____ **Касенов А.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

_____ **Казанов Ж.Б**

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН/ИИН 090 140 000 306, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ54070KK1KS00037004, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол" БИН 080240021886, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ16601A151002765651 АО "Народный банк Казахстана"

Наименование объекта строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ08 "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ (п/п Убе) (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры)" км 1145-1159, 1162-1175 с обустройством пункта пропуска "Уба" км 1211

Договор № 090140000306/260220/00 от 18.03.2026 года, доп.соглашение № 090140000306/260220/01 от 30.04.2026 года

Акт выполненных работ № 2 от 05 июня 2026 года.

№№ п/п	№п/п по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Расценка за единицу измерения без НДС, тенге	План всего		Всего с начала строительства			Выполнено за отчетный период	
					По договору					за июнь месяц	
					Объем работ	Финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	2	3	4	6	5	7					
		Раздел 1. Устройство железобетонных труб с плоским опиранием диаметром 1.5 м, км 1156+500 м (бетон W6),(замена грунта)									
		Подраздел 1.1. Устройство дороги для транзитного движения									
1	1.-2	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 20 м, группа грунта 1	$м^3$ грунта	546,57	735	401 728,95					
2	3.-4	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т,толщина слоя 30 см за три прохода	$м^3$ уплотненного грунта	365,12	1 050	383 376,00					
3	5.-6	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 5 с перевозкой свыше 50 до 100 км	$м^3$ грунта	3 062,57	1 999,2	6 122 689,94					
4	7	Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	5,53	3 500	19 355,00					
5	8.-9	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, толщина слоя 30 см за три прохода	$м^3$ уплотненного грунта	365,12	1 960	715 635,20					
6	10	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	$м^3$ уплотненного грунта	294,31	1 960	576 847,60					
7	11	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$ материала основания в плотном теле	4 130,26	980	4 047 654,80					
8	12	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7 238,19	1 195,6	8 653 979,96					
9	13	Демонтаж трубы км 1156+500м, диаметром 1,5 м	$м^3$ железобетона звеньев	73 488,31	10,21	750 315,65					
		Подраздел 1.2. Водопропускные трубы на объездной дороге									

10	14	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3 грунта	526,66	6	3 159,96					
11	15	Укладка б/у звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 1,0 м, высота насыпи до 3/4 м	м^3 железобетона звеньев	106 841,28	6,28	670 963,24					
12	16	Засыпка бульдозером траншеи или котлована, мощность 121 кВт (165 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	м^3 грунта	79,66	40	3 186,40					
13	17	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м^3 уплотненного грунта	867,43	40	34 697,20					
		Подраздел 1.3. Подготовительные работы									
14	18	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3 грунта	526,66	96,8	50 980,69					
15	19	Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м^2, группа грунта 2	м^3 грунта	15 146,89	14,52	219 932,84					
		Подраздел 1.4. Тело трубы									
16	20	Устройство песчано-гравийной подготовки	м^3 подготовки	20 957,58	2,75	57 633,35					
17	21	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	7 238,27	3,5475	25 677,76					
18	22	Устройство монолитного фундамента	м^3 бетона в деле	35 960,87	6,34	227 991,92					
19	23	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м^3	49 107,21	6,4668	317 566,51					
20	24	Укладка звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 1,5 м, высота насыпи до 3/3 м	м^3 железобетона звеньев	72 166,13	10,45	754 136,06					
21	25	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	шт.	255 968,85	11	2 815 657,35					
22	26	Заделка швов между звеньями и секциями железобетонных труб цементным раствором	1 м шва	1 005,74	47,1	47 370,35					
23	27	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м^2 изолируемой поверхности	9 681,16	64,9	628 307,28					
24	28	Устройство оклеечной гидроизоляции опоры моста или трубы	м^2 изолируемой поверхности	12 835,55	9,1	116 803,51					
		Подраздел 1.5. Оголовок									
25	29	Устройство песчано-гравийной подготовки	м^3 подготовки	20 957,77	34,7	727 234,62					
26	30	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	7 238,20	44,763	324 003,55					
27	31	Монолитный бетон лотка В20	м^3 бетона в деле	35 960,75	3,62	130 177,92					
28	32	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м^3	49 107,14	3,6924	181 323,20					
29	33	Заделка швов между звеньями и секциями железобетонных труб цементным раствором	1 м шва	1 005,76	9,42	9 474,26					
30	34	Сооружение оголовка круглой очковой трубы отверстие 1-2 м	м^3 сборных конструкций	41 010,50	15,76	646 325,48					
31	35	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170	шт.	568 382,75	2	1 136 765,50					
32	36	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф264	шт.	311 462,38	2	622 924,76					
33	37	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт.	238 872,47	4	955 489,88					

34	38	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	$м^2$ изолируемой поверхности	9 681,16	43,5	421 130,46					
35	39	Засыпка бульдозером траншеи или котлована, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	141,61	59,8	8 468,28					
36	40-41	Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	435,93	50,83	22 158,32					
37	42	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	$м^3$ уплотненного грунта	867,37	8,97	7 780,31					
38	43	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	$м^3$ уплотненного грунта	294,31	59,8	17 599,74					
39	44	Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$ спланированной площади	24,34	140	3 407,60					
		Укрепление русла и откосов насыпи монолитным бетоном									
40	45	Устройство подушки под фундамент щебеночной	$м^3$ подушки	28 647,43	6,28	179 905,86					
41	46	Укрепление откоса земляного полотна бетонными плитами монолитными, толщина до 10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	10 108,25	42,1	425 557,33					
42	47	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	47 288,31	4,2942	203 065,46					
43	48	Устройство упора монолитного при укреплении откоса замляного полотна бетонными плитами	м упора	20 816,16	5,5	114 488,88					
44	49	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	47 288,32	1,573	74 384,53					
45	50	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	370 435,07	0,1594	59 047,35					
46	51	Укрепление откоса земляного полотна бетонными плитами монолитными, толщина до 10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	10 108,17	6,4	64 692,29					
47	52	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	47 288,89	0,6528	30 870,19					
48	53	Укрепление откоса земляного полотна бетонными плитами монолитными, добавлять на каждый 1 см изменения толщины сверх 10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	558,74	6,4	3 575,94					
49	54	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	47 287,19	0,13056	6 173,82					
50	55	Устройство элементов каркаса из брусьев(Асфальтовые планки)	$м^3$ древесины в конструкции	267 857,11	2,1	562 499,93					
51	56	Укрепление земляного выступа на входе и выходе монолитным бетоном h=10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	10 108,23	7,14	72 172,76					
52	57	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	47 288,81	0,72828	34 439,49					
53	58	Укрепление откоса земляного полотна бетонными плитами монолитными, добавлять на каждый 1 см изменения толщины сверх 2 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	1 063,34	7,14	7 592,25					

54	59	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	47 285,77	0,145656	6 887,46					
		Устройство каменной наброски									
55	60	Устройство наброски или каменной призмы	$м^3$ камня (в деле)	17 980,43	5,39	96 914,52					
56	61	Камень бутовый	$м^3$	4 120,29	5,4439	22 430,45					
		Подраздел 1.6.. Ремонт существующих труб км 1148+840м, км 1152+800м, км 1162+200м, км 1171+200м, км 1172+285м, км 1173+900м; км 1170+060 м									
57	62	Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта вручную	$м^3$ грунта	35 782,70	31,5	1 127 155,05					
58	63	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$ грунта	523,34	150	78 501,00					
59	64	Заделка швов между звеньями и секциями железобетонных труб цементным раствором	1 м шва	1 005,73	219,8	221 059,45					
60	65	Устройство песчано-гравийной подготовки	$м^3$ подготовки	20 957,77	30,91	647 804,67					
61	66	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7 238,19	39,8739	288 614,86					
62	67	Монолитный бетон лотка В20	$м^3$ бетона в деле	35 960,83	25,34	911 247,43					
63	68	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	$м^3$	49 107,27	25,8468	1 269 265,79					
		Подраздел 1.7. Восстановление дорожной одежды км 1156-500 м									
64	69	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$ материала основания в плотном теле	4 130,26	35	144 559,10					
65	70	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7 238,18	42,7	309 070,29					
66	71	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см	$м^2$ основания или покрытия	736,87	144	106 109,28					
67	72	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11 233,48	21,456	241 025,55					
68	73	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	7 302,36	0,1	730,24					
69	74	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	280 428,79	0,103	28 884,17					
70	75-76	Устройство покрытия, толщина 6 см, из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$ покрытия	620,70	140	86 898,00					
71	77	Изготовление смеси асфальтобетонной горячей пористой крупнозернистой СТ РК 1225-2019 марки II	т	22 481,83	19,922	447 883,02					
72	77.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	11 233,47	2,0623188	23 167,00					
73	77.2.	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	11 397,22	3,1622222	36 040,54					
74	77.3	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-10	м3	9 971,04	7,9559678	79 329,27					
75	77.4	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки МГ 100/130	т	193 640,97	0,6736908	130 454,14					
76	78	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	7 302,36	0,04	292,09					
77	79	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	280 418,05	0,0412	11 553,22					
78	80-81	Устройство покрытия, толщина 5 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$ покрытия	611,85	140	85 659,00					
79	82	Изготовление смеси асфальтобетонной горячей плотной мелкозернистой СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21 956,64	17,052	374 404,63					
80	82.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	11 397,22	2,6680046	30 407,84					
81	82.2	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-10	м3	9 971,04	7,7951968	77 726,22					
82	82.3	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки МГ 100/130	т	193 640,97	0,8119992	157 236,31					

83	82.4	Минеральный порошок	т	9 913,51	0,8119992	8 049,76					
		Раздел 2. Ликвидация пучинистых мест									
84	83-84	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 с транспортировкой на 1 км	м^3 грунта	1 148,46	6 000	6 890 760,00	5 643,00	6 480 759,78	94,1%	5 643,00	6 480 759,78
85	85	Планировка площади бульдозером, мощность 79 кВт (до 108 л с)	м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6,64	5 000	33 200,00	4 702,50	31 224,60	94,1%	4 702,50	31 224,60
86	86	Засыпка бульдозером траншеи или котлована, мощность 121 кВт (165 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	м^3 грунта	79,66	5 000	398 300,00	4 702,50	374 601,15	94,1%	4 702,50	374 601,15
87	87	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	м^3	4 120,30	5 000	20 601 500,00	4 702,50	19 375 710,75	94,1%	4 702,50	19 375 710,75
88	88-89	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, , толщина слоя 30 см за 5 проходов	м^3 уплотненного грунта	365,12	4 900	1 789 088,00	4 608,45	1 682 637,26	94,1%	4 608,45	1 682 637,26
89	90	Засыпка бульдозером траншеи или котлована, мощность 121 кВт (165 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	м^3 грунта	79,66	1 000	79 660,00	940,50	74 920,23	94,1%	940,50	74 920,23
90	91	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	7 238,19	1 000	7 238 190,00	940,50	6 807 517,70	94,1%	940,50	6 807 517,70
91	92-93	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, за 3 прохода по одному следу, толщина слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	365,12	820	299 398,40	771,21	281 584,20	94,1%	771,21	281 584,20
		Раздел 3. Ресайклирование (27,14 км, ширина 7,6 м) толщиной 15см.									
92	94-95	Основания толщиной 15 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м^2	647,25	206 264	133 504 374,00	19 760,00	12 789 660,00	9,6%	19 760,00	12 789 660,00
93	96	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	31 067,13	3 248,658	100 926 480,41	311,22	9 668 712,20	9,6%	311,22	9 668 712,20
94	97	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	9 971,04	1 701,678	16 967 499,41	163,02	1 625 478,94	9,6%	163,02	1 625 478,94
95	98	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м^3	11 397,22	5 661,9468	64 530 453,31	542,41	6 181 988,89	9,6%	542,41	6 181 988,89
96	99	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	11 233,47	11 323,8936	127 206 619,04	1 084,82	12 186 337,86	9,6%	1 084,82	12 186 337,86
		Раздел 4. Устройство покрытия (27,14 км ширина 7,0 м)									
97	100	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	7 307,90	132,99	971 877,62					
98	101	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	280 429,55	136,9797	38 413 155,63					
99	102-103	Устройство покрытия, толщина 6 см, из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2 покрытия	620,70	189 980	117 920 586,00					
100	104	Изготовление смеси асфальтобетонной горячей пористой крупнозернистой СТ РК 1225-2019 марки II	т	22 481,87	27 034,154	607 778 404,44					
101	104.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	11 233,47	2 798,5666667	31 437 614,69					
102	104.2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	11 397,22	4 291,1355556	48 907 015,98					
103	104.3	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-10	м3	9 971,04	[illegible]	107 649 823,61					
104	104.4	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки МГ 100/130	т	193 640,97	914,1984444	177 026 273,55					
105	105	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	7 307,89	56,994	416 505,88					
106	106	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	280 429,55	58,70382	16 462 285,83					
107	107-108	Устройство покрытия, толщина 5 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2 покрытия	611,85	189 980	116 239 263,00					
108	109	Изготовление смеси асфальтобетонной горячей плотной мелкозернистой СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21 956,64	23 139,564	508 066 991,66					
109	109.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	11 397,22	3 620,4822965	41 263 433,24					
110	109.2	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-10	м3	9 971,04	[illegible]	105 474 478,67					

111	109.3	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки МГ 100/130	т	193 640,97	[illegible]	213 369 673,22					
112	109.4	Минеральный порошок	т	9 913,51	[illegible]	10 923 527,13					
		Раздел 5. Присыпные обочины									
		Подраздел 5.1. Присыпные обочины км 1172-1173									
113	110+111	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 с транспортировкой на расстояние свыше 50 км до 100 км	м^3 грунта	2 260,41	14 442	32 644 841,22					
114	112	Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)	м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5,53	81 420	450 252,60					
115	113+114	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, , толщина слоя 30 см за три прохода	м^3 уплотненного грунта	365,12	14 442	5 273 063,04					
		Раздел 6. Укрепление обочин									
116	115	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см	м^2 покрытия обочин	725,81	81 420	59 095 450,20					
117	116	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	7 238,19	10 926,564	79 088 546,28					
		Раздел 7. Разметка проезжей части									
118	117	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.1).	км линии	393 907,18	27,14	10 690 640,87					
119	118	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1.	км линии	216 095,73	54,28	11 729 676,22					
		Раздел 8. Устройство покрытия на съездах									
120	119	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала h=0,15 см	м^2	846,41	3 165	2 678 887,65					
121	120	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	7 238,19	579,195	4 192 323,46					
122	121	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	7 308,01	2,94	21 485,55					
123	122	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	280 429,37	3,0282	849 196,22					
124	123	Устройство покрытия, толщина 6 см, из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2 покрытия	620,70	4 195	2 603 836,50					
125	125	Изготовление смеси асфальтобетонной горячей пористой крупнозернистой СТ РК 1225-2019 марки II	т	22 481,85	596,9485	13 420 506,63					
126	125.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	11 233,47	61,795911	694 182,51					
127	125.2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	11 397,22	94,7537302	1 079 929,11					
128	125.3	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-10	м3	9 971,04	238,3948921	2 377 045,01					
129	125.4	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки МГ 100/130	т	193 640,97	20,1866643	3 908 965,25					
130	126	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	7 307,63	1,26	9 207,61					
131	127	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	280 429,13	1,2978	363 940,92					
132	128	Устройство покрытия, толщина 5 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2 покрытия	611,85	4 195	2 566 710,75					
133	130	Изготовление смеси асфальтобетонной горячей плотной мелкозернистой СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21 956,60	510,951	11 218 746,73					
134	130.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	11 397,22	79,9448533	911 149,08					
135	130.2	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-10	м3	9 971,04	233,5775027	2 329 010,62					

136	130.3	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки МГ 100/130	т	193 640,97	24,3309757	4 711 473,73					
137	130.4	Минеральный порошок	т	9 913,51	24,3309757	241 205,37					
		Раздел 9. Замена криволинейнего бруса на тросовые ограждения									
		Подраздел 9.1. Демонтаж дорожных ограждений металлических (км 1170 с.Рассыпное)									
138	131	Устройство ограждения металлического барьерного механизированным способом тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м (Демонтаж)	м	1 519,11	52	78 993,72					
		Подраздел 9.2. Монтаж барьерных ограждений (км 1170 с.Рассыпное)									
139	132	Устройство ограждения металлического барьерного механизированным способом тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м	м	2 429,70	80	194 376,00					
140	133	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	39 134,03	19	743 546,57					
141	134	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	16 841,90	40	673 676,00					
142	135	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4 469,93	40	178 797,20					
143	136	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	549,89	80	43 991,20					
144	137	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 3 мм	шт.	14 932,23	2	29 864,46					
145	138	Связь диагональная СДД	шт.	2 995,08	40	119 803,20					
146	139	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ ISO 8992-2015	т	1 796 020,13	0,0223	40 051,25					
147	140	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	451 567,04	0,00418	1 887,55					
148	141-142	Гайка М16 ГОСТ ISO 8992-2015	т	2 001 952,57	0,007618	15 250,87					
		Раздел 10. Замена криволинейнего бруса на подходах к мосту и перильных ограждении моста									
		Подраздел 10.1. Демонтаж дорожных ограждений металлических на подходах к мостам (р. Барашки км 1145+900-82п.м и р.Таловка км 1170+20-82п.м) и путепроводе (км 1172+950-42п.м)									
149	143	Устройство ограждения металлического барьерного механизированным способом тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м (Демонтаж)	м	1 519,11	206	312 936,66					
		Подраздел 10.2. Монтаж дорожных ограждений металлических на подходах к мостам (р. Барашки км 1145+900-82п.м и р.Таловка км 1170+20-82п.м) и путепроводе (км 1172+950-82п.м)									
150	144	Устройство ограждения металлического барьерного механизированным способом тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м	м	2 429,70	246	597 706,20					
151	145	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	39 134,03	57	2 230 639,71					
152	146	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	16 841,90	123	2 071 553,70					
153	147	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4 469,93	123	549 801,39					
154	148	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	549,89	246	135 272,94					
155	149	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 3 мм	шт.	14 932,23	2	29 864,46					
156	150	Связь диагональная СДД	шт.	2 995,08	246	736 789,68					
157	151	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ ISO 8992-2015	т	1 796 000,13	0,0685	123 026,01					
158	152	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	451 643,55	0,0128	5 781,04					
159	153-154	Гайка М16 ГОСТ ISO 8992-2015	т	2 001 932,07	0,022558	45 159,58					
		Подраздел 10.3. Демонтаж перильных ограждений металлических на мостах (р. Барашки км 1145+900-46п.м и р.Таловка км 1170+20-46п.м) и путепроводе (км 1172+950-69п.м)									
160	155	Демонтаж стального сварного перила	т перил	285 421,73	29,785	8 501 286,23					
		Подраздел 10.4. Монтаж перильных ограждений металлических на мостах (р. Барашки км 1145+900-46п.м и р.Таловка км 1170+20-46п.м) и путепроводе (км 1172+950-69п.м)									
161	156	Установка стального сварного перила	т перил	492 591,96	29,785	14 671 851,53					
162	157	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1 305 588,39	29,785	38 886 950,20					
		Раздел 11. Расширение у пункта пропуска "УБА"									
163	158	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала h=0,15 см	$м^2$	846,41	3 284	2 779 610,44					

164	159	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7 238,19	600,972	4 349 949,52					
165	160	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	7 307,65	2,3	16 807,60					
166	161	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	280 429,72	2,369	664 338,01					
167	162-163	Устройство покрытия, толщина 6 см, из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$ покрытия	620,70	3 284	2 038 378,80					
168	164	Изготовление смеси асфальтобетонной горячей пористой крупнозернистой СТ РК 1225-2019 марки II	т	22 481,85	467,3132	10 506 065,27					
169	164.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	11 233,47	48,3761077	543 431,55					
170	164.2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	11 397,22	74,1766984	845 408,15					
171	164.3	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-10	м3	9 971,04	186,6242731	1 860 838,09					
172	164.4	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки МГ 100/130	т	193 640,97	15,8028618	3 060 081,49					
173	165	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	7 307,95	0,99	7 234,87					
174	166	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	280 429,44	1,0197	285 953,90					
175	167-168	Устройство покрытия, толщина 5 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$ покрытия	611,85	3 284	2 009 315,40					
176	169	Изготовление смеси асфальтобетонной горячей плотной мелкозернистой СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21 956,61	399,9912	8 782 450,78					
177	169.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	11 397,22	62,583766	713 280,95					
178	169.2	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-10	м3	9 971,04	182,8530438	1 823 235,01					
179	169.3	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки МГ 100/130	т	193 640,97	19,047181	3 688 314,60					
180	169.4	Минеральный порошок	т	9 913,51	19,047181	188 824,42					
		Раздел 12. Устройство площадок у пункта пропуска "УБА"									
181	170	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала h=0,15 см	$м^2$	846,41	3 300	2 793 153,00					
182	171	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7 238,19	603,9	4 371 142,94					
183	172	Разработка грунта бульдозером, мощность 121 кВт(165 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	127,24	400	50 896,00					
184	173	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7 238,19	400	2 895 276,00					
185	174	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	7 308,11	2,31	16 881,73					
186	175	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	280 429,44	2,3793	667 225,77					
187	176-177	Устройство покрытия, толщина 6 см, из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$ покрытия	620,70	3 300	2 048 310,00					
188	178	Изготовление смеси асфальтобетонной горячей пористой крупнозернистой СТ РК 1225-2019 марки II	т	22 481,85	469,59	10 557 251,94					
189	178.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	11 233,47	48,6118012	546 079,21					
190	178.2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	11 397,22	74,5380952	849 527,07					
191	178.3	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-10	м3	9 971,04	187,5335266	1 869 904,29					
192	178.4	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки МГ 100/130	т	193 640,97	15,8798551	3 074 990,54					
193	179	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	7 307,95	0,99	7 234,87					
194	180	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	280 429,44	1,0197	285 953,90					
195	181-182	Устройство покрытия, толщина 5 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$ покрытия	611,85	3 300	2 019 105,00					
196	183	Изготовление смеси асфальтобетонной горячей плотной мелкозернистой СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21 956,61	401,94	8 825 239,82					
197	183.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	11 397,22	62,8886808	716 756,13					

198	183.2	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-10	м3	9 971,04	183,7439234	1 832 118,01					
199	183.3	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки МГ 100/130	т	193 640,97	19,1399809	3 706 284,46					
200	183.4	Минеральный порошок	т	9 913,51	19,1399809	189 744,39					
201	184	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	4 835,05	266	1 286 123,30					
202	185	Камень бортовой дорожный криволинейный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	11 772,29	266	3 131 429,14					
		Раздел 13. Монтаж СГУ км 1211									
		Подраздел 13.1. Демонтаж холодного СГУ км 1211									
203	186	Фундаменты общего назначения под оборудование бетонных, объем до 5 м^3. Демонтаж	м^3	22 900,65	6	137 403,90					
204	187-188	Мусор строительный (механизированная). Погрузка и перевозка на расстояние свыше 20 до 30 км	т	913,90	9	8 225,10					
		Подраздел 13.2. Монтаж холодного СГУ км 1211									
205	189	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3 грунта	526,64	25,44	13 397,72					
206	190	Разработка вручную грунта в траншее с креплениями, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3 грунта	12 286,78	1	12 286,78					
207	191-192	Засыпка бульдозером траншеи или котлована, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м^3 грунта	209,13	24,21	5 063,04					
208	193	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	867,45	24,21	21 000,96					
209	194	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	5 226,72	6,5	33 973,68					
210	195	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	294,31	24,21	7 125,25					
211	196	Устройство основания под фундамент щебеночного	м^3 основания	25 257,08	0,36	9 092,55					
212	197	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м^3 сборных железобетонных конструкций	61 028,21	1,32	80 557,24					
213	198	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	25 026,08	4	100 104,32					
214	199	Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПД-10	шт.	14 491,87	2	28 983,74					
215	200	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	4 850,51	13,1	63 541,68					
216	201	Испытание емкости на водонепроницаемость	м^3 емкости	606,23	4,8	2 909,90					
217	202	Устройство основания под фундамент щебеночного	м^3 основания	24 971,02	0,52	12 984,93					
218	203	Устройство.Фундаменты общего назначения под оборудование бетонных, объем до 5 м^3.	м^3	82 802,29	2,23	184 649,11					
219	204	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	451 545,26	0,105	47 412,25					
220	205	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	4 850,58	14,78	71 691,57					
221	206	Кладка стены простой из кирпича, высота этажа до 4 м	м^3 кладки	36 931,18	4,1	151 417,84					
222	207	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	102 206,88	0,38	38 838,61					

		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки МГ 100/130	т	193 640,97			1 028,22	199 105 518,17	75,00%	0,00	0,00
		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7 238,19			4 606,52	33 342 867,00	48,56%	0,00	0,00
		Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	м3	4 120,30			2 254,08	9 287 485,82	75,00%	0,00	0,00
		Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	шт.	255 968,85			8,00	2 047 750,80	72,73%	0,00	0,00
		Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170	шт	568 382,75			1,00	568 382,75	50,00%	0,00	0,00
		ИТОГО				**3 123 799 065,12**		**586 070 751,64**			**77 561 133,56**
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**59 500 934,88**		**0,00**			**0,00**
		Всего				**3 183 300 000,00**		**586 070 751,64**			**77 561 133,56**
		НДС 16%				**509 328 000,00**		**93 771 320,26**			**12 409 781,37**
		ВСЕГО ПО ВДЦ				**3 692 628 000,00**		**679 842 071,90**			**89 970 914,93**

Заказчик:
Заместитель директора ВКОФ АО "НК КазАвтоЖол"

_____ **Касенов А.Е.**

Начальник ОЭ и БД

_____ **Сәкен Н.М.**

Начальник ОПЭР и З

_____ **Рамазанова Ж.К.**

Гл специалист ОККиПР

_____ **Сейтқазина Ә. М.**

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
Директор

_____ **Казанов Ж.Б**

Реестр сводной информации к акту выполненных работ №2 от 05 июня 2026 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по проекту	Факт по текущему году	%	выполнено в настоящем акте
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ08 "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ (п/п Убе) (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры)" км 1145-1159, 1162-1175 с обустройством пункта пропуска "Уба" км 1211						
1	Ликвидация пучинистых мест	м3	6 000,00	5 643,00	94,1	5 643,00
	Ресайклирование 27,14 км, ширина 7,6 м) (за исключением мостов ж/д переезда и р. Глубочанка)					
2	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	$м^2$ основания	206 264,00	19 760,00	9,6	19 760,00
	Устройство покрытия слоя из а/б смеси (27,14 км, ширина 7м)					
3	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	189 980,00	0,00	0,00	0,00
4	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	189 980,00	0,00	0,00	0,00
	Устройство трубы диаметром 1,5 м					
5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м3	2,75	0,00	0,00	0,00
	Тело трубы					
6	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	м3	96,80	0,00	0,00	0,00
7	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м.	м3	14,52	0,00	0,00	0,00
	Монтаж звеньев трубы					
8	Укладка звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 1,5 м, высота насыпи до 3/3 м	м3	10,45	0,00	0,00	0,00
	Оголовки					
9	Сооружение оголовка круглой очковой трубы отверстие 1-2 м	м3	15,76	0,00	0,00	0,00
	Укрепление русел и откосов					
10	Укрепление откоса земляного полотна бетонными плитами монолитными, толщина до 10 см	м2	42,10	0,00	0,00	0,00
	Устройство конца укрепление			0,00		0,00
11	Укрепление откоса земляного полотна бетонными плитами монолитными, толщина до 10 см	м2	6,40	0,00	0,00	0,00
	Укрепление обочин					
12	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см	м2	81 420,00	0,00	0,00	0,00

Заказчик: заместитель директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ Касенов А.Е.

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

Директор

_____Казанов Ж.Б