Форма №3 КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: ***Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"***

Исполнитель: ***ТОО "РСУ-16"***

Наименование стройки и его адрес: ***Текущий ремонт подъездной дороги к учебному центру " Амандык " Бурабайского район Акмолинской области***

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ***июнь*** месяц 2026 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 200340021689/260042/00	29.05.2026 года				

Стоимость работ и затраты в тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и затрат	С начала строительства	С начала года	В отчетном месяце	из графы 3						Налог на добавленную стоимость
					СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Из них стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		
						в отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	
	А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт подъездной дороги к учебному центру " Амандык " Бурабайского район Акмолинской области	743 365 371,71	743 365 371,71	280 886 599,48							38 742 979,24
	Итого	**743 365 371,71**	**743 365 371,71**	**280 886 599,48**							**38 742 979,24**

Принял:

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"

Руководитель_____ Садвокасов Р.Д.

Сдал:

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РСУ-16"

Директор _____ Касенов Р. Е.

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"*
Исполнитель: *ТОО "РСУ-16"*

Акт выполненных работ № 2 от 8 июня 2026 года

Текущий ремонт подъездной дороги к учебному центру " Амандык " Бурабайского район Акмолинской области

за ***июнь месяц*** 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Подъездная и внутриплощадочные дороги , ИТОГО:	тенге			**212 542 715**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования , ИТОГО	тенге			**212 542 715**
6	1127-0403-0901	Устройство покрытия при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/ см2) однослойного , толщина 15 см	м2 покрытия	**29 111,2**	851	24 773 631
7	1101-0701-0107 Коб=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия	145 556,0	36	5 240 016
8	211-201-0502 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 5-20 мм	м3	2 200,807	7683	16 908 800
9	211-201-0506 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м3	2 200,807	7572	16 664 511
10	211-501-0103 Коб=1,1	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	2 561,65	6601	16 909 452
11	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) ммм/ на присыпныеобочины	м3	**672,00**	5997	4 029 984
12	1101-0701-0203	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	550,82	322	177 364
13	1101-0701-0206 Коб=5	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	2 754,10	7	19 279
14	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	55,08	204	11 236
15	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта	м2 спланированной площади	**4 665,00**	209	974 985
16	1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	23,828	239485	5 706 449
17	1127-0602-0301	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	**26 476,0**	3062	81 069 512
18	1127-0602-0401 Коб=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	105 904,0	332	35 160 128
19	1127-0701-0111 : К1 трр=0,6; К1трм=0,6: К1экс=0,6;	Укрепление обочины щебнем, толщина 10 см	м2 покрытия обочин	**4 120,00**	334	1 376 080
20	412-102-0302 Коб=1,76	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 5-20 мм	м3	301,584	5997	1 808 599
21	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	80,51	21273	1 712 689
		Раздел 2. Стоянка на 50 автомашин размером 40х20 м, ИТОГО:	тенге			**119 246**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**119 246**

36	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ на присыпные обочины	м3	**15,86**	5997	95 112
37	1101-0701-0203	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	13	322	4 186
38	1101-0701-0203 Коб=5	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	65	7	455
39	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	1,3	204	265
40	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	**92**	209	19 228
		Раздел 3. Вертолетная площадка 2 шт. ИТОГО:	тенге			**966 967**
		Подраздел 3.1 Подраздел без наименования. ИТОГО:	тенге			**966 967**
60	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ на присыпные обочины	м3	**64,66**	5997	387 766
61	1101-0701-0203	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	53	322	17 066
62	1101-0701-0206 Коб=5	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	265	7	1 855
63	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	5,3	204	1 081
64	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	384	209	80 256
71	1127-0701-0111	Укрепление обочины щебнем, толщина 10 см	м2 покрытия обочин	**334**	556	185 704
72	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ на присыпные обочины	м3	48,8976	5997	293 239
		Раздел 4. Подъезд верталетной площадки,ИТОГО;	тенге			**99 498**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			99 498
95	1127-0701-0111	Укрепление обочины щебнем, толщины 10 см	м2 покрытия обочин	100	556	55 600
96	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ на присыпные обочины	м3	7,32	5997	43 898

Итого	213 728 426
Сметная прибыль (5)%	10 686 421,30
Непредвиденные работы и затраты (2)%	0,00
Итого	224 414 847,30
2026 год - 100 % (Кпер = 1,079)	242 143 620,24
Налог на добавленную стоимость (16)%	38 742 979,24
Всего:	**280 886 599,48**

Принял: Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"

Руководитель _____ Садвокасов Р.Д.

Сдал: Исполнитель:

ТОО "РСУ-16"

Директор_____ Касенов Р.Е.