Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Генподрядчик: ТОО "Солбис-Строй"
Субподрядчик: ТОО "Tumar KZ Строй"
Наименование стройки: Строительство спорт зала село Акдала, с/о Акдала в городе Арыс, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала строительства	СМР в базовых ценах 2019 года	за отчетный месяц	По монтажу		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство спорт зала село Акдала, с/о Акдала в городе Арыс, Туркестанской области	8 000 000,00	960 000,00		8 000 000,00						5 357 142,82	8 000 000,00
Всего по стройке	**8 000 000,00**	**960 000,00**	**0,00**	**8 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 357 142,82**	**8 000 000,00**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Солбис-Строй"

_____ **Сеитов К.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Tumar KZ Строй"

_____ **Нурумов А.**

Генподрядчик: ТОО "Содбис-Строй" **Форма-2**

Субподрядчик: ТОО "Tumar KZ Строй"

Наименование стройки: Строительство спорт зала село Акдала, с/о Акдала в городе Арыс, Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 Общестроительные работы									
		ОТДЕЛ 1.Общестроительныеработы									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
1	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,058726	552993,57	3368,31	32475	198	26762	5184	40672
					93908,26	1014,25	5515	60		3013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								40672
		РАЗДЕЛ 2.Металлические ферма									
2	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	10,259	18861,29	2586,26	193498	26533	24689	98210	315045
					13868,40	5,63	142276	58		23337	
3	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	$м^2$	540,183	188,52	4,53	101835	2447	60425	27160	139313
					72,13	0,74	38963	400		10317	
4	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	540,183	112,57	3,11	60808	1680	25793	23141	90664
					61,71	0,37	33335	200		6714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								545022
		РАЗДЕЛ 3.Кровля на отм +5.320									
5	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	135,2	3282,52	32,48	443797	4392	226040	197047	692112
					1578,14	6,04	213365	817		51268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-120101-2006 1112-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	30	668,44 371,42	5,42 1,26	20053 11143	163 38	8747	10286 2427	32766
7	Е11-120101-0414 1112-0101-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель. Устройство с фартуком	м примыканий	12,5	1216,25 313,40	10,36 4,53	15203 3917	130 57	11156	3656 1509	20368
8	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,3	131,27 113,39	17,88 4,35	1877 1621	255 62	–	1549 274	3700
9	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски ходовые. Укладка	м ходов	32	304,16 52,99	6,94 2,90	9733 1696	222 93	7815	1610 908	12250
10	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины вконструкции	0,999	195224,79 34164,00	1557,11 676,17	195030 34130	1555 675	159345	31325 18108	244463
11	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны из досок. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,44	180389,69 24422,11	1864,14 796,91	79371 10746	821 351	67804	9987 7149	96506
12	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,719	11731,71 1250,87	82,83 35,95	31899 3401	225 98	28273	3149 2804	37852
13	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02358	1110944,99 63548,58	9523,70 1915,80	26196 1498	224 45	24474	1822 2241	30259
14	Е11-100211-0102 1110-0211-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Карнизы. Сборка	$м^2$ развернутой поверхности карниза	7,8	2267,12 2062,75	52,80 22,65	17684 16089	412 177	1183	14640 2586	34909
15	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	108	2286,78 933,93	112,97 16,88	246972 100864	12201 1823	133907	96526 27480	370978
16	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	108	1378,06 563,50	55,87 9,63	148830 60858	6034 1040	81938	58184 16561	223575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	108	953,75 292,48	77,43 18,03	103005 31588	8362 1947	63055	30852 10708	144566
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1944304
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Потолки									
18	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2оштукатуриваемой поверхности	88,62	916,22 734,86	7,56 4,63	81195 65123	670 410	15402	52427 10689	144311
19	Е11-150403-0309 1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² окрашиваемой поверхности	78,48	1286,94 965,12	4,99 2,33	100999 75743	392 183	24864	60740 12939	174678
20	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	10,14	1104,39 814,67	7,02 3,26	11199 8261	71 33	2867	6635 1427	19261
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								338250
		РАЗДЕЛ 5.Наружняя отделка									
21	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленнойповерхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м² отделываемой поверхности	636,47	2264,36 661,73	11,28 4,97	1441197 421171	7179 3163	1012847	339468 142455	1923119
22	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	636,45	285,71 154,30	2,10 0,92	181840 98204	1337 586	82299	79034 20869	281744
		Цоколь									
23	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм наметаллическом каркасе	м² поверхности облицовки	62,94	8609,35 7560,86	123,14 35,00	541872 475881	7751 2203	58240	382467 73947	998286
24	Е11-150106-0402 1115-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины плитки	м² поверхности облицовки	62,94	315,60 308,81	6,79 2,37	19864 19437	427 149	--	15668 2842	38375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								3241524
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Двери наружные									
25	Е11-100501-0801 1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей наметаллических рамных дюбелях	м²	1,89	3364,71 2556,38	39,79 15,03	6359 4832	75 28	1452	4374 859	11592
26	Е11-100501-0802 1110-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевыхпрофилей	м²	6,72	1927,99 1392,20	44,85 19,63	12956 9356	301 132	3299	8539 1720	23214
		Двери внутрение									
30	Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м² в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков изПВХ профилей	м²	13,86	3064,70 1475,39	258,55 125,23	42477 20449	3584 1736	18444	19966 4995	67439
31	Е11-100501-0204 1110-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м² в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХпрофилей	м²	3,15	2323,08 1266,58	258,04 129,80	7318 3990	813 409	2515	3959 902	12179
		Витраж									
35	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	7,5	2272,12 1617,45	4,26 --	17041 12131	32 --	4878	10918 2237	30196
		Решетки Рш-1,16шт									
38	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,844464	82724,01 73277,57	3656,42 678,85	152581 135158	6744 1252	10679	94123 19736	266440
39	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2окрашиваемойповерхности	9,8257	1199,99 1054,94	1,47 0,71	11791 10366	14 7	1411	8298 1607	21696
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								432756
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								6542528
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		6 542 528						
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе прочие работы	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге		6 542 528						
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге		58 883						
		Итого с временными	Тенге		6 601 411						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%	Тенге		21 125						
		Итого с зимними	Тенге		**6 622 535**						
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге		132 451						
		Итого СМР	Тенге		**6 754 986**						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		-						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге		**6 754 986**						
		В текущих ценах 2023 г. - 100%, К=1,0450539	Тенге		**7 288 630**						
		ИТОГО	Тенге		**7 288 630**						
		Понижающий коэффициент	Тенге		**7 142 857**						
		НДС (12%)	Тенге		857 143						
		Всего	**Тенге**		**8 000 000**						

Генподрядчик:

Директор ТОО "Солбис-Строй"

Сентов Т.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Tumar KZ Строй"

Нурушев А.