Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Генподрядчик: ТОО "Содбис-Строй"
Субподрядчик: ТОО "Tumar KZ Строй"
Наименование стройки: РП Капитальный ремонт здания ГКУ Средней школы №9 им. Майлы Кожа

СПРАВКА
за июль месяц 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	10 000 000,00	10 000 000,0	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00
Всего по стройке	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**8 928 571,43**			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Содбис-Строй"
Сентов К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Tumar KZ Строй"
Журупев А.

Генподрядчик: ТОО "Содбис-Строй"

Форма-2

Субподрядчик: ТОО "Tumar KZ Строй"

Наименование стройки: РП Капитальный ремонт здания ГКУ Средней школы №9 им. Майлы Кожа

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
10	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	4938,953	491,09	489,50	2425470	2417617	247	527042	3188713
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	7606	724396		236201	
		Обратная засыпка									
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2810,1531	18,46	18,46	51877	51877	--	14839	72053
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	20610		5337	
12	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2810,1531	40,81	40,81	114674	114674	--	32802	159274
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,21	--	45558		11798	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2810,1531	161,77	76,23	454587	214218	--	244820	755360
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	240369	99659		55953	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2810,1531	80,80	69,74	227054	195967	3934	52899	302348
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,66	16,48	27153	46318		22396	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	211,5169	877,72	--	185652	--	--	133669	344867
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	185652	--		25546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								4822615
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ /АС-12-16/									
		Ленточные									
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,242	15097,96	1111,53	64046	4715	53907	5881	75520
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	5423	1039		5594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	59,97508	24085,85 4312,80	2055,09 421,18	1444551 258661	123254 25260	1062636	258368 136233	1839152
		Анкерные выпуски									
19	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,061342	266436,53 38377,80	5195,96 1813,27	16344 2354	319 111	13671	2244 1487	20074
		Ленточный фундамент под диафрагмы жесткости									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,031	15284,62 1278,45	1111,53 244,94	474 40	34 8	400	43 41	558
23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,411	22859,73 4312,80	2055,09 421,18	9395 1773	845 173	6778	1771 893	12059
		Анкерные выпуски									
25	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,040784	266436,53 38377,80	5195,96 1813,27	10866 1565	212 74	9089	1492 989	13347
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1960711
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
28	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	35,150	22562,85 4875,96	2444,00 540,40	793084 171390	85907 18995	535788	177058 77611	1047754
30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,071	378231,69 67567,20	2257,49 729,54	27021 4827	161 52	22033	4538 2525	34083
31	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	21,303	22391,01 4704,12	2444,00 540,40	476996 100212	52065 11512	324719	103903 46472	627371
32	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30,618	3765,67 1617,33	254,14 57,01	115297 49519	7781 1746	57997	47676 13038	176012
		Узлы 4,5 /АС-33/									
34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,052	69824,69 67567,20	2257,49 729,54	3648 3530	118 38	--	3318 557	7523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изделия металлическое ИМ-1 /АС-35/									
36	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001	764602,52	7187,72	826	8	751	81	979
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	67	2		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узлы Б,В,Г,Ж									
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,440	22385,47	8,16	32235	12	26753	5142	40368
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	5471	--		2990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**1934089**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8717415**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**	**8 717 415**
в том числе оборудование	**Тенге**	
в том числе СМР	**Тенге**	**8 717 415**
Временные здания и сооружения, 2,9%	**Тенге**	252 805
Итого с временными	**Тенге**	**8 970 220**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	**Тенге**	62 792
Итого с зимними	**Тенге**	**9 033 011**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	180 660
Итого СМР	**Тенге**	**9 213 671**
Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	**Тенге**	9 213 671
в текущих ценах на 2020 год - 60 %, К=1	**Тенге**	5 528 203
в текущих ценах на 2021 год - 40 %, К=1,0501698	**Тенге**	3 870 368
Итого в текущих ценах	**Тенге**	9 398 571
Понижающий коэффициент К=0,95	**Тенге**	**8 928 642**
НДС (12%)	**Тенге**	1 071 437
ВСЕГО	**Тенге**	**10 000 000**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Содбис-Строй"

Сеитов К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Tumar KZ Строй"

Нурушев А.