Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3, тел.: 8(7132)22-17-55**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1**	**080240007553**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 03-3/66 от 30 июня 2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000016	**26.07.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 38 в микрорайоне "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети			раб.	1	3 786 163,00	3 786 163,00
				Итого	1	x	3 786 163,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алимбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая № КС-3
Утверждена: Постановление
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
№73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация "МЕДИН""

Наименование стройки: "Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе Кирпичный 9ти этажный жилой дом №38 в микрорайоне "Нур-Актобе" Инженерные сети

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за -июль- месяц 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика		договор	дата		источник финансиров.		Организ.правов.форма	
								наименов.	код
			№	от2016г		наименован.	код		

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ								НДС 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисиных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не вх. в состав СМР в баз. ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Стр-во жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье),на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе"г.Актобе Кирпичный 9ти этажный жилой дом №38 в микрорайоне "Нур-Актобе" Инженерные сети.	3380503	3380503	1152904	1152904					405660	3786163
в т.ч. за -июль- 2016г.		3380503							405660	3786163
Всего к оплате =3786163=тенге										

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик: ТОО «Стройкорпорация "МЕДИН"»

Форма 2

Наименование стройки:"Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива много-этажной затройки "Микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе Кирпичный 9этажный жилой дом №38 в Микрорайоне "Нур-Актобе"инженерные сети"

А К Т №1

выполненных работ за июль месяц 2016г.

№№ пп	Обоснование	Наименование видов работ,затрат ед-ца измерения	к-во	Стоимость еденицы в тенге				Общая стоимость, тенге				накладные расхоты	Затр-ты труда в ч/ч.раб.обслуж.маш.	
				Всего	з/пл рабочих	Эксплуат. машин мех.	в т.ч. з/пл.механизаторов	Всего	основная з/плата	эксплуат. машин-всего	в т.ч.з/пл.механизатор	%	на ед-цу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Локальная смета № 4-2 Раздел 1 Монтаж														
1	ЦЩ108-472-2	Заземлитель горизонт.из полосовой стали сеч.160мм2 м	150	61,9	23	3,3	0,4	9285	3450	495	60	3334	0,14	21
2	ЙЩ108-471-1	То же вертикальный из унл.ст.50х 50х5мм шт	9	431,6	149	21,6	2,9	3884	1341	194	26	1299	0,92	8
		Итого:						**13169**	**4791**	**689**	**86**	**4633**		**29**
Раздел 2 Материалы														
3	С11041-83	Сталь полдос.40х4мм тн	0,189	46400				8770						
4	С11041-85	Сталь угловая 50х50х5мм тн	0,10845	47200				5119						
		Итого:						**13888**						
Раздел 3 Строительные работы														
5	1-39-1	Разработка транш.экскават.гл.1,6м км	0,081	110976,75	24300	86676,75	15125,22	8989	1968	7021	1225	3098	234,68	19
6	1-39-5	Исключить на измен.транш.0,6м км	0,081	-78557,5	-33750	-44807,5	-7884	-6363	-2734	-3629	-639	-3271	-265,5	-21
		Итого:						**2626**	**-765**	**3391**	**587**	**-174**		**3**

		Всего по смете 4-2:						29684	4026	4081	673	4459		27
		Локальная смета 6-1 Теплосети Раздел 1 Земляные работы												
1	1-12-13	Разработка гр.экскаватором м3	541	22,04	1,31	20,73	5,7	11924	709	11215	3085	3680	0,03	16
2	1-164-3	Разработка гр.вручную м3	22	467,1	467,1			10276	10276			11612	2,98	65
3	1-24-2	Разработка гр.бульдозером в резерв м3	563	9,24		9,24	3	5205		5204	1690	1639	0,01	6
4	1-24-2	Разработка гр.из резерва бульдозер м3	455	9,24		9,24	3	4206		4206	1366	1325	0,01	5
		Итого:						**9687**	**10985**	**20625**	**6141**	**18256**		**92**
		Раздел 2 Канал КЛ 90х45-8(86,66м)												
15	С143018-23	Плиты покрытий и перекрыт.днищ м3	11,85	18800				222780						
16	С143018-140	Лотки каналов м3	13,35	19900				265665						
		Итого:						**488445**						
		Раздел 5 Трубопроводы												
42	С130806-478	**Р-л6 Трубопроводы Труба** ст.п/этилен.д133х4-1 м	184	3309				608856						
44	С143003-495	Блоки бетонные ФБС 9,6,6 шт	8	2487				19896						
46	СЦена	Неподвижн.диэлектр.опора СТ133х4-225х20 ППУ-ПЭ шт	6	14810,27				88862						
47	Сцена	Скользащ.опора для труб д=133мм ППУ-ПЭ шт	44	3800,43				167219						

50	С130806-181	Трубы ст.б/шовн.д=57х3мм м	5,05	314				1586						
55	С130904-669	Кран шаров.Ст125-133-1ППУ-ПЭ-НП шт	2	78319				156638						
57	С130902-10	Задвижки клинов.30с41нж1 д-50мм шт	2	6880				13760						
58	С130809-33	Флвнцы ст.приварн.д=50 шт	4	305				1220						
61	С130806-206	Тройник.отв.укорочен.СТ133х4х133х4-1-ППУ-ПЭ шт	1	18961				18961						
62	С130806-548	Отвод СТ133х4-90-1ППУ-ПЭ шт	6	12699				76194						
		Итого:						**1153192**						
					Раздел 9 Дренажный колодец ДК (1шт)									
85	С143018-346	Плиты перекрыт.ж/б для колодц.ПП15-1 шт	1	8087				8087						
86	С143018-340	Кольца опорные ж/б КО6 шт	1	583				583						
87	С143018-320	Кольца стенов.КС7,3 шт	2	1618				3236						
88	С143018-329	Кольца стенов.КС15.6 шт	4	5116				20464						
89	С143018-331	Кольца стенов. КС15.9 шт	2	6520				13040						
90	С143015-64	Стоим.опорных подушек м3	0,06	30226				1814						
		Люк чугун.тип Т /С250/	1	13400				13400						

91	С131104-10	к-т												
		Итого:						**60624**	**10985**	**20625**	**6141**	**18256**		**92**
		Итого:по смете 6-1:						**1711948**	**10985**	**20625**	**6141**	**18256**		**92**
Локальная смета 6-2 Наружный водопровод Раздел 1 Строительные работы														
1	1-12-13	Разраб.грунта экскаватором м3	589	22,04	1,31	20,73	5,7	12982	772	12210	3359	4006	0,03	17
2	1-164-3	То же вручную м3	18	467,1	467,1			8408	8408			9501	2,98	54
3	1-164-3	Рытье приямков для заделки стык. м3	12	389,25	389,25			4671	4671			5278	2,48	30
4	1-24-2	Разраб.грунта бульдозером м3	619	9,24		9,24	3	5723		5723	1858	1802	0,01	7
5	1-138-5	Уплотнение гр. м2	91,58	87,66	15,64	57,94	19,7	8028	1432	5306	1804	3139	0,18	17
6	1-24-2	Разраб.грунта бульдозером м3	615	9,24		9,24	3	5686		5686	1846	1791	0,01	7
15	С130804-946	Труба п/этилен.д=110х6,6 м	51,5605	468				24130						
18	С130902-87	Задвижки фланцев.д=100мм шт	1	11628				11628						
20	С130809-12	Фланцы ст.д=100мм шт	2	384				768						
21	С130804-338	Втулка под Фланцы п/этил.д=110 шт	1	552				552						
25	С130804-946	Трубы ст.эл.сварные д=110х6,6мм	10	468				4680						
30	С130806-99	Трубы ст.эл.сварн.д=219х4,5мм м	0,502	1623				815						

		Итого: по смете 6-2						88071	15283	28925	8867	25517		132
Локальная смета №6-3 На наружную канализацию Раздел 1 Строительные работы														
1	1-12-13	Разработка грунта экскаватором м3	549	22,04	1,31	20,73	5,7	12100	719	11381	3131	3734	0,03	16
2	1-164-3	То же - в ручную м3	20	467,1	467,1			9342	9342			10556	2,98	60
3	1-164-3	Ратье в ручную для заделки стыков м3	10	389,25	389,25			3893	3893			4399	2,48	25
4	1-24-2	Разработка грунта бульдознром м3	579	9,24		9,24	3	5353		5353	1738	1686	0,01	7
5	1-138-5	Уплотнение грунта трамб.плитами м2	136,5	87,66	15,64	57,94	19,7	11966	2135	7908	2689	4679	0,18	25
6	1-24-2	Разраб.гр.бульдоз.из врем.резерва м3	554	9,24		9,24	3	5122		5122	1663	1613	0,01	6
7	1-27-2	Засыпка траншей бульдозером м3	415,5	6,48		6,48	2,1	2692		2692	874	848	0,01	3
8	1-166-3	Засыпка вручную траншей грунтом м3	138,5	167,18	167,18			23154	23154			26165	1,21	168
9	1-134-1	Уплотнение гр.пневмотрамб. м3	415,5	21,55	17,03	4,52		8952	7076	1876		6864	0,11	45
10	1-17-13	Разраб.гр.экскаватором с погр. на а/самосвалы м3	25	32,54	1,53	30,98	9,01	813	38	774	225	256	0,04	1
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов а/самосвалами тн	48,75	45	9			2194	439			439	0,19	9
12	1-20-1	Работа на отвале грунтов м3	25	3,07	0,39	2,66	0,93	77	10	67	23	32		
13	23-1-1	Устр.песчан.основания под трубы м3	3,2	862,8	153,68	152,52	57,15	2761	492	488	183	877	1,3	4
14	22-11-5	Прокладка п/этилен.гофрир.труб д=150мм км	0,091	78245	41850	36133,62	9612,9	7120	3808	3288	875	6088	284,3	25
15	С130804-232	Трубы п/этилен.гофрир.д=150мм м	91,91	456				41911						
16	22-11-6	Укладка труб п/этилен.д=200мм км	0,002	96708,9	48375	47796,27	12572,33	193	97	96	25	158	335,07	1

17	С130804-950	То же д=180х10,7мм м	2,02	1229				2483						
18	С130810-140	Тройники д=159х6 шт	1	1290				1290						
19	23-13-5	Устр.канализац.кругл.сб.ж/б колодц м3	6,42	7793,17	1615,95	1538,85	576,23	50032	10374	9879	3699	18296	12,47	80
20	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфатост.бетона м3	6,42	106				681						
21	С143018-340	Кольца опорн.ж/б КО6 шт	4	583				2332						
22	С143018-329	Кольца стенов.ж/б КС15,6 шт	8	5116				40928						
23	С143018-342	Плиты днищ ж/б для колодц.ПН15 шт	4	7738				30952						
24	С143018-347	Плиты перекрыт.д/колодцев ПП15-2 шт	4	10151				40604						
25	С131104-14	Люк чугун.тип С/В125/ к-т	4	10500				42000						
26	С12021-267	Стоим.меиталлич.стремянок тн	0,05536	133700				7402						
27	8-6-9	Кладка горловин колодцев из кирп. м3	0,27	8918,85	915,75	296,6	110,25	2408	247	80	30	327	6,49	2
30	8-4-7	Боковая гидроизоляц.битумом в2сл м2	34,5	245,44	37,35	3,82	1,44	8468	1289	132	50	1579	0,22	7
		Итого по смете 6-3:						**367223**	**63113**	**49136**	**15205**	**88596**		**485**
Локальная смета 6-4 Газопровод низкого давления Раздел 1 Строительные работы														
12	С130804-117	Труба п/этилен.д=110х6,6 м	51,51	764				39354						
16	Прайс	Переходник ПЭ-ВП ст.д=140/133 шт	1	4475,05				4475						
17	16-10-6	Прокладка ст.труб д=133х4 мм по фасаду м	102,5	229,57	180,23	27,87	10,44	23531	18474	2857	1070	2345	1,09	112
18	С130806-84	Трубы ст.эл.сварн.д=133х4мм м	102,5	806				82615						

19	16-10-5	Прокладка ст.труб д=108х4 мм по фасаду м	59,5	160,75	130,5	20,8	7,79	9565	7765	1238	464	987	0,77	45
20	С13806-79	Трубы ст.эл.сварн.д=108х4мм м	59,5	629				37426						
21	С130810-81	Отвод д=125мм шт	32	569				18208						
22	С130810-79	Отвод д=100мм шт	15	401				6015						
23	С130810-114	Переход д=133х4 на д=108х4мм шт	1	461				461						
24	24-13-4	Кран шаровый д=125мм шт	1	2063,03	951,75	979,65	221,63	2063	952	980	222	1525	6,07	6
25	С130904-144	Кран шаровый д=125мм шт	1	28682				28682						
26	9-34-4	Монтаж креплений для трубопров. тн	0,0857	21562,67	16627,5	927,19	101,25	1848	1425	79	9	1290	100,39	9
27	С130810-45	Крепления для трубопроводов кг	85,7	200				17140						
31	13-16-6	Огрунтовка метал.поверхн.ГФ-021 м2	126,04	21,8	5,81	0,05	0,02	2747	732	6	3	661	0,03	4
32	13-26-21	Окраска метал.пов.серебр.краской БТ-177 за 12 раза м2	126,04	19,64	3,13	0,02		2476	395	3		355	0,02	2
35	С1509-1002	Стоим.алюмин.провода д=4мм 100м	0,51	9402,98				4796						
36	Сцена	Отвод 90" д=140мм шт	1	4104,14				4104						
		Итого по смете 6-4:						**285506**	**29743**	**5163**	**1768**	**7163**		**178**
		Всего:						**942432**	**123150**	**107930**	**32654**	**143991**		**914**
	ВСЕГО з/плата							**155804**						
	Стоимость материалов													
	Накладные расходы							**143991**						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.													**720**

	Сметная з/плата в Н.Р.					21599						
	Социальный налог 20 %											
	Ненормир.непредвиденные затраты 6%					66481						
	ВСЕГО общестроительных работ:					1152904						
	Нормативная трудоемкость											1634
	Сметная з/плата					177403						
	Временные здания и сооружения 0,9%					10376						
	Зимнее удорожание 2,73%					31474						
	Выслуга лет 1%					11529						
	Дополнительные отпуска 0,4%					4612						
	Всего в ценах 2001г.					1210895						
	Сметная стоимость в текущем уровне цен с К=2,2,737					3314219						
	Сборы, налоги и обязательные платежи 2%					66284						
	Всего в текущих ценах					3380503						
	НДС 12%					405660						
	Всего к оплате					3786163						

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

«Стройкорпорация Мединг»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНН
город Актобе
Республика Казахстан

Interrelation-Tor-Invest
Товарищество с ограниченной ответственностью
город Актобе
Республика Казахстан

сметные расценки проверены

Счет-фактура № 00000000016 от 26 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240007553, Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009374, от 29.11.2012

ИИК поставщика: KZ30319V010000343278, в банке АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/66 от 30 июня 2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240007553, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 38 в микрорайоне "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети	раб.	1	3 380 502,68	3 380 502,68	12%	405 660,32	3 786 163,00		
Всего по счету:					**3 380 502,68**		**405 660,32**	**3 786 163,00**		

Руководитель: Мирзагулов К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.