Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединн",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: +8 (7132) 50-33-95** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Договор № 200037/00 от 03.04.2020г, доп. соглашение № 1 от 21.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000012	27.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

р ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе. Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №19 в м-не №4 жилого массива "Нур -Актобе" (Благоустройство)			раб.	1	24 732 648,65	24 732 648,65
				Итого	1	x	24 732 648,65

ния об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) Доверительный управляющий / _____ / Гольденберг Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. руководителя / _____ / Жарасбаев А.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

:АКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

Іодрядчик : ТОО "Стройкорпорация Медин"

Іаименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе. Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №19 в м-не №4 жилого массива "Нур -Актобе" Благоустройство)

Справка

Стоимость выполненных работи затрат за август месяц 2020года

код	код	Договор		дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	дата	№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		200037/00	03.04.2020г	1	21.05.2020г				

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	45 002 562,18							
за отчетный месяц	24 732 648,65	22 082 722,01					2 649 926,641	24 732 648,65
Итого к оплате	24 732 648,65 (двадцать четыре миллиона семьсот тридцать два тысяча шестьсот сорок восемь тенге,65 тиин)							

Заказчик :

И.О. руководителя
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

_____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:

Доверительный управляющий
ТОО "Стройкорпорация Медин"

_____ Гольденберг Н.

азчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе" Форма 2В

рядчик: ТОО "Стройкорпорация Медин"

менование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе. Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №19 в м-не №4 жилого сива "Нур -Актобе" (Благоустройство)

менование обьекта: Строительстао жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе. Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №19 в м-не №4 жилого массива "Нур тобе" (Благоустройство)

овор: №200037/00 от 03.04.2020г доп. соглашение № 1 от 21.05.2020 г.

А К Т № 3

выполненных работ за август м-ц 2020 г.

п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение (смета 4-2)										
		Монтаж										
	1308-0305-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Столб для освещения Н=3м. Монтаж**	**комплект**	**4**		**23267,51**	**6437,40**	**93070**	**25750**	**25816**	**38083**	**141645**
		НР - 72%; СП - 8%				**10376,00**	**2847,33**	**41504**	**11389**		**10492**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	8	32	1297,00		41504,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,24	8,96							
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	5,16		2724,00		14056,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	5,16		1248,00		6439,68			
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,26	1,04		5200,00		5408,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	1,04		1783,00		1854,32			
	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,43	1,72		1450,00		2494,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	1,72		1045,00		1797,40			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,36		176,00		63,00			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,26	1,04		3585,00		3728,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	1,04		1248,00		1297,92			
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,002	499540,00				999,00		
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000084	0,000336	234282,00				79,00		
	2113-0814-3301	Шпильки	шт.	4	16	94,00				1504,00		
	2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00019	0,00076	1722760,00				1309,00		
	2404-0207-3998	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	0,24	23754,00				5701,00		
	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00378	0,01512	268794,00				4064,00		
	2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,00845	0,0338	349239,00				11804,00		
	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	0,0016	222453,00				356,00		
	1308-0305-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Столб для освещения Н=5м. Монтаж**	**комплект**	**3**		**23267,51**	**6437,40**	**69803**	**19312**	**19363**	**28562**	**106234**
		НР - 72%; СП - 8%				**10376,00**	**2847,33**	**31128**	**8542**		**7869**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	8	24	1297,00		31128,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,24	6,72							
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	3,87		2724,00		10542,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	3,87		1248,00		4829,76			
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,26	0,78		5200,00		4056,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,78		1783,00		1390,74			
	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,43	1,29		1450,00		1871,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	1,29		1045,00		1348,05			

3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,27		176,00		48,00				
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,26	0,78		3585,00		2796,00				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,78		1248,00		973,44				
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0015	499540,00				749,00			
2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000084	0,000252	234282,00				59,00			
2113-0814-3301	Шпильки	шт.	4	12	94,00				1128,00			
2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00019	0,00057	1722760,00				982,00			
2404-0207-3998	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	0,18	23754,00				4276,00			
2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00378	0,01134	268794,00				3048,00			
2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2011	т	0,00845	0,02535	349239,00				8853,00			
2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	0,0012	222453,00				267,00			
1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Садово-парковые светильники. Установка**	**шт.**	**4**		**4974,98**	**1557,03**	**19900**	**6228**	**806**	**12331**	**34809**
	НР - 72%; СП - 8%				**3216,56**	**1065,04**	**12866**	**4260**		**2578**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2,48	9,92	1296,98		12866,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	4,01							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0173	0,0692		5200,00		360,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	0,0692		1783,00		123,38			
3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,969	3,876		1450,00		5620,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,969	3,876		1045,00		4050,42			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0173	0,0692		3585,00		248,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	0,0692		1248,00		86,36			
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000019	0,000075	499540,00				37,00		
2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0044	652,00				3,00		
2404-0207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,0816	8169,00				667,00		
2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,204	0,816	121,00				99,00		
1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Прожектор светодиодный.Монтаж**	**шт.**	**3**		**11155,13**	**6236,51**	**33465**	**18710**	**3471**	**12789**	**49955**
	НР - 72%; СП - 8%				**3761,30**	**2159,66**	**11284**	**6479**		**3700**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2,9	8,7	1297,01		11284,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,45	4,34							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,0849		5200,00		441,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,0849		1783,00		151,38			
3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	4,17		4291,00		17893,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	4,17		1492,00		6221,64			
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,399		176,00		70,00			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,0849		3585,00		304,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,0849		1248,00		105,96			
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00114	499540,00				569,00		
2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,015	652,00				10,00		
2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000156	234282,00				37,00		
2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	4,95	536,00				2653,00		
2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0102	0,0306	4265,00				131,00		
2204-0501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00012	603519,00				72,00		
1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная . Установка**	**шт.**	**7**		**287,15**	**--**	**2010**	**--**	**229**	**1282**	**3556**
	НР - 72%; СП - 8%				**254,38**	**--**	**1781**	**--**		**263**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,23	1,61	1106,21		1781,00				
2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	1,4	66,00				92,00		
2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000014	1722760,00				24,00		
2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80	т	0,00006	0,00042	268794,00				113,00		
				Материалы							
ТПРАЙС Лист	**Столб для освещения Н 3м MEGALUX**	**шт**	**4**		**28017,86**	**--**	**112071**	**--**	**112071**	**--**	**121037**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8966**	

ТПРАЙС Лист	Столб для освещения Н 5м	шт	3		23214,29	--	69643	--	69643	--	75214
	СП - 8%				--	--	--	--		5571	
ТПРАЙС Лист	Светильник SFERA OPAL	шт	4		5750,00	--	23000	--	23000	--	24840
	СП - 8%				--	--	--	--		1840	
ТПРАЙС Лист	Прожектор светодиодный 150В,1D65	шт	3		13204,46	--	39613	--	39613	--	42782
	СП - 8%				--	--	--	--		3169	
ТПРАЙС Лист	Лампа светодиодная 36Вт,Е27	шт	3		2517,86	--	7554	--	7554	--	8158
	СП - 8%				--	--	--	--		604	
2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	7		778,00	--	5446	--	5446	--	5882
	СП - 8%				--	--	--	--		436	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					475575	69999	307012	93047	614112
							98563	30670	--	45488	
Стоимость монтажных работ		Тенге					223694				
Материалы		Тенге					49686				
Всего заработная плата		Тенге						129233			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5446				
	Накладные расходы	Тенге					93048				
	Сметная прибыль	Тенге					25339				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					342081				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
	Сметная заработная плата	Тенге						129233			
Стоимость сантехнических работ		Тенге					251881				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					251881				
	Сметная прибыль	Тенге					20151				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					272032				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					614113				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
	Сметная заработная плата	Тенге						129233			

РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка (смета 7-1)

Строительные работы

1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 10м	м3 грунта	1922		41,75	41,75	80246	80246	--	20317	108607
	НР - 72%; СП - 8%				--	14,68	--	28217		8045	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	18,91							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	18,91248		4243,00		80246,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	18,91248		1492,00		28217,42			
1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м до 40м	м3 грунта	5639,0137		38,65	38,65	217969	217969	--	55185	295006
	НР - 72%; СП - 8%				--	13,59	--	76646		21852	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0091	51,37							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	51,371415		4243,00		217969,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	51,371415		1492,00		76646,15			
1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1304		158,66	150,70	206893	196510	--	40621	267315
	НР - 72%; СП - 8%				7,96	35,30	10383	46036		19801	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0091	11,88	874,03		10383,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	25,82							
3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	25,8192		7611,00		196510,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	25,8192		1783,00		46035,63			
4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км	т	2188,88		337,00	--	737653	--		--	796665
	СП - 8%				--	--	--	--		59012	
1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1304		16,58	14,16	21627	18466	61	7269	31208

	НР - 72%; СП - 8%				2,38	5,37	3100	6996		2312	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0027	3,55	874,01		3100,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	3,95							
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,09128		3267,00		298,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,09128		1248,00		113,92			
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	3,85984		4707,00		18168,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	3,85984		1783,00		6882,09			
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,02608	2312,00				60,00		
					Растительный грунт в объеме 994м3 используется в озиленение						
1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**6589,54**	**48,79**	**48,79**	**321533**	**321533**	**--**	**81406**	**435174**
	НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17,16**	**--**	**113063**		**32235**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	75,78							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	75,77971		4243,00		321533,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	75,77971		1492,00		113063,33			
1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**19767,6**	**41,75**	**41,75**	**825319**	**825319**	**--**	**208954**	**1117015**
	НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,68**	**--**	**290214**		**82742**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	194,51							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	194,513184		4243,00		825319,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	194,513184		1492,00		290213,67			
1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**		**83,3**	**219,89**	**212,06**	**18317**	**17664**	**7**	**3759**	**23842**
	НР - 72%; СП - 8%				**7,76**	**54,92**	**646**	**4575**		**1766**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	0,883	731,61		646,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	2,57							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,64141		4707,00		3019,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,64141		1783,00		1143,63			
3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	1,92423		7611,00		14645,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	1,92423		1783,00		3430,90			
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,002499	2312,00				6,00		
4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км**	**т**		**153,426**	**337,00**	**--**	**51705**	**--**		**--**	**55841**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4136**	
1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 5м**	**м3 грунта**		**6673,5**	**34,20**	**34,20**	**228224**	**228224**	**--**	**57782**	**308886**
	НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,03**	**--**	**80252**		**22880**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	53,79							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	53,78841		4243,00		228224,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	53,78841		1492,00		80252,31			
1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**46716,85**	**16,89**	**16,89**	**788914**	**788914**	**--**	**199737**	**1067743**
	НР - 72%; СП - 8%				**--**	**5,94**	**--**	**277412**		**79092**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	185,93							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	185,933063		4243,00		788914,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	185,933063		1492,00		277412,13			
1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**		**6673,5**	**74,41**	**74,41**	**496608**	**496608**	**--**	**132332**	**679255**
	НР - 72%; СП - 8%				**--**	**27,54**	**--**	**183794**		**50315**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	104,57							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	95,43105		4707,00		449194,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	95,43105		1783,00		170153,56			
3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	9,142695		736,00		6729,00			
3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	9,142695		4450,00		40685,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	9,142695		1492,00		13640,90			

1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	20019,5		7,10	7,10	142235	142235	--	29463	185434
	НР - 72%; СП - 8%				--	2,04	--	40921		13736	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	27,43							
3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	27,426715		736,00		20186,00			
3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	27,426715		4450,00		122049,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	27,426715		1492,00		40920,66			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4137241	3333689	68	836825	5371991
							14129	1148126	--	397924	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					4137241				
Материалы		Тенге					66				
Всего заработная плата		Тенге						1162255			
Транспортные расходы		Тенге					789357				
	Накладные расходы	Тенге					836824				
	Сметная прибыль	Тенге					397925				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5371990				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									761
	Сметная заработная плата	Тенге						1162255			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5371990				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									761
	Сметная заработная плата	Тенге						1162255			

РАЗДЕЛ 3.Покрытие-(смета 7-2)

Плиточное покрытие

1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	141,5		724,84	201,02	102565	28444	68720	14301	126216
	НР - 108%; СП - 8%				38,17	55,41	5401	7841		9349	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0398	5,63	959,04		5401,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	4,69							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,4811		10206,00		4910,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,4811		1783,00		857,80			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,4245		4430,00		1881,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,4245		1248,00		529,78			
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,332525		4707,00		1565,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,332525		1783,00		592,89			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	1,68385		5634,00		9487,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	1,68385		1783,00		3002,30			
3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	1,2169		6178,00		7518,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	1,2169		1783,00		2169,73			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,55185		5587,00		3083,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,55185		1248,00		688,71			
2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	21,74855	3143,00				68356,00		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,245	86,00				365,00		
1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,15		3023,65	1020,55	42785	14441	26459	5329	51963
	НР - 108%; СП - 8%				133,20	215,52	1885	3056		3849	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	2,04	925,11		1885,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	1,92							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,219325		10206,00		2238,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,219325		1783,00		391,06			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,607035		4430,00		2689,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,607035		1248,00		757,58			
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,00182		8983,00		8999,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,00182		1783,00		1786,25			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,091975		5587,00		514,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,091975		1248,00		114,78			
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	15,565	1696,0000				26398,00		

2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,7075	86,00				61,00		
1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**141,5**		**402,99**	**36,76**	**57022**	**5201**	**120**	**58041**	**124269**
	НР - 108%; СП - 8%				**365,38**	**14,42**	**51701**	**2041**		**9205**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,381	53,91	959,00		51701,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,39							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01415		4430,00		63,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01415		1248,00		17,66			
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,58015		4837,00		2806,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,58015		1783,00		1034,41			
3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	7,25895		34,00		247,00			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,7924		2632,00		2086,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,7924		1248,00		988,92			
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,07075	1696,00				120,00		
2104-0509-9902	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	141,5	--				--		
2205-0199-9902	Смесь пескоцементная	м3	0,05	7,075	--				--		
2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**141,5**		**2261,00**	**--**	**319932**	**--**	**319932**	**--**	**345526**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25595**	
1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**90**		**1780,39**	**30,56**	**160235**	**2750**	**93032**	**70715**	**249426**
	НР - 108%; СП - 8%				**716,15**	**11,38**	**64453**	**1024**		**18476**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	62,82	1025,99		64453,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,585							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,549		4837,00		2656,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,549		1783,00		978,87			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,036		2632,00		95,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,036		1248,00		44,93			
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,31	16897,00				89723,00		
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,054	13318,00				719,00		
2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,153	15116,00				2313,00		
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,9	307,00				276,00		
2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,44**		**36894,00**	**--**	**53127**	**--**	**53127**	**--**	**57378**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4250**	
					Покрытие из искусственной травы онофиламентной ,высота ворса 40мм						
1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**22,7**		**3023,65**	**1020,55**	**68637**	**23167**	**42446**	**8549**	**83361**
	НР - 108%; СП - 8%				**133,20**	**215,52**	**3024**	**4892**		**6175**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	3,27	925,11		3024,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	3,08							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,35185		10206,00		3591,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,35185		1783,00		627,35			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,97383		4430,00		4314,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,97383		1248,00		1215,34			
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,60716		8983,00		14437,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,60716		1783,00		2865,57			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,14755		5587,00		824,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,14755		1248,00		184,14			
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	24,97	1696,0000				42349,00		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	1,135	86,00				98,00		
1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**227**		**630,78**	**201,02**	**143187**	**45631**	**88892**	**22943**	**179420**
	НР - 108%; СП - 8%				**38,17**	**55,41**	**8664**	**12579**		**13290**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0398	9,03	958,98		8664,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	7,53							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,7718		10206,00		7877,00			

	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,7718		1783,00		1376,12			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,681		4430,00		3017,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,681		1248,00		849,89			
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,53345		4707,00		2511,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,53345		1783,00		951,14			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	2,7013		5634,00		15219,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	2,7013		1783,00		4816,42			
3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	1,9522		6178,00		12061,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	1,9522		1783,00		3480,77			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,8853		5587,00		4946,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,8853		1248,00		1104,85			
2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	34,8899	2531,00				88306,00		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	6,81	86,00				586,00		
1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,1135**	**133640,21**	**1728,11**	**15168**	**196**	**14972**	**106**	**16496**
	НР - 108%, СП - 8%				**--**	**865,36**	**--**	**98**		**1222**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0658							
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,032915		5959,00		196,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,06583		1492,00		98,22			
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,116905	128070,00				14972,00		
1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**		**227**	**1688,67**	**97,14**	**383328**	**22050**	**351759**	**17333**	**432714**
	НР - 108%, СП - 8%				**41,93**	**28,77**	**9519**	**6530**		**32053**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	7,63	1248,03		9519,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	3,82							
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,78769		3752,00		2955,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,78769		1492,00		1175,23			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,2927		5634,00		12917,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,2927		1783,00		4087,88			
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00681		4837,00		33,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00681		1783,00		12,14			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,08853		5587,00		495,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,08853		1248,00		110,49			
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,3178		120,00		38,00			
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,6356		8792,00		5588,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,6356		1783,00		1133,27			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00908		2632,00		24,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00908		1248,00		11,33			
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,102	23,154	15127,00				350251,00		
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001407	216577,00				305,00		
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,03405	25443,00				866,00		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,002633	128070,00				337,00		
8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**		**227**	**5773,00**	**406,00**	**1310471**	**92162**	**1036028**	**224567**	**1657841**
	НР - 108%, СП - 8%				**803,00**	**113,00**	**182281**	**25651**		**122803**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,8212	186,41	977,84		182281,00				
					Покрытие из искусственной травы монофиламентной ,высота ворса 22мм						
1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**74,1**	**3023,65**	**1020,55**	**224053**	**75623**	**138560**	**27908**	**272117**
	НР - 108%, СП - 8%				**133,20**	**215,52**	**9870**	**15970**		**20157**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	10,67	924,99		9870,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	10,06							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,14855		10206,00		11722,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,14855		1783,00		2047,86			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	3,17889		4430,00		14082,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	3,17889		1248,00		3967,25			
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,24628		8983,00		47127,00			

	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,24628		1783,00		9354,12			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,48165		5587,00		2691,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,48165		1248,00		601,10			
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	81,51	1696,0000				138241,00		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	3,705	86,00				319,00		
1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**741**		**630,78**	**201,02**	**467408**	**148953**	**290172**	**74893**	**585684**
	НР - 108%, СП - 8%				**38,17**	**55,41**	**28283**	**41062**		**43384**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0398	29,49	959,01		28283,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	24,56							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	2,5194		10206,00		25713,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	2,5194		1783,00		4492,09			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	2,223		4430,00		9848,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,223		1248,00		2774,30			
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,74135		4707,00		8197,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,74135		1783,00		3104,83			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	8,8179		5634,00		49680,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	8,8179		1783,00		15722,32			
3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	6,3726		6178,00		39370,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	6,3726		1783,00		11362,35			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	2,8899		5587,00		16146,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,8899		1248,00		3606,60			
2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	113,8917	2531,00				288260,00		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	22,23	86,00				1912,00		
1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3705**		**133640,21**	**1728,11**	**49514**	**640**	**48874**	**346**	**53849**
	НР - 108%, СП - 8%				--	**865,36**	--	**321**		**3989**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,2149							
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,107445		5959,00		640,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,21489		1492,00		320,62			
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,381615	128070,00				48873,00		
1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**741**		**1688,67**	**97,14**	**1251304**	**71979**	**1148253**	**56580**	**1412515**
	НР - 108%, СП - 8%				**41,93**	**28,77**	**31072**	**21317**		**104631**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	24,9	1247,99		31072,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	12,47							
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,57127		3752,00		9647,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,57127		1492,00		3836,33			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	7,4841		5634,00		42165,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	7,4841		1783,00		13344,15			
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02223		4837,00		108,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02223		1783,00		39,64			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,28899		5587,00		1615,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,28899		1248,00		360,66			
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,0374		120,00		124,00			
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,0748		8792,00		18242,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,0748		1783,00		3699,37			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,02964		2632,00		78,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,02964		1248,00		36,99			
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,102	75,582	15127,00				1143329,00		
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004594	216577,00				995,00		
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных город длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,11115	25443,00				2828,00		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,008596	128070,00				1101,00		
8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2018	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**741**		**5003,00**	**226,00**	**3707223**	**167466**	**3032172**	**600210**	**4652028**
	НР - 108%, СП - 8%				**685,00**	**65,00**	**507585**	**48165**		**344595**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,6882	509,96	995,35		507585,00				

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**8355958**	**698703**	**6753518**	**1181821**	**10300803**
							903738	**190542**	**--**	**763023**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8355958**				
Материалы		Тенге					**6173470**				
Всего заработная плата		Тенге						**1094280**			
Местные материалы		Тенге					**580047**				
	Накладные расходы	Тенге					**1181822**				
	Сметная прибыль	Тенге					**763022**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10300803**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									976
	Сметная заработная плата	Тенге						**1094280**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**10300803**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									976
	Сметная заработная плата	Тенге						**1094280**			

РАЗДЕЛ 4. Малые архитектурные формы (смета 7-4)

8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2018	**Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**										
		комплект	**1**		**528004,00**	**1102,00**	**528004**	**1102**	**498790**	**25859**	**598173**
	НР - 91%; СП - 8%				**28112,00**	**305,00**	**28112**	**305**		**44309**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	25,81	25,81	1089,19		28112,00				
8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2018	**Игровой модуль "Песочница с крышкой"**										
		комплект	**1**		**118166,00**	**275,00**	**118166**	**275**	**106734**	**10223**	**138660**
	НР - 91%; СП - 8%				**11157,00**	**77,00**	**11157**	**77**		**10271**	
1	Затрать труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	10,2	10,2	1094,09		11157,00				
8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2018	**Скамья прямолинейная без спинки**										
		шт.	**5**		**41730,00**	**190,00**	**208650**	**950**	**180935**	**24570**	**251878**
	НР - 91%; СП - 8%				**5353,00**	**47,00**	**26765**	**235**		**18658**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,83	24,17	1107,43		26765,00				
8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2018	**Скамья антивандальная**										
		шт.	**5**		**45814,00**	**169,00**	**229070**	**845**	**218770**	**8777**	**256875**
	НР - 91%; СП - 8%				**1891,00**	**38,00**	**9455**	**190**		**19028**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,77	8,87	1066,13		9455,00				
8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2018	**Лестница-лиана**										
		шт.	**1**		**40281,00**	**199,00**	**40281**	**199**	**35932**	**3817**	**47625**
	НР - 91%; СП - 8%				**4150,00**	**44,00**	**4150**	**44**		**3528**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,36	4,36	950,88		4150,00				
8601-0301-0105 УСН РК 8.02-03-2018	**Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)**										
		шт.	**3**		**77244,00**	**--**	**231732**	**--**	**231732**	**--**	**250271**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18539**	
8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2018	**Двухсекционный турник с лестницей**										
		комплект	**1**		**118354,00**	**308,00**	**118354**	**308**	**113221**	**4454**	**132632**
	НР - 91%; СП - 8%				**4825,00**	**69,00**	**4825**	**69**		**9825**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,83	4,83	999,13		4825,00				
8601-0101-0108 УСН РК 8.02-03-2018	**Карусель с рулем**										
		комплект	**1**		**260241,00**	**4942,00**	**260241**	**4942**	**244889**	**8183**	**289898**
	НР - 69%; СП - 8%				**10410,00**	**1449,00**	**10410**	**1449**		**21474**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	9,34	9,34	1114,54		10410,00				
8601-0104-0206 УСН РК 8.02-03-2018	**Качели подвесные двойные, сиденья без спинки**										
		комплект	**1**		**152196,00**	**349,00**	**152196**	**349**	**140049**	**10811**	**176047**
	НР - 91%; СП - 8%				**11798,00**	**82,00**	**11798**	**82**		**13041**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	11,57	11,57	1019,71		11798,00				
8601-0208-0202 УСН РК 8.02-03-2018	**Стойки для игры в теннис с сеткой**										
		комплект	**1**		**77220,00**	**1282,00**	**77220**	**1282**	**70487**	**5326**	**89150**
	НР - 91%; СП - 8%				**5451,00**	**402,00**	**5451**	**402**		**6604**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	5,15	5,15	1058,43		5451,00				

8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2018	Урна "Сатурн"										
	НР - 91%; СП - 8%	шт.	10		26392,00	30,00	263920	300	262660	937	286046
					96,00	7,00	960	70		21189	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1089	1,09	881,54		960,00				
8601-0104-0112 УСН РК 8.02-03-2018	Качалка-балансир "Средняя"										
	НР - 91%; СП - 8%	комплект	1		98227,00	208,00	98227	208	91189	6264	112851
					6830,00	54,00	6830	54		8359	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	6,69	6,69	1020,41		6830,00				
8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Брусья параллельные										
	НР - 69%; СП - 8%	шт.	1		77053,00	140,00	77053	140	75673	878	84166
					1240,00	33,00	1240	33		6235	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,26	1,26	983,42		1240,00				
8601-0210-0104 УСН РК 8.02-03-2018	Стойки волейбольные с сеткой										
	НР - 69%; СП - 8%	комплект	1		60793,00	2560,00	60793	2560	51422	5231	71306
					6811,00	770,00	6811	770		5282	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	6,21	6,21	1096,46		6811,00				
8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Стойка баскетбольная со щитом										
	НР - 69%; СП - 8%	комплект	2		169540,00	2447,00	339080	4894	317216	12675	379896
					8485,00	700,00	16970	1400		28140	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	8,1	16,21	1046,98		16970,00				
8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м										
	НР - 91%; СП - 8%	секция	47		39595,00	2092,00	1860965	98324	1567685	208547	2235072
					4148,00	728,00	194956	34216		165561	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	3,38	158,66	1228,78		194956,00				
8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Навес для трех мусорных контейнеров										
	НР - 91%; СП - 8%	шт.	2		179924,00	301,00	359848	602	352230	6523	395681
					3508,00	76,00	7016	152		29310	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	3,83	7,67	915,33		7016,00				
8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Навес для двух мусорных контейнеров										
	НР - 91%; СП - 8%	шт.	1		169114,00	320,00	169114	320	164605	3882	186836
					4189,00	77,00	4189	77		13840	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,32	4,32	970,66		4189,00				
8601-0602-0401 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом										
	НР - 91%; СП - 8%	секция	29		17383,00	67,00	504107	1943	468901	31061	577981
					1147,00	30,00	33263	870		42813	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,06	30,76	1081,26		33263,00				
ТПРАЙС Лист	Контейнер для мусора										
	СП - 8%	шт	8		44642,86	--	357143	--	357143	--	385714
					--	--	--	--		28571	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					6054164	119543	5550263	378018	6946758
							384358	40495	--	514577	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					6054164				
Материалы		Тенге					5193120				
Всего заработная плата		Тенге						424853			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					357143				
	Накладные расходы	Тенге					378018				
	Сметная прибыль	Тенге					514575				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					6946756				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									337
	Сметная заработная плата	Тенге						424853			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					6946756				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									337
	Сметная заработная плата	Тенге						424853			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									23233664
	Временные здания и сооружения 0,9%										209102,976
	Итого с временными										23442766,98
	доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%										377428,5483

	Итого								23820195,52
	непредвиденные работы и затраты 2 %								476403,91
	Итого по сметному расчету								**24 296 599,43**
	в том числе на 2019 год -80%								19 437 279,55
	в том числе на 2020 год -20%								4 859 319,89
	Итого в текущих ценах								**24 539 084,36**
	в том числе в текущих ценах на 2019 год -80%; К=1,0								19 437 279,55
	в том числе в текущих ценах на 2020 год -20%; К=1,049901								5 101 804,81
	Итого с понижающим К =0,8999								**22 082 722,01**
	НДС 12%								2649926,641
	Всего по акту								**24 732 648,65**

Сдал :
ТОО "Стройкорпорация Медин" _____ Гольденберг Н

Проверил :
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция" _____ Тыныштык Д.Ш.

ПрК "Актюбгражданпроект" _____ Утембеков Е.А.

Принял :

ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.Б.