Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807 — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

тель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединн",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: +8 (7132) 50-33-95** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

(контракт) Договор № 200037/00 от 03.04.2020г, доп. соглашение № 2 от 11.09.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000019	18.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
2	3	4	5	6	7	8
Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе. Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №19 в м-не №4 жилого массива "Нур -Актобе" (Благоустройство)			раб.	1	33 210 657,66	33 210 657,66
			Итого	1	x	33 210 657,66

я об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

ние: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

:полнитель) Доверительный управляющий / / Гольденберг Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / / Карасбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

КАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

дрядчик : ТОО "Стройкорпорация Мединн"

именование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе. Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №19 в м-не №4 жилого массива "Нур -Актобе" лагоустройство)

Справка

Стоимость выполненных работи затрат за сентябрь месяц 2020года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		200037/00	03.04.2020г	2	11.09.2020г				

Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге: с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	78 213 219,84							
за отчетный месяц	33 210 657,66	29 652 372,91					3 558 284,75	33 210 657,66
Итого к оплате	33 210 657,66 (Тридцать три миллиона двести десять тысяча шестьсот пятьдесят семь тенге 66 тиин)							

Заказчик :

И.О. руководителя
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

_____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:

Доверительный управляющий
ТОО "Стройкорпорация Мединн"

_____ Гольденберг Н.

ик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Форма 2В

ıчик: ТОО "Стройкорпорация Мелин"

ıование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе. Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №19 в м-не №4 жилого а "Нур -Актобе" (Благоустройство)

ıование обьекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе. Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №19 в м-не №4 жилого массива "Нур - :" (Благоустройство)

р: №200037/00 от 03.04.2020г доп. соглашение № 2 от 11.09.2020 г.

А К Т №4

выполненных работ за сентябрь м-ц 2020 г.

Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение (смета 4-2)										
	Монтаж										
1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1**		**-316,24**	**-145,95**	**-316**	**-146**	**-45**	**-121**	**-472**
	НР - 72%; СП - 8%				**-124,80**	**-43,17**	**-125**	**-43**		**-35**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	0,1	-1250,00		-125,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,0378							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0039		5200,00		20,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0039		-1783,00		-6,95			
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,03		3708,00		111,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03		-1045,00		-31,35			
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,03		15,00		0,45			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0039		3585,00		14,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0039		-1248,00		-4,87			
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0004	441,00				0,18		
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000008	1812358,00				14,00		
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,000096	1755,00				0,17		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000041	2807,00				0,12		
2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000005	5882338,00				29,00		
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,000083	380,00				0,03		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0006	1818,00				1,00		
	Строительные работы										
1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3 грунта**	**1,12**		**-65,89**	**-65,89**	**-74**	**-74**	**--**	**-18**	**-99**
	НР - 72%; СП - 8%				**--**	**-22,05**	**--**	**-25**		**-7**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	0,0166							
3101-0206-0301	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00739	0,008277		8916,00		74,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01478	0,016554		-1492,00		-24,70			
1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,12**		**-810,65**	**--**	**-908**	**--**	**--**	**-654**	**-1687**
	НР - 72%; СП - 8%				**-810,65**	**--**	**-908**	**--**		**-125**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	1,09	-834,07		-908,00				
2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,64**		**-1696,00**	**--**	**-1085**	**--**	**-1085**	**--**	**-1172**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-87**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**-2383**	**-220**	**-1130**	**-793**	**-3430**
	ıоимость монтажных работ	Тенге					**-1033**	**-68**	**--**	**-254**	
	атериалы	Тенге					**-316**				
	ıего заработная плата	Тенге					**-45**				
	Накладные расходы	Тенге						**-168**			
	Сметная прибыль	Тенге					**-121**				
							-35				

СЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					-472				
	Сметная заработная плата	Тенге						-168			
тоимость общестроительных работ		Тенге					-2067				
сего заработная плата		Тенге						-933			
Iестные материалы		Тенге					-1085				
	Накладные расходы	Тенге					-671				
	Сметная прибыль	Тенге					-219				
СЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2958				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1
	Сметная заработная плата	Тенге						-933			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-3430				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1
	Сметная заработная плата	Тенге						-1101			

РАЗДЕЛ 2.Покрытие (смета 7-2)

Асфальтобетонное покрытие

1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Iзм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**5210,3**		**630,78**	**201,02**	**3286550**	**1047357**	**2040325**	**526604**	**4118206**
	НР - 108%, СП - 8%				**38,17**	**55,41**	**198868**	**288729**		**305052**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0398	207,37	959,00		198868,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	172,72							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	17,71502		10206,00		180799,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	17,71502		1783,00		31585,88			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	15,6309		4430,00		69245,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	15,6309		1248,00		19507,36			
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	12,244205		4707,00		57633,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	12,244205		1783,00		21831,42			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	62,00257		5634,00		349322,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	62,00257		1783,00		110550,58			
3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	44,80858		6178,00		276827,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	44,80858		1783,00		79893,70			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	20,32017		5587,00		113529,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	20,32017		1248,00		25359,57			
2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	800,82311	2531,00				2026883,00		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	156,309	86,00				13443,00		
1127-0403-0503 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 15см из щебня фр 20-40мм**	**м2 основания**	**15630,9**		**44,06**	**11,52**	**688690**	**180126**	**499270**	**67556**	**816746**
	НР - 108%, СП - 8%				**0,59**	**3,41**	**9294**	**53258**		**60500**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0006	9,69	959,02		9294,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	33,76							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	12,973647		4430,00		57473,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00083	12,973647		1248,00		16191,11			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00068	10,629012		5634,00		59884,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	10,629012		1783,00		18951,53			
3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00065	10,160085		6178,00		62769,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	10,160085		1783,00		18115,43			
2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК	м3	0,01262	197,261958	2531,00				499270,00		
1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,60515**		**133640,21**	**1728,11**	**348153**	**4502**	**343651**	**2435**	**378635**
	НР - 108%, СП - 8%				--	**865,36**	--	**2254**		**28047**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,51							
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,755494		5959,00		4502,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,510988		1492,00		2254,39			
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	2,683304	128070,00				343651,00		
1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Iзм. и доп. вып. 2	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более. Устройство нижней слой**	**м2 покрытия**	**5210,3**		**1803,94**	**96,91**	**9399046**	**504949**	**8675615**	**397331**	**10580087**
	НР - 108%, СП - 8%				**41,93**	**28,68**	**218482**	**149417**		**783710**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	175,07	1248,00		218482,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	87,38							
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	18,079741		3752,00		67835,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	18,079741		1492,00		26974,97			

3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	52,62403		5634,00		296484,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	52,62403		1783,00		93828,65			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	2,032017		5587,00		11353,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	2,032017		1248,00		2535,96			
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	7,29442		120,00		875,00			
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	14,58884		8792,00		128265,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	14,58884		1783,00		26011,90			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,052103		2632,00		137,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,052103		1248,00		65,02			
2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0949	494,45747	17517,00				8661412,00		
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,032304	216577,00				6996,00		
2113-0104-0502	Би..мы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,056271	128070,00				7207,00		
1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1-4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до толщины 6см**	**м2 покрытия**		**20841,2**	**207,01**	**0,02**	**4314391**	**425**	**4311625**	**2528**	**4662273**
	НР - 108%; СП - 8%				**0,11**	--	**2341**	--		**345354**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0001	1,88	1248,06		2341,00				
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	3,543004		120,00		425,00			
2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0118	245,92616	17517,00				4307889,00		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000001	0,029178	128070,00				3737,00		
1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**		**1,04206**	**133640,21**	**1728,11**	**139261**	**1801**	**137460**	**974**	**151454**
	НР - 108%; СП - 8%				--	**865,36**	--	**902**		**11219**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,6044							
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,302197		5959,00		1801,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,604394		1492,00		901,76			
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,073322	128070,00				137460,00		
1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более. Устройство верхней слой**	**м2 покрытия**		**5210,3**	**1606,88**	**97,14**	**8372333**	**506117**	**7647734**	**397843**	**9471789**
	НР - 108%; СП - 8%				**41,93**	**28,77**	**216482**	**149890**		**701614**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	175,07	1248,00		218482,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	87,69							
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	18,079741		3752,00		67835,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	18,079741		1492,00		26974,97			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	52,62403		5634,00		296484,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	52,62403		1783,00		93828,65			
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,156309		4837,00		756,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,156309		1783,00		278,70			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	2,032017		5587,00		11353,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	2,032017		1248,00		2535,96			
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	7,29442		120,00		875,00			
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	14,58884		8792,00		128265,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	14,58884		1783,00		26011,90			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,208412		2632,00		549,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,208412		1248,00		260,10			
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	503,31498	15127,00				7613646,00		
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,032304	216577,00				6996,00		
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,781545	25443,00				19885,00		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,056271	128070,00				7207,00		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**26548425**	**2245277**	**23655680**	**1395271**	**30179190**
							647467	**644450**	--	**2235496**	
оимость общестроительных работ		Тенге					**26548425**				
атериалы		Тенге					**23655680**				
его заработная плата		Тенге						**1291917**			
	Накладные расходы	Тенге					**1395270**				
	Сметная прибыль	Тенге					**2235496**				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**30179190**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**953**
	Сметная заработная плата	Тенге						**1291917**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**30179190**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**953**
	Сметная заработная плата	Тенге						**1291917**			

РАЗДЕЛ 3.Озеленение (смета 7-3)

1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**44**		**996,62**	**79,84**	**43851**	**3513**	**3959**	**33077**	**83082**
	НР - 88%; СП - 8%				**826,80**	**27,46**	**36379**	**1208**		**6154**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,946	41,62	873,99		36379,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,968							
3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,968		3370,00		3262,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,968		1248,00		1208,06			
3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,968		259,00		251,00			
2503-0201-0113	Перегной	м3	0,039	1,716	2307,00				3959,00		
1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**44**		**1292,10**	**150,85**	**56853**	**6637**	**5133**	**40978**	**105656**
	НР - 88%; СП - 8%				**1024,61**	**33,70**	**45083**	**1483**		**7826**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,821	36,12	1248,01		45083,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	1,19							
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	1,188		5587,00		6637,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	1,188		1248,00		1482,62			
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,66	6931,00				4574,00		
2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,000748	240081,00				180,00		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	4,4	86,00				378,00		
2501-0204-4207 РСНБ РК 2015	**Тополь**	**шт.**	**44**		**1435,00**	**--**	**63140**	**--**	**63140**	**--**	**68191**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5051**	
1147-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**180**		**415,80**	**65,32**	**74843**	**11758**	**--**	**59073**	**144630**
	НР - 88%; СП - 8%				**350,47**	**22,46**	**63085**	**4044**		**10713**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,401	72,18	874,00		63085,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	3,24							
3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	3,24		3370,00		10919,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	3,24		1248,00		4043,52			
3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	3,24		259,00		839,00			
1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**180**		**251,64**	**61,46**	**45294**	**11062**	**557**	**31808**	**83271**
	НР - 88%; СП - 8%				**187,08**	**13,73**	**33675**	**2471**		**6168**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,166	29,88	1127,01		33675,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	1,98							
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011	1,98		5587,00		11062,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	1,98		1248,00		2471,04			
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,036	6,48	86,00				557,00		
2501-0204-4302 РСНБ РК 2015	**Сирень**	**шт.**	**105**		**957,00**	**--**	**100485**	**--**	**100485**	**--**	**108524**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8039**	
2501-0204-4302 РСНБ РК 2015	**Боярышник**	**шт.**	**75**		**957,00**	**--**	**71775**	**--**	**71775**	**--**	**77517**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5742**	
1147-0108-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.Добавление растительной земли до 25%**	**м траншеи**	**90**		**228,42**	**37,89**	**20558**	**3410**	**--**	**16387**	**39900**
	НР - 88%; СП - 8%				**190,55**	**16,38**	**17148**	**1474**		**2956**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,218	19,62	874,01		17148,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,9							
3101-0205-0105	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,005	0,45		7577,00		3410,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01	0,9		1637,50		1473,75			
1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**м траншеи**	**90**		**141,89**	**37,89**	**12770**	**3410**	**--**	**9534**	**24089**
	НР - 88%; СП - 8%				**104,01**	**16,38**	**9361**	**1474**		**1784**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,119	10,71	874,04		9361,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,9							
3101-0205-0105	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,005	0,45		7577,00		3410,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01	0,9		1637,50		1473,75			
2501-0204-4302 РСНБ РК 2015	**Стоимость кустарника**	**шт.**	**270**		**957,00**	**--**	**258390**	**--**	**258390**	**--**	**279061**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20671**	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**747959**	**39790**	**503439**	**190857**	**1013921**
						204731	**12153**	--	**75104**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**747959**				
Материалы		Тенге				**9649**				
Всего заработная плата		Тенге					**216883**			
Местные материалы		Тенге				**493790**				
	Накладные расходы	Тенге				**190857**				
	Сметная прибыль	Тенге				**75105**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1013922**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**219**
	Сметная заработная плата	Тенге					**216883**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1013922**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**219**
	Сметная заработная плата	Тенге					**216883**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31189681**
	Временные здания и сооружения 0,9%									280707,129
	Итого с временными									31470388,13
	доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%									506673,2489
	Итого									31977061,38
	непредвиденные работы и затраты 2 %									639541,23
	Итого по сметному расчету									**32 616 602,61**
	в том числе на 2019 год -80%									26 093 282,08
	в том числе на 2020 год -20%									6 523 320,52
	Итого в текущих ценах									**32 942 122,82**
	в том числе в текущих ценах на 2019 год -80%; К=1,0									26 093 282,08
	в том числе в текущих ценах на 2020 год -20%; К=1,049901									6 848 840,74
	Итого с понижающим К =0,8999999									**29 652 372,91**
	НДС 12%									3558284,75
	Всего по акту									**33 210 657,66**

Сдал :
ТОО "Стройкорпорация Медин" _____ Гольденберг Н

Проверил :
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция" _____ Тапбаптык Д.П.

ПрК "Актюбгражданпроект" _____ Усембеков Е.А.

Принял :

ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.Б.