Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

итель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: +8 (7132) 50-33-95** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

о (контракт) Договор №200001/00 от 10.01.2020г., доп. соглашение № 1 от 04.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000007	18.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

у	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительно монтажные работы 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)	-		раб.	1	4 573 853,29	4 573 853,29
				Итого	1	x	4 573 853,29

ия об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

ение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

сполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.О. руководителя / _____ / Хайретдинов Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

зчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Форма 2В

рядчик: ТОО "Стройкорпорация Медин"

енование строительства: Смр 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)

енование обьекта: Смр 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)

вор: №200001/00 от 10.01.2020г., доп. соглашение № 1 от 04.05.2020 г.

А К Т № 1

выполненных работ за июнь м-ц 2020 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение (смета 4-4)										
	Монтаж										
1308-0305-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опора для освещения .Установка**										
	НР - 72%; СП - 8%	**комплект**	**3**		**23267,51**	**6437,40**	**69803**	**19312**	**19363**	**28562**	**106234**
					10376,00	**2847,33**	**31128**	**8542**		**7869**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	8	24	1297,00		31128,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,24	6,72							
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	3,87		2724,00		10542,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	3,87		1248,00		4829,76			
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,26	0,78		5200,00		4056,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,78		1783,00		1390,74			
3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,43	1,29		1450,00		1871,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	1,29		1045,00		1348,05			
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,27		176,00		48,00			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,26	0,78		3585,00		2796,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,78		1248,00		973,44			
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0015	499540,00				749,00		
2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000084	0,000252	234282,00				59,00		
2113-0814-3301	Шпильки	шт.	4	12	94,00				1128,00		
2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00019	0,00057	1722760,00				982,00		
2404-0207-3998	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	0,18	23754,00				4276,00		
2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00378	0,01134	268794,00				3048,00		
2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,00845	0,02535	349239,00				8853,00		
2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	0,0012	222453,00				267,00		
1308-0205-0904 РСНБ РК 2015	**Садово-парковые светильники. Установка**										
	НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**3**		**5554,40**	**2106,65**	**16663**	**6320**	**4994**	**5433**	**23863**
					1783,04	**732,02**	**5349**	**2196**		**1768**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	1,28	3,84	1392,97		5349,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,49	1,47							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,06		5200,00		312,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06		1783,00		106,98			
3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,45	1,35		4291,00		5793,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	1,35		1492,00		2014,20			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,06		3585,00		215,00			

	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06		1248,00		74,88			
2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,03	652,00				20,00		
2113-0816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,036	319,00				11,00		
2113-0816-3008	Трубка полихлорвинилловая	кг	0,01	0,03	374,00				11,00		
2306-1001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 ми2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	0,04287	115509,00				4952,00		
1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка ответительная . Установка**	**шт.**	**3**		**287,15**	**--**	**861**	**--**	**98**	**549**	**1524**
	НР - 72%; СП - 8%				**254,38**	**--**	**763**	**--**		**113**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,23	0,69	1105,80		763,00				
2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,6	66,00				40,00		
2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000006	1722760,00				10,00		
2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,00018	268794,00				48,00		
1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**39**		**336,19**	**154,14**	**13112**	**6012**	**1746**	**5132**	**19703**
	НР - 72%; СП - 8%				**137,28**	**45,47**	**5354**	**1773**		**1459**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,11	4,29	1248,02		5354,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	1,56							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,1521		5200,00		791,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1521		1783,00		271,19			
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	1,2558		3708,00		4657,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	1,2558		1045,00		1312,31			
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	1,2558		15,00		19,00			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,1521		3585,00		545,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1521		1248,00		189,82			
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0156	441,00				7,00		
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000312	1812358,00				565,00		
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,003744	1755,00				7,00		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,01599	2807,00				45,00		
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,003245	380,00				1,00		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0234	1818,00				43,00		
2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	0,0975	369,00				36,00		
2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00039	268794,00				105,00		
2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,0039	240429,00				938,00		
1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**43**		**513,25**	**438,37**	**22070**	**18850**	**--**	**7001**	**31396**
	НР - 72%; СП - 8%				**74,88**	**151,25**	**3220**	**6504**		**2326**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,06	2,58	1248,06		3220,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	4,29							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	2,1457		5200,00		11158,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	2,1457		1783,00		3825,78			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	2,1457		3585,00		7692,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	2,1457		1248,00		2677,83			
1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,004**		**1213920,14**	**--**	**4856**	**--**	**4138**	**546**	**5834**
	НР - 76%; СП - 8%				**179550,00**	**--**	**718**	**--**		**432**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	175	0,7	1025,71		718,00				
2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,3	0,0012	12257,00				15,00		
2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,00032	16838,00				5,00		

2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	15	0,06	280,00				17,00		
2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных	м	990	3,96	1011,00				4004,00		
2302-1104-2401	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	32	0,128	758,00				97,00		
1308-0206-1902	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным**	**м**	**7**		**508,28**	**35,00**	**3558**	**245**	**859**	**1817**	**5805**
	НР - 72%; СП - 8%				**350,61**	**10,00**	**2454**	**70**		**430**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,29	2,03	1208,87		2454,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,0462							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,0231		5200,00		120,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0231		1783,00		41,19			
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,189		176,00		33,00			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,0231		3585,00		83,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0231		1248,00		28,83			
3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	0,4872		18,00		9,00			
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,147	441,00				65,00		
2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,028	234,00				7,00		
2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	0,938	192,00				180,00		
2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	0,938	284,00				266,00		
2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000067	234282,00				16,00		
2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,126	1527,00				192,00		
2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	0,469	227,00				106,00		
2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	1,26	12,00				15,00		
2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,07	159,00				11,00		
1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**13**		**316,24**	**145,95**	**4111**	**1897**	**592**	**1572**	**6138**
	НР - 72%; СП - 8%				**124,80**	**43,17**	**1622**	**561**		**455**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	1,3	1247,69		1622,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,4914							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0507		5200,00		264,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0507		1783,00		90,40			
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,39		3708,00		1446,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,39		1045,00		407,55			
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,39		15,00		6,00			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0507		3585,00		182,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0507		1248,00		63,27			
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0052	441,00				2,00		
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000104	1812358,00				188,00		
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,001248	1755,00				2,00		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000533	2807,00				1,00		
2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000065	5882338,00				382,00		
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,001082	380,00				0,41		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0078	1818,00				14,00		
1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**12**		**316,24**	**145,95**	**3795**	**1751**	**546**	**1451**	**5666**
	НР - 72%; СП - 8%				**124,80**	**43,17**	**1498**	**518**		**420**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	1,2	1248,33		1498,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,4536							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0468		5200,00		243,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0468		1783,00		83,44			
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,36		3708,00		1335,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,36		1045,00		376,20			
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,36		15,00		5,00			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0468		3585,00		168,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0468		1248,00		58,41			

2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0048	441,00				2,00		
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000096	1812358,00				174,00		
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,001152	1755,00				2,00		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000492	2807,00				1,00		
2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00006	5882338,00				353,00		
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,000998	380,00				0,38		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0072	1818,00				13,00		
1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	3		754,29	349,75	2263	1049	765	567	3057
	НР - 72%; СП - 8%				149,76	112,87	449	339		226	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,12	0,36	1247,22		449,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	0,258							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,0072		5200,00		37,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,0072		1783,00		12,84			
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	0,1044		3708,00		387,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,1044		1045,00		109,10			
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	0,1044		15,00		2,00			
3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	0,1392		4291,00		597,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	0,1392		1492,00		207,69			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,0072		3585,00		26,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,0072		1248,00		8,99			
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,003	441,00				1,00		
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,000048	1812358,00				87,00		
2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	0,744	192,00				143,00		
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,000735	1755,00				1,00		
2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	0,744	284,00				211,00		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00003	2807,00				0,08		
2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000015	5882338,00				88,00		
2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	0,306	245,00				75,00		
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000624	380,00				0,24		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,0864	1818,00				157,00		
				Материалы							
2306-0137-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0555		253465,00	--	14067	--	14067	--	15193
	СП - 8%				--	--	--	--		1125	
2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0075		58972,00	--	442	--	442	--	478
	СП - 8%				--	--	--	--		35	
2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0025		208308,00	--	521	--	521	--	562
	СП - 8%				--	--	--	--		42	
ТПРАЙС Лист	**Опора освещения**	шт	3		28017,86	--	84054	--	84054	--	90778
	СП - 8%				--	--	--	--		6724	
ТПРАЙС Лист	**Светильник SFERA OPAL**	шт	3		5750,00	--	17250	--	17250	--	18630
	СП - 8%				--	--	--	--		1380	
ТПРАЙС Лист	**Лампа светодиодная 36Вт,Е27**	шт	3		2517,86	--	7554	--	7554	--	8158
	СП - 8%				--	--	--	--		604	
2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	7		91,00	--	637	--	637	--	688
	СП - 8%				--	--	--	--		51	
2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная ЛСЭ-250**	кг	1,55		652,00	--	1011	--	1011	--	1091

	СП - 8%				--	--	--	--		81	
2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительная**	шт.	3		778,00	--	2334	--	2334	--	2521
	СП - 8%				--	--	--	--		187	
					Строительные работы						
1101-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта	10,44		50,91	50,91	532	532	--	128	712
	НР - 72%; СП - 8%				--	17,04	--	178		53	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0114	0,1192							
3101-0206-0301	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00571	0,059612		8916,00		532,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01142	0,119224		1492,00		177,88			
1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,44		34,20	34,20	357	357	--	90	483
	НР - 72%; СП - 8%				--	12,03	--	126		36	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	0,0841							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,084146		4243,00		357,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,084146		1492,00		125,55			
2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,305		1696,00	--	2213	--	2213	--	2390
	СП - 8%				--	--	--	--		177	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					272062	56325	163184	52848	350904
							52556	20806	--	25993	
Стоимость монтажных работ		Тенге					153600				
Материалы		Тенге					28961				
Всего заработная плата		Тенге						72340			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17364				
	Накладные расходы	Тенге					52085				
	Сметная прибыль	Тенге					16455				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					222140				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
	Сметная заработная плата	Тенге						72340			
Стоимость общестроительных работ		Тенге					8968				
Материалы		Тенге					4137				
Всего заработная плата		Тенге						1022			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1011				
Местные материалы		Тенге					2213				
	Накладные расходы	Тенге					764				
	Сметная прибыль	Тенге					779				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10511				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
	Сметная заработная плата	Тенге						1022			
Стоимость сантехнических работ		Тенге					109494				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					109494				
	Сметная прибыль	Тенге					8760				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					118254				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					350904				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
	Сметная заработная плата	Тенге						73362			

РАЗДЕЛ 2. Вертикальная планировка (смета 7-1)

					Строительные работы						
1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 10м**	м3 грунта	780		48,79	48,79	38060	38060	--	9636	51511
	НР - 72%; СП - 8%				--	17,16	--	13383		3816	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	8,97							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	8,97		4243,00		38060,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	8,97		1492,00		13383,24			

1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1560**		**41,75**	**41,75**	**65132**	**65132**	**--**	**16490**	**88152**
	НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,68**	**--**	**22903**		**6530**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	15,35							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	15,3504		4243,00		65132,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	15,3504		1492,00		22902,80			
1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**539**		**219,89**	**212,06**	**118519**	**114299**	**38**	**24323**	**154269**
	НР - 72%; СП - 8%				**7,76**	**54,92**	**4182**	**29600**		**11427**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	5,71	731,96		4182,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	16,6							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	4,1503		4707,00		19535,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	4,1503		1783,00		7399,98			
3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	12,4509		7611,00		94764,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	12,4509		1783,00		22199,95			
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,01617	2312,00				37,00		
4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км**	**т**	**889,35**		**337,00**	**--**	**299711**	**--**		**--**	**323688**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23977**	
1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**539**		**16,58**	**14,16**	**8939**	**7633**	**25**	**3005**	**12899**
	НР - 72%; СП - 8%				**2,38**	**5,37**	**1281**	**2892**		**956**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0027	1,47	873,76		1281,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	1,63							
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,03773		3267,00		123,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,03773		1248,00		47,09			
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	1,59544		4707,00		7510,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	1,59544		1783,00		2844,67			
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,01078	2312,00				25,00		
					Растительный грунт в объеме 994м3 используется в озиленение						
1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1859,2**		**48,79**	**48,79**	**90719**	**90719**	**--**	**22968**	**122782**
	НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17,16**	**--**	**31900**		**9095**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	21,38							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	21,3808		4243,00		90719,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	21,3808		1492,00		31900,15			
1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1859,2**		**41,75**	**41,75**	**77624**	**77624**	**--**	**19653**	**105059**
	НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,68**	**--**	**27295**		**7782**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	18,29							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	18,294528		4243,00		77624,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	18,294528		1492,00		27295,44			
1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**813,5**		**219,89**	**212,06**	**178878**	**172509**	**57**	**36710**	**232835**
	НР - 72%; СП - 8%				**7,76**	**54,92**	**6312**	**44674**		**17247**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	8,62	731,99		6312,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	25,06							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	6,26395		4707,00		29484,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	6,26395		1783,00		11168,62			
3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	18,79185		7611,00		143025,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	18,79185		1783,00		33505,37			
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,024405	2312,00				56,00		

4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км**	т		1342,275	337,00	--	452347	--		--	488534
	СП - 8%				--	--	--	--		36188	
1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 5м**	м3 грунта		2672,7	34,20	34,20	91403	91403	--	23141	123707
	НР - 72%; СП - 8%				--	12,03	--	32141		9164	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	21,54							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	21,541962		4243,00		91403,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	21,541962		1492,00		32140,61			
1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		8018,1	16,89	16,89	135403	135403	--	34281	183259
	НР - 72%; СП - 8%				--	5,94	--	47613		13575	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	31,91							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	31,912038		4243,00		135403,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	31,912038		1492,00		47612,76			
1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		2672,7	74,41	74,41	198889	198889	--	52998	272038
	НР - 72%; СП - 8%				--	27,54	--	73609		20151	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	41,88							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	38,21961		4707,00		179900,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	38,21961		1783,00		68145,56			
3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	3,661599		736,00		2695,00			
3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	3,661599		4450,00		16294,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	3,661599		1492,00		5463,11			
1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		8018,1	7,10	7,10	56967	56967	--	11800	74269
	НР - 72%; СП - 8%				--	2,04	--	16389		5501	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	10,98							
3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	10,984797		736,00		8085,00			
3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	10,984797		4450,00		48882,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	10,984797		1492,00		16389,32			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1812589	1048637	120	255005	2233002
							11776	342399	--	165409	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					1812589				
Материалы		Тенге					119				
Всего заработная плата		Тенге						354175			
Транспортные расходы		Тенге					752058				
	Накладные расходы	Тенге					255006				
	Сметная прибыль	Тенге					165408				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2233002				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									229
	Сметная заработная плата	Тенге						354175			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2233002				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									229
	Сметная заработная плата	Тенге						354175			

РАЗДЕЛ 3.Покрытие (смета 7-2)

Асфальтобетонное покрытие

1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		51,4	3023,65	1020,55	155416	52456	96114	19358	188756
	НР - 108%; СП - 8%				133,20	215,52	6846	11078		13982	

1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	7,4	924,94		6846,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	6,97							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,7967		10206,00		8131,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,7967		1783,00		1420,52			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	2,20506		4430,00		9768,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	2,20506		1248,00		2751,91			
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,63912		8983,00		32690,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,63912		1783,00		6488,55			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,3341		5587,00		1867,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,3341		1248,00		416,96			
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	56,54	1696,0000				95892,00		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	2,57	86,00				221,00		
1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**98**		**1780,39**	**30,56**	**174478**	**2995**	**101300**	**77001**	**271597**
	НР - 108%; СП - 8%				**716,15**	**11,38**	**70183**	**1115**		**20118**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	68,4	1026,01		70183,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,637							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,5978		4837,00		2892,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,5978		1783,00		1065,88			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0392		2632,00		103,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0392		1248,00		48,92			
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,782	16897,00				97698,00		
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0588	13318,00				783,00		
2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1666	15116,00				2518,00		
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,98	307,00				301,00		
2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**4,41**		**36894,00**	**--**	**162703**	**--**	**162703**	**--**	**175719**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13016**	
				Плиточное покрытие							
1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**50**		**724,84**	**201,02**	**36242**	**10051**	**24283**	**5053**	**44599**
	НР - 108%; СП - 8%				**38,17**	**55,41**	**1908**	**2771**		**3304**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0398	1,99	958,79		1908,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	1,66							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,17		10206,00		1735,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,17		1783,00		303,11			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,15		4430,00		665,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,15		1248,00		187,20			
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,1175		4707,00		553,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,1175		1783,00		209,50			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	0,595		5634,00		3352,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,595		1783,00		1060,88			
3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	0,43		6178,00		2657,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	0,43		1783,00		766,69			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,195		5587,00		1089,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,195		1248,00		243,36			
2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	7,685	3143,00				24154,00		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,5	86,00				129,00		
1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5**		**3023,65**	**1020,55**	**15118**	**5103**	**9349**	**1883**	**18361**
	НР - 108%; СП - 8%				**133,20**	**215,52**	**666**	**1078**		**1360**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	0,72	925,00		666,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	0,6785							

3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0775		10206,00		791,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0775		1783,00		138,18			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,2145		4430,00		950,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,2145		1248,00		267,70			
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,354		8983,00		3180,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,354		1783,00		631,18			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,0325		5587,00		182,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,0325		1248,00		40,56			
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	5,5	1696,0000				9328,00		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,25	86,00				22,00		
1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**50**		**402,99**	**36,76**	**20149**	**1838**	**42**	**20509**	**43911**
	НР - 108%; СП - 8%				**365,38**	**14,42**	**18269**	**721**		**3253**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,381	19,05	959,00		18269,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,49							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005		4430,00		22,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005		1248,00		6,24			
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,205		4837,00		992,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,205		1783,00		365,51			
3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	2,565		34,00		87,00			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,28		2632,00		737,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,28		1248,00		349,44			
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,025	1696,00				42,00		
2104-0509-9902	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	50	--				--		
2205-0199-9902	Смесь пескоцементная	м3	0,05	2,5	--				--		
2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**50**		**2261,00**	**--**	**113050**	**--**	**113050**	**--**	**122094**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9044**	
1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**42**		**1640,82**	**30,56**	**68914**	**1283**	**37553**	**33000**	**110068**
	НР - 108%; СП - 8%				**716,15**	**11,38**	**30078**	**478**		**8153**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	29,32	1025,99		30078,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,273							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2562		4837,00		1239,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2562		1783,00		456,80			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0168		2632,00		44,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0168		1248,00		20,97			
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	2,13108	16897,00				36009,00		
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0252	13318,00				336,00		
2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0714	15116,00				1079,00		
2104-0508-9903	Камни бортовые	м	1	42	--				--		
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,42	307,00				129,00		
2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,16**		**36894,00**	**--**	**42797**	**--**	**42797**	**--**	**46221**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3424**	
					Покрытие из искусственной травы монофиламентной ,высота ворса 22мм						
1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**8**		**3023,65**	**1020,55**	**24189**	**8164**	**14959**	**3013**	**29378**
	НР - 108%; СП - 8%				**133,20**	**215,52**	**1066**	**1724**		**2176**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	1,15	925,35		1066,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	1,09							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,124		10206,00		1266,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,124		1783,00		221,09			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,3432		4430,00		1520,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,3432		1248,00		428,31			

3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,5664		8983,00		5088,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,5664		1783,00		1009,89			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,052		5587,00		291,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,052		1248,00		64,90			
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	8,8	1696,0000				14925,00		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,4	86,00				34,00		
1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**80**		**630,78**	**201,02**	**50462**	**16081**	**31328**	**8086**	**63232**
	НР - 108%; СП - 8%				**38,17**	**55,41**	**3053**	**4433**		**4684**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0398	3,18	958,86		3053,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	2,65							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,272		10206,00		2776,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,272		1783,00		484,98			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,24		4430,00		1063,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,24		1248,00		299,52			
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,188		4707,00		885,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,188		1783,00		335,20			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	0,952		5634,00		5364,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,952		1783,00		1697,42			
3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	0,688		6178,00		4250,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	0,688		1783,00		1226,70			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,312		5587,00		1743,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,312		1248,00		389,38			
2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	12,296	2531,00				31121,00		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	2,4	86,00				206,00		
1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,04**		**133640,21**	**1728,11**	**5346**	**69**	**5277**	**37**	**5814**
	НР - 108%; СП - 8%				**--**	**865,36**	**--**	**35**		**431**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0232							
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0116		5959,00		69,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,0232		1492,00		34,61			
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,0412	128070,00				5276,00		
1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**80**		**1606,91**	**97,14**	**128553**	**7771**	**117427**	**6109**	**145434**
	НР - 108%; СП - 8%				**41,93**	**28,77**	**3355**	**2301**		**10773**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	2,69	1248,14		3355,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	1,35							
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,2776		3752,00		1042,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,2776		1492,00		414,18			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,808		5634,00		4552,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,808		1783,00		1440,66			
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0024		4837,00		12,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0024		1783,00		4,28			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0312		5587,00		174,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0312		1248,00		38,94			
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,112		120,00		13,00			
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,224		8792,00		1969,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,224		1783,00		399,39			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0032		2632,00		8,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0032		1248,00		3,99			
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	7,728	15127,00				116901,00		
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000496	216577,00				107,00		
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,012	25443,00				305,00		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,00088	128070,00				113,00		

8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2018	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**80**		**5003,00**	**226,00**	**400240**	**18080**	**327360**	**64800**	**502243**
	НР - 108%, СП - 8%				**685,00**	**65,00**	**54800**	**5200**		**37203**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,6882	55,06	995,35		54800,00				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1397657**	**123892**	**1083542**	**238849**	**1767427**
							190224	**30934**	**--**	**130921**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1397657**				
Материалы		Тенге					**644847**				
Всего заработная плата		Тенге						**221158**			
Местные материалы		Тенге					**438694**				
	Накладные расходы	Тенге					**238850**				
	Сметная прибыль	Тенге					**130921**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1767428**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									205
	Сметная заработная плата	Тенге						221158			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1767428				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									205
	Сметная заработная плата	Тенге						221158			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4351333
	Временные здания и сооружения 0,9%										39161,997
	Итого с временными										4390495,00
	доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,323%										58086,24881
	Итого										4448581,25
	непредвиденные работы и затраты 2 %										88971,62
	Итого по сметному расчету										4 537 552,87
	Итого с понижающим К=0,900										**4 083 797,58**
	НДС 12%										490055,71
	Всего по акту										**4 573 853,29**

Сдал :
ТОО "Стройкорпорация Медин" _____ Мирзагулов К.

Проверил :
ТОО " DS&V" _____ Илиманов Е.Б.

ПрК "Актюбгражданпроект" _____ Усембеков Е.А.

Принял :

ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Хайретдинов Е.Б.

Проверено Мухамбетжанова С.А.