Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

итель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: +8 (7132) 50-33-95** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

о (контракт) Договор №200001/00 от 10.01.2020г., доп. соглашение № 1 от 04.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000009	23.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

у	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительно монтажные работы 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)			раб.	1	6 000 000,00	6 000 000,00
				Итого	1	x	6 000 000,00

ия об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

ение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

сполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

П.

Принял (Заказчик) И.О. руководителя / _____ / Хайретдинов Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

.КАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

дрядчик : ТОО "Стройкорпорация Медин"

именование строительства: Смр 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)

Справка

Стоимость выполненных работи затрат за июнь мосяц 2020года

код	код	Договор		дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
аказчика	подрядчика	№	дата	№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		200001/00	10.01.2020г	1	04.05.2020г				

аименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	10 573 853,29							
за отчетный месяц	6 000 000,00	5 357 142,86					642 857,14	6 000 000,00
Итого к оплате	6 000 000,00 (Шесть миллионов тенге 00 тиин)							

Заказчик :

И.О. руководителя
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

_____ Хайретдинов Е.Б.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Стройкорпорация Медин"

_____ Мирзагулов К.

ачик : ГУ " Отдел строительства города Актобе" Форма 2В

ядчик: ТОО "Стройкорпорация Медин"

енование строительства: Смр 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)

енование обьекта: Смр 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)

вор: №200001/00 от 10.01.2020г доп. соглашение № 1 от 04.05.2020 г.

А К Т № 2

выполненных работ за июнь м-ц 2020 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение (смета 4-4)										
	Монтаж										
1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**40**		**336,19**	**154,14**	**13447,70**	**6165,68**	**1790,81**	**5263,20**	**20207,77**
	НР - 72%; СП - 8%				**137,28**	**45,47**	**5491,20**	**1818,80**		**1496,87**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,11	4,4	1248,00		5491,20				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	1,6							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,156		5200,00		811,20			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,156		1783,00		278,15			
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	1,288		3708,00		4775,90			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	1,288		1045,00		1345,96			
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	1,288		15,00		19,32			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,156		3585,00		559,26			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,156		1248,00		194,69			
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,016	441,00				7,06		
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00032	1812358,00				579,95		
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,00384	1755,00				6,74		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,0164	2807,00				46,03		
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,003328	380,00				1,26		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,024	1818,00				43,63		
2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	0,1	369,00				36,90		
2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,0004	268794,00				107,52		
2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,004	240429,00				961,72		
1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**44**		**513,25**	**438,37**	**22583,07**	**19288,35**	--	**7163,70**	**32126,51**
	НР - 72%; СП - 8%				**74,88**	**151,25**	**3294,72**	**6654,86**		**2379,74**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,06	2,64	1248,00		3294,72				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	4,39							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	2,1956		5200,00		11417,12			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	2,1956		1783,00		3914,75			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	2,1956		3585,00		7871,23			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	2,1956		1248,00		2740,11			
1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,004**		**1213920,14**	--	**4855,68**	--	**4137,48**	**545,83**	**5833,63**
	НР - 76%; СП - 8%				**179550,00**	--	**718,20**	--		**432,12**	

1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	175	0,7	1026,00		718,20				
2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,3	0,0012	12257,00				14,71		
2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,00032	16838,00				5,39		
2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	15	0,06	280,00				16,80		
2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	990	3,96	1011,00				4003,56		
2302-1104-2401	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	32	0,128	758,00				97,02		
1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**										
	НР - 72%; СП - 8%	**м**	**7**		**508,28**	**35,00**	**3557,96**	**244,97**	**858,73**	**1817,49**	**5805,48**
					350,61	**10,00**	**2454,27**	**70,02**		**430,04**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,29	2,03	1209,00		2454,27				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,0462							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,0231		5200,00		120,12			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0231		1783,00		41,19			
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,189		176,00		33,26			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,0231		3585,00		82,81			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0231		1248,00		28,83			
3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	0,4872		18,00		8,77			
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,147	441,00				64,83		
2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,028	234,00				6,55		
2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	0,938	192,00				180,10		
2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	0,938	284,00				266,39		
2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000067	234282,00				15,74		
2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,126	1527,00				192,40		
2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	0,469	227,00				106,46		
2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	1,26	12,00				15,12		
2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,07	159,00				11,13		
1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**10**		**316,24**	**145,95**	**3162,44**	**1459,52**	**454,93**	**1209,39**	**4721,58**
	НР - 72%; СП - 8%				**124,80**	**43,17**	**1248,00**	**431,71**		**349,75**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	1	1248,00		1248,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,378							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,039		5200,00		202,80			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,039		1783,00		69,54			
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,3		3708,00		1112,40			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,3		1045,00		313,50			
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,3		15,00		4,50			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,039		3585,00		139,81			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,039		1248,00		48,67			
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,004	441,00				1,76		
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00008	1812358,00				144,99		
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,00096	1755,00				1,68		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00041	2807,00				1,15		
2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00005	5882338,00				294,12		
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,000832	380,00				0,32		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,006	1818,00				10,91		
1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**12**		**316,24**	**145,95**	**3794,93**	**1751,42**	**545,92**	**1451,27**	**5665,90**
	НР - 72%; СП - 8%				**124,80**	**43,17**	**1497,60**	**518,05**		**419,70**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	1,2	1248,00		1497,60				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,4536							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0468		5200,00		243,36			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0468		1783,00		83,44			
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,36		3708,00		1334,88			

	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,36		1045,00		376,20			
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,36		15,00		5,40			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0468		3585,00		167,78			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0468		1248,00		58,41			
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0048	441,00				2,12		
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000096	1812358,00				173,99		
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,001152	1755,00				2,02		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000492	2807,00				1,38		
2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00006	5882338,00				352,94		
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,000998	380,00				0,38		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0072	1818,00				13,09		
1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**2**		**754,29**	**349,75**	**1508,58**	**699,49**	**509,57**	**378,19**	**2037,71**
	НР - 72%; СП - 8%				**149,76**	**112,87**	**299,52**	**225,74**		**150,94**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,12	0,24	1248,00		299,52				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	0,172							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,0048		5200,00		24,96			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,0048		1783,00		8,56			
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	0,0696		3708,00		258,08			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0348	0,0696		1045,00		72,73			
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	0,0696		15,00		1,04			
3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	0,0928		4291,00		398,20			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0464	0,0928		1492,00		138,46			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,0048		3585,00		17,21			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,0048		1248,00		5,99			
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,002	441,00				0,88		
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,000032	1812358,00				58,00		
2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	0,496	192,00				95,23		
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00049	1755,00				0,86		
2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	0,496	284,00				140,86		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00002	2807,00				0,06		
2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00001	5882338,00				58,82		
2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	0,204	245,00				49,98		
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000416	380,00				0,16		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,0576	1818,00				104,72		
				Материалы							
2306-0137-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,0555**	**253465,00**	**--**	**14067,31**	**--**	**14067,31**	**--**	**15192,69**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1125,38**	
2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,0075**	**58972,00**	**--**	**442,29**	**--**	**442,29**	**--**	**477,67**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**35,38**	
2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**		**0,0025**	**208308,00**	**--**	**520,77**	**--**	**520,77**	**--**	**562,43**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**41,66**	
2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**		**7**	**91,00**	**--**	**637,00**	**--**	**637,00**	**--**	**687,96**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**50,96**	
2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная ЛСЭ-250**	**кг**		**2**	**652,00**	**--**	**1304,00**	**--**	**1304,00**	**--**	**1408,32**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**104,32**	
				Строительные работы							
1101-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3 грунта**		**10,44**	**50,91**	**50,91**	**531,50**	**531,50**	**--**	**128,08**	**712,35**
	НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17,04**	**--**	**177,88**		**52,77**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0114	0,1192							

3101-0206-0301	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00571	0,059612		8916,00		531,50			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01142	0,119224		1492,00		177,88			
1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,44**		**34,20**	**34,20**	**357,03**	**357,03**	**--**	**90,39**	**483,22**
	НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,03**	**--**	**125,55**		**35,79**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	0,0841							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,084146		4243,00		357,03			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,084146		1492,00		125,55			
2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,305**		**1696,00**	**--**	**2213,28**	**--**	**2213,28**	**--**	**2390,34**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**177,06**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**72983,55**	**30497,96**	**27482,08**	**18047,53**	**98313,57**
							15003,51	**10022,60**	**--**	**7282,49**	
Стоимость монтажных работ		Тенге					**63085,05**				
Материалы		Тенге					**4159,95**				
Всего заработная плата		Тенге						**24004,48**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**15030,37**				
	Накладные расходы	Тенге					**17283,23**				
	Сметная прибыль	Тенге					**6429,46**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**86797,75**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**18,55**
	Сметная заработная плата	Тенге						**24004,48**			
Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9261,50**				
Материалы		Тенге					**4137,48**				
Всего заработная плата		Тенге						**1021,63**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1304,00**				
Местные материалы		Тенге					**2213,28**				
	Накладные расходы	Тенге					**764,30**				
	Сметная прибыль	Тенге					**802,06**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10827,86**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**0,90**
	Сметная заработная плата	Тенге						**1021,63**			
Стоимость сантехнических работ		Тенге					**637,00**				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**637,00**				
	Сметная прибыль	Тенге					**50,96**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**687,96**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**98313,57**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**19,45**
	Сметная заработная плата	Тенге						**25026,11**			

РАЗДЕЛ 2.Покрытие (смета 7-2)

Асфальтобетонное покрытие

1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**92,3**		**3023,65**	**1020,55**	**279083,07**	**94196,94**	**172591,77**	**34762,21**	**338952,91**
	НР - 108%; СП - 8%				**133,20**	**215,52**	**12294,36**	**19892,87**		**25107,62**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	13,29	925,00		12294,36				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	12,53							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,43065		10206,00		14601,21			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,43065		1783,00		2550,85			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	3,95967		4430,00		17541,34			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	3,95967		1248,00		4941,67			
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	6,53484		8983,00		58702,47			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	6,53484		1783,00		11651,62			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,59995		5587,00		3351,92			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,59995		1248,00		748,74			
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	101,53	1696,0000				172194,88		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	4,615	86,00				396,89		

1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**689,4**		**630,78**	**201,02**	**434859,35**	**138580,81**	**269965,39**	**69677,52**	**544899,82**
	НР - 108%; СП - 8%				**38,17**	**55,41**	**26313,16**	**38203,07**		**40362,95**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0398	27,44	959,00		26313,16				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	22,85							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	2,34396		10206,00		23922,46			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	2,34396		1783,00		4179,28			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	2,0682		4430,00		9162,13			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,0682		1248,00		2581,11			
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,62009		4707,00		7625,76			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,62009		1783,00		2888,62			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	8,20386		5634,00		46220,55			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	8,20386		1783,00		14627,48			
3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	5,92884		6178,00		36628,37			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	5,92884		1783,00		10571,12			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	2,68866		5587,00		15021,54			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,68866		1248,00		3355,45			
2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	105,96078	2531,00				268186,73		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	20,682	86,00				1778,65		
1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 15см из щебня фр 20-40мм**	**м2 основания**	**6894**		**44,06**	**11,52**	**303746,33**	**79444,53**	**220202,77**	**29795,56**	**360225,24**
	НР - 108%; СП - 8%				**0,59**	**3,41**	**4099,03**	**23489,44**		**26683,35**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0006	4,27	959,00		4099,03				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	14,89							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	5,72202		4430,00		25348,55			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00083	5,72202		1248,00		7141,08			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00068	4,68792		5634,00		26411,74			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	4,68792		1783,00		8358,56			
3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00065	4,4811		6178,00		27684,24			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	4,4811		1783,00		7989,80			
2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01262	87,00228	2531,00				220202,77		
1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,36**		**133640,21**	**1728,11**	**48110,48**	**622,12**	**47488,36**	**336,45**	**52322,68**
	НР - 108%; СП - 8%				--	**865,36**	--	**311,53**		**3875,75**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,2088							
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,1044		5959,00		622,12			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,2088		1492,00		311,53			
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,3708	128070,00				47488,36		
1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**689,4**		**1606,88**	**97,14**	**1107783,86**	**66966,77**	**1011908,62**	**52640,47**	**1253258,28**
	НР - 108%; СП - 8%				**41,93**	**28,77**	**28908,47**	**19832,71**		**92833,95**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	23,16	1248,00		28908,47				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	11,6							
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,392218		3752,00		8975,60			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,392218		1492,00		3569,19			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	6,96294		5634,00		39229,20			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	6,96294		1783,00		12414,92			
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,020682		4837,00		100,04			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,020682		1783,00		36,88			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,268866		5587,00		1502,15			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,268866		1248,00		335,54			
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,96516		120,00		115,82			
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,93032		8792,00		16971,37			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,93032		1783,00		3441,76			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,027576		2632,00		72,58			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,027576		1248,00		34,41			

2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	66,59604	15127,00				1007398,30		
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004274	216577,00				925,71		
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,10341	25443,00				2631,06		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,007446	128070,00				953,55		
1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до толщины 5см**	**м2 покрытия**	**1380,0999**		**183,35**	**0,02**	**253041,20**	**29,81**	**252856,38**	**167,41**	**273465,31**
	НР - 108%; СП - 8%				**0,11**	**--**	**155,01**	**--**		**20256,69**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0001	0,1242	1248,00		155,01				
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	0,248418		120,00		29,81			
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	16,699209	15127,00				252608,93		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000001	0,001932	128070,00				247,45		
1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**176**		**1780,39**	**30,56**	**313348,20**	**5378,30**	**181927,86**	**138287,67**	**487766,74**
	НР - 108%; СП - 8%				**716,15**	**11,38**	**126042,05**	**2002,09**		**36130,87**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	122,85	1026,00		126042,05				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,14							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,0736		4837,00		5193,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,0736		1783,00		1914,23			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0704		2632,00		185,29			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0704		1248,00		87,86			
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	10,384	16897,00				175458,45		
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1056	13318,00				1406,38		
2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2992	15116,00				4522,71		
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,76	307,00				540,32		
2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**7,92**		**36894,00**	**--**	**292200,48**	**--**	**292200,48**	**--**	**315576,52**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23376,04**	
					Плиточное покрытие						
1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**312**		**724,84**	**201,02**	**226151,28**	**62717,16**	**151525,64**	**31533,78**	**278299,86**
	НР - 108%; СП - 8%				**38,17**	**55,41**	**11908,48**	**17289,46**		**20614,80**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0398	12,42	959,00		11908,48				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	10,34							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	1,0608		10206,00		10826,52			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,0608		1783,00		1891,41			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,936		4430,00		4146,48			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,936		1248,00		1168,13			
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,7332		4707,00		3451,17			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,7332		1783,00		1307,30			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	3,7128		5634,00		20917,92			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	3,7128		1783,00		6619,92			
3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	2,6832		6178,00		16576,81			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	2,6832		1783,00		4784,15			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	1,2168		5587,00		6798,26			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,2168		1248,00		1518,57			
2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	47,9544	3143,00				150720,68		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	9,36	86,00				804,96		
1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**31,2**		**3023,65**	**1020,55**	**94337,94**	**31841,22**	**58340,88**	**11750,61**	**114575,63**
	НР - 108%; СП - 8%				**133,20**	**215,52**	**4155,84**	**6724,35**		**8487,08**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	4,49	925,00		4155,84				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	4,23							

3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,4836		10206,00		4935,62			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,4836		1783,00		862,26			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,33848		4430,00		5929,47			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,33848		1248,00		1670,42			
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,20896		8983,00		19843,09			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,20896		1783,00		3938,58			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,2028		5587,00		1133,04			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,2028		1248,00		253,09			
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	34,32	1696,0000				58206,72		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	1,56	86,00				134,16		
1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполненнем швов песком**	**м2 тротуара**	**312**		**402,99**	**36,76**	**125731,35**	**11468,53**	**264,58**	**127978,39**	**274006,52**
	НР - 108%; СП - 8%				**365,38**	**14,42**	**113998,25**	**4500,26**		**20296,78**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,381	118,87	959,00		113998,25				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	3,06							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0312		4430,00		138,22			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0312		1248,00		38,94			
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	1,2792		4837,00		6187,49			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	1,2792		1783,00		2280,81			
3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	16,0056		34,00		544,19			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	1,7472		2632,00		4598,63			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,7472		1248,00		2180,51			
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,156	1696,00				264,58		
2104-0509-9902	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	312	--				--		
2205-0199-9902	Смесь пескоцементная	м3	0,05	15,6	--				--		
2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**312**		**2261,00**	**--**	**705432,00**	**--**	**705432,00**	**--**	**761866,56**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**56434,56**	
1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**166**		**1640,82**	**30,56**	**272375,83**	**5072,71**	**148422,56**	**130430,41**	**435030,75**
	НР - 108%; СП - 8%				**716,15**	**11,38**	**118880,57**	**1888,33**		**32224,50**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	115,87	1026,00		118880,57				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,08							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,0126		4837,00		4897,95			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,0126		1783,00		1805,47			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0664		2632,00		174,76			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0664		1248,00		82,87			
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	8,42284	16897,00				142320,73		
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0996	13318,00				1326,47		
2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2822	15116,00				4265,74		
2104-0508-9903	Камни бортовые	м	1	166	--				--		
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,66	307,00				509,62		
2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3**		**36894,00**	**--**	**110682,00**	**--**	**110682,00**	**--**	**119536,56**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8854,56**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**4566883,38**	**496318,89**	**3623809,27**	**627360,48**	**5609783,37**
							446755,22	**134134,12**	**--**	**415539,51**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4566883,38**				
Материалы		Тенге					**2285093,19**				
Всего заработная плата		Тенге						**580889,33**			
Местные материалы		Тенге					**1338716,08**				
	Накладные расходы	Тенге					**627360,48**				
	Сметная прибыль	Тенге					**415539,51**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5609783,37**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**524,73**
	Сметная заработная плата	Тенге						**580889,33**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**5609783,37**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**524,73**
	Сметная заработная плата	Тенге						**580889,33**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5708096,94**

	Временные здания и сооружения 0,9%								51372,87246
	Итого с временными								5759469,81
	доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,323%								76197,78562
	Итого								5835667,60
	непредвиденные работы и затраты 2 %								116713,35
	Итого по сметному расчету								**5 952 380,95**
	Итого с понижающим К=0,900								**5 357 142,86**
	НДС 12%								642857,1426
	Всего по акту								**6 000 000,00**

Сдал :
ТОО "Стройкорпорация Медин" _____ Мирзагулов К.

Проверил :
ТОО " DS&V" _____ Илиманов Е.Б.

ПрК "Актюбгражданпроект" _____ Усембеков Е.А.

Принял :

ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Хайретдинов Е.Б.