Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

итель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: +8 (7132) 50-33-95** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

о (контракт) Договор № 200001/00 от 10.01.2020г., доп. соглашение № 1 от 04.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	27.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

у	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительно монтажные работы 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)			раб.	1	6 176 151,11	6 176 151,11
				Итого	1	x	6 176 151,11

ия об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

ение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) Доверительный управляющий / _____ / Гольденберг Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

.П.

Принял (Заказчик) И.О. руководителя / _____ / Жарасбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

Подрядчик : ТОО "Стройкорпорация Медин"

Наименование строительства: 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)

Справка

Стоимость выполненных работи затрат за август месяц 2020года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		200001/00	10.01.2020г	1	04.05.2020г				

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге: с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	16 750 004,40							
за отчетный месяц	6 176 151,11	5 514 420,63					661 730,480	6 176 151,11
Итого к оплате	6 176 151,11 (Шесть миллионов сто семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят одна тенге 11 тиин)							

Заказчик :

И.О. руководителя
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

_____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:

Доверительный управляющий
ТОО "Стройкорпорация Медин"

_____ Гольденберг Н.

ıчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Форма 2В

ıядчик: ТОО "Стройкорпорация Медин"

ıенование строительства: Смр 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)

ıенование обьекта: Смр 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в м-не №3 жилого массива "Нур-Актобе" г Актобе (Благоустройство)

вор: №200001/00 от 10.01.2020г., доп. соглашение № 1 от 04.05.2020 г.

А К Т №3

выполненных работ за август м-ц 2020 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.Наружные Освещение(смета 4-4)										
	Монтаж										
1308-0305-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опора для освещения .Установка**	**комплект**	**2**		**23267,51**	**6437,40**	**46535,01**	**12874,80**	**12908,21**	**19041,60**	**70822,74**
	НР - 72%; СП - 8%				**10376,00**	**2847,33**	**20752,00**	**5694,66**		**5246,13**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	8	16	1297,00		20752,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,24	4,48							
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	2,58		2724,00		7027,92			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	2,58		1248,00		3219,84			
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,26	0,52		5200,00		2704,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,52		1783,00		927,16			
3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,43	0,86		1450,00		1247,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,86		1045,00		898,70			
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,18		176,00		31,68			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,26	0,52		3585,00		1864,20			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,52		1248,00		648,96			
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,001	499540,00				499,54		
2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000084	0,000168	234282,00				39,36		
2113-0814-3301	Шпильки	шт.	4	8	94,00				752,00		
2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00019	0,00038	1722760,00				654,65		
2404-0207-3998	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	0,12	23754,00				2850,48		
2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00378	0,00756	268794,00				2032,08		
2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,00845	0,0169	349239,00				5902,14		
2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	0,0008	222453,00				177,96		
1308-0205-0904 РСНБ РК 2015	**Садово-парковые светильники. Установка**	**шт.**	**2**		**5554,40**	**2106,65**	**11108,80**	**4213,30**	**3329,42**	**3621,69**	**15968,93**
	НР - 72%; СП - 8%				**1783,04**	**732,02**	**3566,08**	**1464,04**		**1178,44**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	1,28	2,56	1393,00		3566,08				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,49	0,98							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04		5200,00		208,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04		1783,00		71,32			
3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,45	0,9		4291,00		3861,90			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,9		1492,00		1342,80			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,04		3585,00		143,40			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04		1248,00		49,92			
2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,02	652,00				13,04		
2113-0816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,024	319,00				7,66		
2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,02	374,00				7,48		
2306-1001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	0,02858	115509,00				3301,25		

1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка ответительная . Установка**	шт.	2		287,15	--	574,31	--	65,55	366,31	1015,86
	НР - 72%; СП - 8%				254,38	--	508,76	--		75,25	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,23	0,46	1106,00		508,76				
2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,4	66,00				26,40		
2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000004	1722760,00				6,89		
2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,00012	268794,00				32,26		
				Материалы							
ТПРАЙС Лист	**Опора освещения**	шт	2		28017,86	--	56035,72	--	56035,72	--	60518,58
	СП - 8%				--	--	--	--		4482,86	
ТПРАЙС Лист	**Светильник SFERA OPAL**	шт	2		5750,00	--	11500,00	--	11500,00	--	12420,00
	СП - 8%				--	--	--	--		920,00	
ТПРАЙС Лист	**Лампа светодиодная 36Вт,Е27**	шт	2		2517,86	--	5035,72	--	5035,72	--	5438,58
	СП - 8%				--	--	--	--		402,86	
2113-0809-0801	**Лента сигнальная ЛСЭ-250**	кг	2		652,00	--	1304,00	--	1304,00	--	1408,32
	СП - 8%				--	--	--	--		104,32	
2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительная**	шт.	2		778,00	--	1556,00	--	1556,00	--	1680,48
	СП - 8%				--	--	--	--		124,48	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					133649,56	17088,10	91734,62	23029,59	169213,48
							24826,84	7158,70	--	12534,33	
Стоимость монтажных работ		Тенге					59774,12				
Материалы		Тенге					16303,18				
Всего заработная плата		Тенге						31985,54			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1556,00				
	Накладные расходы	Тенге					23029,59				
	Сметная прибыль	Тенге					6624,30				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					89428,01				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24,48
	Сметная заработная плата	Тенге						31985,54			
Стоимость общестроительных работ		Тенге					1304,00				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1304,00				
	Сметная прибыль	Тенге					104,32				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1408,32				
Стоимость сантехнических работ		Тенге					72571,44				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					72571,44				
	Сметная прибыль	Тенге					5805,72				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					78377,16				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					169213,48				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24,48
	Сметная заработная плата	Тенге						31985,54			

РАЗДЕЛ 2.Покрытие(смета 7-2)

Асфальтобетонное покрытие

1127-0403-0501	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные.**	основания	747,6		630,78	201,02	471570,72	150279,97	292756,20	75559,78	590900,94
	НР - 108%; СП - 8%				38,17	55,41	28534,55	41428,22		43770,44	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0398	29,75	959,00		28534,55				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	24,78							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	2,54184		10206,00		25942,02			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	2,54184		1783,00		4532,10			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	2,2428		4430,00		9935,60			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,2428		1248,00		2799,01			
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,75686		4707,00		8269,54			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,75686		1783,00		3132,48			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	8,89644		5634,00		50122,54			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	8,89644		1783,00		15862,35			
3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	6,42936		6178,00		39720,59			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	6,42936		1783,00		11463,55			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	2,91564		5587,00		16289,68			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,91564		1248,00		3638,72			

2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	114,90612	2531,00				290827,39		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	22,428	86,00				1928,81		
1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 15см из щебня фр 20-40мм**	**м2 основания**	**7476**		**44,06**	**11,52**	**329388,97**	**86151,33**	**238792,56**	**32310,93**	**390635,90**
	НР - 108%; СП - 8%				**0,59**	**3,41**	**4445,08**	**25472,45**		**28935,99**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0006	4,64	959,00		4445,08				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	16,15							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	6,20508		4430,00		27488,50			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00083	6,20508		1248,00		7743,94			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00068	5,08368		5634,00		28641,45			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	5,08368		1783,00		9064,20			
3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00065	4,8594		6178,00		30021,37			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	4,8594		1783,00		8664,31			
2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01262	94,34712	2531,00				238792,56		
1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3585**		**133640,21**	**1728,11**	**47910,02**	**619,53**	**47290,49**	**335,05**	**52104,67**
	НР - 108%; СП - 8%				**--**	**865,36**	**--**	**310,23**		**3859,61**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,2079							
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,103965		5959,00		619,53			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,20793		1492,00		310,23			
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,369255	128070,00				47290,49		
1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**747,6**		**1606,88**	**97,14**	**1201304,34**	**72620,19**	**1097335,19**	**57084,45**	**1359059,89**
	НР - 108%; СП - 8%				**41,93**	**28,77**	**31348,96**	**21507,01**		**100671,10**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	25,12	1248,00		31348,96				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	12,58							
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,594172		3752,00		9733,33			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,594172		1492,00		3870,50			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	7,55076		5634,00		42540,98			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	7,55076		1783,00		13463,01			
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,022428		4837,00		108,48			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,022428		1783,00		39,99			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,291564		5587,00		1628,97			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,291564		1248,00		363,87			
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,04664		120,00		125,60			
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,09328		8792,00		18404,12			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,09328		1783,00		3732,32			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,029904		2632,00		78,71			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,029904		1248,00		37,32			
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	72,21816	15127,00				1092444,11		
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004635	216577,00				1003,86		
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,11214	25443,00				2853,18		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,008074	128070,00				1034,05		
1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до толщины 5см**	**м2 покрытия**	**1493,9001**		**183,35**	**0,02**	**273906,46**	**32,27**	**273706,40**	**181,22**	**296014,69**
	НР - 108%; СП - 8%				**0,11**	**--**	**167,79**	**--**		**21927,01**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0001	0,1345	1248,00		167,79				
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	0,268902		120,00		32,27			
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	18,076191	15127,00				273438,54		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000001	0,002091	128070,00				267,85		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2324080,51**	**309703,29**	**1949880,84**	**165471,43**	**2688716,10**
							64496,38	**88717,91**	--	**199164,16**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2324080,51**				
Материалы		Тенге					**1949880,84**				
Всего заработная плата		Тенге						**153214,29**			
	Накладные расходы	Тенге					**165471,43**				
	Сметная прибыль	Тенге					**199164,16**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2688716,10				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113,36
	Сметная заработная плата	Тенге						153214,29			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2688716,10				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113,36
	Сметная заработная плата	Тенге						153214,29			

РАЗДЕЛ 3.Озеленение(смета 7-3)

1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**27**		**996,62**	**79,84**	**26908,60**	**2155,63**	**2429,27**	**20297,22**	**50982,29**
	НР - 88%; СП - 8%				**826,80**	**27,46**	**22323,71**	**741,31**		**3776,47**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,946	25,54	874,00		22323,71				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,594							
3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,594		3370,00		2001,78			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,594		1248,00		741,31			
3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,594		259,00		153,85			
2503-0201-0113	Перегной	м3	0,039	1,053	2307,00				2429,27		
1147-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**20**		**415,80**	**65,32**	**8315,92**	**1306,44**	**--**	**6563,71**	**16070,00**
	НР - 88%; СП - 8%				**350,47**	**22,46**	**7009,48**	**449,28**		**1190,37**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,401	8,02	874,00		7009,48				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,36							
3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	0,36		3370,00		1213,20			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,36		1248,00		449,28			
3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	0,36		259,00		93,24			
1147-0108-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**м траншеи**	**78,66592**		**228,42**	**37,88**	**17968,63**	**2980,26**	**--**	**14323,35**	**34875,34**
	НР - 88%; СП - 8%				**190,53**	**16,38**	**14988,38**	**1288,15**		**2583,36**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,218	17,15	874,00		14988,38				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,7867							
3101-0205-0105	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,005	0,39333		7577,00		2980,26			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01	0,78666		1637,50		1288,16			
1147-0108-0107 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**м траншеи**	**56**		**495,86**	**37,88**	**27768,22**	**2121,56**	**--**	**23376,02**	**55235,77**
	НР - 88%; СП - 8%				**457,98**	**16,38**	**25646,66**	**917,00**		**4091,54**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,524	29,34	874,00		25646,66				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,56							
3101-0205-0105	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,005	0,28		7577,00		2121,56			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01	0,56		1637,50		917,00			
2501-0204-4302 РСНБ РК 2015	**Стоимость кустарника**	**шт.**	**196**		**957,00**	**--**	**187572,00**	**--**	**187572,00**	**--**	**202577,76**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15005,76**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**268533,37**	**8563,88**	**190001,27**	**64560,29**	**359741,16**
							69968,22	**3395,75**	**--**	**26647,49**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					**268533,37**				
Материалы		Тенге					**2429,27**				
Всего заработная плата		Тенге						**73363,97**			
Местные материалы		Тенге					**187572,00**				
	Накладные расходы	Тенге					**64560,29**				
	Сметная прибыль	Тенге					**26647,49**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**359741,16**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**82,36**
	Сметная заработная плата	Тенге						**73363,97**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**359741,16**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**82,36**
	Сметная заработная плата	Тенге						**73363,97**			

РАЗДЕЛ 4.Малые архитектурные формы (смета 7-4)

8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)										
	НР - 91%; СП - 8%	комплект	1		528004,00	1102,00	528004,00	1102,00	498790,00	25859,47	598172,55
					28112,00	305,00	28112,00	305,00		44309,08	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	25,81	25,81	1089,19		28112,00				
8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2018	Игровой модуль "Песочница с крышкой"										
	НР - 91%; СП - 8%	комплект	1		118166,00	275,00	118166,00	275,00	106734,00	10222,94	138660,06
					11157,00	77,00	11157,00	77,00		10271,12	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	10,2	10,2	1094,09		11157,00				
8601-0301-0105 УСН РК 8.02-03-2018	Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)										
	СП - 8%	шт.	3		77244,00	--	231732,00	--	231732,00	--	250270,56
					--	--	--	--		18538,56	
8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья антивандальная										
	НР - 91%; СП - 8%	шт.	6		45814,00	169,00	274884,00	1014,00	262524,00	10532,34	308249,65
					1891,00	38,00	11346,00	228,00		22833,31	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,77	10,64	1066,13		11346,00				
8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья прямолинейная без спинки										
	НР - 91%; СП - 8%	шт.	1		41730,00	190,00	41730,00	190,00	36187,00	4914,00	50375,52
					5353,00	47,00	5353,00	47,00		3731,52	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,83	4,83	1107,43		5353,00				
8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2018	Урна "Сатурн"										
	НР - 91%; СП - 8%	шт.	7		26392,00	30,00	184744,00	210,00	183862,00	656,11	200232,12
					96,00	7,00	672,00	49,00		14832,01	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1089	0,7623	881,54		672,00				
8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Лестница-лиана										
	НР - 91%; СП - 8%	шт.	1		40281,00	199,00	40281,00	199,00	35932,00	3816,54	47625,34
					4150,00	44,00	4150,00	44,00		3527,80	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,36	4,36	950,88		4150,00				
8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Навес для трех мусорных контейнеров										
	НР - 91%; СП - 8%	шт.	1		179924,00	301,00	179924,00	301,00	176115,00	3261,44	197840,28
					3508,00	76,00	3508,00	76,00		14654,84	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	3,83	3,83	915,33		3508,00				
8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Брусья параллельные										
	НР - 69%; СП - 8%	шт.	1		77053,00	140,00	77053,00	140,00	75673,00	878,37	84165,88
					1240,00	33,00	1240,00	33,00		6234,51	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,26	1,26	983,42		1240,00				
8601-0602-0401 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом										
	НР - 91%; СП - 8%	секция	32		17383,00	67,00	556256,00	2144,00	517408,00	34274,24	637772,66
					1147,00	30,00	36704,00	960,00		47242,42	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,06	33,95	1081,26		36704,00				
ТПРАЙС Лист	Контейнер для мусора										
	СП - 8%	шт	3		44642,86	--	133928,58	--	133928,58	--	144642,87
					--	--	--	--		10714,29	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2366702,58	5575,00	2258885,58	94415,45	2658007,47
							102242,00	1819,00	--	196889,44	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					2366702,58				
Материалы		Тенге					2124957,00				
Всего заработная плата		Тенге						104061,00			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					133928,58				
	Накладные расходы	Тенге					94415,45				
	Сметная прибыль	Тенге					196889,44				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2658007,47				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95,65
	Сметная заработная плата	Тенге						104061,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2658007,47				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95,65
	Сметная заработная плата	Тенге						104061,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5875678,21

	Временные здания и сооружения 0,9%								52881,10389
	Итого с временными								5928559,31
	доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,323%								78434,83972
	Итого								6006994,15
	непредвиденные работы и затраты 2 %								120139,88
	Итого по сметному расчету								**6 127 134,04**
	Итого с понижающим К=0,9000								**5 514 420,63**
	НДС 12%								661730,476
	Всего по акту								**6 176 151,11**

Сдал :
ТОО "Стройкорпорация Медин" _____ Гольденберг Н.

Проверил :
ТОО " DS&V" _____ Илиманов Е.Б.

ПрК "Актюбгражданпроект" _____ Усенбеков Г.А.

Принял :

ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.Б.