Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3, тел.: 8(7132)22-17-55 — 060140005361

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1 — 080240007553

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

р (контракт) Договор № 03-3/481 от 18.10.2017 г.

Номер документа	Дата составления
00000000007	25.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

) ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 г. Актобе. Трехэтажные жилые дома № 52,53,54,55,56,57 (Благоустройство).			раб.	1	32 466 750,77	32 466 750,77
				Итого	1	x	32 466 750,77

ия об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

кение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

типовая форма КС-3

АКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик :Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур -Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе
Благоустройство к 3-х этажным жилым домам №52-57

Справка

Стоимость выполненных работи затрат за июль месяц 2018года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		03-3/481	18.10.2017г						

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге: с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	92 959 114,19						618 759,520	5 775 088,82
Вертикальная планировка	20 621 388,97	5 156 329,30					2 726 698,660	25 449 187,53
Покрытие	71 095 250,80	22 722 488,87					133 122,260	1 242 474,42
МАФ	1 242 474,42	1 109 352,16					3 345 458,180	32 466 750,77
за отчетный месяц		27 878 818,17						
Итого к оплате	32 466 750,77 (тридцать два миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяча семьсот пятьдесят тенге,77 тиин)							

Заказчик :
Руководитель
ГУ " Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
Стройкорпорация "МЕДИН"
_____ Мирзагулов К.К

Заказчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Форма 2В

Подрядчик: :Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе. Благоустройство к 3-х этажным жилым домам №52-57

Наименование обьекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не№1 города Актобе. Благоустройство к 3-х этажным домам №52-57

Договор: №03-3/ 481 от 18.10.2017г

А К Т №

выполненных работ за июль м-ц 2018 г.

на вертикальная планировка смета 7-1

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	**Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**58418,2500**		**11,23**	**655886,58**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00408	238,346	986,23	235064,41
		Итого оплата труда:				**4,02**	**235064,41**
1. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00408	238,346	2751,82	655886,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел/	чел-ч	0,00408	238,346	986,23	235063,98
		Итого эксплуатация машин:				**11,23**	**655886,58**
		НР первого уровня	%	59,1		2,38	138923,06
		НР второго уровня	%	4,24		0,58	33699,93
		Накладные расходы	%	--		2,95	172622,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	66280,77
		Сметная стоимость:				**15,32**	**894790,34**
2	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**11683,6500**		**56,27**	**657418,66**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	183,083	1134,49	207704,94
		Итого оплата труда:				**17,78**	**207704,94**

2. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	-ч	0,0143	167,076	3586,05	599143,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	167,076	1148,69	191918,53
2. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	16,007	691,40	11066,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	16,007	2949,29	47208,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	16,007	986,23	15786,58
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**657418,66**
		НР первого уровня	%	59,1		10,51	122753,62
		НР второго уровня	%	4,24		2,83	33079,30
		Накладные расходы	%	--		13,34	155832,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	65060,13
		Сметная стоимость:				**75,17**	**878311,71**
3	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за шесть проходов**	**м3 уплотненного грунта**	**58418,2500**		**4,99**	**291375,33**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	80,033	986,23	78930,94
		Итого оплата труда:				**1,35**	**78930,94**
3. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	80,033	691,40	55334,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	80,033	2949,29	236040,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	80,033	986,23	78930,95
		Итого эксплуатация машин:				**4,99**	**291375,33**
		НР первого уровня	%	59,1		0,80	46648,19
		НР второго уровня	%	4,24		0,25	14332,20
		Накладные расходы	%	--		1,04	60980,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,48	28188,46
		Сметная стоимость:				**6,51**	**380544,18**
4	**Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего растительного грунта**	**м3 грунта**	**3107,9000**		**112,69**	**350232,62**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,0106	32,944	639,58	21070,16
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	95,723	1148,69	109956,42
		Итого оплата труда:				**42,16**	**131026,58**

4. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	-ч	0,0077	23,931	3586,05	85817,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	23,931	1148,69	27489,30
4. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	71,792	3385,48	243052,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	71,792	1148,69	82466,75
		Итого эксплуатация машин:				**105,82**	**328869,19**
4. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,093237	3145,46	293,27
		Итого материалов:				**0,09**	**293,27**
		НР первого уровня	%	59,1		24,92	77436,71
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	18133,18
		Накладные расходы	%	--		30,75	95569,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,48	35664,20
		Сметная стоимость:				**154,92**	**481466,71**
5	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**5037,2800**		**412,41**	**2077424,64**
		НР второго уровня	%	4,24		17,49	88082,80
		Накладные расходы	%	--		17,49	88082,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	173240,60
		Сметная стоимость:				**464,29**	**2338748,00**
6	**Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3107,9000**		**12,70**	**39478,56**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00272	8,453	693,95	5866,30
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	9,417	1141,94	10753,55
		Итого оплата труда:				**5,35**	**16619,85**
6. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,217553	1964,08	427,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,217553	856,40	186,31
6. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	9,199	3586,05	32989,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	9,199	1148,69	10566,80
		Итого эксплуатация машин:				**10,75**	**33416,74**

6. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пор[illegible]ия строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	[illegible]	0,00002	0,062158	3145,46	195,52
		Итого материалов:				**0,06**	**195,51**
		НР первого уровня	%	59,1		3,16	9822,33
		НР второго уровня	%	4,24		0,67	2090,36
		Накладные расходы	%	--		3,83	11912,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,32	4111,30
		Сметная стоимость:				**17,86**	**55502,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4071816,39**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4071816,39**
Материалы -			Тенге				**488,79**
Всего заработная плата -			Тенге				**669346,72**
Транспортные расходы -			Тенге				**2077424,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**585001,68**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**395583,90**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**189417,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**372545,45**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5029363,52**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**648,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**669346,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5029363,52**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**648,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**669346,72**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4071816,39**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**26936,46**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1966966,50**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**642410,26**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**488,79**
		- перевозка грузов	Тенге				**2077424,64**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**395583,90**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4467400,30**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**189417,78**
ИТОГО:			Тенге				**4656818,08**
Сметная прибыль			Тенге				**372545,45**
ИТОГО по АКТУ:			Тенге				**5029363,52**
Временные здания и сооружения 0,9%			тенге				45264,27168
Итого с временными			тенге				5074627,79
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%			тенге				81701,50745
Итого							**5 156 329,30**

НДС 12%						618 759,52
Всего с НДС						5 775 088,82

Сдал :

Стройкорпорация "МЕДИН" _____

Проверил :

Принял :

ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____

Вернем по акту акт

Заказчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Форма 2В

Подрядчик: :Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе. Благоустройство к 3-х этажным жилым домам №52-57

Наименование обьекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не№1 города Актобе. Благоустройство к 3-х этажным домам №52-57

Договор: №03-3/ 481 от 18.10.2017г

А К Т №

выполненных работ за июль м-ц 2018 г.

на покрытия смета 7-2

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие -14365м2					
1	**Е11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3**	**718,2500**		**894,23**	**642280,27**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=713,13)	чел-ч	0,144	103,428	713,13	73757,61
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	97,467	1042,29	101587,92
		Итого оплата труда:				**244,13**	**175345,53**
1. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	11,133	6197,41	68994,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	11,133	1148,69	12788,37
1. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	30,813	3403,17	104861,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	30,813	856,40	26388,25
1. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	50,852	7386,36	375611,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	50,852	1148,69	58413,18
1. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	4,669	3365,93	15714,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	4,669	856,40	3998,53
		Итого эксплуатация машин:				**786,89**	**565182,80**

1. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	3	0,05	35,913	93,00	3339,86
		Итого материалов:				**4,65**	**3339,86**
		НР первого уровня	%	60,3		147,21	105733,35
		НР второго уровня	%	4,24		44,16	31715,78
		Накладные расходы	%	--		191,37	137449,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,85	62378,35
		Сметная стоимость:				**1172,44**	**842107,75**
2	**Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**7182,5000**		**507,64**	**3646126,11**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,0398	285,863	726,56	207696,98
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	238,1	1087,85	259017,27
		Итого оплата труда:				**64,98**	**466714,25**
2. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	24,421	6197,41	151343,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	24,421	1148,69	28052,16
2. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	21,547	3403,17	73329,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	21,547	856,40	18452,85
2. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	16,879	3586,05	60528,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	16,879	1148,69	19388,74
2. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	85,472	3848,53	328940,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	85,472	1148,69	98180,83
2. 7	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	61,77	4839,87	298956,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	61,77	1148,69	70954,58
2. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	28,012	3365,93	94285,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	28,012	856,40	23989,48
		Итого эксплуатация машин:				**140,26**	**1007384,68**
2. 9	100093 С (21-010201-0703)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	1103,95	2183,98	2411005,27

2.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	3	0,03	215,475	93,00	20039,17
		Итого материалов:				**338,47**	**2431044,45**
		НР первого уровня	%	60,3		39,18	281428,69
		НР второго уровня	%	4,24		23,19	166528,32
		Накладные расходы	%	--		62,37	447957,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,60	327526,65
		Сметная стоимость:				**615,61**	**4421609,78**
3	**Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя 22см из щебня фракции 20-40мм**	**м2 основания**	**136467,5000**		**36,60**	**4994688,94**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,00062	84,61	726,56	61474,13
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	294,77	1036,38	305492,05
		Итого оплата труда:				**2,69**	**366966,18**
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	113,268	3403,17	385470,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00083	113,268	856,40	97002,72
3. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00068	92,798	3848,53	357135,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	92,798	1148,69	106596,13
3. 5	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00065	88,704	4839,87	429315,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	88,704	1148,69	101893,40
		Итого эксплуатация машин:				**8,59**	**1171921,07**
3. 6	100093 С (21-010201-0703)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01262	1722,22	2183,98	3761293,71
		Итого материалов:				**27,56**	**3761293,74**
		НР первого уровня	%	60,3		1,62	221280,61
		НР второго уровня	%	4,24		1,62	221157,11
		Накладные расходы	%	--		3,24	442437,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,19	434970,13
		Сметная стоимость:				**43,03**	**5872096,79**
4	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1279,5000**		**1566,52**	**2004363,31**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=752,15)	чел-ч	0,698	893,091	752,15	671738,40
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	8,317	1130,70	9403,77

		Итого оплата труда:				**532,35**	**681142,17**
4. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, [illegible] т	маш.-ч	0,0061	7,805	3157,28	24642,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	7,805	1148,69	8965,53
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,5118	1797,83	920,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,5118	856,40	438,31
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**25562,54**
4. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	75,49	16719,63	1262173,23
4. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,7677	14469,82	11108,48
4. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	2,175	14374,15	31265,93
4. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	12,795	196,54	2514,73
4. 9	247618 С (21-040508-9903)	Камни бортовые	м	1	1279,5	--	--
		Итого материалов:				**1021,54**	**1307062,37**
		НР первого уровня	%	60,3		321,01	410728,73
		НР второго уровня	%	4,24		80,03	102399,90
		Накладные расходы	%	--		401,04	513128,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,40	201399,36
		Сметная стоимость:				**2124,96**	**2718891,29**
5	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**8,6750**		**-31443,64**	**-272773,58**
		НР второго уровня	%	4,24		-1333,21	-11565,60
		Накладные расходы	%	--		-1333,21	-11565,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2622,15	-22747,13
		Сметная стоимость:				**-35399,00**	**-307086,31**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11014685,05**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11014685,05**
Материалы -			Тенге				**7502740,44**

		Всего заработная плата -	нге				1690168,14
		Местные материалы -	. енге				-272773,58
		Накладные расходы -	Тенге				1529406,90
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1019171,33
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				510235,57
		Сметная прибыль -	Тенге				1003527,36
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13547619,30
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2005,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				1690168,14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13547619,30
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2005,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				1690168,14
		РАЗДЕЛ 2.Плиточное покрытие-4005м2					
6	**Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**2002,5000**		**589,07**	**1179613,70**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,0398	79,7	726,56	57906,47
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	66,383	1087,85	72214,70
		Итого оплата труда:				**64,98**	**130121,17**
6. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	6,809	6197,41	42195,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	6,809	1148,69	7821,43
6. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	6,008	3403,17	20444,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	6,008	856,40	5145,25
6. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	4,706	3586,05	16875,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	4,706	1148,69	5405,74
6. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	23,83	3848,53	91709,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	23,83	1148,69	27373,28
6. 7	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	17,222	4839,87	83349,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	17,222	1148,69	19782,74
6. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	7,81	3365,93	26287,07

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	7,81	856,40	6688,48
		Итого эксплуатация машин:				**140,26**	**280861,51**
6. 9	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	307,784	2713,78	835258,74
6.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	60,075	93,00	5586,98
		Итого материалов:				**419,90**	**840845,72**
		НР первого уровня	%	60,3		39,18	78463,06
		НР второго уровня	%	4,24		26,64	53342,45
		Накладные расходы	%	--		65,82	131805,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,39	104913,54
		Сметная стоимость:				**707,28**	**1416332,75**
7	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**200,2500**		**894,23**	**179069,44**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=713,13)	чел-ч	0,144	28,836	713,13	20563,82
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	27,174	1042,29	28322,98
		Итого оплата труда:				**244,13**	**48886,80**
7. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,104	6197,41	19235,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,104	1148,69	3565,53
7. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	8,591	3403,17	29235,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	8,591	856,40	7357,33
7. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	14,178	7386,36	104721,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	14,178	1148,69	16286,13
7. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,302	3365,93	4381,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,302	856,40	1115,03
		Итого эксплуатация машин:				**786,89**	**157574,46**
7. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	10,012	93,00	931,16
		Итого материалов:				**4,65**	**931,16**
		НР первого уровня	%	60,3		147,21	29478,74
		НР второго уровня	%	4,24		44,16	8842,44
		Накладные расходы	%	--		191,37	38321,18

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,85	17391,25
		Сметная стоимость:				**1172,44**	**234781,87**
8	**Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**2002,5000**		**305,62**	**611997,63**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,381	762,952	726,56	554330,77
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	19,625	978,68	19206,20
		Итого оплата труда:				**286,41**	**573536,96**
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,20025	3403,17	681,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,20025	856,40	171,49
8. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	8,21	3157,28	25922,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	8,21	1148,69	9430,74
8. 5	1246 С (32-010212-0401)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	102,728	90,02	9247,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	11,214	1797,83	20160,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	11,214	856,40	9603,67
		Итого эксплуатация машин:				**27,97**	**56012,01**
8. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	1,001	1652,79	1654,86
8. 8	244654 С (21-040509-9902)	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	2002,5	--	--
8. 9	249751 С (22-050199-9902)	Смесь пескоцементная	м3	0,05	100,125	--	--
		Итого материалов:				**0,83**	**1654,86**
		НР первого уровня	%	60,3		172,71	345842,79
		НР второго уровня	%	4,24		20,28	40612,43
		Накладные расходы	%	--		192,99	386455,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,89	79876,23
		Сметная стоимость:				**538,49**	**1078329,08**
9	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1399,5000**		**1566,52**	**2192345,80**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=752,15)	чел-ч	0,698	976,851	752,15	734738,48

9. 2	3	Затраты труда машинистов	-ч	0,0065	9,097	1130,70	10285,72
		Итого оплата труда:				**532,35**	**745024,20**
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	8,537	3157,28	26953,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	8,537	1148,69	9806,37
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,5598	1797,83	1006,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,5598	856,40	479,41
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**27959,97**
9. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	82,57	16719,63	1380548,21
9. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,8397	14469,82	12150,31
9. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	2,379	14374,15	34198,26
9. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	13,995	196,54	2750,58
9. 9	247618 С (21-040508-9903)	Камни бортовые	м	1	1399,5	--	--
		Итого материалов:				**1021,54**	**1429647,35**
		НР первого уровня	%	60,3		321,01	449249.59
		НР второго уровня	%	4,24		80,03	112003.64
		Накладные расходы	%	--		401,04	561253,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,40	220287,92
		Сметная стоимость:				**2124,96**	**2973887,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4163026,57**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4163026,57**
Материалы -			Тенге				**2273079,09**
Всего заработная плата -			Тенге				**1497569,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**1117835,16**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**903034,19**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**214800,97**
		Сметная прибыль -	Тенге				**422468,94**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5703330,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1970,62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1497569,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5703330,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1970,62**

		Сметная заработная плата -		ите			1497569,13
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие из искусственной травы монофиламентной ,высота ворса 40мм-1282м2					
10	**Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**592,0000**		**507,64**	**300523,03**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,0398	23,562	726,56	17118,92
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	19,625	1087,85	21348,87
		Итого оплата труда:				**64,98**	**38467,78**
10. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	2,013	6197,41	12474,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	2,013	1148,69	2312,31
10. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,776	3403,17	6044,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,776	856,40	1520,97
10. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,391	3586,05	4988,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,391	1148,69	1597,83
10. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	7,045	3848,53	27112,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	7,045	1148,69	8092,52
10. 7	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	5,091	4839,87	24640,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	5,091	1148,69	5847,98
10. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	2,309	3365,93	7771,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,309	856,40	1977,43
		Итого эксплуатация машин:				**140,26**	**83031,22**
10. 9	100093 С (21-010201-0703)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	90,99	2183,98	198721,21
10.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	17,76	93,00	1651,68
		Итого материалов:				**338,47**	**200372,89**
		НР первого уровня	%	60,3		39,18	23196,07
		НР второго уровня	%	4,24		23,19	13725,69

		Накладные расходы	%	--		62,37	36921,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,60	26995,58
		Сметная стоимость:				**615,61**	**364440,37**
11	**84-020703-0102 84-020703-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм**	**м2**	**598,7300**		**4255,00**	**2547596,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2848119,18**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**2547596,15**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**2547596,15**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**300523,03**
Материалы -			Тенге				**200372,89**
Всего заработная плата -			Тенге				**38467,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**36921,76**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23196,07**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13725,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26995,58**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**364440,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38467,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2912036,52**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38467,78**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**18025830,79**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2399325,57**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3375490,25**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**826879,48**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9703418,84**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**2547596,15**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1945401,59**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**19971232,38**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**738762,24**
ИТОГО:			Тенге				**20709994,61**
Сметная прибыль			Тенге				**1452991,88**
ИТОГО по АКТУ:			Тенге				**22162986,49**
Временные здания и сооружения 0,9%			тенге				199466,8784
Итого с временными			тенге				22362453,37
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%			тенге				360035,4992
Итого							**22 722 488,87**

НДС 12%					2 726 698,66
Всего с НДС					25 449 187,53

Сдал :
Стройкорпорация "МЕДИН"

Проверил :

Принял :
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Расчет по сметам

Заказчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: :Стройкорпорация "МЕДИН"

Форма 2В

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе. Благоустройство к 3-х этажным жилым домам №52-57

Наименование обьекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не№1 города Актобе. Благоустройство к 3-х этажным домам №52-57

Договор: №03-3/ 481 от 18.10.2017г

А К Т №

выполненных работ за июль м-ц 2018 г.

на МАФ смета 7-4

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	84-020103-0201 84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Лестница-лиана	шт.	2,0000		19643,00	39286,00
2	84-020104-0206	Стоимость оборудования в составе: Качели, тип 6312	шт.	2,0000		95527,00	191054,00
3	84-020109-0301 84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.	1,0000		19643,00	19643,00
4	84-020301-0105 84-020301-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Столик, тип 5402	шт.	1,0000		54175,00	54175,00
5	84-020213-0201 84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000		43214,00	43214,00

6	84-020307-0101 84-020307-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1,0000	112739,00	112739,00
7	84-020104-0109 84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка "Балансир", тип ДК-003	шт.	2,0000	48616,00	97232,00
8	84-020602-0401 84-020602-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	20,0000	10687,00	213740,00
9	84-020307-0101 84-020307-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1,0000	112739,00	112739,00
10	Т ПрайсЛист	Контейнер для бытовых отходов	шт	6,0000	33035,71	198214,26
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			1082036,26
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей			Тенге			0,00
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге			0,00
- в том числе зарплата машинистов			Тенге			0,00
- материалов, изделий и конструкций			Тенге			198214,26
- перевозка грузов			Тенге			0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге			883822,00
Накладные расходы I уровня			Тенге			0,00
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			1082036,26
Накладные расходы II уровня			Тенге			0,00
ИТОГО:			Тенге			1082036,26
Сметная прибыль			Тенге			0,00
ИТОГО по АКТУ:			Тенге			1082036,26
Временные здания и сооружения 0,9%			тенге			9738,32634
Итого с временными			тенге			1091774,59
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%			тенге			17577,57084
Итого						1 109 352,16
НДС 12%						133 122,26
Всего с НДС						1 242 474,42

Сдал :

Стройкорпорация "МЕДИН"

Проверил :

Принял :

ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Жалпы 40 сыт парақ