Счет-фактура № 00000000008 от 5 апреля 2019 г.

Дата совершения оборота: 05.04.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240007553, Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009374, от 29.11.2012

ИИК поставщика: KZ466017121000004249, в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/481 от 18.10.2017г. Дополнительное соглашение № 3 от 12.03.2019г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240007553, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 г. Актобе. Трехэтажные жилые дома № 52,53,54,55,56,57 (Благоустройство).	раб.	1	26 889 956,04	26 889 956,04	12%	3 226 794,73	30 116 750,77		
Всего по счету:					**26 889 956,04**		**3 226 794,73**	**30 116 750,77**		

Руководитель: Мирзагулов К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединн",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

р (контракт) Договор № 03-3/481 от 18.10.2017г. Дополнительное соглашение № 3 от 12.03.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000008	05.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

) ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 г. Актобе. Трехэтажные жилые дома № 52,53,54,55,56,57 (Благоустройство).			раб.	1	30 116 750,77	30 116 750,77
				Итого	1	x	30 116 750,77

ния об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

кение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алимбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

Подрядчик :Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур -Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе Благоустройство к 3-х этажным жилым домам №52-57

Справка
Стоимость выполненных работи затрат за апрель месяц 2019года

код	код	Договор		дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	дата	№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		03-3/481	18.10.2017г	2	10.07.2018г				

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	92 959 114,19							
Вертикальная планировка	20 621 388,97	4 167 467,18					500 096,060	4 667 563,24
Покрытие	71 095 250,80	22 722 488,87					2 726 698,660	25 449 187,53
МАФ	1 242 474,42							
за отчетный месяц		26 889 956,05					3 226 794,720	30 116 750,77
Итого к оплате	30 116 750,77 (тридцать миллионов сто шестнадцать тысяча семьсот пятьдесят тенге,77 тиин)							

Заказчик :
Руководитель
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
Стройкорпорация "МЕДИН"

_____ Мирзагулов К.К

Форма 2В

Заказчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: :Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе.

Наименование обьекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не№1 города Актобе.

Благоустройство к 3-х этажным домам №52-57

Договор: №03-3/ 481 от 18.10.2017г

А К Т №

выполненных работ за апрель м-ц 2019 г.

на покрытия смета 7-2

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие -14365м2					
1	**Е11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3**	**718,2500**		**894,23**	**642280,27**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=713,13)	чел-ч	0,144	103,428	713,13	73757,61
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	97,467	1042,29	101587,92
		Итого оплата труда:				**244,13**	**175345,53**
1.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	11,133	6197,41	68994,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	11,133	1148,69	12788,37
1.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	30,813	3403,17	104861,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	30,813	856,40	26388,25
1.5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	50,852	7386,36	375611,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	50,852	1148,69	58413,18
1.6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	4,669	3365,93	15714,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	4,669	856,40	3998,53
		Итого эксплуатация машин:				**786,89**	**565182,80**
1.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	35,913	93,00	3339,86
		Итого материалов:				**4,65**	**3339,86**
		НР первого уровня	%	60,3		147,21	105733,35
		НР второго уровня	%	4,24		44,16	31715,78
		Накладные расходы	%	--		191,37	137449,13
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		86,85	62378,35
		Сметная стоимость:				**1172,44**	**842107,75**

2	Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	7182,5000		507,64	3646126,11
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,0398	285,863	726,56	207696,98
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	238,1	1087,85	259017,27
		Итого оплата труда:				**64,98**	**466714,25**
2.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	24,421	6197,41	151343,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	24,421	1148,69	28052,16
2.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	21,547	3403,17	73329,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	21,547	856,40	18452,85
2.5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	16,879	3586,05	60528,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	16,879	1148,69	19388,74
2.6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	85,472	3848,53	328940,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	85,472	1148,69	98180,83
2.7	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	61,77	4839,87	298956,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	61,77	1148,69	70954,58
2.8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	28,012	3365,93	94285,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	28,012	856,40	23989,48
		Итого эксплуатация машин:				**140,26**	**1007384,68**
2.9	100093 С (21-010201-0703)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	1103,95	2183,98	2411005,27
2.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	215,475	93,00	20039,17
		Итого материалов:				**338,47**	**2431044,45**
		НР первого уровня	%	60,3		39,18	281428,69
		НР второго уровня	%	4,24		23,19	166528,32
		Накладные расходы	%	--		62,37	447957,02
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		45,60	327526,65
		Сметная стоимость:				**615,61**	**4421609,78**

3	Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя 22см из щебня фракции 20-40мм**	**м2 основания**	**136467,5000**		**36,60**	**4994688,94**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,00062	84,61	726,56	61474,13
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	294,77	1036,38	305492,05
		Итого оплата труда:				**2,69**	**366966,18**
3.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	113,268	3403,17	385470,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00083	113,268	856,40	97002,72
3.4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00068	92,798	3848,53	357135,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	92,798	1148,69	106596,13
3.5	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00065	88,704	4839,87	429315,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	88,704	1148,69	101893,40
		Итого эксплуатация машин:				**8,59**	**1171921,07**
3.6	100093 С (21-010201-0703)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01262	1722,22	2183,98	3761293,71
		Итого материалов:				**27,56**	**3761293,74**
		НР первого уровня	%	60,3		1,62	221280,61
		НР второго уровня	%	4,24		1,62	221157,11
		Накладные расходы	%	--		3,24	442437,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,19	434970,13
		Сметная стоимость:				**43,03**	**5872096,79**
4	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1279,5000**		**1566,52**	**2004363,31**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=752,15)	чел-ч	0,698	893,091	752,15	671738,40
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	8,317	1130,70	9403,77
		Итого оплата труда:				**532,35**	**681142,17**
4.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	7,805	3157,28	24642,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	7,805	1148,69	8965,53
4.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,5118	1797,83	920,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,5118	856,40	438,31
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**25562,54**
4.5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	75,49	16719,63	1262173,23

4.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,7677	14469,82	11108,48
4.7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	2,175	14374,15	31265,93
4.8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	12,795	196,54	2514,73
4.9	247618 С (21-040508-9903)	Камни бортовые	м	1	1279,5	--	--
		Итого материалов:				**1021,54**	**1307062,37**
		НР первого уровня	%	60,3		321,01	410728,73
		НР второго уровня	%	4,24		80,03	102399,90
		Накладные расходы	%	--		401,04	513128,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,40	201399,36
		Сметная стоимость:				**2124,96**	**2718891,29**
5	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**8,6750**		**-31443,64**	**-272773,58**
		НР второго уровня	%	4,24		-1333,21	-11565,60
		Накладные расходы	%	--		-1333,21	-11565,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2622,15	-22747,13
		Сметная стоимость:				**-35399,00**	**-307086,31**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11014685,05**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11014685,05**
Материалы -			Тенге				**7502740,44**
Всего заработная плата -			Тенге				**1690168,14**
Местные материалы -			Тенге				**-272773,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**1529406,90**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1019171,33**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**510235,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1003527,36**
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13547619,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2005,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1690168,14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13547619,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2005,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1690168,14**

РАЗДЕЛ 2.Плиточное покрытие-4005м2

6	Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	2002,5000		589,07	1179613,70
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,0398	79,7	726,56	57906,47
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	66,383	1087,85	72214,70
		Итого оплата труда:				**64,98**	**130121,17**
6.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	6,809	6197,41	42195,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	6,809	1148,69	7821,43
6.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	6,008	3403,17	20444,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	6,008	856,40	5145,25
6.5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	4,706	3586,05	16875,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	4,706	1148,69	5405,74
6.6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	23,83	3848,53	91709,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	23,83	1148,69	27373,28
6.7	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	17,222	4839,87	83349,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	17,222	1148,69	19782,74
6.8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	7,81	3365,93	26287,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	7,81	856,40	6688,48
		Итого эксплуатация машин:				**140,26**	**280861,51**
6.9	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	307,784	2713,78	835258,74
6.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	60,075	93,00	5586,98
		Итого материалов:				**419,90**	**840845,72**
		НР первого уровня	%	60,3		39,18	78463,06
		НР второго уровня	%	4,24		26,64	53342,45
		Накладные расходы	%	--		65,82	131805,52
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		52,39	104913,54
		Сметная стоимость:				**707,28**	**1416332,75**

7	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	200,2500		894,23	179069,44
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=713,13)	чел-ч	0,144	28,836	713,13	20563,82
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	27,174	1042,29	28322,98
		Итого оплата труда:				**244,13**	**48886,80**
7.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,104	6197,41	19235,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,104	1148,69	3565,53
7.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	8,591	3403,17	29235,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	8,591	856,40	7357,33
7.5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	14,178	7386,36	104721,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	14,178	1148,69	16286,13
7.6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,302	3365,93	4381,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,302	856,40	1115,03
		Итого эксплуатация машин:				**786,89**	**157574,46**
7.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	10,012	93,00	931,16
		Итого материалов:				**4,65**	**931,16**
		НР первого уровня	%	60,3		147,21	29478,74
		НР второго уровня	%	4,24		44,16	8842,44
		Накладные расходы	%	--		191,37	38321,18
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		86,85	17391,25
		Сметная стоимость:				**1172,44**	**234781,87**
8	**Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**2002,5000**		**305,62**	**611997,63**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,381	762,952	726,56	554330,77
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	19,625	978,68	19206,20
		Итого оплата труда:				**286,41**	**573536,96**
8.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,20025	3403,17	681,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,20025	856,40	171,49
8.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	8,21	3157,28	25922,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	8,21	1148,69	9430,74

8.5	1246 С (32-010212-0401)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	102,728	90,02	9247,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
8.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	11,214	1797,83	20160,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0056	11,214	856,40	9603,67
		Итого эксплуатация машин:				**27,97**	**56012,01**
8.7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	1,001	1652,79	1654,86
8.8	244654 С (21-040509-9902)	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	2002,5	--	--
8.9	249751 С (22-050199-9902)	Смесь пескоцементная	м3	0,05	100,125	--	--
		Итого материалов:				**0,83**	**1654,86**
		НР первого уровня	%	60,3		172,71	345842,79
		НР второго уровня	%	4,24		20,28	40612,43
		Накладные расходы	%	--		192,99	386455,22
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		39,89	79876,23
		Сметная стоимость:				**538,49**	**1078329,08**
9	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1399,5000**		**1566,52**	**2192345,80**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=752,15)	чел-ч	0,698	976,851	752,15	734738,48
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	9,097	1130,70	10285,72
		Итого оплата труда:				**532,35**	**745024,20**
9.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	8,537	3157,28	26953,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	8,537	1148,69	9806,37
9.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,5598	1797,83	1006,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,5598	856,40	479,41
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**27959,97**
9.5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	82,57	16719,63	1380548,21
9.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,8397	14469,82	12150,31
9.7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	2,379	14374,15	34198,26

9.8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	13,995	196,54	2750,58
9.9	247618 С (21-040508-9903)	Камни бортовые	м	1	1399,5	--	--
		Итого материалов:				**1021,54**	**1429647,35**
		НР первого уровня	%	60,3		321,01	449249,59
		НР второго уровня	%	4,24		80,03	112003,64
		Накладные расходы	%	--		401,04	561253,24
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		157,40	220287,92
		Сметная стоимость:				**2124,96**	**2973887,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4163026,57**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4163026,57**
Материалы -			Тенге				**2273079,09**
Всего заработная плата -			Тенге				**1497569,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**1117835,16**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**903034,19**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**214800,97**
		Сметная прибыль -	Тенге				**422468,94**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5703330,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1970,62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1497569,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5703330,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1970,62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1497569,13**

РАЗДЕЛ 3.Покрытие из искусственной травы монофиламентной ,высота ворса 40мм-1282м2

10	**Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**592,0000**		**507,64**	**300523,03**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел.-ч	0,0398	23,562	726,56	17118,92
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03315	19,625	1087,85	21348,87
		Итого оплата труда:				**64,98**	**38467,78**
10.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	2,013	6197,41	12474,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0034	2,013	1148,69	2312,31
10.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,776	3403,17	6044,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003	1,776	856,40	1520,97
10.5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,391	3586,05	4988,91

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00235	1,391	1148,69	1597,83
10 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш -ч	0,0119	7,045	3848,53	27112,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0119	7,045	1148,69	8092,52
10 7	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш -ч	0,0086	5,091	4839,87	24640,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0086	5,091	1148,69	5847,98
10 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш -ч	0,0039	2,309	3365,93	7771,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0039	2,309	856,40	1977,43
		Итого эксплуатация машин:				**140,26**	**83031,22**
10 9	100093 С (21-010201-0703)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	90,99	2183,98	198721,21
10 10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	17,76	93,00	1651,68
		Итого материалов:				**338,47**	**200372,89**
		НР первого уровня	%	60,3		39,18	23196,07
		НР второго уровня	%	4,24		23,19	13725,69
		Накладные расходы	%	--		62,37	36921,76
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		45,60	26995,58
		Сметная стоимость:				**615,61**	**364440,37**
11	**84-020703-0102 84-020703-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм**	**м2**	**598,7300**		**4255,00**	**2547596,15**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	**2848119,18**
В том числе:		
Стоимость оборудования -	Тенге	**2547596,15**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	**2547596,15**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**300523,03**
Материалы -	Тенге	**200372,89**
Всего заработная плата -	Тенге	**38467,78**
Накладные расходы -	Тенге	**36921,76**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**23196,07**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**13725,69**
Сметная прибыль -	Тенге	**26995,58**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**364440,37**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**43,19**
Сметная заработная плата -	Тенге	**38467,78**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	**2912036,52**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**43,19**
Сметная заработная плата -	Тенге	**38467,78**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		

Итого прямые затраты	Тенге	18025830,79
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	2399325,57
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3375490,25
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	826879,48
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	9703418,84
- перевозка грузов	Тенге	0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	2547596,15
Накладные расходы I уровня	Тенге	1945401,59
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	19971232,38
Накладные расходы II уровня	Тенге	738762,24
ИТОГО:	Тенге	20709994,61
Сметная прибыль	Тенге	1452991,88
ИТОГО по АКТУ :	Тенге	22162986,49

Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				199466,8784
Итого с временными	тенге				22362453,37
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	тенге				360035,4992
Итого					**22 722 488,87**
НДС 12%					**2 726 698,66**
Всего с НДС					**25 449 187,53**

Сдал :
Стройкорпорация "МЕДИН" _____ Мирзагулов К.К.

Проверил :
ТОО " Инженерное бюро "NURTAU" _____ Муканов К.Ж.

Принял :
ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С

Решение по смете тоже

чик : ГУ " Отдел строительства города Актобе" Форма 2б

ядчик: Стройкорпорация "МЕДИН"

енование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе.

енование обьекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не№1 города Актобе. устройство к 3-х этажным домам №52-57

вор: №03-3/ 481 от 18.10.2017г

отлашение №2 от 10.07.2018г

А К Т №

выполненных работ за апрель м-ц 2019 г.

на вертикальная планировка смета 7-1

ожено в текущих ценах 3 квартала 2017 года

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**58418,2500**		**7,86**	**459120,59**
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00408	238,346	690.36	164545.11
	Итого оплата труда:				**2,82**	**164545.11**
257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш-ч	0.002856	166,843	2751.82	459120.59
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.002856	166,843	986.23	164545.57
	Итого эксплуатация машин:				**7,86**	**459120,59**
	НР первого уровня	%	59.1		1.66	97246.16
	НР второго уровня	%	4.24		0.40	23589.95
	Накладные расходы	%	--		2.07	120836.11
	Сметная прибыль (1130=8)	%	8		0.79	46396.54
	Сметная стоимость:				**10,72**	**626353,24**
Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**8787,6480**		**39,39**	**346125,96**
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01567	137,702	794.14	109355.08
	Итого оплата труда:				**12,44**	**109355,08**
258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	0.01001	87,964	3586.05	315444.58
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.01001	87,964	1148.69	101043.37

910 К (32-010102-0301)	[illegible]					
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	0.000959	8.427	2949.29	24854.71
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.000959	8.427	986.23	8310.96
	Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**346125,96**
	НР первого уровня	%	59.1		7.35	64628.85
	НР второго уровня	%	4.24		1.98	17416.00
	Накладные расходы	%	--		9.34	82044.86
	Сметная прибыль (1130*8)	%	8		3.90	34253.67
	Сметная стоимость:				**52,62**	**462424,49**
Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015	**1 грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за шесть проходов**	**м3 уплотненного грунта**	**58418,2500**		**3,49**	**203962,76**
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00137	80.033	690.36	55251.66
	Итого оплата труда:				**0,95**	**55251,66**
618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш-ч	0.000959	56.023	691.40	38734.37
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	--	--	--	--
1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	0.000959	56.023	2949.29	165228.37
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.000959	56.023	986.23	55251.56
	Итого эксплуатация машин:				**3,49**	**203962,76**
	НР первого уровня	%	59.1		0.56	32653.73
	НР второго уровня	%	4.24		0.17	10032.54
	Накладные расходы	%	--		0.73	42686.27
	Сметная прибыль (1130*8)	%	8		0.34	19731.92
	Сметная стоимость:				**4,56**	**266380,96**
Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего растительного грунта**	**м3 грунта**	**3107,9000**		**78,19**	**242997,17**
1	Затраты труда рабочих-строителей(1*639,58)	чел-ч	0.00636	19.766	639.58	12642.09
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0308	95.723	804.98	76969.49
	Итого оплата труда:				**28,83**	**89611,59**
258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	0.00539	16.752	3586.05	60072.01
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.00539	16.752	1148.69	19242.85
2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш-ч	0.01617	50.255	3385.48	170136.43
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.01617	50.255	1148.69	57727.42
	Итого эксплуатация машин:				**74,07**	**230208,43**

100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция [illegible] РК 1284-2004					
	Итого материалов:				**0,05**	**146,64**
	НР первого уровня	%	59,1		17,04	52960,45
	НР второго уровня	%	4,24		4,04	12548,60
	Накладные расходы	%	--		21,08	65509,05
	Сметная прибыль (П30=8)	%	8		7,94	24680,50
	Сметная стоимость:				**107,21**	**333186,71**
С 341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**5037,2800**		**412,41**	**2077424,64**
	НР второго уровня	%	4,24		17,49	88082,80
	Накладные расходы	%	--		17,49	88082,80
	Сметная прибыль (П30=8)	%	8		34,39	173240,60
	Сметная стоимость:				**464,29**	**2338748,00**
Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3107,9000**		**8,69**	**27009,26**
1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,001632	5,072	693,95	3519,78
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	9,417	799,36	7527,49
	Итого оплата труда:				**3,55**	**11047,26**
162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш-ч	0,000049	0,152287	1964,08	299,10
	в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,000049	0,152287	856,40	130,42
258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	0,002072	6,44	3586,05	23092,62
	в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,002072	6,44	1148,69	7397,56
	Итого эксплуатация машин:				**7,53**	**23391,72**
100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00001	0,031079	3145,46	97,76
	Итого материалов:				**0,03**	**97,76**
	НР первого уровня	%	59,1		2,10	6528,93
	НР второго уровня	%	4,24		0,46	1422,02
	Накладные расходы	%	--		2,56	7950,95
	Сметная прибыль (П30=8)	%	8		0,90	2796,82
	Сметная стоимость:				**12,15**	**37757,03**
ГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**3356640,39**
	В том числе					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3356640,39**
Материалы -		Тенге				**244,39**

Всего заработная плата -	Тенге	2077424,64
Транспортные расходы -	Тенге	407110,05
Накладные расходы -	Тенге	254018,17
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	153091,88
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	301100,03
Сметная прибыль -	Тенге	4064850,47
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч	586,06
Нормативная трудоемкость -	Тенге	429810,71
Сметная заработная плата -	Тенге	4064850,47
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч	586,06
Нормативная трудоемкость -	Тенге	429810,71
Сметная заработная плата -		
ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		
Итого прямые затраты	Тенге	3356640,39
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	16161,87
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1262809,48
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	413648,83
- материалы, изделий и конструкций	Тенге	244,39
- перевозка грузов	Тенге	2077424,64
- инженерное оборудование поставка подрядчика	Тенге	0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге	254018,17
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	3610658,55
Накладные расходы II уровня	Тенге	153091,88
ИТОГО	Тенге	3763750,43
Сметная прибыль	Тенге	301100,03
ИТОГО по АКТУ:	Тенге	4064850,44

нные здания и сооружения 0,9%	тенге				36583,65396
с временными	тенге				4101434,09
траты при производстве работ в зимнее время 1,61%	тенге				66033,08891
о					4 167 467,18
12%					500 096,06
с НДС					4 667 563,24

Сдал :
Стройкорпорация "МЕДИН" Мирзагулов К.К.

Проверил :
ТОО " Инженерное бюро "NURTAU" Мукашов К.Ж

Принял :
ГУ " Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А

Замечания по смете прилагаются