ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

Подрядчик : ТОО "Стройкорпорация Медин"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур -Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе
Благоустройство к 3-х этажным жилым домам №52-57

Справка
Стоимость выполненных работи затрат за март- апрель месяц 2020года

код	код	Договор		дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	дата	№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		03-3/481	18.10.2017г	5	28.11.2019 г.				

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	135 099 399,77							
за отчетный месяц	8 210 788,35	7 331 061,03					879 727,320	8 210 788,35
Итого к оплате	8 210 788,35 (Восемь миллионов двести десят тысяч семьсот восемьдесят восемь тенге 35 тиин)							

Заказчик :
И.О. руководителя
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

_____Жарасбаев А.

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройкорпорация Медин"

_____ Мирзагулов К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, д.8, тел: 8 7132 503395** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

р (контракт) Договор № 03-3/481 от 18.10.2017г. Дополнительное соглашение № 5 от 28.11.2019 г

Номер документа	Дата составления
00000000003	19.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

) :у	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 г. Актобе. Трехэтажные жилые дома № 52,53,54,55,56,57 (Благоустройство).			раб.	1	8 210 788,35	8 210 788,35
				Итого	1	x	8 210 788,35

ия об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

кение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов Каирбек
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. руководителя / _____ / Жарасбаев Аслан Байқазақұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе

Форма 2В

Подрядчик: :ТОО "Стройкорпорация Медин"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе.

Наименование обьекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не№1 города Актобе. Благоустройство к 3-х этажным домам №52-57

Договор: №03-3/ 481 от 18.10.2017г Допсоглашение № 5 от 28.11.2019г.

А К Т №

выполненных работ за март- апрель м-ц 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение смета 4-3					
				Монтаж			
1	**Ц13-080305-0701 13-080305-0701 РСНБ РК 2015**	**Опора осветительная Н=3м. Монтаж**	**комплект**	**6,0000**		**16520,45**	**99122,72**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	8	48	882,62	42365,76
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,24	13,44	871,54	11713,51
		Итого оплата труда:				**9013,21**	**54079,27**
1. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	7,74	1903,05	14729,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	7,74	856,40	6628,54
1. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,26	1,56	3341,09	5212,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	1,56	1148,69	1791,96
1. 5	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,43	2,58	1049,14	2706,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	2,58	758,54	1957,03
1. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,54	154,01	83,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,26	1,56	2297,88	3584,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	1,56	856,40	1335,98
		Итого эксплуатация машин:				**4386,06**	**26316,35**
1. 8	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00378	0,02268	188841,11	4282,92

1.9	126730 С (21-050203-9907)	Двутавры с параллельными гранями по нормальные "Б", сталь марки Ст0, N 10 СТ РК 2585-2014	т	0,00845	0,0507	262467,25	13307,09
1.10	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	0,0024	150904,75	362,17
1.11	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,003	381819,66	1145,46
1.12	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000084	0,000504	222237,60	112,01
1.13	147529 С (21-130814-3301)	Шпильки	шт.	4	24	89,80	2155,20
1.14	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00019	0,00114	821095,85	936,05
1.15	243004 С (24-040207-3998)	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	0,36	22610,34	8139,72
		Итого материалов:				**5073,44**	**30440,62**
		НР первого уровня	%	42,8		3857,65	23145,93
		НР второго уровня	%	4,24		864,03	5184,19
		Накладные расходы	%	--		4721,69	28330,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,37	10196,23
		Сметная стоимость:				**22941,51**	**137649,07**
2	**Ц13-080305-0502 13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Светильник садово-парковый. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**3493,13**	**20958,77**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	2,48	14,88	882,62	13133,39
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,004	6,022	766,95	4618,28
		Итого оплата труда:				**2958,61**	**17751,67**
2.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0173	0,1038	3341,09	346,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	0,1038	1148,69	119,23
2.4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,969	5,814	1049,14	6099,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,969	5,814	758,54	4410,15
2.5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0173	0,1038	2297,88	238,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	0,1038	856,40	88,89
		Итого эксплуатация машин:				**1114,17**	**6685,02**

2.6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайб- ГОСТ 1759.0-87	т	0,000019	0,000112	381819,66	42,84
2.7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0066	620,99	4,10
2.8	242695 С (24-040207-1102)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,1224	7780,56	952,34
2.9	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,204	1,224	115,26	141,08
		Итого материалов:				**190,06**	**1140,36**
		НР первого уровня	%	42,8		1266,29	7597,71
		НР второго уровня	%	4,24		201,80	1210,79
		Накладные расходы	%	--		1468,08	8808,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,90	2381,38
		Сметная стоимость:				**5358,11**	**32148,66**
3	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка контрольная . Установка**	**шт.**	**6,0000**		**206,45**	**1238,71**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	0,23	1,38	787,96	1087,38
		Итого оплата труда:				**181,23**	**1087,38**
3.2	125882 С (21-050106-9907)	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст6сп ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,00036	188841,11	67,98
3.3	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	1,2	61,24	73,49
3.4	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000012	821095,85	9,85
		Итого материалов:				**25,22**	**151,32**
		НР первого уровня	%	42,8		77,57	465,40
		НР второго уровня	%	4,24		12,04	72,25
		Накладные расходы	%	--		89,61	537,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,68	142,11
		Сметная стоимость:				**319,75**	**1918,47**
4	**ПРайс ТПРАЙС Лист**	**Опора освещения Н 3м**	**шт**	Материалы **6,0000**		**24330,36**	**145982,16**
		НР второго уровня	%	4,24		1031,61	6189,64
		Накладные расходы	%	--		1031,61	6189,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2028,96	12173,74
		Сметная стоимость:				**27390,92**	**164345,55**
5	**ПРайс ТПРАЙС Лист**	**Светильник садово-парковый,диаметр 400мм,SFERA OPAL**	**шт**	**6,0000**		**4455,36**	**26732,16**
		НР второго уровня	%	4,24		188,91	1133,44
		Накладные расходы	%	--		188,91	1133,44

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,54	2229,25
		Сметная стоимость:				**5015,81**	**30094,85**
6	**ПРайс ТПРАЙС Лист**	**Лампа энергосберегающая 30Вт,Е27**	**шт**	**6,0000**		**843,75**	**5062,50**
		НР второго уровня	%	4,24		35,77	214,65
		Накладные расходы	%	--		35,77	214,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,36	422,17
		Сметная стоимость:				**949,89**	**5699,32**
7	**С123-070202-0104 23-070202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**6,0000**		**453,98**	**2723,88**
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	115,49
		Накладные расходы	%	--		19,25	115,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,86	227,15
		Сметная стоимость:				**511,09**	**3066,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**301820,90**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**124044,08**
Материалы -			Тенге				**31732,30**
Всего заработная плата -			Тенге				**72918,32**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2723,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**37791,77**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**31209,04**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6582,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12946,87**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**174782,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72918,32**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**177776,82**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**177776,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**7537,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14825,16**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**200139,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**374922,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72918,32**

РАЗДЕЛ 2. Покрытие смета 7-2

Покрытие из искуственной травы монофиламентной

8	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**922,0000**		**1734,33**	**1599053,43**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,0336	30,979	856,40	26530,59

8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	15,517	1107,73	17188,88
		Итого оплата труда:				**47,42**	**43719,46**
8. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,199	3027,14	9684,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00347	3,199	986,23	3154,95
8. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,312	3848,53	35838,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0101	9,312	1148,69	10696,60
8. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02766	3157,28	87,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00003	0,02766	1148,69	31,77
8. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,35958	3365,93	1210,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00039	0,35958	856,40	307,94
8. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,291	94,23	121,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,582	5569,33	14377,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0028	2,582	1148,69	2965,92
8. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,03688	1797,83	66,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00004	0,03688	856,40	31,58
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**61386,50**
8.10	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,102	94,044	16013,30	1505954,79
8.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005716	206497,31	1180,42
8.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1383	23319,55	3225,09
8.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,010695	72560,26	776,05
		Итого материалов:				**1638,98**	**1511136,35**
		НР первого уровня	%	60,3		28,59	26362,84
		НР второго уровня	%	4,24		74,75	68917,65
		Накладные расходы	%	--		103,34	95280,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,01	135546,71
		Сметная стоимость:				**1984,69**	**1829880,63**

9	У84-020703-0102 84-020703-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм**	м2	683,2700	1127,00	770045,29
		Итого оплата труда рабочих:			440,00	300638,80
		Итого эксплуатация машин:			90,00	61494,30
		в т.ч. оплата труда машинистов:			17,00	11615,59
		Итого материалов:			597,00	407912,19
		НР первого уровня	%	75	342,75	234190,79
		Накладные расходы	%	--	342,75	234190,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	117,58	80338,89
		Сметная стоимость:			1587,33	1084575,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			2369098,72
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2369098,72
Материалы -			Тенге			1919048,54
Всего заработная плата -			Тенге			355973,85
		Накладные расходы -	Тенге			329471,28
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			260553,63
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			68917,65
		Сметная прибыль -	Тенге			215885,60
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2914455,60
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			46,50
		Сметная заработная плата -	Тенге			355973,85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2914455,60
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			46,50
		Сметная заработная плата -	Тенге			355973,85
		РАЗДЕЛ 3. Малые архитектурные формы смета 7-4				
10	У84-020102-0102 84-020102-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Горка-скат, тип 2А**	шт.	3,0000	20409,00	61227,00
		Итого оплата труда рабочих:			5773,00	17319,00
		Итого эксплуатация машин:			4186,00	12558,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			902,00	2706,00
		Итого материалов:			10450,00	31350,00
		НР первого уровня	%	75	5006,25	15018,75
		Накладные расходы	%	--	5006,25	15018,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2033,22	6099,66
		Сметная стоимость:			27448,47	82345,41
11	У84-020103-0201 84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Лестница-лиана**	шт.	3,0000	3910,00	11730,00

		Итого оплата труда рабочих:			**511,00**	**1533,00**
		Итого эксплуатация машин:			**425,00**	**1275,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			74,00	222,00
		Итого материалов:			**2974,00**	**8922,00**
		НР первого уровня	%	75	438,75	1316,25
		Накладные расходы	%	--	438,75	1316,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	347,90	1043,70
		Сметная стоимость:			**4696,65**	**14089,95**
12	**У84-020109-0301 84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Песочница из деревянных досок, тип П-001**	**шт.**	**3,0000**	**75,00**	**225,00**
		Итого материалов:			**75,00**	**225,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,00	18,00
		Сметная стоимость:			**81,00**	**243,00**
13	**84-020109-0301 84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001**	**шт.**	**3,0000**	**19643,00**	**58929,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1571,44	4714,32
		Сметная стоимость:			**21214,44**	**63643,32**
14	**У84-020202-0101 84-020202-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Турник**	**шт.**	**3,0000**	**38705,00**	**116115,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**4863,00**	**14589,00**
		Итого эксплуатация машин:			**3576,00**	**10728,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			864,00	2592,00
		Итого материалов:			**30266,00**	**90798,00**
		НР первого уровня	%	75	4295,25	12885,75
		Накладные расходы	%	--	4295,25	12885,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3440,02	10320,06
		Сметная стоимость:			**46440,27**	**139320,81**
15	**84-020103-0201 84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Лестница-лиана**	**шт.**	**1,0000**	**19643,00**	**19643,00**
16	**У84-020213-0201 84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Брусья параллельные, тип БР-001**	**шт.**	**2,0000**	**1137,00**	**2274,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**119,00**	**238,00**
		Итого эксплуатация машин:			**36,00**	**72,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			8,00	16,00

		Итого материалов:			**982,00**	**1964,00**
		НР первого уровня	%	75	95,25	190,50
		Накладные расходы	%	--	95,25	190,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,58	197,16
		Сметная стоимость:			**1330,83**	**2661,66**
17	**84-020213-0201 84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001**	**шт.**	**2,0000**	**43214,00**	**86428,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3457,12	6914,24
		Сметная стоимость:			**46671,12**	**93342,24**
18	**У84-020101-0102 84-020101-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель, тип 2**	**шт.**	**1,0000**	**52487,00**	**52487,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**7377,00**	**7377,00**
		Итого эксплуатация машин:			**2157,00**	**2157,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			391,00	391,00
		Итого материалов:			**42953,00**	**42953,00**
		НР первого уровня	%	75	5826,00	5826,00
		Накладные расходы	%	--	5826,00	5826,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4665,04	4665,04
		Сметная стоимость:			**62978,04**	**62978,04**
19	**У84-020104-0206 84-020104-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели, тип 6312**	**шт.**	**2,0000**	**7713,00**	**15426,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**2094,00**	**4188,00**
		Итого эксплуатация машин:			**2261,00**	**4522,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			385,00	770,00
		Итого материалов:			**3358,00**	**6716,00**
		НР первого уровня	%	75	1859,25	3718,50
		Накладные расходы	%	--	1859,25	3718,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	765,78	1531,56
		Сметная стоимость:			**10338,03**	**20676,06**
20	**84-020104-0206 84-020104-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели, тип 6312**	**шт.**	**2,0000**	**95527,00**	**191054,00**
21	**У84-020302-0113 84-020302-0113 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип 1С-3А**	**шт.**	**12,0000**	**19693,00**	**236316,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**8241,00**	**98892,00**

		Итого эксплуатация машин:			**222,00**	**2664,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			60,00	720,00
		Итого материалов:			**11230,00**	**134760,00**
		НР первого уровня	%	75	6225,75	74709,00
		Накладные расходы	%	--	6225,75	74709,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2073,50	24882,00
		Сметная стоимость:			**27992,25**	**335907,00**
22	**У84-020302-0104 84-020302-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип 1С-1Б**	**шт.**	**10,0000**	**16904,00**	**169040,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**7196,00**	**71960,00**
		Итого эксплуатация машин:			**194,00**	**1940,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			53,00	530,00
		Итого материалов:			**9514,00**	**95140,00**
		НР первого уровня	%	75	5436,75	54367,50
		Накладные расходы	%	--	5436,75	54367,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1787,26	17872,60
		Сметная стоимость:			**24128,01**	**241280,10**
23	**У84-020303-0102 84-020303-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип 2**	**шт.**	**22,0000**	**6572,00**	**144584,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**2790,00**	**61380,00**
		Итого эксплуатация машин:			**1323,00**	**29106,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			386,00	8492,00
		Итого материалов:			**2459,00**	**54098,00**
		НР первого уровня	%	75	2382,00	52404,00
		Накладные расходы	%	--	2382,00	52404,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	716,32	15759,04
		Сметная стоимость:			**9670,32**	**212747,04**
24	**У84-020602-0401 84-020602-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ограждение газонов, тип 10001**	**секция (2 метра)**	**80,0000**	**2040,00**	**163200,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**789,00**	**63120,00**
		Итого эксплуатация машин:			**468,00**	**37440,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			26,00	2080,00
		Итого материалов:			**783,00**	**62640,00**
		НР первого уровня	%	75	611,25	48900,00
		Накладные расходы	%	--	611,25	48900,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	212,10	16968,00
		Сметная стоимость:			**2863,35**	**229068,00**

25	84-020602-0401 84-020602-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в состав(граждение газонов, тип 10001**	**секция (2 метра)**		**60,0000**	**10687,00**	**641220,00**
26	У84-020208-0101 84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стол для настольного тенниса**	**шт.**		**3,0000**	**58993,00**	**176979,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**21745,00**	**65235,00**
		Итого эксплуатация машин:				**4617,00**	**13851,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1074,00	3222,00
		Итого материалов:				**32631,00**	**97893,00**
		НР первого уровня	%		75	17114,25	51342,75
		Накладные расходы	%		--	17114,25	51342,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	6088,58	18265,74
		Сметная стоимость:				**82195,83**	**246587,49**
27	У84-020301-0105 84-020301-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Столик, тип 5402**	**шт.**		**3,0000**	**797,00**	**2391,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**381,00**	**1143,00**
		Итого эксплуатация машин:				**67,00**	**201,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				27,00	81,00
		Итого материалов:				**349,00**	**1047,00**
		НР первого уровня	%		75	306,00	918,00
		Накладные расходы	%		--	306,00	918,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	88,24	264,72
		Сметная стоимость:				**1191,24**	**3573,72**
28	84-020301-0105 84-020301-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Столик, тип 5402**	**шт.**		**3,0000**	**54175,00**	**162525,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	4334,00	13002,00
		Сметная стоимость:				**58509,00**	**175527,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2311793,00**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**1159799,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**24630,56**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**1184429,56**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1151994,00**
Материалы -			Тенге				**628506,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**428796,00**
Накладные расходы -			Тенге				**321597,00**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**321597,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**117887,28**

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1591478,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**428796,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2775907,84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**428796,00**
		РАЗДЕЛ 4. Озеленение смета 7-3					
29	**Е11-470104-0102 11-470104-0102 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**38,0000**		**787,39**	**29920,72**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,946	35,948	693,95	24946,11
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,836	856,40	715,95
		Итого оплата труда:				**675,32**	**25662,07**
29. 3	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,836	2117,28	1770,05
		в.т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,836	856,40	715,95
29. 4	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,836	212,32	177,50
		в.т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,25**	**1947,55**
29. 5	244573 С (25-030201-0113)	Перегной	м3	0,039	1,482	2042,55	3027,06
		Итого материалов:				**79,66**	**3027,06**
		НР первого уровня	%	56,4		380,88	14473,40
		НР второго уровня	%	4,24		49,53	1882,31
		Накладные расходы	%	--		430,41	16355,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,42	3702,11
		Сметная стоимость:				**1315,22**	**49978,55**
30	**Е11-470105-0101 11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**38,0000**		**906,15**	**34433,56**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,821	31,198	856,40	26717,97
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	1,026	856,40	878,67
		Итого оплата труда:				**726,23**	**27596,63**
30. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	1,026	3365,93	3453,44
		в.т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	1,026	856,40	878,67
		Итого эксплуатация машин:				**90,88**	**3453,44**
30. 4	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,57	6598,38	3761,08

30. 5	147087 С (21-130804-0901)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17[illegible]-88	т	0,000017	0,000646	228591,72	147,67
30. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	3,8	93,00	353,40
		Итого материалов:				**112,16**	**4262,15**
		НР первого уровня	%	56,4		409,59	15564,50
		НР второго уровня	%	4,24		55,79	2119,92
		Накладные расходы	%	--		465,38	17684,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,72	4169,44
		Сметная стоимость:				**1481,25**	**56287,42**
31	**С125-010204-4207 25-010204-4207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тополь казахстанский, без кома, высотой от 1 м до 2 м**	**шт.**	**38,0000**		**1366,63**	**51931,94**
		НР второго уровня	%	4,24		57,95	2201,91
		Накладные расходы	%	--		57,95	2201,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,97	4330,71
		Сметная стоимость:				**1538,54**	**58464,56**
32	**Е11-470106-0102 11-470106-0102 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**125,0000**		**320,21**	**40025,84**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,401	50,125	693,95	34784,24
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	2,25	856,40	1926,90
		Итого оплата труда:				**293,69**	**36711,14**
32. 3	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	2,25	2117,28	4763,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	2,25	856,40	1926,90
32. 4	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	2,25	212,32	477,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**41,93**	**5241,60**
		НР первого уровня	%	56,4		165,64	20705,09
		НР второго уровня	%	4,24		20,60	2574,99
		Накладные расходы	%	--		186,24	23280,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,52	5064,47
		Сметная стоимость:				**546,96**	**68370,39**
33	**Е11-470107-0101 11-470107-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**125,0000**		**172,77**	**21596,02**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,166	20,75	797,56	16549,37

33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	1,375	856,40	1177,55
		Итого оплата труда:				**141,82**	**17726,92**
33. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011	1,375	3365,93	4628,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	1,375	856,40	1177,55
		Итого эксплуатация машин:				**37,03**	**4628,15**
33. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	4,5	93,00	418,50
		Итого материалов:				**3,35**	**418,50**
		НР первого уровня	%	56,4		79,98	9997,98
		НР второго уровня	%	4,24		10,72	1339,59
		Накладные расходы	%	--		90,70	11337,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,08	2634,69
		Сметная стоимость:				**284,55**	**35568,28**
34	**С125-010204-4302 25-010204-4302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Боярышник**	**шт.**	**77,0000**		**911,20**	**70162,40**
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	2974,89
		Накладные расходы	%	--		38,63	2974,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,99	5850,98
		Сметная стоимость:				**1025,82**	**78988,27**
35	**С125-010204-4302 25-010204-4302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сирень**	**шт.**	**48,0000**		**911,20**	**43737,60**
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	1854,47
		Накладные расходы	%	--		38,63	1854,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,99	3647,37
		Сметная стоимость:				**1025,82**	**49239,44**
36	**Е11-470108-0102 11-470108-0102 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**м траншеи**	**404,0000**		**180,45**	**72900,65**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,218	88,072	693,95	61117,56
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	4,04	1067,46	4312,54
		Итого оплата труда:				**161,96**	**65430,10**
36. 3	2331 С (31-010205-0105)	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,005	2,02	5833,21	11783,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01	4,04	1067,46	4312,54

		Итого эксплуатация машин:				**29,17**	**11783,08**
		НР первого уровня	%	56,4		91,34	36902,58
		НР второго уровня	%	4,24		11,52	4655,66
		Накладные расходы	%	--		102,87	41558,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,67	9156,71
		Сметная стоимость:				**305,98**	**123615,59**
37	**Е11-470109-0101 11-470109-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**134,0000**		**385,29**	**51629,40**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,404	54,136	797,56	43176,71
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	2,278	856,40	1950,88
		Итого оплата труда:				**336,77**	**45127,59**
37. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,017	2,278	3365,93	7667,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	2,278	856,40	1950,88
		Итого эксплуатация машин:				**57,22**	**7667,59**
37. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,063	8,442	93,00	785,11
		Итого материалов:				**5,86**	**785,11**
		НР первого уровня	%	56,4		189,94	25451,96
		НР второго уровня	%	4,24		24,39	3268,25
		Накладные расходы	%	--		214,33	28720,21
		Сметная прибыль.(Н30=8)	%	8		47,97	6427,97
		Сметная стоимость:				**647,59**	**86777,58**
38	**С125-010204-4302 25-010204-4302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость кустарника**	**шт.**	**404,0000**		**911,20**	**368124,80**
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	15608,49
		Накладные расходы	%	--		38,63	15608,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,99	30698,66
		Сметная стоимость:				**1025,82**	**414431,95**
				Выкорчевка			
39	**Е11-010207-0503 11-010207-0503 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**130,0000**		**263,33**	**34233,43**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=713,13)	чел-ч	0,082	10,66	713,13	7601,97
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	8,736	986,23	8615,71
		Итого оплата труда:				**124,75**	**16217,67**
39. 3	686 С (32-060101-0802)	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0188	2,444	3303,82	8074,54

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0188	2,444	986,23	2410,35
39. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (. л.с.)	маш.-ч	0,0484	6,292	2949,29	18556,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0484	6,292	986,23	6205,36
		Итого эксплуатация машин:				**204,86**	**26631,47**
		НР первого уровня	%	59,1		73,73	9584,64
		НР второго уровня	%	4,24		14,29	1857,89
		Накладные расходы	%	--		88,02	11442,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,11	3654,08
		Сметная стоимость:				**379,46**	**49330,04**
40	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**26,0000**		**412,41**	**10722,66**
		НР второго уровня	%	4,24		17,49	454,64
		Накладные расходы	%	--		17,49	454,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	894,18
		Сметная стоимость:				**464,29**	**12071,48**
41	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**26,0000**		**73,00**	**1898,00**
		НР второго уровня	%	4,24		3,10	80,48
		Накладные расходы	%	--		3,10	80,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,09	158,28
		Сметная стоимость:				**82,18**	**2136,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**831317,03**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**831317,03**
Материалы -			Тенге				**8492,81**
Всего заработная плата -			Тенге				**234472,12**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12620,66**
Местные материалы -			Тенге				**533956,74**
		Накладные расходы -	Тенге				**173553,64**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**132680,15**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**40873,49**
		Сметная прибыль -	Тенге				**80389,65**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1085260,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**311,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**234472,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1085260,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**311,43**

Сметная заработная плата -	Тенге				234472,12
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				5814029,65
в том числе					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1005623,85
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				333749,06
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				86536,44
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3314857,75
- перевозка грузов	Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1159799,00
Накладные расходы I уровня	Тенге				746039,82
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				6560069,48
Накладные расходы II уровня	Тенге				123911,60
ИТОГО:	Тенге				6683981,08
Сметная прибыль	Тенге				466565,13
ИТОГО по смете:	Тенге				7150546,21
Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				64354,91589
Итого с временными	тенге				7214901,13
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	тенге				116159,9081
Итого					**7 331 061,03**
НДС 12%					**879 727,32**
Всего с НДС					**8 210 788,36**

Сдал :

ТОО "Стройкорпорация Медин" _____ Мирзагулов К.К.

Проверил :

ТОО " Инженерное бюро "NURTAU" _____ Муканов К.Ж.

Проверил :

Пкр " Актюбгражданпроект" _____ Усембеков Е.А.

Принял :

ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.