Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Стройкорпорация Мединн"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур -Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе Благоустройство к 3-х этажным жилым домам №52-57

Справка
Стоимость выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник Наименов	Источник Код	Организационно-правовая форм Наименование	Организационно-правовая форм Код
		03-3/481	18.10.2017г	6	08.12.2020 г.				

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге: с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**146 623 534,40**							
Вертикальная планировка	20 621 387,98							
Акт №1 Электроосвещение	3 930 823,75	**3 125 276,70**					375 033,200	**3 500 309,**
Акт №2 Покрытие	114 102 906,38	**5 117 467,70**					614 096,124	**5 731 563,**
Акт №3 МАФ	6 277 898,91	**1 649 928,72**					197 991,446	**1 847 920,**
Акт №4 Озеленение	1 690 517,38	**396 732,80**				-	47 607,936	**444 340,**
ИТОГО за отчетный месяц		**10 289 405,92**					**1 234 728,706**	**11 524 134,**
Итого к оплате	**11 524 134,63 (Одиннадцать миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи сто тридцать четыре тенге 63 тиы)**							

Заказчик :
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Жантурин Б.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкорпорация Мединн"

Гольденберг Н.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик : ТОО "Стройкорпорация Медин"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе. Благоустройство к 3-х этажным жилым домам № 52-57

Наименование обьекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не№1 города Актобе. Благоустройство к 3-х этажным домам № 52-57

Договор № 03-3/481 от 18.10.2017 г., доп.соглашение № 6 от 08.12.2020 г.

Акт № 1

Выполненых работ за октябрь месяц 2021 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	**Ц13-080305-0701 13-080305-0701 РСНБ РК 2015**	**Опора осветительная Н=3м.Монтаж**	**комплект**	**27,0000**		**16520,45**	**446052,15**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	8	216	882,62	190645,92
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,24	60,48	871,54	52710,74
		Итого оплата труда:				**9013,21**	**243356,66**
1. 3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,29	34,83	1903,05	66283,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	34,83	856,40	29828,41
1. 4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,26	7,02	3341,09	23454,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	7,02	1148,69	8063,80
1. 5	1488 С	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,43	11,61	1049,14	12180,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	11,61	758,54	8806,65
1. 6	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	2,43	154,01	374,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,26	7,02	2297,88	16131,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	7,02	856,40	6011,93
		Итого эксплуатация машин:				**4386,06**	**118423,56**
1. 8	125883 С	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм	т	0,00378	0,10206	188841,11	19273,12
1. 9	126730 С	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь	т	0,00845	0,22815	262467,25	59881,90
1.10	127415 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ	т	0,0004	0,0108	150904,75	1629,77
1.11	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0135	381819,66	5154,57
1.12	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000084	0,002268	222237,60	504,03
1.13	147529 С	Шпильки	шт.	4	108	89,80	9698,40
1.14	149506 С	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00019	0,00513	821095,85	4212,22

1	2	3	4	5	6	7	8
1.15	243004 С	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	1,62	22610,34	36628,75
		Итого материалов:				**5073,44**	**136982,77**
		НР первого уровня	%	42,8		3857,65	104156,65
		НР второго уровня	%	4,24		864,03	23328,85
		Накладные расходы	%	--		4721,69	127485,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,37	45883,01
		Сметная стоимость:				**22941,51**	**619420,67**
2	**Ц13-080305-0502 13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Светильник садово-парковый.Установка**	**шт.**	**27,0000**		**3493,13**	**94314,51**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	2,48	66,96	882,62	59100,24
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,004	27,108	766,95	20790,48
		Итого оплата труда:				**2958,61**	**79890,72**
2. 3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0173	0,4671	3341,09	1560,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	0,4671	1148,69	536,55
2. 4	1488 С	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,969	26,163	1049,14	27448,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,969	26,163	758,54	19845,68
2. 5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0173	0,4671	2297,88	1073,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	0,4671	856,40	400,02
		Итого эксплуатация машин:				**1114,17**	**30082,61**
2. 6	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000019	0,000513	381819,66	195,87
2. 7	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки	кг	0,0011	0,0297	620,99	18,44
2. 8	242695 С	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,5508	7780,56	4285,53
2. 9	242809 С	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,204	5,508	115,26	634,85
		Итого материалов:				**190,06**	**5134,70**
		НР первого уровня	%	42,8		1266,29	34193,23
		НР второго уровня	%	4,24		201,80	5448,73
		Накладные расходы	%	--		1468,08	39638,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,90	10716,22
		Сметная стоимость:				**5358,11**	**144669,01**
3	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка контрольная.Установка**	**шт.**	**27,0000**		**206,45**	**5574,15**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	0,23	6,21	787,96	4893,23
		Итого оплата труда:				**181,23**	**4893,23**
3. 2	125882 С	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной	т	0,00006	0,00162	188841,11	305,92
3. 3	145632 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6	10 шт.	0,2	5,4	61,24	330,70
3. 4	149506 С	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000054	821095,85	44,34
		Итого материалов:				**25,22**	**680,96**
		НР первого уровня	%	42,8		77,57	2094,30
		НР второго уровня	%	4,24		12,04	325,14
		Накладные расходы	%	--		89,61	2419,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,68	639,49
		Сметная стоимость:				**319,75**	**8633,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**529,0000**		**212,64**	**112487,13**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,11	58,19	856,40	49833,92
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	21,16	806,12	17057,52
		Итого оплата труда:				**126,45**	**66891,44**
4. 3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0039	2,063	3341,09	6893,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,063	1148,69	2369,75
4. 4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	17,034	2234,53	38062,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	17,034	758,54	12920,97
4. 5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	17,034	10,95	186,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	2,063	2297,88	4740,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,063	856,40	1766,75
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**49882,82**
4. 7	125883 С	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм	т	0,00001	0,00529	188841,11	998,97
4. 8	126265 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,0001	0,0529	173445,36	9175,26
4. 9	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного	кг	0,0004	0,2116	323,98	68,55
4.10	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,004232	281414,94	1190,95
4.11	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,050784	1671,43	84,88
4.12	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,21689	2673,62	579,88
4.13	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,044013	361,08	15,89
4.14	249432 С	Краска	кг	0,0025	1,323	247,03	326,70
4.15	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,3174	1037,53	329,31
		Итого материалов:				**24,14**	**12770,40**
		НР первого уровня	%	42,8		54,12	28629,53
		НР второго уровня	%	4,24		11,31	5983,35
		Накладные расходы	%	--		65,43	34612,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,25	11768,00
		Сметная стоимость:				**300,32**	**158868,01**
5	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**538,0000**		**332,77**	**179029,51**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,06	32,28	856,40	27644,59
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	53,692	1002,55	53829,05
		Итого оплата труда:				**151,44**	**81473,64**
5. 3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0499	26,846	3341,09	89695,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	26,846	1148,69	30837,73
5. 4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	26,846	2297,88	61689,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	26,846	856,40	22990,91
		Итого эксплуатация машин:				**281,38**	**151384,92**
		НР первого уровня	%	42,8		64,82	34870,72
		НР второго уровня	%	4,24		16,86	9069,37
		Накладные расходы	%	--		81,67	43940,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,16	17837,57
		Сметная стоимость:				**447,60**	**240807,16**
6	**Е11-340201-0101 11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопров**	**0,0090**		**1004181,30**	**9037,63**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=752,15)	чел-ч	175	1,575	752,15	1184,64
		Итого оплата труда:				**131626,25**	**1184,64**
6. 2	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ	м3	0,3	0,0027	12911,26	34,86
6. 3	131568 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой	м3	0,08	0,00072	16014,31	11,53
6. 4	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	15	0,135	266,81	36,02
6. 5	157331 С	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ	м	990	8,91	848,81	7562,90
6. 6	187554 С	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	32	0,288	721,14	207,69
		Итого материалов:				**872555,05**	**7853,00**
		НР первого уровня	%	62,1		81739,90	735,66
		НР второго уровня	%	4,24		46043,06	414,39
		Накладные расходы	%	--		127782,96	1150,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90557,14	815,01
		Сметная стоимость:				**1222521,40**	**11002,69**
7	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**85,0000**		**381,06**	**32390,18**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,29	24,65	836,57	20621,45
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,561	1002,54	562,43
		Итого оплата труда:				**249,22**	**21183,88**
7. 3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0033	0,2805	3341,09	937,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,2805	1148,69	322,21
7. 4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,295	154,01	353,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,2805	2297,88	644,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,2805	856,40	240,22
7. 6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	5,916	13,98	82,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,74**	**2017,89**
7. 7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного	кг	0,021	1,785	323,98	578,30
7. 8	135958 С	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,34	223,10	75,85
7. 9	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	11,39	182,65	2080,38
7.10	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	11,39	270,38	3079,63
7.11	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000816	222237,60	181,35
7.12	187503 С	Патрубки	10 шт.	0,018	1,53	1453,50	2223,86
7.13	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	5,695	216,24	1231,49
7.14	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	15,3	11,22	171,67
7.15	242921 С	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,85	150,96	128,32
		Итого материалов:				**114,72**	**9750,84**
		НР первого уровня	%	42,8		106,67	9066,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		20,68	1757,77
		Накладные расходы	%	--		127,35	10824,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,67	3457,17
		Сметная стоимость:				**549,08**	**46671,82**
8	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**199,0000**		**198,20**	**39441,40**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,1	19,9	856,40	17042,36
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	7,522	808,89	6084,63
		Итого оплата труда:				**116,22**	**23126,99**
8. 3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0039	0,7761	3341,09	2593,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,7761	1148,69	891,50
8. 4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	5,97	2234,53	13340,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	5,97	758,54	4528,48
8. 5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	5,97	10,95	65,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,7761	2297,88	1783,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,7761	856,40	664,65
		Итого эксплуатация машин:				**89,36**	**17781,92**
8. 7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного	кг	0,0004	0,0796	323,98	25,79
8. 8	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,001592	281414,94	448,01
8. 9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,019104	1671,43	31,93
8.10	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,008159	2673,62	21,81
8.11	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,000005	0,000995	3979614,51	3959,72
8.12	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,016557	361,08	5,98
8.13	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1194	1037,53	123,88
		Итого материалов:				**23,20**	**4617,12**
		НР первого уровня	%	42,8		49,74	9898,35
		НР второго уровня	%	4,24		10,51	2092,01
		Накладные расходы	%	--		60,25	11990,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,68	4114,54
		Сметная стоимость:				**279,13**	**55546,30**
9	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**220,0000**		**548,55**	**120679,93**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,12	26,4	856,40	22608,96
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	18,92	895,01	16933,51
		Итого оплата труда:				**179,74**	**39542,47**
9. 3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0024	0,528	3341,09	1764,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,528	1148,69	606,51
9. 4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	7,656	2234,53	17107,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	7,656	758,54	5807,38
9. 5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	7,656	10,95	83,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 6	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	10,208	3508,78	35817,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	10,208	986,23	10067,44
9. 7	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,528	2297,88	1213,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,528	856,40	452,18
		Итого эксплуатация машин:				**254,48**	**55986,40**
9. 8	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного	кг	0,001	0,22	323,98	71,28
9. 9	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00352	281414,94	990,58
9.10	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	54,56	182,65	9965,38
9.11	147184 С	Лента К226	100 м	0,000245	0,0539	1671,43	90,09
9.12	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	54,56	270,38	14751,93
9.13	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0022	2673,62	5,88
9.14	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,000005	0,0011	3979614,51	4377,58
9.15	241447 С	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	22,44	233,58	5241,54
9.16	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,04576	361,08	16,52
9.17	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	6,336	1037,53	6573,79
		Итого материалов:				**191,29**	**42084,57**
		НР первого уровня	%	42,8		76,93	16924,18
		НР второго уровня	%	4,24		26,52	5834,41
		Накладные расходы	%	--		103,45	22758,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,16	11475,08
		Сметная стоимость:				**704,15**	**154913,60**

ИТОГО ПО АКТУ РАЗДЕЛ 1	Тенге			**1039006,59**
В том числе:				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1029968,96**
Материалы -	Тенге			**212021,36**
Всего заработная плата -	Тенге			**560359,03**
Накладные расходы -	Тенге			**293669,62**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**239833,66**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**53835,96**
Сметная прибыль -	Тенге			**105891,08**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1429529,66**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
Сметная заработная плата -	Тенге			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9037,63**
Материалы -	Тенге			**7853,00**
Всего заработная плата -	Тенге			**1184,64**
Накладные расходы -	Тенге			**1150,05**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**735,66**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**414,39**
Сметная прибыль -	Тенге			**815,01**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11002,69**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
Сметная заработная плата -	Тенге			
ИТОГО ПО АКТУ РАЗДЕЛ 1	Тенге			**1440532,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
10	**С123-060137-0602 23-060137-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,7250**		**332291,13**	**240911,07**
	-	НР второго уровня -	%	- 4,24		14089,14	- 10214,63
		Накладные расходы	%	--		14089,14	10214,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27710,42	20090,06
		Сметная стоимость:				**374090,70**	**271215,75**
11	**С123-060137-0601 23-060137-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0910**		**294010,24**	**26754,93**
		НР второго уровня	%	4,24		12466,03	1134,41
		Накладные расходы	%	--		12466,03	1134,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24518,10	2231,15
		Сметная стоимость:				**330994,38**	**30120,49**
12	**С123-060131-0301 23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0990**		**52838,46**	**5231,01**
		НР второго уровня	%	4,24		2240,35	221,79
		Накладные расходы	%	--		2240,35	221,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4406,30	436,22
		Сметная стоимость:				**59485,12**	**5889,03**
13	**С123-061002-0105 23-061002-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0330**		**154887,50**	**5111,29**
		НР второго уровня	%	4,24		6567,23	216,72
		Накладные расходы	%	--		6567,23	216,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12916,38	426,24
		Сметная стоимость:				**174371,11**	**5754,25**
14	**С123-010504-0105 23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**85,0000**		**74,61**	**6341,85**
		НР второго уровня	%	4,24		3,16	268,89
		Накладные расходы	%	--		3,16	268,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,22	528,86
		Сметная стоимость:				**84,00**	**7139,60**
15	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Опора освещения Н 3м**	**шт**	**27,0000**		**24330,36**	**656919,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1031,61	27853,40
		Накладные расходы	%	--		1031,61	27853,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2028,96	54781,85
		Сметная стоимость:				**27390,92**	**739554,97**
16	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Светильник садово-парковый,диаметр 400мм,SFERA OPAL**	**шт**	**27,0000**		**4455,36**	**120294,72**
		НР второго уровня	%	4,24		188,91	5100,50
		Накладные расходы	%	--		188,91	5100,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,54	10031,62
		Сметная стоимость:				**5015,81**	**135426,83**
17	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Лампа энергосберегающая 30Вт,Е27**	**шт**	**27,0000**		**843,75**	**22781,25**
		НР второго уровня	%	4,24		35,77	965,93
		Накладные расходы	%	--		35,77	965,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,36	1899,77
		Сметная стоимость:				**949,89**	**25646,95**
18	**С123-070202-0104 23-070202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**27,0000**		**453,98**	**12257,46**
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	519,72
		Накладные расходы	%	--		19,25	519,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,86	1022,17
		Сметная стоимость:				**511,09**	**13799,35**
19	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Лента сигнальная ЛСЭ-250**	**м**	**613,0000**		**100,38**	**61535,35**
		НР второго уровня	%	4,24		4,26	2609,10
		Накладные расходы	%	--		4,26	2609,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,37	5131,56
		Сметная стоимость:				**113,01**	**69276,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1158138,65**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1158138,65**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1158138,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**49105,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**96579,50**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1303823,23**
		ИТОГО ПО АКТУ РАЗДЕЛ 2	Тенге				**1303823,23**

РАЗДЕЛ 3.Строительные работы план всего

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Е11-010106-0104 11-010106-0104 РСНБ РК 2015**	**Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 4**	**км траншеи**	**0,5220**		**573047,76**	**299130,93**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	379	197,838	739,36	146273,50
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	65,38	34,128	1066,74	36406,07
		Итого оплата труда:				**349960,86**	**182679,57**
20. 3	264 С	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, до 59 кВт	маш.-ч	0,17	0,08874	2777,19	246,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,08874	986,23	87,52
20. 4	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,21402	2949,29	631,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,21402	986,23	211,07
20. 5	2327 С	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200	маш.-ч	32,4	16,913	8986,08	151979,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	64,8	33,826	1067,46	36107,90
		Итого эксплуатация машин:				**292830,32**	**152857,43**
		НР первого уровня	%	59,1		206826,87	107963,63
		НР второго уровня	%	4,24		33066,68	17260,81
		Накладные расходы	%	--		239893,55	125224,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65035,31	33948,43
		Сметная стоимость:				**877976,62**	**458303,80**
21	**Е11-010106-0106 11-010106-0106 РСНБ РК 2015**	**Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 2 до глубины 0,8м**	**км траншеи**	**2,0880**		**-52113,10**	**-108812,14**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,9=688,83)	чел-ч	60	125,28	-688,83	-86296,62
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4	5,011	-1067,46	-5349,26
		Итого оплата труда:				**-43891,70**	**-91645,88**
21. 3	2327 С	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200	маш.-ч	1,2	2,506	-8986,08	-22515,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	2,4	5,012	1067,46	5350,11
		Итого эксплуатация машин:				**-10783,30**	**-22515,52**
		НР первого уровня	%	59,1		-25940,00	-54162,71
		НР второго уровня	%	4,24		-3309,45	-6910,13
		Накладные расходы	%	--		-29249,45	-61072,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6509,00	-13590,80
		Сметная стоимость:				**-87871,55**	**-183475,79**
22	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**15,6600**		**1652,79**	**25882,69**
		НР второго уровня	%	4,24		70,08	1097,43
		Накладные расходы	%	--		70,08	1097,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,83	2158,41
		Сметная стоимость:				**1860,70**	**29138,53**
ИТОГО ПО АКТУ РАЗДЕЛ 3			Тенге				**216201,48**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				216201,48
	Всего заработная плата -		Тенге				91033,69
	Местные материалы -		Тенге				25882,69
		Накладные расходы -	Тенге				65249,01
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				53800,91
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				11448,10
		Сметная прибыль -	Тенге				22516,04
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				303966,53
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				101,68
		Сметная заработная плата -	Тенге				91033,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				303966,53
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				101,68
		Сметная заработная плата -	Тенге				91033,69
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2413346,72
	в том числе:						
	Накладные расходы		Тенге				409173,75
	ИТОГО:		Тенге				2822520,47
	Сметная прибыль		Тенге				225801,64
	ИТОГО ПО АКТУ :		Тенге				3048322,11
	Временные здания и сооружения 0,9%						27434,90
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями						3075757,01
	Дополнительные затраты в пр производстве работ в зимнее время 1,61%						49519,69
	ИТОГО с с зимнем удорожанием						3125276,70
	НДС 12 %						375033,20
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС						3500309,90

Сдал :
ТОО "Стройкорпорация Медин" _____ Гольденберг Н.

Проверил :
ТОО " Инженерное бюро "NURTAU" _____ Кантарбаев Р.А.

Проверил :
Прк " Актюбгражданпроект" " _____ Алимкулов М.М.

Принял :
ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Жантурин Б.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Стройкорпорация Медин"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актоб
Благоустройство к 3-х этажным жилым домам № 52-57

Наименование обьекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не№1 города Актобе.
Благоустройство к 3-х этажным домам № 52-57

Договор № 03-3/481 от 18.10.2017 г., доп.соглашение № 6 от 08.12.2020 г.

Акт № 2

Выполненых работ за октябрь месяц 2021 г (смета 7-2 покрытие)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проек
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие-14365м2					
2	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**-718,2500**		**1652,79**	**-1187**
		НР второго уровня	%	4,24		70,08	-5(
		Накладные расходы	%	--		70,08	-503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,83	989
		Сметная стоимость:				**1860,70**	-1138
	Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Добавить на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 22см из щебня фракции 20-40мм**	**м2 основания**			**36,60**	**-23659**
		Накладные расходы	%	--		3579,89	-20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6362,51	-55(
		Сметная стоимость:				**85893,87**	**-312**
5	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**7,1825**		**75951,47**	**545**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	4,166	986,23	
		Итого оплата труда:				**572,01**	
5. 2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	2,083	4187,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	4,166	986,23	

		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	
5. 3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	7,398	72560,26	5:
		Итого материалов:				**74737,07**	**5.**
		НР первого уровня	%	60,3		344,92	
		НР второго уровня	%	4,24		3234,97	2
		Накладные расходы	%	--		3579,89	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6362,51	2
		Сметная стоимость:				**85893,87**	**61**
6	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**2070,6091**		**1734,33**	**359**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,0336	69,57246576	856,40	5
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	34,84835115	1107,73	3
		Итого оплата труда:				**47,42**	9
6. 3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	7,185013577	3027,14	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	7,185013577	986,23	
6. 4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	20,91315191	3848,53	8
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	20,91315191	1148,69	
6. 5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,062118273	3157,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,062118273	1148,69	
6. 6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,807537549	3365,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,807537549	856,40	
6. 7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,89885274	94,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
6. 8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	5,79770548	5569,33	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	5,79770548	1148,69	
6. 9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,082824364	1797,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	2070,6091	856,40	17
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**13**
6.10	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-	т	0,102	211,2021282	16013,30	338
6.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,012423655	206497,31	2
6.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,00015	0,310591365	23319,55	
6.13	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,024847309	72560,26	
		Итого материалов:				**1638,98**	**339**
		НР первого уровня	%	60,3		28,59	59205,
		НР второго уровня	%	4,24		74,75	16003
		Накладные расходы	%	--		103,34	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,01	30
		Сметная стоимость:				**1984,69**	**411**
7	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 до толщины 5см**	**м2 покрытия**	**4312,8570**		**205,17**	**884**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,00009	0,38815713	856,40	
		Итого оплата труда:				**0,08**	

7. 2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	0,73318569	94,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	
7. 3	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-	т	0,0128	55,2045696	16013,30	8
7. 4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000001	0,004312857	72560,26	
		Итого материалов:				**205,08**	**8**
		НР первого уровня	%	60,3		0,05	200,
		НР второго уровня	%	4,24		8,70	37527
		Накладные расходы	%	--		8,75	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,11	7
		Сметная стоимость:				**231,03**	**9**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**146**
		Накладные расходы -	Тенге				**1**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-2**
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге		**1458913,96**		**146**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса 40мм-1282м2 готов					
20	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3200**		**75951,47**	**24**
20. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,1856	986,23	
		Итого оплата труда:				**572,01**	
20. 2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,18589	4187,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,37178	986,23	
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	
20. 3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,66023	72560,26	4
		Итого материалов:				**74737,07**	**4**
		НР первого уровня	%	60,3		344,92	
		НР второго уровня	%	4,24		3234,97	
		Накладные расходы	%	--		3579,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6362,51	
		Сметная стоимость:				**85893,87**	**2**
21	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1282,0000**		**1734,33**	**2223**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,0336	43,075	856,40	3
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	21,576	1107,73	2
		Итого оплата труда:				**47,42**	**6**
21. 3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	4,449	3027,14	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,449	986,23	
21. 4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	12,948	3848,53	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	12,948	1148,69	1
21. 5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,03846	3157,28	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03846	1148,69	
21. 6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,49998	3365,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,49998	856,40	
21. 7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,795	94,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
21. 8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,59	5569,33	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,59	1148,69	
21. 9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,05128	1797,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,05128	856,40	
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	8
21.10	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-	т	0,102	130,764	16013,30	209
21.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,007948	206497,31	
21.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,00015	0,1923	23319,55	
21.13	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,014871	72560,26	
		Итого материалов:				**1638,98**	**210**
		НР первого уровня	%	60,3		28,59	3
		НР второго уровня	%	4,24		74,75	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		103,34	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,01	18
		Сметная стоимость:				**1984,69**	**254**
22	**У84-020703-0102 84-020703-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**598,7300**		**1127,00**	**679**
		Итого оплата труда рабочих:				**440,00**	**26**
		Итого эксплуатация машин:				**90,00**	**5**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				17,00	1
		Итого материалов:				**597,00**	**35**
		НР первого уровня	%	75		342,75	20
		Накладные расходы	%	--		342,75	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,58	7
		Сметная стоимость:				**1587,33**	**95**
ИТОГО ПО АКТУ РАЗДЕЛ 3			Тенге				29275
		Накладные расходы -	Тенге				3441
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2419
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1021
		Сметная прибыль -	Тенге				2609
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				35222
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**4396**
		Накладные расходы	Тенге				**361**
		ИТОГО:	Тенге				**4757**
		Сметная прибыль	Тенге				**233**
		ИТОГО ПО АКТУ					**4991**
		Временные здания и сооружения 0,9%					**44**

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					**5036**
Дополнительные затраты в пр производстве работ в зимнее время 1,61%					**81**
ИТОГО с с зимнем удорожанием					**5117**
НДС 12 %					**614**
ИТОГО ПО АКТУ С НДС					**5731**

Сдал :
ТОО "Стройкорпорация Мединн" _____ Гольденберг Н.

Проверил :
ТОО " Инженерное бюро "NURTAU" _____ Кантарбаев Р.А.

Проверил :
Прк " Актюбгражданпроект" " _____ Алимкулов М.М.

Принял :
ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Жантурин Б.К.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Стройкорпорация Медин"
Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе.
Благоустройство к3 этажным домам № 52-57
Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе.
Благоустройство к3 этажным домам № 52-57
Договор № 03-3/481 от 18.10.2017 г., доп.соглашение № 6 от 08.12.2020 г.

Акт № 3
Выполненых работ за октябрь месяц 2021 г (смета 7-4 малые формы)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	**У84-020102-0102 84-020102-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Горка-скат, тип 2А**	**шт.**	**1,0000**		**20409,00**	**20409,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**5773,00**	**5773,00**
		Итого эксплуатация машин:				**4186,00**	**4186,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				902,00	902,00
		Итого материалов:				**10450,00**	**10450,00**
		НР первого уровня	%	75		5006,25	5006,25
		Накладные расходы	%	--		5006,25	5006,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2033,22	2033,22
		Сметная стоимость:				**27448,47**	**27448,47**
2	**У84-020104-0109 84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка "Балансир", тип ДК-003**	**шт.**	**3,0000**		**5262,00**	**15786,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**990,00**	**2970,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1024,00**	**3072,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				174,00	522,00
		Итого материалов:				**3248,00**	**9744,00**
		НР первого уровня	%	75		873,00	2619,00
		Накладные расходы	%	--		873,00	2619,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		490,80	1472,40

		Сметная стоимость:			6625,80	19877,40
3	84-020104-0109 84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка "Балансир", тип ДК-003	шт.	1,0000	48616,00	48616,00
6	У84-020104-0206 84-020104-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели, тип 6312	шт.	1,0000	7713,00	7713,00
		Итого оплата труда рабочих:			2094,00	2094,00
		Итого эксплуатация машин:			2261,00	2261,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			385,00	385,00
		Итого материалов:			3358,00	3358,00
		НР первого уровня	%	75	1859,25	1859,25
		Накладные расходы	%	--	1859,25	1859,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	765,78	765,78
		Сметная стоимость:			10338,03	10338,03
7	84-020104-0206 84-020104-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели, тип 6312	шт.	-1,0000	95527,00	-95527,00
8	У84-020213-0102 84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	3,0000	32355,00	97065,00
		Итого оплата труда рабочих:			5278,00	15834,00
		Итого эксплуатация машин:			2842,00	8526,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:			583,00	1749,00
		Итого материалов:			24235,00	72705,00
		НР первого уровня	%	75	4395,75	13187,25
		Накладные расходы	%	--	4395,75	13187,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2940,06	8820,18
		Сметная стоимость:			39690,81	119072,43
9	У84-020109-0301 84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.	3,0000	75,00	225,00
		Итого материалов:			75,00	225,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,00	18,00
		Сметная стоимость:			81,00	468,00
10	84-020109-0301 84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.	2,0000	19643,00	39286,00
11	У84-020202-0101 84-020202-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Турник	шт.	1,0000	38705,00	38705,00
		Итого оплата труда рабочих:			4863,00	4863,00
		Итого эксплуатация машин:			3576,00	3576,00

		в т.ч. оплата труда машинистов:			864,00	864,00
		Итого материалов:			**30266,00**	**30266,00**
		НР первого уровня	%	75	4295,25	4295,25
		Накладные расходы	%	--	4295,25	4295,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3440,02	3440,02
		Сметная стоимость:			**46440,27**	**46440,27**
12	**У84-020208-0101 84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стол для настольного тенниса**	**шт.**	**1,0000**	**58993,00**	**58993,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**21745,00**	**21745,00**
		Итого эксплуатация машин:			**4617,00**	**4617,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			1074,00	1074,00
		Итого материалов:			**32631,00**	**32631,00**
		НР первого уровня	%	75	17114,25	17114,25
		Накладные расходы	%	--	17114,25	17114,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6088,58	6088,58
		Сметная стоимость:			**82195,83**	**82195,83**
13	**У84-020301-0105 84-020301-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Столик, тип 5402**	**шт.**	**2,0000**	**797,00**	**1594,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**381,00**	**762,00**
		Итого эксплуатация машин:			**67,00**	**134,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			27,00	54,00
		Итого материалов:			**349,00**	**698,00**
		НР первого уровня	%	75	306,00	612,00
		Накладные расходы	%	--	306,00	612,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	88,24	176,48
		Сметная стоимость:			**1191,24**	**2382,48**
14	**84-020301-0105 84-020301-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Столик, тип 5402**	**шт.**	**3,0000**	**54175,00**	**162525,00**
15	**У84-020213-0201 84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Брусья параллельные, тип БР-001**	**шт.**	**2,0000**	**1137,00**	**2274,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**119,00**	**238,00**
		Итого эксплуатация машин:			**36,00**	**72,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			8,00	16,00
		Итого материалов:			**982,00**	**1964,00**
		НР первого уровня	%	75	95,25	190,50
		Накладные расходы	%	--	95,25	190,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,58	197,16

		Сметная стоимость:			1330,83	2661,66
16	**84-020213-0201 84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001**	**шт.**	**1,0000**	**43214,00**	**43214,00**
17	**У84-020101-0102 84-020101-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель, тип 2**	**шт.**	**1,0000**	**52487,00**	**52487,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**7377,00**	**7377,00**
		Итого эксплуатация машин:			**2157,00**	**2157,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			391,00	391,00
		Итого материалов:			**42953,00**	**42953,00**
		НР первого уровня	%	75	5826,00	5826,00
		Накладные расходы	%	--	5826,00	5826,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4665,04	4665,04
		Сметная стоимость:			**62978,04**	**62978,04**
18	**У84-020303-0102 84-020303-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип 2**	**шт.**	**10,0000**	**6572,00**	**65720,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**2790,00**	**27900,00**
		Итого эксплуатация машин:			**1323,00**	**13230,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			386,00	3860,00
		Итого материалов:			**2459,00**	**24590,00**
		НР первого уровня	%	75	2382,00	23820,00
		Накладные расходы	%	--	2382,00	23820,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	716,32	7163,20
		Сметная стоимость:			**9670,32**	**96703,20**
19	**У84-020302-0113 84-020302-0113 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип 1С-3А**	**шт.**	**6,0000**	**19693,00**	**118158,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**8241,00**	**49446,00**
		Итого эксплуатация машин:			**222,00**	**1332,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			60,00	360,00
		Итого материалов:			**11230,00**	**67380,00**
		НР первого уровня	%	75	6225,75	37354,50
		Накладные расходы	%	--	6225,75	37354,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2073,50	12441,00
		Сметная стоимость:			**27992,25**	**99241,50**
20	**У84-020302-0104 84-020302-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип 1С-1Б**	**шт.**	**4,0000**	**16904,00**	**67616,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**7196,00**	**28784,00**

		Итого эксплуатация машин:			**194,00**	**776,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			53,00	212,00
		Итого материалов:			**9514,00**	**38056,00**
		НР первого уровня	%	75	5436,75	21747,00
		Накладные расходы	%	--	5436,75	21747,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1787,26	7149,04
		Сметная стоимость:			**24128,01**	**96512,04**
21	**У84-020602-0401 84-020602-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ограждение газонов, тип 10001**	**секция (2 метра)**	**40,0000**	**2040,00**	**81600,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**789,00**	**31560,00**
		Итого эксплуатация машин:			**468,00**	**18720,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			26,00	1040,00
		Итого материалов:			**783,00**	**31320,00**
		НР первого уровня	%	75	611,25	24450,00
		Накладные расходы	%	--	611,25	24450,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	212,10	8484,00
		Сметная стоимость:			**2863,35**	**114534,00**
22	**84-020602-0401 84-020602-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Ограждение газонов, тип 10001**	**секция (2 метра)**	**40,0000**	**10687,00**	**427480,00**
23	**У84-020307-0101 84-020307-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Навес для двух мусорных контейнеров**	**шт.**	**1,0000**	**13866,00**	**13866,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**4046,00**	**4046,00**
		Итого эксплуатация машин:			**4836,00**	**4836,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			815,00	815,00
		Итого материалов:			**4984,00**	**4984,00**
		НР первого уровня	%	75	3645,75	3645,75
		Накладные расходы	%	--	3645,75	3645,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1400,94	1400,94
		Сметная стоимость:			**18912,69**	**18912,69**
25	**У84-020307-0102 84-020307-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Навес для трех мусорных контейнеров**	**шт.**	**2,0000**	**16565,00**	**33130,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**5000,00**	**10000,00**
		Итого эксплуатация машин:			**6035,00**	**12070,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			1016,00	2032,00
		Итого материалов:			**5530,00**	**11060,00**
		НР первого уровня	%	75	4512,00	9024,00
		Накладные расходы	%	--	4512,00	9024,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1686,16	3372,32
		Сметная стоимость:			**22763,16**	**22396,32**

26	84-020307-0102 84-020307-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	2,0000	120307,00	240614,00
27	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Контейнер для бытовых отходов	шт	2,0000	33035,71	66071,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2642,86	5285,72
		Сметная стоимость:			35678,57	71357,14
	84-020307-0101 84-020307-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Навес для двух мусорных контейнеров исключить	шт.	-1,0000	112739,00	-112739,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-13002,00
	п 13 акт за 20 год	Сметная прибыль (Н30=8)				-4714,32
	п 17 акт за20 год	Сметная прибыль (Н30=8)				-6914,24
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1361971,00
		В том числе:				
Стоимость оборудования -			Тенге			501079,72
Сметная прибыль						-24630,56
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			476449,16
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			940423,71
Накладные расходы -			Тенге			170751,00
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			170751,00
Сметная прибыль -			Тенге			88918,28
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1621640,28
ИТОГО ПО АКТУ						
Временные здания и сооружения 0,9%						10085,05
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями						1631725,33
Дополнительные затраты в пр производстве работ в зимнее время 1,61%						18203,39
ИТОГО с с зимнем удорожанием						1649928,72
НДС 12 %						197991,45
ИТОГО ПО АКТУ С НДС						1847920,17

Сдал :

ТОО "Стройкорпорация Медин" _____ Гольденберг Н.

Проверил :

ТОО " Инженерное бюро "NURTAU" _____ Кантарбаев Р.А.

Проверил :

Прк " Актюбгражданпроект" " _____ Алимкулов М.М.

Принял :

ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Жантурин Б.К.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Стройкорпорация Медин"
Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе. Благоустройство к3 этажным домам № 52-57
Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе. Благоустройство к3 этажным домам № 52-57
Договор № 03-3/481 от 18.10.2017 г., доп.соглашение № 6 от 08.12.2020 г.

Акт № 4

Выполненых работ за октябрь месяц 2021 г (смета 7-3 Озеленение)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	**Е11-470104-0102 11-470104-0102 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**19,0000**		**787,39**	**14960,41**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,946	17,974	693,95	12473,06
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,418	856,40	357,98
		Итого оплата труда:				**675,32**	**12831,03**
1. 3	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,418	2117,28	885,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,418	856,40	357,98
1. 4	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,418	212,32	88,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,25**	**973,77**
1. 5	244573 С	Перегной	м3	0,039	0,741	2042,55	1513,53
		Итого материалов:				**79,66**	**1513,53**
		НР первого уровня	%	56,4		380,88	7236,70
		НР второго уровня	%	4,24		49,53	941,16
		Накладные расходы	%	--		430,41	8177,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,42	1851,06
		Сметная стоимость:				**1315,22**	**24989,33**
2	**Е11-470105-0101 11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**19,0000**		**906,15**	**17216,85**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,821	15,599	856,40	13358,98
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,513	856,40	439,33
		Итого оплата труда:				**726,23**	**13798,32**
2. 3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	0,513	3365,93	1726,72

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	0,513	856,40	439,33
		Итого эксплуатация машин:				**90,88**	**1726,72**
2. 4	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,285	6598,38	5641,61
2. 5	147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,000969	228591,72	221,51
2. 6	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	1,9	93,00	176,70
		Итого материалов:				**112,16**	**6039,82**
		НР первого уровня	%	56,4		409,59	7782,25
		НР второго уровня	%	4,24		55,79	1059,96
		Накладные расходы	%	--		465,38	8842,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,72	**2084,73**
		Сметная стоимость:				**1481,25**	**28143,79**
3	**С125-010204-4207 25-010204-4207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тополь казахстанский, без кома, высотой от 1 м до 2 м**	**шт.**	**19,0000**		**1366,63**	**25965,97**
		НР второго уровня	%	4,24		57,95	1100,96
		Накладные расходы	%	--		57,95	1100,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	**8**		**113,97**	**2165,35**
		Сметная стоимость:				**1538,54**	**29232,28**
4	**Е11-470106-0102 11-470106-0102 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**62,0000**		**320,21**	**19853,02**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,401	24,862	693,95	17252,98
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	1,116	856,40	955,74
		Итого оплата труда:				**293,69**	**18208,73**
4. 3	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	1,116	2117,28	2362,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	1,116	856,40	955,74
4. 4	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	1,116	212,32	236,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**41,93**	**3555,58**
		НР первого уровня	%	56,4		165,64	10269,72
		НР второго уровня	%	4,24		20,60	1277,20
		Накладные расходы	%	--		186,24	11546,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,52	2512,00
		Сметная стоимость:				**546,96**	**33911,94**
5	**Е11-470107-0101 11-470107-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**62,0000**		**172,77**	**10711,74**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,166	10,292	797,56	8208,49
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,682	856,40	584,06
		Итого оплата труда:				**141,82**	**8792,55**
5. 3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011	0,682	3365,93	2295,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,682	856,40	584,06
		Итого эксплуатация машин:				**37,03**	**2295,56**

5. 4	249132 С	Вода техническая	м3	0,036	2,232	93,00	207,58
		Итого материалов:				**3,35**	**207,58**
		НР первого уровня	%	56,4		79,98	4959,00
		НР второго уровня	%	4,24		10,72	664,44
		Накладные расходы	%	--		90,70	5623,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,08	1306,81
		Сметная стоимость:				**284,55**	**17641,99**
6	**С125-010204-4302 25-010204-4302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сирень**	**шт.**	**24,0000**		**911,20**	**21868,80**
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	927,24
		Накладные расходы	%	--		38,63	927,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,99	1823,68
		Сметная стоимость:				**1025,82**	**24619,72**
7	**С125-010204-4302 25-010204-4302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Боярышник**	**шт.**	**38,0000**		**911,20**	**34625,60**
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	1468,13
		Накладные расходы	%	--		38,63	1468,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,99	2887,50
		Сметная стоимость:				**1025,82**	**38981,22**
8	**Е11-470108-0102 11-470108-0102 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**м траншеи**	**-202,0000**		**180,45**	**-36450,90**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,218	-44,036	693,95	-30558,78
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	-2,02	1067,46	-2156,27
		Итого оплата труда:				**161,96**	**-32715,05**
8. 3	2331 С	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,005	-1,01	5833,21	-5891,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01	2,02	1067,46	2156,27
		Итого эксплуатация машин:				**29,17**	**-5891,54**
		НР первого уровня	%	56,4		91,34	-18451,29
		НР второго уровня	%	4,24		11,52	-2327,85
		Накладные расходы	%	--		102,87	-20779,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,67	-4578,40
		Сметная стоимость:				**305,98**	**-61808,45**
9	**Е11-470109-0101 11-470109-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**68,0000**		**385,29**	**26199,72**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,404	27,472	797,56	21910,57
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	1,156	856,40	990,00
		Итого оплата труда:				**336,77**	**22900,57**
9. 3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,017	0	3365,93	0,00

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	3,434	856,40	2940,88
		Итого эксплуатация машин:				**57,22**	**0,00**
9. 4	249132 С	Вода техническая	м3	0,063	4,284	93,00	398,41
		Итого материалов:				**5,86**	**398,41**
		НР первого уровня	%	56,4		189,94	12915,92
		НР второго уровня	%	4,24		24,39	1658,50
		Накладные расходы	%	--		214,33	14574,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,97	3261,93
		Сметная стоимость:				**647,59**	**44036,07**
10	**С125-010204-4302 25-010204-4302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость кустарника**	**шт.**	**202,0000**		**911,20**	**184062,44**
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	7804,25
		Накладные расходы	%	--		38,63	7804,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,99	15349,33
		Сметная стоимость:				**1025,82**	**207216,02**
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге				**319013,65**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**319013,65**
	Материалы -		Тенге				
	Всего заработная плата -		Тенге				
	Местные материалы -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**39286,29**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**24712,31**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**14573,98**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28663,99**
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				**386963,93**
	Временные здания и сооружения 0,9%						**3482,68**
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями						**390446,61**
	Дополнительные затраты в пр производстве работ в зимнее время 1,61%						**6286,19**
	ИТОГО с с зимнем удорожанием						**396732,80**
	НДС 12 %						**47607,94**
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС						**444340,74**

Сдал :
ТОО "Стройкорпорация Мединн" _____ Гольденберг Н.
Проверил :
ТОО " Инженерное бюро "NURTAU" _____ Кантарбаев Р.А.
Проверил :
Прк " Актюбгражданпроект" " _____ Алимкулов М.М.
Принял :
ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Жантурин Б.К.