Счет-фактура № 00000000018 от 22 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 22.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединг"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240007553, Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009374, от 29.11.2012

ИИК поставщика: KZ389260102182042000, в банке АО"Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/480 от 18.10.2017 г.Дополнительное соглашение № 1 от 08.12..2017.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240007553, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединг",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 г. Актобе. 3-х и 4-х этажные жилые дома № 59,60,61,62,63,64,65,66 (Благоустройство).	раб.	1	54 011 038,81	54 011 038,81	12%	6 481 324,66	60 492 363,47		
Всего по счету:					**54 011 038,81**		**6 481 324,66**	**60 492 363,47**		

Руководитель: Мирзагулов К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ник **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3, тел.: 8(7132)22-17-55** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединг",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Договор № 03-3/480 от 18.10.2017 г.Дополнительное соглашение № 1 от 08.12..2017.

Номер документа	Дата составления
00000000018	22.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

р ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 г. Актобе. 3-х и 4-х этажные жилые дома № 59,60,61,62,63,64,65,66 (Благоустройство).			раб.	1	60 492 363,47	60 492 363,47
				Итого	1	x	60 492 363,47

ния об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая № КС-3
Утверждена: Постановление
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
№73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик: Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование стройки:"Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажной застройки "НУР-АКТОБЕ" в МКР №1 г.Актобе Благоустройство к 3х этажным жилым домам №59-66

Доп.соглашение №1 от 08.12.2017 г. к договору №03-3/480 от 18.10.2017г.

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за -ноябрь-декабрь месяц 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика		договор	дата		источник финансиров.		Организ.правов.форма	
								наименов.	код
			№03-3/480 доп.согл.№1	от18,10,2017г. От 08.12.2017г.		наименован.	код		

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ								НДС 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисиных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не вх. в состав СМР в баз. ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажной застройки "НУР-АКТОБЕ" в МКР №1 г.Актобе Благоустройство к 3х этажным домам №59-66	54011038,47	54011038,47	52681109,1	52681109,13					6481324	60492363,47
в т.ч. за -ноябрь-декабрь 2017г.		54011038,47							6481324	60492363,47
Всего к оплате:= 60492363,47= тенге										

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

ПОДРЯДЧИК: Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование стройки: Строительство жилья на территории жилого массива "НУР-АКТОБЕ"малоэтажной застройки в МКР №1 г.Актобе

Благоустройство к 3х этажным жилым домам №59-66

Договор № 03-3/480 от18.10. 2017г. Доп.соглашение №1 от 08.12.2017г.

Дата составления	Отчетный период	

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за -ноябрь-декабрь месяц 2017г.

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед-ца измерения	Количество за еденицу измер.	Стоимость -тенге ед-цы измер	Стоимость -тенге Всего
1	2	3	4	6	7	8
Локальная смета 7-1 Вертикальная планировка Раздел 1 Строительные работы						
1	11-010104-0101	Срезка растительного грунта бульдозером с перемщдо10	м3 грунта	2863,18	27,08	77528,8
		Накладные расходы			7,13	20404,83
		Сметная прибыль			2,74	7834,69
2	11-010104-0101	Разработка гр.бульдозером с перемещ.до15-50м	м3 грунта	11452,7	27,08	310115,18
		Накладные расходы			7,13	81619,32
		Сметная прибыль			2,74	31338,76
3	11-010104-0102	Разработка гр-та бульдозером при перемещ.до10м	м3 грунта	5243,88	31,65	165947,3
		Наклажные расходы			8,33	43675,73
		Сметная прибыль			3,2	16769,84
4	11-010104-0110	Разработка гр-та бульдозером при перемещ.до30м	м3 грунта	10487,75	27,08	283986,35
		Наклажные расходы			7,13	74742,46
		Сметная прибыль			2,74	28698,31
5	11-010102-0315	Разработка гр-та экскаватором с погрузк.в а/самосвалы	м3 грунта	5978,35	176,02	1052325,48
		Накладные расходы			48,04	287215
		Сметная прибыль			17,93	107163,24

6	С341-020101-1010	Перевозка грузов самосвалами вне карьеров Накладные раходы Сметная прибыль	тн	11059,95	412,41 17,49 34,39	4561233 193396,28 380370,35	
7	11-010104-0402	Планировка грунта в насыпи бульдозером с перемещ.до до 5м Накладные расходы Сметная прибыль	м3 грунта	11222,48	22,18 5,84 2,24	248910,78 65510,92 25153,74	
8	11-010104-0408	Траншеи,котлованы.Засыпка бульдозеромс перемещ.до бавлять на кажд.послед.5м до 30м Накладные расходы Сметная прибыль	м3 грунта	56112,38	10,95 2,88 1,11	614556,43 161745,3 62104,14	
9	11-010201-0101	Уплотнение грунта прицепн.катками на пневмоходу 25т Накладные расходы Сметная прибыль	м3	11222,48	56,27 13,34 5,57	631469,15 149681,92 62492,09	
10	11-010201-0107	Добавлять на каждые послед проходы при толщ.слоя 25 с к=6 Накладные расходы Сметная прибыль	м3 уплотненного грунта	74620,24	4,99 1,04 0,482528	372354,99 77605,04 36004,24	*
11	11-010102-0313	Разработка излишнего грунса с погрузкой в а/самосвалы экскаватором Накладные расходы Сметная прибыль	м3	1969,83	112,69 30,75 11,48	221981,72 60573,36 22604,41	
12	С341-020101-1010	Перевозка грузов самосвалами на 10км Накладные расходы Сметная прибыль	тн	3348,7	412,41 17,49 34,39	1381038,4 58556,03 115167,56	
13	11-010102-0601	Работа на отвале Накладные расходы Сметная прибыль	м3	1969,83	12,7 3,83 1,32	25022 7550,41 2605,79	
		Итого прямые затраты по разделу 1:				**9946469,58**	
		Накладные расходы **Сметная прибыль** **Итогго с накладными и сметной прибылью:**				**1282276,6** **898307,16** **12127053,34**	
		Итого с временными зданиями и сооружениями: **Итого с зимними удорожаниями:** **НДС 12%**				**12236196,34** **12433199,34** **1491984**	
		Всего по локальной смете 7-1:				**13925183,34**	

Локальная смета №7-2 Покрытие Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие (на 3дома)						
1	11-270401-0101	Устройство песчанного основания(подстил.и выравнив.сл	м3	420,75	894,23	376247
		Накладные расходы			191,37	80517,54
		Сметная прибыль			86,85	36541,17
2	С121-010401-0101	Песок природный	м3	1683	1652,79	2781645,6
		Накладные расходы			70,08	117941,77
		Сметная прибыль			137,83	231966,99
3	11-270403-0501	Щебеночное основание толщ.12см фр.20-40мм 1о слойн.	м2	4207,5	507,64	2135896,35
		Накладные расходы			62,37	262412,7
		Сметная прибыль			45,6	191864,73
4	11-270403-0503	Добавлять на кажд.1см измен.толщ .до т22см фр.20-40мм	м2	4207,5	36,6	1539938,35
		Накладные расходы			3,24	136410,26
		Сметная прибыль			3,19	134107,89
5	11-270602-0901	Разлив вяжущих материалов	тн	2,1	75951,47	159782,9
		Накладные расходы			3579,89	7531,2
		Сметная прибыль			6362,51	13385,13
6	11-270602-0302	Устройство асфальтового покрытия т.4см смеси АБВ	м2	4207,5	1734,33	7297198,75
		Накладные расходы			103,34	434807,65
		Сметная прибыль			147,01	618560,53
7	11-270602-0402	Добавлять на кажд0,5см измен.толщ .до т5м фр.20-40мм	м2	8415	205,17	1726523,85
		Накладные расходы			8,75	73612,3
		Сметная прибыль			17,11	144010,9
8	11-270201-1002	Установка бордюрных камней	м	735	1566,52	1151392,75
		Накладные расходы			401,04	294763,23
		Сметная прибыль			157,4	115692,48
9	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона В22,5	м3	144,583	31443,64	4546215,8
		Накладные расходы			1333,21	192759,5
		Сметная прибыль			2622,15	379119,86
		Итого по разделу 1:				**21714841,35**
		Накладные расходы				**1600756,15**
		Сметная прибыль				**1865249,68**
		Итого прямых с накладными и сметной прибылью:				**25180847,18**
Раздел 2 Плиточное покрытие						

10	11-270403-0501	Устройство основания из щебня фр.10-20мм толщ.12см	м2	1333	589,07	78731
		Накладные расходы			65,82	87738,71
		Сметная прибыль			52,39	69837,58
11	11-270401-0101	Устр-во подстилающ. И выравнив.оснований из песка	м3	133,3	894,23	119200,78
		Накладные расходы			191,37	25509,18
		Сметная прибыль			86,85	11576,8
12	С121-010401-0101	Песок природный	м3	533,2	1652,79	881267,63
		Накладные расходы			70,08	37365,75
		Сметная прибыль			137,83	73490,67
13	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные.Устр-во с заполнен.швов пес	м2	1333	305,62	407387,18
		Накладные расходы			192,99	257250,85
		Сметная прибыль			39,89	53171
14	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из бетона В22,5 толщ.60мм	м2	4038,29	2184,88	8823179,05
		Накладные расходы			92,64	374107,18
		Сметная прибыль			182,2	735776,43
15	11-270201-1002	Установка камней бортовых бетонных	м	785	1566,52	1229718,8
		Накладные расходы			401,04	314815,15
		Сметная прибыль			157,4	123562,72
16	С121-040508	Камни бортовые из бетона В22,5	м3	47,163	31443,64	1482976,3
		Накладные расходы			1333,21	62877,39
		Сметная прибыль			2622,15	123668,46
		Итого прямые затраты по разделу 2:				**13022460,74**
		Накладные расходы				**1159664,21**
		Сметная прибыль				**1191083,66**
		Итого прямые с накладными и сметной прибылью:				**15373208,61**
		Итого прямые затраты по лок.смете 7-2				**34737302,09**
		Накладные раходы				**2760420,36**
		Сметная прибыль				**3056333,34**
		Итого прямые с наладнымии сметной прибылью :				**40554055,79**
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**40919042,78**
		Итого с зимними удорожаниями:				**41577839,13**
		НДС 12%:				**4989340**

		Итого по локальной смете 7-2:				46692271,87

Всего по объекту:	44748129,67
Накладные расходы	4011392,63
Сметная прибыль	3921587,17
Итого:	52681109,47
Временные здания и сооружения 0,9%	53155239,47
Зимние удорожания 1,61%	54011038,47
НДС 12%	6481324
Всего по объекту:	60492363,47

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы «Стройкорпорация Медин» Республика Казахстан город Актобе

Тех. надзор:

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО «NURTAU» Республика Казахстан город Актобе

Расчет по сети правил