ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

Подрядчик : ТОО "Стройкорпорация Мединн"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур -Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе
Благоустройство к 3-х этажным жилым домам №59-66

## Справка
## Стоимость выполненных работи затрат за март- апрель месяц 2020года

| код заказчика | код подрядчика | Договор № | Договор дата | дополнительное соглашение № | дополнительное соглашение дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03-3/480 | 18.10.2017г | 6 | 28.11.2019г. | | | | |

| наименование и виды выполненных работ | Стоимость выполненных работ и затрат,тенге | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС | в отчетный месяце ,без НДС | СМР в сметных базисных ценах 2001г | СМР в ценах текущего года ,без НДС | Стоимость оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | НДС 12% | Всего |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке | 129 804 825,40 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| за отчетный месяц | 53 482 552,93 | 47 752 279,40 | | | | | 5 730 273,530 | 53 482 552,93 |
| Итого к оплате | 53 482 552,93 ( Пятьдесят три миллиона четыреста восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят две тенге,93 тиин ) | | | | | | | |

Заказчик :
И.О. руководителя
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Жарасбаев А.

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройкорпорация Мединн"

Мирзагулов К.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807** — **060140005361**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединн",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: 8 (7132) 50-33-95** — **080240007553**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

р (контракт) Договор № 03-3/480 от 18.10.2017г. Дополнительное соглашение № 6 от 28.11.2019г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000004 | 19.05.2020 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| ) ку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 г. Актобе. 3-х и 4-х этажные жилые дома № 59,60,61,62,63,64,65,66 (Благоустройство). | | | раб. | 1 | 53 482 552,93 | 53 482 552,93 |
| | | | | Итого | 1 | x | 53 482 552,93 |

ия об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

кение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов Каирбек
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.О. руководителя / _____ / Жарасбаев Аслан Байқазақұлы
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе

Форма 2В

Подрядчик: :ТОО "Стройкорпорация "Медин"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе. Благоустройство к 3-х этажным жилым домам №59-66

Наименование обьекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не№1 города Актобе. Благоустройство к 3-х этажным домам №59-66

Договор: №03-3/ 480 от 18.10.2017г

Допсоглашение № 6 от 28.11.2019г.

**А К Т №**

**выполненных работ за март- апрель м-ц 2020 г.**

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение ( смета 4-3)** | | | | | |
| | | | Монтаж | | | | |
| **1** | **Ц13-080305-0701** | **Опора осветительная Н=3м. Монтаж** | **комплект** | **15,0000** | | **16520,45** | **247806,81** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62) | чел-ч | 8 | 120 | 882,62 | 105914,40 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,24 | 33,6 | 871,54 | 29283,77 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9013,21** | **135198,17** |
| 1. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 1,29 | 19,35 | 1903,05 | 36824,02 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,29 | 19,35 | 856,40 | 16571,34 |
| 1. 4 | 766 С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, | маш.-ч | 0,26 | 3,9 | 3341,09 | 13030,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,26 | 3,9 | 1148,69 | 4479,89 |
| 1. 5 | 1488 С (31-050602-0101) | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,43 | 6,45 | 1049,14 | 6766,95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,43 | 6,45 | 758,54 | 4892,58 |
| 1. 6 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,09 | 1,35 | 154,01 | 207,91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1. 7 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,26 | 3,9 | 2297,88 | 8961,73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,26 | 3,9 | 856,40 | 3339,96 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4386,06** | **65790,87** |
| 1. 8 | 125883 С (21-050106-9908) | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00378 | 0,0567 | 188841,11 | 10707,29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 126730 С (21-050203-9907) | Двутавры с параллельными гранями пол... нормальные "Б", сталь марки Ст0, N 10 СТ РК 2585-2014 | т | ,00845 | 0,12675 | 262467,25 | 33267,72 |
| 1.10 | 127415 С (21-050301-0101) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0004 | 0,006 | 150904,75 | 905,43 |
| 1.11 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0005 | 0,0075 | 381819,66 | 2863,65 |
| 1.12 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000084 | 0,00126 | 222237,60 | 280,02 |
| 1.13 | 147529 С (21-130814-3301) | Шпильки | шт. | 4 | 60 | 89,80 | 5388,00 |
| 1.14 | 149506 С (22-040704-0305) | Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81 | т | 0,00019 | 0,00285 | 821095,85 | 2340,12 |
| 1.15 | 243004 С (24-040207-3998) | Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,06 | 0,9 | 22610,34 | 20349,31 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5073,44** | **76101,54** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 3857,65 | 57864,82 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 864,03 | 12960,48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4721,69 | 70825,30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1699,37 | 25490,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22941,51** | **344122,67** |
| **2** | **Ц13-080305-0502 13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Светильник садово-парковый. Установка** | **шт.** | **15,0000** | | **3493,13** | **52396,92** |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62) | чел-ч | 2,48 | 37,2 | 882,62 | 32833,46 |
| 2.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,004 | 15,054 | 766,95 | 11545,70 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2958,61** | **44379,16** |
| 2.3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0173 | 0,2595 | 3341,09 | 867,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0173 | 0,2595 | 1148,69 | 298,09 |
| 2.4 | 1488 С (31-050602-0101) | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,969 | 14,535 | 1049,14 | 15249,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,969 | 14,535 | 758,54 | 11025,38 |
| 2.5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0173 | 0,2595 | 2297,88 | 596,30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0173 | 0,2595 | 856,40 | 222,24 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1114,17** | **16712,56** |
| 2.6 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000019 | 0,00028 | 381819,66 | 107,10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 7 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0011 | 0,0165 | 620,99 | 10,25 |
| 2. 8 | 242695 С (24-040207-1102) | Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0204 | 0,306 | 7780,56 | 2380,85 |
| 2. 9 | 242809 С (24-040207-2804) | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,204 | 3,06 | 115,26 | 352,70 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **190,06** | **2850,89** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 1266,29 | 18994,28 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 201,80 | 3026,99 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1468,08 | 22021,27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 396,90 | 5953,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5358,11** | **80371,64** |
| **3** | **Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015** | **Коробка контрольная . Установка** | **шт.** | **15,0000** | | **206,45** | **3096,77** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96) | чел-ч | 0,23 | 3,45 | 787,96 | 2718,46 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **181,23** | **2718,46** |
| 3. 2 | 125882 С (21-050106-9907) | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст6сп ГОСТ 535-2005 | т | 0,00006 | 0,0009 | 188841,11 | 169,96 |
| 3. 3 | 145632 С (21-130207-0405) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,2 | 3 | 61,24 | 183,72 |
| 3. 4 | 149506 С (22-040704-0305) | Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81 | т | 0,000002 | 0,00003 | 821095,85 | 24,63 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25,22** | **378,31** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 77,57 | 1163,50 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12,04 | 180,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 89,61 | 1344,14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,68 | 355,27 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **319,75** | **4796,18** |
| | | | | Материалы | | | |
| **4** | **ПРайс ТПРАЙС Лист** | **Опора освещения Н 3м** | **шт** | **15,0000** | | **24330,36** | **364955,40** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1031,61 | 15474,11 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1031,61 | 15474,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2028,96 | 30434,36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27390,92** | **410863,87** |
| **5** | **ПРайс ТПРАЙС Лист** | **Светильник садово-парковый,диаметр 400мм,SFERA OPAL** | **шт** | **15,0000** | | **4455,36** | **66830,40** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 188,91 | 2833,61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 188,91 | 2833,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 371,54 | 5573,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5015,81** | **75237,13** |
| **6** | **ПРайс ТПРАЙС Лист** | **Лампа энергосберегающая 30Вт,Е27** | **шт** | **15,0000** | | **843,75** | **12656,25** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 35,77 | 536,63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 35,77 | 536,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 70,36 | 1055,43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **949,89** | **14248,31** |
| **7** | **С123-070202-0104 23-070202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм** | **шт.** | **15,0000** | | **453,98** | **6809,70** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 19,25 | 288,73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,25 | 288,73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37,86 | 567,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **511,09** | **7666,31** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **754552,25** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **310110,20** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **79330,74** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **182295,80** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **6809,70** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **94479,43** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **78022,60** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **16456,83** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **32367,17** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **436956,80** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **209,30** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **182295,80** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **444442,05** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **444442,05** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **18844,34** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **37062,91** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **500349,30** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **937306,11** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **209,30** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **182295,80** |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка (смета 7-1)** | | | | | |
| **8** | **Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015** | **Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 10м** | **м3 грунта** | **7153,9950** | | **27,08** | **193715,23** |
| 8. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00984 | 70,395 | 986,23 | 69425,97 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9,70** | **69425,97** |
| 8. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00984 | 70,395 | 2751,82 | 193715,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00984 | 70,395 | 986,23 | 69425,66 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,08** | **193715,23** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 5,74 | 41030,75 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,39 | 9953,23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,13 | 50983,98 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,74 | 19575,94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36,94** | **264275,14** |
| **9** | **Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м до 50м** | **м3 грунта** | **28616,0000** | | **27,08** | **774861,44** |
| 9. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00984 | 281,581 | 986,23 | 277704,06 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9,70** | **277704,06** |
| 9. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00984 | 281,581 | 2751,82 | 774861,44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00984 | 281,581 | 986,23 | 277703,63 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,08** | **774861,44** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 5,74 | 164123,10 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,39 | 39812,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,13 | 203936,04 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,74 | 78303,80 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36,94** | **1057101,29** |
| **10** | **Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **13102,4700** | | **31,65** | **414639,85** |
| 10. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0115 | 150,678 | 986,23 | 148603,56 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11,34** | **148603,56** |
| 10. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0115 | 150,678 | 2751,82 | 414639,85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0115 | 150,678 | 986,23 | 148603,16 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **31,65** | **414639,85** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 6,70 | 87824,71 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,63 | 21304,50 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,33 | 109129,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,20 | 41901,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **43,17** | **565670,58** |
| **11** | **Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **26205,0000** | | **27,08** | **709576,61** |
| 11. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00984 | 257,857 | 986,23 | 254306,50 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9,70** | **254306,50** |
| 11. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00984 | 257,857 | 2751,82 | 709576,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00984 | 257,857 | 986,23 | 254306,31 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,08** | **709576,61** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 5,74 | 150295,14 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,39 | 36458,56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,13 | 186753,70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,74 | 71706,42 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36,94** | **968036,73** |
| **12** | **Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015** | **Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | **14938,0000** | | **176,02** | **2629427,53** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58) | чел-ч | 0,0166 | 247,971 | 639,58 | 158597,16 |
| 12. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0481 | 718,518 | 1148,69 | 825354,21 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **65,87** | **983951,38** |
| 12. 3 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,012 | 179,256 | 3586,05 | 642820,98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 179,256 | 1148,69 | 205909,57 |
| 12. 4 | 2263 С (31-010201-0102) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 0,0361 | 539,262 | 3385,48 | 1825660,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0361 | 539,262 | 1148,69 | 619444,87 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **165,25** | **2468481,00** |
| 12. 5 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00005 | 0,7469 | 3145,46 | 2349,34 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,16** | **2349,34** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 38,93 | 581515,26 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,11 | 136143,97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 48,04 | 717659,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,93 | 267766,94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **241,99** | **3614853,70** |
| **13** | **С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **т** | **27635,0000** | | **412,41** | **11396950,35** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 17,49 | 483230,69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,49 | 483230,69 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,39 | 950414,48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **464,29** | **12830595,53** |
| **14** | **Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015** | **Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 5м** | **м3 грунта** | **28041,0000** | | **22,18** | **621940,10** |
| 14. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 226,01 | 986,23 | 222898,30 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7,95** | **222898,30** |
| 14. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 226,01 | 2751,82 | 621940,10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 226,01 | 986,23 | 222897,84 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,18** | **621940,10** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 4,70 | 131732,90 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,14 | 31955,73 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,84 | 163688,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,24 | 62850,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30,26** | **848479,03** |
| **15** | **Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **140204,0000** | | **10,95** | **1535548,42** |
| 15. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00398 | 558,012 | 986,23 | 550328,04 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3,93** | **550328,04** |
| 15. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00398 | 558,012 | 2751,82 | 1535548,36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00398 | 558,012 | 986,23 | 550328,17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,95** | **1535548,42** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 2,32 | 325243,87 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,56 | 78897,59 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,88 | 404141,46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,11 | 155175,19 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14,94** | **2094865,07** |
| **16** | **Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **28041,0000** | | **56,27** | **1577818,28** |
| 16. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01567 | 439,402 | 1134,49 | 498496,13 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17,78** | **498496,13** |
| 16. 2 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0143 | 400,986 | 3586,05 | 1437956,92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0143 | 400,986 | 1148,69 | 460608,61 |
| 16. 3 | 618 С (32-010102-0301) | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00137 | 38,416 | 691,40 | 26560,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 4 | 1835 С (33-040101-0102) | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00137 | 38,416 | 2949,29 | 113300,43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00137 | 38,416 | 986,23 | 37887,01 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,27** | **1577818,28** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 10,51 | 294611,21 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2,83 | 79391,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,34 | 374002,22 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,57 | 156145,64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **75,17** | **2107966,14** |
| **17** | **Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **140204,0000** | | **4,99** | **699301,80** |
| 17. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00137 | 192,079 | 986,23 | 189434,53 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1,35** | **189434,53** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 2 | 618 С (32-010102-0301) | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 00137 | 192,079 | 691,40 | 132803,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 17. 3 | 1835 С (33-040101-0102) | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00137 | 192,079 | 2949,29 | 566498,09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00137 | 192,079 | 986,23 | 189434,07 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,99** | **699301,80** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 0,80 | 111955,81 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,25 | 34397,32 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,04 | 146353,13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,48 | 67652,39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6,51** | **913307,33** |
| **18** | **Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | **4922,0000** | | **112,69** | **554665,52** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58) | чел-ч | 0,0106 | 52,173 | 639,58 | 33368,94 |
| 18. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0308 | 151,598 | 1148,69 | 174138,65 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **42,16** | **207507,58** |
| 18. 3 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0077 | 37,899 | 3586,05 | 135909,14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0077 | 37,899 | 1148,69 | 43534,20 |
| 18. 4 | 2263 С (31-010201-0102) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 0,0231 | 113,698 | 3385,48 | 384922,98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0231 | 113,698 | 1148,69 | 130603,76 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **105,82** | **520832,13** |
| 18. 5 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00003 | 0,14766 | 3145,46 | 464,46 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,09** | **464,46** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 24,92 | 122636,98 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,83 | 28717,63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 30,75 | 151354,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,48 | 56481,61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **154,92** | **762501,74** |
| **19** | **Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **4922,0000** | | **12,70** | **62522,43** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95) | чел-ч | 0,00272 | 13,388 | 693,95 | 9290,49 |
| 19. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00303 | 14,914 | 1141,94 | 17030,46 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5,35** | **26320,96** |
| 19. 3 | 162 С (33-010101-0101) | Автомобили-самосвалы, 7 т | маш.-ч | 0,00007 | 0,34454 | 1964,08 | 676,70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00007 | 0,34454 | 856,40 | 295,06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 4 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 00296 | 14,569 | 3586,05 | 52245,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00296 | 14,569 | 1148,69 | 16735,26 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,75** | **52922,30** |
| 19. 5 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00002 | 0,09844 | 3145,46 | 309,64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,06** | **309,64** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 3,16 | 15555,69 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,67 | 3310,51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,83 | 18866,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,32 | 6511,09 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17,86** | **87899,72** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **21170967,54** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **21170967,54** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **3123,44** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **3428977,00** |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **11396950,35** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3010099,11** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **2026525,39** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **983573,72** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1934485,33** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **26115551,99** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3374,58** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3428977,00** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **26115551,99** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3374,58** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3428977,00** |

## РАЗДЕЛ 3. Покрытие (смета 7-2)

Асфальтобетонное покрытие

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **м бортового камня** | **925,0000** | | **1566,52** | **1449031,70** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=752,15) | чел-ч | 0,698 | 645,65 | 752,15 | 485625,65 |
| 20. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0065 | 6,013 | 1130,70 | 6798,35 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **532,35** | **492424,00** |
| 20. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0061 | 5,643 | 3157,28 | 17814,95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0061 | 5,643 | 1148,69 | 6482,06 |
| 20. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,37 | 1797,83 | 665,20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,37 | 856,40 | 316,87 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,98** | **18480,15** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 5 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,059 | 54,575 | 16719,63 | 912473,81 |
| 20. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0006 | 0,555 | 14469,82 | 8030,75 |
| 20. 7 | 131571 С (21-070202-0401) | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0017 | 1,573 | 14374,15 | 22603,35 |
| 20. 8 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 9,25 | 196,54 | 1817,99 |
| 20. 9 | 247618 С (21-040508-9903) | Камни бортовые | м | 1 | 925 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1021,54** | **944925,90** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 321,01 | 296931,67 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 80,03 | 74028,85 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 401,04 | 370960,52 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 157,40 | 145599,38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2124,96** | **1965591,60** |
| | | | | Плиточное покрытие-5332м2 | | | |
| **21** | **Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство** | **м2 основания** | **1535,0000** | | **589,07** | **904223,23** |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56) | чел-ч | 0,0398 | 61,093 | 726,56 | 44387,73 |
| 21. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03315 | 50,885 | 1087,85 | 55355,59 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **64,98** | **99743,32** |
| 21. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0034 | 5,219 | 6197,41 | 32344,28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0034 | 5,219 | 1148,69 | 5995,01 |
| 21. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,003 | 4,605 | 3403,17 | 15671,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 4,605 | 856,40 | 3943,72 |
| 21. 5 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00235 | 3,607 | 3586,05 | 12935,78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00235 | 3,607 | 1148,69 | 4143,32 |
| 21. 6 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0119 | 18,267 | 3848,53 | 70299,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0119 | 18,267 | 1148,69 | 20983,12 |
| 21. 7 | 624 С (32-010101-0105) | Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т | маш.-ч | 0,0086 | 13,201 | 4839,87 | 63891,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0086 | 13,201 | 1148,69 | 15163,86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 8 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0039 | 5,986 | 3365,93 | 20150,14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 5,986 | 856,40 | 5126,41 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **140,26** | **215292,10** |
| 21. 9 | 100092 С (21-010201-0702) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,1537 | 235,93 | 2713,78 | 640260,76 |
| 21.10 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,03 | 46,05 | 93,00 | 4282,65 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **419,90** | **644543,41** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 39,18 | 60145,22 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 26,64 | 40889,22 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 65,82 | 101034,44 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 52,39 | 80420,61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **707,28** | **1085678,29** |
| **22** | **Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **220,0000** | | **894,23** | **196730,47** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=713,13) | чел-ч | 0,144 | 31,68 | 713,13 | 22591,96 |
| 22. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1357 | 29,854 | 1042,29 | 31116,38 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **244,13** | **53708,34** |
| 22. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 3,41 | 6197,41 | 21133,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 3,41 | 1148,69 | 3917,03 |
| 22. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0429 | 9,438 | 3403,17 | 32119,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0429 | 9,438 | 856,40 | 8082,70 |
| 22. 5 | 626 С (32-010101-0202) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 15,576 | 7386,36 | 115049,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 15,576 | 1148,69 | 17892,00 |
| 22. 6 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0065 | 1,43 | 3365,93 | 4813,28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 1,43 | 856,40 | 1224,65 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **786,89** | **173115,51** |
| 22. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,05 | 11 | 93,00 | 1023,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4,65** | **1023,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 147,21 | 32386,13 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 44,16 | 9714,54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 191,37 | 42100,67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 86,85 | 19106,49 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1172,44** | **257937,63** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | **м3** | **353,3000** | | **1652,79** | **583930,71** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 70,08 | 24758,66 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,08 | 24758,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 137,83 | 48695,15 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1860,70** | **657384,52** |
| **24** | **Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015** | **Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** | **м2 тротуара** | **2500,0000** | | **305,62** | **764041,98** |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56) | чел-ч | 0,381 | 952,5 | 726,56 | 692048,40 |
| 24. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 24,5 | 978,68 | 23977,77 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **286,41** | **716026,17** |
| 24. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,25 | 3403,17 | 850,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,25 | 856,40 | 214,10 |
| 24. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0041 | 10,25 | 3157,28 | 32362,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 10,25 | 1148,69 | 11774,07 |
| 24. 5 | 1246 С (32-010212-0401) | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,0513 | 128,25 | 90,02 | 11545,07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 24. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0056 | 14 | 1797,83 | 25169,62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 14 | 856,40 | 11989,60 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,97** | **69927,60** |
| 24. 7 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0005 | 1,25 | 1652,79 | 2065,99 |
| 24. 8 | 244654 С (21-040509-9902) | Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров | м2 | 1 | 2500 | -- | -- |
| 24. 9 | 249751 С (22-050199-9902) | Смесь пескоцементная | м3 | 0,05 | 125 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,83** | **2065,99** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 172,71 | 431763,78 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20,28 | 50702,16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 192,99 | 482465,95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 39,89 | 99720,63 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **538,49** | **1346228,57** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **С121-040509-0104 21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91** | **м2** | **850,0000** | | **2184,88** | **1857148,00** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 92,64 | 78743,08 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 92,64 | 78743,08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 182,20 | 154871,29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2459,72** | **2090762,36** |
| **26** | **Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **м бортового камня** | **1950,0000** | | **1566,52** | **3054715,48** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=752,15) | чел-ч | 0,698 | 1361,1 | 752,15 | 1023751,36 |
| 26. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0065 | 12,675 | 1130,70 | 14331,66 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **532,35** | **1038083,00** |
| 26. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0061 | 11,895 | 3157,28 | 37555,85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0061 | 11,895 | 1148,69 | 13663,67 |
| 26. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,78 | 1797,83 | 1402,31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,78 | 856,40 | 667,99 |
| | | **Итого Эксплуатация машин:** | | | | **19,98** | **38958,15** |
| 26. 5 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,059 | 115,05 | 16719,63 | 1923593,43 |
| 26. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0006 | 1,17 | 14469,82 | 16929,69 |
| 26. 7 | 131571 С (21-070202-0401) | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0017 | 3,315 | 14374,15 | 47650,31 |
| 26. 8 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 19,5 | 196,54 | 3832,53 |
| 26. 9 | 247618 С (21-040508-9903) | Камни бортовые | м | 1 | 1950 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1021,54** | **1992006,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 321,01 | 625964,06 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 80,03 | 156060,81 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 401,04 | 782024,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 157,40 | 306939,23 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2124,96** | **4143679,58** |

Покрытие из искуственной травы монофиламентной

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность к аных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | **м2 покрытия** | **206,0000** | | **1734,33** | **357272,24** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4) | чел-ч | 0,0336 | 6,922 | 856,40 | 5927,66 |
| 27. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01683 | 3,467 | 1107,73 | 3840,46 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **47,42** | **9768,12** |
| 27. 3 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 0,71482 | 3027,14 | 2163,86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 0,71482 | 986,23 | 704,98 |
| 27. 4 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 2,081 | 3848,53 | 8007,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 2,081 | 1148,69 | 2390,42 |
| 27. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,00618 | 3157,28 | 19,51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,00618 | 1148,69 | 7,10 |
| 27. 6 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 0,08034 | 3365,93 | 270,42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 0,08034 | 856,40 | 68,80 |
| 27. 7 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 0,2884 | 94,23 | 27,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 8 | 1955 С (32-010209-0101) | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 0,5768 | 5569,33 | 3212,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,5768 | 1148,69 | 662,56 |
| 27. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,00824 | 1797,83 | 14,81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 0,00824 | 856,40 | 7,06 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,58** | **13715,42** |
| 27.10 | 102737 С (21-020501-0304) | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,102 | 21,012 | 16013,30 | 336471,46 |
| 27.11 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,001277 | 206497,31 | 263,74 |
| 27.12 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,0309 | 23319,55 | 720,57 |
| 27.13 | 144655 С (21-130104-0502) | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,000012 | 0,00239 | 72560,26 | 173,39 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1638,98** | **337629,16** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 28,59 | 5890,18 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 74,75 | 15398,09 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 103,34 | 21288,26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 147,01 | 30284,84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1984,69** | **408845,35** |
| **28** | **У84-020703-0102 84-020703-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм** | **м2** | **206,0000** | | **1127,00** | **232162,00** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | | **440,00** | **90640,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,00** | **18540,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | | 17,00 | 3502,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **597,00** | **122982,00** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | | 342,75 | 70606,50 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 342,75 | 70606,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 117,58 | 24221,48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1587,33** | **326989,98** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **9399255,81** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **9399255,81** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **4045175,42** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **2503895,00** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **2441078,71** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1973983,00** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **1523687,55** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **450295,41** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **909859,10** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **12283097,88** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3186,34** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2503895,00** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **12283097,88** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3186,34** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2503895,00** |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Малые архитектурные формы (смета 7-4)** | | | | | |
| **29** | **У84-020113-0101 84-020113-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Детский игровой комплекс, тип ДИК-001** | **шт.** | **1,0000** | | **16749,00** | **16749,00** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | | **2863,00** | **2863,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2853,00** | **2853,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | | 488,00 | 488,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11033,00** | **11033,00** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | | 2513,25 | 2513,25 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2513,25 | 2513,25 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1540,98 | 1540,98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20803,23** | **20803,23** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 84-020113-0101<br>84-020113-0101<br>УСН РК 8.02-3.01-2016 | **Стоимость оборудования в составе: Д ий игровой комплекс, тип ДИК-001** | **шт.** | **1,0000** | **283839,00** | **283839,00** |
| 31 | У84-020113-0102<br>84-020113-0102<br>УСН РК 8.02-3.01-2016 | **Детский игровой комплекс, тип ДИК-002** | **шт.** | **1,0000** | **26566,00** | **26566,00** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | **5411,00** | **5411,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **5188,00** | **5188,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | 911,00 | 911,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | **15967,00** | **15967,00** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | 4741,50 | 4741,50 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 4741,50 | 4741,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2504,60 | 2504,60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **33812,10** | **33812,10** |
| 32 | 84-020113-0102<br>84-020113-0102<br>УСН РК 8.02-3.01-2016 | **Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002** | **шт.** | **1,0000** | **589285,00** | **589285,00** |
| 33 | У84-020103-0201<br>84-020103-0201<br>УСН РК 8.02-3.01-2016 | **Лестница-лиана** | **шт.** | **1,0000** | **3910,00** | **3910,00** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | **511,00** | **511,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **425,00** | **425,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | 74,00 | 74,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | **2974,00** | **2974,00** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | 438,75 | 438,75 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 438,75 | 438,75 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 347,90 | 347,90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **4696,65** | **4696,65** |
| 34 | 84-020103-0201<br>84-020103-0201<br>УСН РК 8.02-3.01-2016 | **Стоимость оборудования в составе: Лестница-лиана** | **шт.** | **1,0000** | **19643,00** | **19643,00** |
| 35 | У84-020104-0109<br>84-020104-0109<br>УСН РК 8.02-3.01-2016 | **Качалка "Балансир", тип ДК-003** | **шт.** | **4,0000** | **5262,00** | **21048,00** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | **990,00** | **3960,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1024,00** | **4096,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | 174,00 | 696,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | **3248,00** | **12992,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 75 | 873,00 | 3492,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 873,00 | 3492,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 490,80 | 1963,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **6625,80** | **26503,20** |
| **36** | **84-020104-0109 84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Стоимость оборудования в составе: Качалка "Балансир", тип ДК-003** | **шт.** | **4,0000** | **48616,00** | **194464,00** |
| **37** | **У84-020104-0206 84-020104-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Качели, тип 6312** | **шт.** | **3,0000** | **7713,00** | **23139,00** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | **2094,00** | **6282,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **2261,00** | **6783,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | 385,00 | 1155,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | **3358,00** | **10074,00** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | 1859,25 | 5577,75 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1859,25 | 5577,75 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 765,78 | 2297,34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **10338,03** | **31014,09** |
| **38** | **84-020104-0206 84-020104-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Стоимость оборудования в составе: Качели, тип 6312** | **шт.** | **3,0000** | **95527,00** | **286581,00** |
| **39** | **У84-020302-0113 84-020302-0113 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Скамья, тип 1С-3А** | **шт.** | **9,0000** | **19693,00** | **177237,00** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | **8241,00** | **74169,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **222,00** | **1998,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | 60,00 | 540,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | **11230,00** | **101070,00** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | 6225,75 | 56031,75 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6225,75 | 56031,75 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2073,50 | 18661,50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **27992,25** | **251930,25** |
| **40** | **У84-020302-0104 84-020302-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Скамья, тип 1С-1Б** | **шт.** | **6,0000** | **16904,00** | **101424,00** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | **7196,00** | **43176,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **194,00** | **1164,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | 53,00 | 318,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | **9514,00** | **57084,00** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | 5436,75 | 32620,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | 5436,75 | 32620,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1787,26 | 10723,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **24128,01** | **144768,06** |
| **41** | **У84-020303-0102 84-020303-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Урна, тип 2** | **шт.** | **13,0000** | **6572,00** | **85436,00** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | **2790,00** | **36270,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1323,00** | **17199,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | 386,00 | 5018,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | **2459,00** | **31967,00** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | 2382,00 | 30966,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2382,00 | 30966,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 716,32 | 9312,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **9670,32** | **125714,16** |
| **42** | **У84-020602-0401 84-020602-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Ограждение газонов, тип 10001** | **секция (2 метра)** | **140,0000** | **2040,00** | **285600,00** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | **789,00** | **110460,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **468,00** | **65520,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | 26,00 | 3640,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | **783,00** | **109620,00** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | 611,25 | 85575,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 611,25 | 85575,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 212,10 | 29694,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2863,35** | **400869,00** |
| **43** | **84-020602-0401 84-020602-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Стоимость оборудования в составе: Ограждение газонов, тип 10001** | **секция (2 метра)** | **140,0000** | **10687,00** | **1496180,00** |
| **44** | **У84-020216-0105 84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005** | **шт.** | **2,0000** | **9423,00** | **18846,00** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | **2174,00** | **4348,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1885,00** | **3770,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | 348,00 | 696,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | **5364,00** | **10728,00** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | 1891,50 | 3783,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1891,50 | 3783,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 905,16 | 1810,32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **12219,66** | **24439,32** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 84-020216-0105<br>84-020216-0105<br>УСН РК 8.02-3.01-2016 | **Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005** | **шт.** | **2,0000** | **86428,00** | **172856,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 6914,24 | 13828,48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **93342,24** | **186684,48** |
| 46 | У84-020208-0101<br>84-020208-0101<br>УСН РК 8.02-3.01-2016 | **Стол для настольного тенниса** | **шт.** | **2,0000** | **58993,00** | **117986,00** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | **21745,00** | **43490,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **4617,00** | **9234,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | 1074,00 | 2148,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | **32631,00** | **65262,00** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | 17114,25 | 34228,50 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 17114,25 | 34228,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 6088,58 | 12177,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **82195,83** | **164391,66** |
| 47 | У84-020109-0304<br>84-020109-0304<br>УСН РК 8.02-3.01-2016 | **Игровой модуль "Песочница с крышкой", тип 5303** | **шт.** | **6,0000** | **2122,00** | **12732,00** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | **1143,00** | **6858,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **201,00** | **1206,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | 81,00 | 486,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | **778,00** | **4668,00** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | 918,00 | 5508,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 918,00 | 5508,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 243,20 | 1459,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **3283,20** | **19699,20** |
| 48 | 84-020109-0304<br>84-020109-0304<br>УСН РК 8.02-3.01-2016 | **Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница с крышкой", тип 5303** | **шт.** | **6,0000** | **71848,00** | **431088,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 5747,84 | 34487,04 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **77595,84** | **465575,04** |
| 49 | У84-020301-0105<br>84-020301-0105<br>УСН РК 8.02-3.01-2016 | **Столик, тип 5402** | **шт.** | **1,0000** | **797,00** | **797,00** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | **381,00** | **381,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **67,00** | **67,00** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | 27,00 | 27,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | **349,00** | **349,00** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | 306,00 | 306,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 306,00 | 306,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 88,24 | 88,24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1191,24** | **1191,24** |
| **50** | **84-020301-0105 84-020301-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Стоимость оборудования в составе: Столик, тип 5402** | **шт.** | **1,0000** | | **54175,00** | **54175,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4334,00 | 4334,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58509,00** | **58509,00** |
| **51** | **Прайс ТПРАЙС Лист** | **Контейнер для бытовых отходов** | **шт** | **4,0000** | | **33035,71** | **132142,84** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2642,86 | 10571,43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35678,57** | **142714,27** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **4551723,84** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **3528111,00** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **52649,52** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **3580760,52** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1023612,84** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **433788,00** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **354376,00** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **132142,84** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **265782,00** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **265782,00** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **103151,59** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1392546,43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **354376,00** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **4973306,95** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **354376,00** |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Озеленение (смета 7-3)** | | | | | |
| **52** | **Е11-470104-0102 11-470104-0102 РСНБ РК 2015** | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%** | **яма** | **113,0000** | | **787,39** | **88974,77** |
| 52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95) | чел-ч | 0,946 | 106,898 | 693,95 | 74181,87 |
| 52. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,022 | 2,486 | 856,40 | 2129,01 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **675,32** | **76310,88** |
| 52. 3 | 1853 С (33-040102-0104) | Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,022 | 2,486 | 2117,28 | 5263,56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 2,486 | 856,40 | 2129,01 |
| 52. 4 | 2400 С (32-060101-1501) | Ямокопатели | маш.-ч | 0,022 | 2,486 | 212,32 | 527,83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,25** | **5791,39** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. 5 | 244573 С (25-030201-0113) | Перегной | м3 | 039 | 4,407 | 2042,55 | 9001,52 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **79,66** | **9001,52** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 380,88 | 43039,33 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 49,53 | 5597,40 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 430,41 | 48636,73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 97,42 | 11008,92 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1315,22** | **148620,42** |
| **53** | **Е11-470105-0101 11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | **шт.** | **113,0000** | | **906,15** | **102394,53** |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4) | чел-ч | 0,821 | 92,773 | 856,40 | 79450,80 |
| 53. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,027 | 3,051 | 856,40 | 2612,88 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **726,23** | **82063,67** |
| 53. 3 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,027 | 3,051 | 3365,93 | 10269,45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,027 | 3,051 | 856,40 | 2612,88 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,88** | **10269,45** |
| 53. 4 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,015 | 1,695 | 6598,38 | 11184,25 |
| 53. 5 | 147087 С (21-130804-0901) | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,000017 | 0,001921 | 228591,72 | 439,12 |
| 53. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,1 | 11,3 | 93,00 | 1050,90 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **112,16** | **12674,28** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 409,59 | 46283,91 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,79 | 6303,97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 465,38 | 52587,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 109,72 | 12398,59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1481,25** | **167381,00** |
| **54** | **С125-010204-4207 25-010204-4207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Тополь казахстанский, без кома, высотой от 1 м до 2 м** | **шт.** | **68,0000** | | **1366,63** | **92930,84** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 57,95 | 3940,27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 57,95 | 3940,27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 113,97 | 7749,69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1538,54** | **104620,80** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **55** | **С125-010204-4207 25-010204-4207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Вяз крупнолистный** | **шт.** | **46,0000** | | **1366,63** | **62864,98** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 57,95 | 2665,48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 57,95 | 2665,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 113,97 | 5242,44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1538,54** | **70772,89** |
| **56** | **Е11-470106-0102 11-470106-0102 РСНБ РК 2015** | **Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%** | **яма** | **235,0000** | | **320,21** | **75248,59** |
| 56. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95) | чел-ч | 0,401 | 94,235 | 693,95 | 65394,38 |
| 56. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,018 | 4,23 | 856,40 | 3622,57 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **293,69** | **69016,95** |
| 56. 3 | 1853 С (33-040102-0104) | Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,018 | 4,23 | 2117,28 | 8956,09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,018 | 4,23 | 856,40 | 3622,57 |
| 56. 4 | 2400 С (32-060101-1501) | Ямокопатели | маш.-ч | 0,018 | 4,23 | 212,32 | 898,11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **41,93** | **9854,21** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 165,64 | 38925,56 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20,60 | 4840,98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 186,24 | 43766,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 40,52 | 9521,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **546,96** | **128536,34** |
| **57** | **Е11-470107-0101 11-470107-0101 РСНБ РК 2015** | **Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м** | **шт.** | **235,0000** | | **172,77** | **40600,52** |
| 57. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56) | чел-ч | 0,166 | 39,01 | 797,56 | 31112,82 |
| 57. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,011 | 2,585 | 856,40 | 2213,79 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **141,82** | **33326,61** |
| 57. 3 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,011 | 2,585 | 3365,93 | 8700,93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 2,585 | 856,40 | 2213,79 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37,03** | **8700,93** |
| 57. 4 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,036 | 8,46 | 93,00 | 786,78 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3,35** | **786,78** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 79,98 | 18796,21 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 10,72 | 2518,42 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 90,70 | 21314,63 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,08 | 4953,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **284,55** | **66868,37** |
| **58** | **С125-010204-4302 25-010204-4302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Боярышник** | **шт.** | **53,0000** | | **911,20** | **48293,60** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 38,63 | 2047,65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 38,63 | 2047,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 75,99 | 4027,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1025,82** | **54368,55** |
| **59** | **С125-010204-4302 25-010204-4302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Сирень** | **шт.** | **91,0000** | | **911,20** | **82919,20** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 38,63 | 3515,77 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 38,63 | 3515,77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 75,99 | 6914,80 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1025,82** | **93349,77** |
| **60** | **С125-010204-4302 25-010204-4302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смородина золотистая** | **шт.** | **91,0000** | | **911,20** | **82919,20** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 38,63 | 3515,77 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 38,63 | 3515,77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 75,99 | 6914,80 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1025,82** | **93349,77** |
| **61** | **Е11-470108-0102 11-470108-0102 РСНБ РК 2015** | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%** | **м траншеи** | **332,0000** | | **180,45** | **59908,45** |
| 61. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95) | чел-ч | 0,218 | 72,376 | 693,95 | 50225,33 |
| 61. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 3,32 | 1067,46 | 3543,97 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **161,96** | **53769,29** |
| 61. 3 | 2331 С (31-010205-0105) | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л | маш.-ч | 0,005 | 1,66 | 5833,21 | 9683,13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,01 | 3,32 | 1067,46 | 3543,97 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,17** | **9683,13** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 91,34 | 30325,88 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11,52 | 3825,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 102,87 | 34151,82 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22,67 | 7524,82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **305,98** | **101585,09** |
| **62** | **Е11-470109-0101 11-470109-0101 РСНБ РК 2015** | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** | **м изгороди** | **332,0000** | | **385,29** | **127917,62** |
| 62. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56) | чел-ч | 0,404 | 134,128 | 797,56 | 106975,13 |
| 62. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,017 | 5,644 | 856,40 | 4833,52 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **336,77** | **111808,65** |
| 62. 3 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,017 | 5,644 | 3365,93 | 18997,31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,017 | 5,644 | 856,40 | 4833,52 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **57,22** | **18997,31** |
| 62. 4 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,063 | 20,916 | 93,00 | 1945,19 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5,86** | **1945,19** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 189,94 | 63060,08 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 24,39 | 8097,45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 214,33 | 71157,53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47,97 | 15926,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **647,59** | **215001,17** |
| **63** | **С125-010204-4302 25-010204-4302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Стоимость кустарника** | **шт.** | **997,0000** | | **911,20** | **908466,40** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 38,63 | 38518,98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 38,63 | 38518,98 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 75,99 | 75758,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1025,82** | **1022744,21** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **1773438,71** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1773438,71** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **24407,76** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **426296,05** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **1278394,22** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **325819,05** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **240430,97** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **85388,08** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **167940,62** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2267198,38** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **560,74** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **426296,05** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **2267198,38** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **560,74** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **426296,05** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **37649938,15** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **3453214,99** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **10382968,93** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **3442624,85** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **8888692,89** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | **11396950,35** |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **3528111,00** |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | **4134448,51** |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | **41784386,66** |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | **1554558,38** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **43338945,05** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **3237516,24** |
| **ИТОГО по Акту:** | Тенге | | | | **46576461,29** |
| Временные здания и сооружения 0,9% | тенге | | | | 419188,1516 |
| Итого с временными | тенге | | | | 46995649,44 |
| доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,61% | тенге | | | | 756629,956 |
| **Итого** | | | | | **47 752 279,40** |
| **НДС 12%** | | | | | **5 730 273,53** |
| **Всего с НДС** | | | | | **53 482 552,93** |

**Сдал :**

ТОО "Стройкорпорация Медин" _____ Мирзагулов К.К.

**Проверил :**

ТОО " Инженерное бюро "NURTAU" _____ Муканов К.Ж.

**Проверил :**

Пкр " Актюбгражданпроект " _____ Усембеков Е.А.

**Принял :**

ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.