ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

Подрядчик : ТОО "Стройкорпорация Медин"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур -Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе
Благоустройство к 3-х этажным жилым домам №59-66

Справка
Стоимость выполненных работи затрат за август месяц 2020года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		03-3/480	18.10.2017г	6	28.11.2019г.				.

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	140 304 825,40							
за отчетный месяц	10 500 000,00	9 375 000,00					1 125 000,000	10 500 000,00
Итого к оплате	10 500 000,00 (Десять миллионов пятьсот тысяч тенге 00 тиин)							

Заказчик :
И.О. руководителя
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

_____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик
Доверительный управляющий
ТОО "Стройкорпорация Медин"

_____ Гольденберг Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

чик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединн",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: +8 (7132) 50-33-95** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Договор № 03-3/480 от 18.10.2017г. Дополнительное соглашение № 6 от 28.11.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000016	27.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

р ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 г. Актобе. 3-х и 4-х этажные жилые дома № 59,60,61,62,63,64,65,66 (Благоустройство).			раб.	1	10 500 000,00	10 500 000,00
				Итого	1	x	10 500 000,00

ния об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

кение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

(Исполнитель) Доверительный управляющий / _____ / Гольденберг Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. руководителя / _____ / Жарасбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ " Отдел строительства города Акт("

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Стройкорпорация Медин"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе. Благоустройство к 3-х этажным жилым домам №59-66

Наименование обьекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не№1 города Актобе. Благоустройство к 3-х этажным домам №59-66

Договор: №03-3/ 480 от 18.10.2017г

Допсоглашение № 6 от 28.11.2019г.

А К Т №

выполненных работ за август м-ц 2020 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие (смета 7-2)					
			Плиточное покрытие				
10	**Е11-270403-0501**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, однослойные.**	**м2**	**537,6073**		**589,07**	**316688,58**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,0398	21,397	726,56	15546,04
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	17,822	1087,85	19387,34
		Итого оплата труда:				**64,98**	**34933,38**
	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	1,828	6197,41	11328,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,828	1148,69	2099,81
	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,613	3403,17	5488,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,613	856,40	1381,37
	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,263	3586,05	4530,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,263	1148,69	1450,80
	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	6,398	3848,53	24621,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	6,398	1148,69	7349,32
	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	4,623	4839,87	22376,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	4,623	1148,69	5310,39

	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	2,097	3365,93	7057,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,097	856,40	1795,87
		Итого эксплуатация машин:				**140,26**	**75402,34**
	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	82,63	2713,78	224240,28
	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	16,128	93,00	1499,92
		Итого материалов:				**419,90**	**225740,20**
		НР первого уровня	%	60,3		39,18	21064,83
		НР второго уровня	%	4,24		26,64	14320,74
		Накладные расходы	%	--		65,82	35385,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,39	28165,93
		Сметная стоимость:				**707,28**	**380240,08**
11	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**78,3000**		**894,23**	**70018,16**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=713,13)	чел-ч	0,144	11,275	713,13	8040,68
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	10,625	1042,29	11074,60
		Итого оплата труда:				**244,13**	**19115,29**
	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,214	6197,41	7521,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,214	1148,69	1394,51
	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	3,359	3403,17	11431,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	3,359	856,40	2876,65
	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,544	7386,36	40947,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,544	1148,69	6368,34
	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,50895	3365,93	1713,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,50895	856,40	435,86
		Итого эксплуатация машин:				**786,39**	**61613,38**
	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	3,915	93,00	364,10
		Итого материалов:				**4,65**	**364,10**
		НР первого уровня	%	60,3		147,21	11526,52

	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	2,097	3365,93	7057,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,097	856,40	1795,87
		Итого эксплуатация машин:				**140,26**	**75402,34**
	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	82,63	2713,78	224240,28
	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	16,128	93,00	1499,92
		Итого материалов:				**419,90**	**225740,20**
		НР первого уровня	%	60,3		39,18	21064,83
		НР второго уровня	%	4,24		26,64	14320,74
		Накладные расходы	%	--		65,82	35385,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,39	28165,93
		Сметная стоимость:				**707,28**	**380240,08**
11	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**78,3000**		**894,23**	**70018,16**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=713,13)	чел-ч	0,144	11,275	713,13	8040,68
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	10,625	1042,29	11074,60
		Итого оплата труда:				**244,13**	**19115,29**
	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,214	6197,41	7521,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,214	1148,69	1394,51
	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	3,359	3403,17	11431,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	3,359	856,40	2876,65
	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,544	7386,36	40947,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,544	1148,69	6368,34
	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,50895	3365,93	1713,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,50895	856,40	435,86
		Итого эксплуатация машин:				**786,39**	**61613,38**
	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	3,915	93,00	364,10
		Итого материалов:				**4,65**	**364,10**
		НР первого уровня	%	60,3		147,21	11526,52

		НР второго уровня	%	4,24		44,16	3457,49
		Накладные расходы	%	--		191,37	14984,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,85	6800,17
		Сметная стоимость:				**1172,44**	**91802,35**
12	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**45,0000**		**1652,79**	**74375,55**
		НР второго уровня	%	4,24		70,08	3153,52
		Накладные расходы	%	--		70,08	3153,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,83	6202,33
		Сметная стоимость:				**1860,70**	**83731,40**
13	**Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**360,0000**		**305,62**	**110022,05**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,381	137,16	726,56	99654,97
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	3,528	978,68	3452,80
		Итого оплата труда:				**286,41**	**103107,77**
	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,036	3403,17	122,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,036	856,40	30,83
	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	1,476	3157,28	4660,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	1,476	1148,69	1695,47
	1246 С (32-010212-0401)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	18,468	90,02	1662,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	2,016	1797,83	3624,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	2,016	856,40	1726,50
		Итого эксплуатация машин:				**27,97**	**10069,57**
	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,18	1652,79	297,50
	244654 С (21-040509-9902)	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	360	--	--

	249751 С (22-050199-9902)	Смесь пескоцементная	м3	0,05	18	--	--
		Итого материалов:				**0,83**	**297,50**
		НР первого уровня	%	60,3		172,71	62173,98
		НР второго уровня	%	4,24		20,28	7301,11
		Накладные расходы	%	--		192,99	69475,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,89	14359,77
		Сметная стоимость:				**538,49**	**193856,91**
14	**С121-040509-0104 21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**360,0000**		**2184,88**	**786556,80**
		НР второго уровня	%	4,24		92,64	33350,01
		Накладные расходы	%	--		92,64	33350,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,20	65592,54
		Сметная стоимость:				**2459,72**	**885499,35**
15	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**297,5000**		**1566,52**	**466039,93**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=752,15)	чел-ч	0,698	207,655	752,15	156187,71
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,934	1130,70	2186,50
		Итого оплата труда:				**532,35**	**158374,20**
	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,815	3157,28	5729,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,815	1148,69	2084,87
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,119	1797,83	213,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,119	856,40	101,91
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**5943,62**
	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	17,552	16719,63	293471,31
	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1785	14469,82	2582,86
	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,50575	14374,15	7269,73

	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,975	196,54	584,71
	247618 С (21-040508-9903)	Камни бортовые	м	1	297,5	--	--
		Итого материалов:				**1021,54**	**303908,60**
		НР первого уровня	%	60,3		321,01	95499,65
		НР второго уровня	%	4,24		80,03	23809,28
		Накладные расходы	%	--		401,04	119308,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,40	46827,91
		Сметная стоимость:				**2124,96**	**632176,76**
16	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**12,5600**		**31443,64**	**394932,12**
		НР второго уровня	%	4,24		1333,21	16745,12
		Накладные расходы	%	--		1333,21	16745,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2622,15	32934,18
		Сметная стоимость:				**35399,00**	**444611,42**
				Покрытие из искусственной травы онофиламентной ,высота			
17	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**158,1000**		**894,23**	**141377,67**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=713,13)	чел-ч	0,144	22,766	713,13	16235,40
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	21,454	1042,29	22361,36
		Итого оплата труда:				**244,13**	**38596,77**
	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,451	6197,41	15187,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0155	2,451	1148,69	2815,44
	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	6,782	3403,17	23081,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	6,782	856,40	5808,10
	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	11,193	7386,36	82679,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	11,193	1148,69	12857,29
	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,028	3365,93	3459,00

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,028	856,40	880,38
		Итого эксплуатация машин:				**786,89**	**124407,10**
	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	7,905	93,00	735,16
		Итого материалов:				**4,65**	**735,16**
		НР первого уровня	%	60,3		147,21	23273,85
		НР второго уровня	%	4,24		44,16	6981,22
		Накладные расходы	%	--		191,37	30255,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,85	13730,62
		Сметная стоимость:				**1172,44**	**185363,36**
18	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**158,1000**		**1652,79**	**261306,10**
		НР второго уровня	%	4,24		70,08	11079,38
		Накладные расходы	%	--		70,08	11079,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,83	21790,84
		Сметная стоимость:				**1860,70**	**294176,32**
19	**Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**1581,0000**		**507,64**	**802579,24**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,0398	62,924	726,56	45717,92
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	52,41	1087,85	57014,45
		Итого оплата труда:				**64,98**	**102732,37**
	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	5,375	6197,41	33313,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	5,375	1148,69	6174,21
	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	4,743	3403,17	16141,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	4,743	856,40	4061,91
	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	3,715	3586,05	13323,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	3,715	1148,69	4267,38
	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	18,814	3848,53	72405,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	18,814	1148,69	21611,45

	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	13,597	4839,87	65805,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	13,597	1148,69	15618,74
	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	6,166	3365,93	20753,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	6,166	856,40	5280,56
		Итого эксплуатация машин:				**140,26**	**221743,85**
	100093 С (21-010201-0703)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	243	2183,98	530706,48
	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	47,43	93,00	4410,99
		Итого материалов:				**338,47**	**535117,48**
		НР первого уровня	%	60,3		39,18	61947,62
		НР второго уровня	%	4,24		23,19	36655,94
		Накладные расходы	%	--		62,37	98603,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,60	72094,62
		Сметная стоимость:				**615,61**	**973277,42**
20	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7905**		**75951,47**	**60039,64**
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,45849	986,23	452,18
		Итого оплата труда:				**572,01**	**452,18**
	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,229245	4187,59	959,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,45849	986,23	452,18
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**959,98**
	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,814215	72560,26	59079,65
		Итого материалов:				**74737,07**	**59079,65**
		НР первого уровня	%	60,3		344,92	272,66
		НР второго уровня	%	4,24		3234,97	2557,24
		Накладные расходы	%	--		3579,89	2829,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6362,51	5029,56
		Сметная стоимость:				**85893,87**	**67899,10**
21	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1375,0000**		**1734,33**	**2384705,50**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,0336	46,2	856,40	39565,68
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	23,141	1107,73	25634,17

		Итого оплата труда:				**47,42**	**65199,85**
	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладк т	ма	0,00347	4,771	3027,14	14443,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,771	986,23	4705,30
	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	13,887	3848,53	53446,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	13,887	1148,69	15951,86
	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,04125	3157,28	130,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,04125	1148,69	47,38
	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,53625	3365,93	1804,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,53625	856,40	459,24
	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,925	94,23	181,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,85	5569,33	21441,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,85	1148,69	4422,46
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,055	1797,83	98,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,055	856,40	47,10
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**91547,11**
	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,102	140,25	16013,30	2245865,33
	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,008525	206497,31	1760,39
	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,20625	23319,55	4809,66
	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,01595	72560,26	1157,34
		Итого материалов:				**1638,98**	**2253592,71**
		НР первого уровня	%	60,3		28,59	39315,51
		НР второго уровня	%	4,24		74,75	102778,49
		Накладные расходы	%	--		103,34	142094,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,01	202143,96
		Сметная стоимость:				**1984,69**	**2728943,46**

22	**У84-020703-0102 84-020703-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм**	**м2**	**1375,0000**		**1127,00**	**1549625,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**440,00**	**605000,00**
		Итого эксплуатация машин:				**90,00**	**123750,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				17,00	23375,00
		Итого материалов:				**597,00**	**820875,00**
		НР первого уровня	%	75		342,75	471281,25
		Накладные расходы	%	--		342,75	471281,25
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		117,58	161672,50
		Сметная стоимость:				**1587,33**	**2182578,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7418266,32**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7418266,32**
Материалы -			Тенге				**4199710,40**
Всего заработная плата -			Тенге				**1150886,80**
Местные материалы -			Тенге				**1517170,57**
		Накладные расходы -	Тенге				**1048545,42**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**786355,86**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**262189,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**677344,94**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9144156,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**640,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1150886,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9144156,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**640,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1150886,80**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**7418266,32**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**985948,40**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**715436,96**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**164938,40**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5716880,97**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**786355,86**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**8204622,19**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**262189,56**
ИТОГО:			Тенге				**8466811,74**
Сметная прибыль			Тенге				**677344,94**
ИТОГО по АКТУ:			Тенге				**9144156,68**
Временные здания и сооружения 0,9%			тенге				82297,41012

Итого с временными	тенге				9226454,09
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	те				148545,9109
Итого					**9 375 000,00**
НДС 12%					**1 125 000,00**
Всего с НДС					**10 500 000,00**

Сдал :
ТОО "Стройкорпорация Медин" _____ Гольденберг Н.

Проверил :
ТОО " Инженерное бюро "NURTAU" _____ Муканов К.Ж.

Проверил :
Пкр " Актюбгражданпроект" " _____ Усембеков Е.А.

Принял :
ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.