ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080240007553-20200918-38344333
1.1. Номер учетной системы 00000000017
2. Дата выписки 18.09.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 18.09.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080240007553
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Ларгина, дом № 8
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0008374
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
13. ИИК KZ466017121000004249
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

21. Грузоотправитель
21.1 ИИН/БИН 080240007553
21.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"
21.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Ларгина, дом № 8
25. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 060140005361
25.2 Наименование ГУ "Отдел строительства города Актобе"
25.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31
25.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер
27.2 [V] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный ж/д; авиа; водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000017
32.2 дата 18.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 г. Актобе. 3-х и 4-х этажные жилые дома № 59,60,61,62,63,64,65,66 (Благоустройство)			раб.	1	59 700 041,46	59 700 041,46	0	0	59 700 041,46	12%	7 164 004,98	66 864 046,44			1	
				Всего по счету				59 700 041,46			59 700 041,46		7 164 004,98	66 864 046,44				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. [illegible] юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
2G1rbVRr5TqeirUtrT0vk51a7DIHB3McWSAd/3T+IRZfd89gw6EIv/d9f/5XXV46bkBXoYcVR1Sy1t3yJ1NQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Гольденберг Нина

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ıчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

пнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: +8 (7132) 50-33-95** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ıор (контракт) Договор № 03-3/480 от 18.10.2017г. Дополнительное соглашение № 6 от 28.11.2019 г

Номер документа	Дата составления
00000000017	18.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер ıку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 г. Актобе. 3-х и 4-х этажные жилые дома № 59,60,61,62,63,64,65,66 (Благоустройство).			раб.	1	66 864 046,44	66 864 046,44
				Итого	1	x	66 864 046,44

ения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

ıжение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

(Исполнитель) Директор / _____ / Гольденберг Нина
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / Жарасбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

Подрядчик : ТОО "Стройкорпорация Мединн"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур -Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе
Благоустройство к 3-х этажным жилым домам №59-66

Справка
Стоимость выполненных работи затрат за октябрь месяц 2020года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		03-3/480	18.10.2017г	6	28.11.2019 г.				

справкам	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	207 168 871,84							
за отчетный месяц	66 864 046,44	59 700 041,46					7 164 004,976	66 864 046,44
Итого к оплате	66 864 046,44 (шестьдесят шесть миллионнов восемьсот шестьдесят четыре тысяч сорок шесть тенге, 44 тиин)							

Заказчик :

ГУ " Отдел строительства города Актобе"

_____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкорпорация Мединн"

_____ Гольденберг Н.

Заказчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Форма 2В

Подрядчик: :Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе. Благоустройство к 3-х этажным жилым домам №59-66

Наименование обьекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не№1 города Актобе. Благоустройство к 3-х этажным домам №59-66

Договор: №03-3/ 480 от 18.10.2017г

Допсоглашение № 6 от 28.11.2019 г.

А К Т №

выполненных работ за октябрь м-ц 2020 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение					
			Монтаж				
1	**Ц13-080305-0701 13-080305-0701 РСНБ РК 2015**	**Опора осветительная Н=3м. Монтаж**	**комплект**	**20,0000**		**16520,45**	**330409,08**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	8	160	882,62	141219,20
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,24	44,8	871,54	39045,03
		Итого оплата труда:				**9013,21**	**180264,23**
1. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	25,8	1903,05	49098,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	25,8	856,40	22095,12
1. 4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,	маш.-ч	0,26	5,2	3341,09	17373,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	5,2	1148,69	5973,19
1. 5	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,43	8,6	1049,14	9022,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	8,6	758,54	6523,44
1. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	1,8	154,01	277,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,26	5,2	2297,88	11948,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	5,2	856,40	4453,28
		Итого эксплуатация машин:				**4386,06**	**87721,16**

1. 8	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,378	0,0756	188841,11	14276,39
1. 9	126730 С (21-050203-9907)	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь марки Ст0, N 10 СТ РК 2585-2014	т	0,00845	0,169	262467,25	44356,97
1.10	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	0,008	150904,75	1207,24
1.11	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,01	381819,66	3818,20
1.12	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000084	0,00168	222237,60	373,36
1.13	147529 С (21-130814-3301)	Шпильки	шт.	4	80	89,80	7184,00
1.14	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00019	0,0038	821095,85	3120,16
1.15	243004 С (24-040207-3998)	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	1,2	22610,34	27132,41
		Итого материалов:				**5073,44**	**101468,72**
		НР первого уровня	%	42,8		3857,65	77153,09
		НР второго уровня	%	4,24		864,03	17280,64
		Накладные расходы	%	--		4721,69	94433,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,37	33987,42
		Сметная стоимость:				**22941,51**	**458830,23**
2	**Ц13-080305-0502 13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Светильник садово-парковый. Установка**	**шт.**	**20,0000**		**3493,13**	**69862,56**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	2,48	49,6	882,62	43777,95
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,004	20,072	766,95	15394,27
		Итого оплата труда:				**2958,61**	**59172,22**
2. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0173	0,346	3341,09	1156,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	0,346	1148,69	397,45
2. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,969	19,38	1049,14	20332,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,969	19,38	758,54	14700,51
2. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0173	0,346	2297,88	795,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	0,346	856,40	296,31
		Итого эксплуатация машин:				**1114,17**	**22283,42**

2. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,[illegible]019	0,000374	381819,66	142,80
2. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,022	620,99	13,66
2. 8	242695 С (24-040207-1102)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,408	7780,56	3174,47
2. 9	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,204	4,08	115,26	470,26
		Итого материалов:				**190,06**	**3801,19**
		НР первого уровня	%	42,8		1266,29	25325,71
		НР второго уровня	%	4,24		201,80	4035,98
		Накладные расходы	%	--		1468,08	29361,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,90	7937,94
		Сметная стоимость:				**5358,11**	**107162,19**
3	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка контрольная . Установка**	**шт.**	**20,0000**		**206,45**	**4129,03**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	0,23	4,6	787,96	3624,62
		Итого оплата труда:				**181,23**	**3624,62**
3. 2	125882 С (21-050106-9907)	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст6сп ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,0012	188841,11	226,61
3. 3	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропилевовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	4	61,24	244,96
3. 4	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,00004	821095,85	32,84
		Итого материалов:				**25,22**	**504,41**
		НР первого уровня	%	42,8		77,57	1551,34
		НР второго уровня	%	4,24		12,04	240,85
		Накладные расходы	%	--		89,61	1792,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,68	473,70
		Сметная стоимость:				**319,75**	**6394,91**
				Материалы			
4	**ПРайс ТПРАЙС Лист**	**Опора освещения Н 3м**	**шт**	**20,0000**		**24330,36**	**486607,14**
		НР второго уровня	%	4,24		1031,61	20632,14
		Накладные расходы	%	--		1031,61	20632,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2028,96	40579,14
		Сметная стоимость:				**27390,92**	**547818,43**
5	**ПРайс ТПРАЙС Лист**	**Светильник садово-парковый,диаметр 400мм,SFERA OPAL**	**шт**	**20,0000**		**4455,36**	**89107,14**
		НР второго уровня	%	4,24		188,91	3778,14
		Накладные расходы	%	--		188,91	3778,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,54	7430,82

		Сметная стоимость:				5015,81	100316,11
6	**ПРайс ТПРАЙС Лист**	**Лампа энергосберегающая 30Вт,Е27**	**шт**	**20,0000**		**843,75**	**16875,00**
		НР второго уровня	%	4,24		35,77	715,50
		Накладные расходы	%	--		35,77	715,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,36	1407,24
		Сметная стоимость:				949,89	18997,74
7	**С123-070202-0104 23-070202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**20,0000**		**453,98**	**9079,60**
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	384,98
		Накладные расходы	%	--		19,25	384,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,86	757,17
		Сметная стоимость:				511,09	10221,74
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1006069,55
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				413480,26
Материалы -			Тенге				105774,32
Всего заработная плата -			Тенге				243061,07
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				9079,60
		Накладные расходы -	Тенге				125972,58
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				104030,14
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21942,44
		Сметная прибыль -	Тенге				43156,23
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				582609,07
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				279,07
		Сметная заработная плата -	Тенге				243061,07
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				592589,29
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				592589,29
		Накладные расходы -	Тенге				25125,79
		Сметная прибыль -	Тенге				49417,21
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				667132,28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1249741,35
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				279,07
		Сметная заработная плата -	Тенге				243061,07
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка					
8	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 10м**	**м3 грунта**	**1435,7510**		**27,08**	**38877,13**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	14,128	986,23	13933,25
		Итого оплата труда:				**9,70**	**13933,25**

8. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	14,128	2751,82	38877,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	14,128	986,23	13933,46
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**38877,13**
		НР первого уровня	%	59,1		5,74	8234,55
		НР второго уровня	%	4,24		1,39	1997,54
		Накладные расходы	%	--		7,13	10232,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	3928,74
		Сметная стоимость:				**36,94**	**53037,96**
9	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м до 50м**	**м3 грунта**	**5742,9840**		**27,08**	**155508,00**
9. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	56,511	986,23	55732,81
		Итого оплата труда:				**9,70**	**55732,81**
9. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	56,511	2751,82	155508,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	56,511	986,23	55732,84
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**155508,00**
		НР первого уровня	%	59,1		5,74	32938,09
		НР второго уровня	%	4,24		1,39	7990,11
		Накладные расходы	%	--		7,13	40928,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	15714,90
		Сметная стоимость:				**36,94**	**212151,10**
10	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2629,8300**		**31,65**	**83223,42**
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	30,243	986,23	29826,60
		Итого оплата труда:				**11,34**	**29826,60**
10. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	30,243	2751,82	83223,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	30,243	986,23	29826,55
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**83223,42**
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	17627,52
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	4276,08
		Накладные расходы	%	--		8,33	21903,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	8410,16
		Сметная стоимость:				**43,17**	**113537,18**
11	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**5273,8310**		**27,08**	**142804,32**
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	51,894	986,23	51179,91
		Итого оплата труда:				**9,70**	**51179,91**
11. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	51,894	2751,82	142804,31

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0984	51,894	986,23	51179,42
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**142804,32**
		НР первого уровня	%	59,1		5,74	30247,33
		НР второго уровня	%	4,24		1,39	7337,39
		Накладные расходы	%	--		7,13	37584,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	14431,12
		Сметная стоимость:				**36,94**	**194820,15**
12	**Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**2996,9570**		**176,02**	**527532,55**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,0166	49,749	639,58	31818,78
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0481	144,154	1148,69	165587,84
		Итого оплата труда:				**65,87**	**197406,61**
12. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,012	35,963	3586,05	128966,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	35,963	1148,69	41310,34
12. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0361	108,19	3385,48	366275,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0361	108,19	1148,69	124276,77
		Итого эксплуатация машин:				**165,25**	**495242,43**
12. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,149848	3145,46	471,34
		Итого материалов:				**0,16**	**471,34**
		НР первого уровня	%	59,1		38,93	116667,31
		НР второго уровня	%	4,24		9,11	27314,07
		Накладные расходы	%	--		48,04	143981,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,93	53721,11
		Сметная стоимость:				**241,99**	**725235,05**
13	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**5544,8400**		**412,41**	**2286747,46**
		НР второго уровня	%	4,24		17,49	96958,09
		Накладные расходы	%	--		17,49	96958,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	190696,44
		Сметная стоимость:				**464,29**	**2574402,00**
14	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 5м**	**м3 грунта**	**5626,5930**		**22,18**	**124795,97**
14. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	45,35	986,23	44725,87
		Итого оплата труда:				**7,95**	**44725,87**

14. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	45,35	2751,82	124795,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	45,35	986,23	44725,53
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**124795,97**
		НР первого уровня	%	59,1		4,70	26432,99
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	6412,11
		Накладные расходы	%	--		5,84	32845,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	12611,29
		Сметная стоимость:				**30,26**	**170252,35**
15	**Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**28121,6260**		**10,95**	**307994,91**
15. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	111,924	986,23	110382,87
		Итого оплата труда:				**3,93**	**110382,87**
15. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	111,924	2751,82	307994,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	111,924	986,23	110382,81
		Итого эксплуатация машин:				**10,95**	**307994,91**
		НР первого уровня	%	59,1		2,32	65236,27
		НР второго уровня	%	4,24		0,56	15825,00
		Накладные расходы	%	--		2,88	81061,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,11	31124,49
		Сметная стоимость:				**14,94**	**420180,68**
16	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5626,7720**		**56,27**	**316608,67**
16. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	88,172	1134,49	100029,39
		Итого оплата труда:				**17,78**	**100029,39**
16. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	80,463	3586,05	288543,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	80,463	1148,69	92427,04
16. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	7,709	691,40	5329,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	7,709	2949,29	22735,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	7,709	986,23	7602,85
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**316608,67**
		НР первого уровня	%	59,1		10,51	59117,37
		НР второго уровня	%	4,24		2,83	15930,78
		Накладные расходы	%	--		13,34	75048,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	31332,55
		Сметная стоимость:				**75,17**	**422989,37**

17	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катк[illegible] на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одно[illegible]леду при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**625,2616**		**4,99**	**48008,35**
17. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	13,187	986,23	13005,03
		Итого оплата труда:				**1,35**	**13005,03**
17. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	13,187	691,40	9117,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	13,187	2949,29	38891,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	13,187	986,23	13005,42
		Итого эксплуатация машин:				**4,99**	**48008,35**
		НР первого уровня	%	59,1		0,80	7685,97
		НР второго уровня	%	4,24		0,25	2361,44
		Накладные расходы	%	--		1,04	10047,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,48	4644,46
		Сметная стоимость:				**6,51**	**62700,22**
18	**Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**987,4560**		**112,69**	**111277,49**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,0106	10,467	639,58	6694,51
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	30,414	1148,69	34935,85
		Итого оплата труда:				**42,16**	**41630,36**
18. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	7,603	3586,05	27266,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	7,603	1148,69	8733,49
18. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	22,81	3385,48	77223,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	22,81	1148,69	26201,62
		Итого эксплуатация машин:				**105,82**	**104489,80**
18. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,029624	3145,46	93,18
		Итого материалов:				**0,09**	**93,18**
		НР первого уровня	%	59,1		24,92	24603,54
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	5761,36
		Накладные расходы	%	--		30,75	30364,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,48	11331,39
		Сметная стоимость:				**154,92**	**152973,77**

19	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самос[illegible]ами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. [illegible]стояние перевозки 10 км**	**т**	**[illegible]046,1100**		**412,41**	**4143116,23**
		НР второго уровня	%	4,24		17,49	175668,13
		Накладные расходы	%	--		17,49	175668,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	345502,75
		Сметная стоимость:				**464,29**	**4664287,10**
20	**Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**987,0640**		**12,70**	**12538,33**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00272	2,685	693,95	1863,13
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	2,991	1141,94	3415,31
		Итого оплата труда:				**5,35**	**5278,44**
20. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,069094	1964,08	135,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,069094	856,40	59,17
20. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	2,922	3586,05	10477,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	2,922	1148,69	3356,47
		Итого эксплуатация машин:				**10,75**	**10613,10**
20. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,019741	3145,46	62,10
		Итого материалов:				**0,06**	**62,10**
		НР первого уровня	%	59,1		3,16	3119,56
		НР второго уровня	%	4,24		0,67	663,89
		Накладные расходы	%	--		3,83	3783,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,32	1305,74
		Сметная стоимость:				**17,86**	**17627,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8299032,82**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8299032,82**
Материалы -			Тенге				**626,62**
Всего заработная плата -			Тенге				**663131,11**
Транспортные расходы -			Тенге				**6429863,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**760406,48**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**391910,48**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**368496,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**724755,14**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9784194,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**651,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**663131,11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9784194,45**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				651,87
		Сметная заработная плата -	Тенге				663131,11

РАЗДЕЛ 3.Покрытие

Асфальтобетонное покрытие -16830м2

21	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1262,2500**		**894,23**	**1128741,06**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=713,13)	чел-ч	0,144	181,764	713,13	129621,36
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	171,287	1042,29	178530,25
		Итого оплата труда:				**244,13**	**308151,61**
21. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	19,565	6197,41	121251,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	19,565	1148,69	22474,12
21. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	54,151	3403,17	184283,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	54,151	856,40	46374,92
21. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	89,367	7386,36	660099,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	89,367	1148,69	102654,98
21. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	8,205	3365,93	27616,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	8,205	856,40	7026,76
		Итого эксплуатация машин:				**786,89**	**993250,24**
21. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	63,112	93,00	5869,46
		Итого материалов:				**4,65**	**5869,46**
		НР первого уровня	%	60,3		147,21	185815,42
		НР второго уровня	%	4,24		44,16	55737,19
		Накладные расходы	%	--		191,37	241552,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,85	109623,49
		Сметная стоимость:				**1172,44**	**1479917,17**
22	**Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**12622,5000**		**507,64**	**6407689,08**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,0398	502,376	726,56	365005,94
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	418,436	1087,85	455196,03
		Итого оплата труда:				**64,98**	**820201,97**
22. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	42,916	6197,41	265971,15

		т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0034	42,916	1148,69	49297,18
22. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	37,867	3403,17	128869,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	37,867	856,40	32429,30
22. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	29,663	3586,05	106372,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	29,663	1148,69	34073,59
22. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	150,208	3848,53	578079,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	150,208	1148,69	172542,43
22. 7	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	108,554	4839,87	525384,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	108,554	1148,69	124694,89
22. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	49,228	3365,93	165697,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	49,228	856,40	42158,86
		Итого эксплуатация машин:				**140,26**	**1770374,25**
22. 9	100093 С (21-010201-0703)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	1940,078	2183,98	4237092,10
22.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	378,675	93,00	35216,78
		Итого материалов:				**338,47**	**4272308,88**
		НР первого уровня	%	60,3		39,18	494581,79
		НР второго уровня	%	4,24		23,19	292656,28
		Накладные расходы	%	--		62,37	787238,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,60	575594,17
		Сметная стоимость:				**615,61**	**7770521,33**
23	**Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	**м2 основания**	**130178,5971**		**36,60**	**4764516,09**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,00062	80,711	726,56	58641,19
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	281,186	1036,37	291413,90
		Итого оплата труда:				**2,69**	**350055,09**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	108,048	3403,17	367706,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00083	108,048	856,40	92532,31
23. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00068	88,521	3848,53	340677,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	88,521	1148,69	101683,19

23. 5	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	065	84,616	4839,87	409530,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	84,616	1148,69	97197,55
		Итого эксплуатация машин:				**8,59**	**1117914,82**
23. 6	100093 С (21-010201-0703)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01262	1642,854	2183,98	3587960,05
		Итого материалов:				**27,56**	**3587960,08**
		НР первого уровня	%	60,3		1,62	211083,22
		НР второго уровня	%	4,24		1,62	210965,41
		Накладные расходы	%	--		3,24	422048,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,19	414925,18
		Сметная стоимость:				**43,03**	**5601489,89**
24	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**6,3113**		**75951,47**	**479349,47**
24. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	3,661	986,23	3610,13
		Итого оплата труда:				**572,01**	**3610,13**
24. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,83	4187,59	7664,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	3,66	986,23	3609,60
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**7664,40**
24. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	6,501	72560,26	471685,07
		Итого материалов:				**74737,07**	**471685,07**
		НР первого уровня	%	60,3		344,92	2176,91
		НР второго уровня	%	4,24		3234,97	20416,72
		Накладные расходы	%	--		3579,89	22593,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6362,51	40155,45
		Сметная стоимость:				**85893,87**	**542098,54**
25	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**12622,4970**		**1734,33**	**21891591,30**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,0336	424,116	856,40	363212,86
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	212,437	1107,73	235321,62
		Итого оплата труда:				**47,42**	**598534,47**
25. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	43,8	3027,14	132588,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	43,8	986,23	43196,87
25. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	127,487	3848,53	490638,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	127,487	1148,69	146443,04

25. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0003	0,378675	3157,28	1195,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,378675	1148,69	434,98
25. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	4,923	3365,93	16569,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	4,923	856,40	4216,06
25. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	17,671	94,23	1665,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	35,343	5569,33	196836,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	35,343	1148,69	40598,15
25. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,5049	1797,83	907,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,5049	856,40	432,40
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**840402,30**
25.10	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,.типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,102	1287,495	16013,30	20617038,78
25.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,078259	206497,31	16160,37
25.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,893	23319,55	44152,64
25.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,146421	72560,26	10624,34
		Итого материалов:				**1638,98**	**20687976,14**
		НР первого уровня	%	60,3		28,59	360916,29
		НР второго уровня	%	4,24		74,75	943506,32
		Накладные расходы	%	--		103,34	1304422,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,01	1855681,11
		Сметная стоимость:				**1984,69**	**25051695,02**
26	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**25244,9110**		**205,17**	**5179553,30**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,00009	2,272	856,40	1945,78
		Итого оплата труда:				**0,08**	**1945,78**
26. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	4,292	94,23	404,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**404,40**

26. 3	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные ' нкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	128	323,135	16013,30	5174455,47
26. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000002	0,037867	72560,26	2747,67
		Итого материалов:				**-205,08**	**5177203,12**
		НР первого уровня	%	60,3		0,05	1173,30
		НР второго уровня	%	4,24		8,70	219662,81
		Накладные расходы	%	--		8,75	220836,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,11	432031,15
		Сметная стоимость:				**231,03**	**5832420,56**
27	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1280,0000**		**1566,52**	**2005146,57**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=752,15)	чел-ч	0,698	893,44	752,15	672000,90
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	8,32	1130,70	9407,45
		Итого оплата труда:				**532,35**	**681408,34**
27. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	7,808	3157,28	24652,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	7,808	1148,69	8968,97
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,512	1797,83	920,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,512	856,40	438,48
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**25572,53**
27. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	75,52	16719,63	1262666,46
27. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,768	14469,82	11112,82
27. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	2,176	14374,15	31278,15
27. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	12,8	196,54	2515,71
27. 9	247618 С (21-040508-9903)	Камни бортовые	м	1	1280	--	--
		Итого материалов:				**1021,54**	**1307573,14**
		НР первого уровня	%	60,3		321,01	410889,23
		НР второго уровня	%	4,24		80,03	102439,92
		Накладные расходы	%	--		401,04	513329,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,40	201478,06
		Сметная стоимость:				**2124,96**	**2719953,78**

28	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**12,2830**		**-31443,64**	**-386222,23**
		НР второго уровня	%	4,24		-1333,21	-16375,82
		Накладные расходы	%	--		-1333,21	-16375,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2622,15	-32207,84
		Сметная стоимость:				**-35399,00**	**-434805,90**
				Плиточное покрытие-5332м2			
29	**Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**3125,7397**		**589,07**	**1841281,06**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,0398	124,404	726,56	90387,29
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	103,618	1087,85	112721,27
		Итого оплата труда:				**64,98**	**203108,56**
29. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	10,628	6197,41	65863,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	10,628	1148,69	12208,28
29. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	9,377	3403,17	31912,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	9,377	856,40	8030,46
29. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	7,345	3586,05	26341,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	7,345	1148,69	8437,13
29. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	37,196	3848,53	143151,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	37,196	1148,69	42726,67
29. 7	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	26,881	4839,87	130102,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	26,881	1148,69	30877,94
29. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	12,19	3365,93	41031,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	12,19	856,40	10439,52
		Итого эксплуатация машин:				**140,26**	**438401,98**
29. 9	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	480,426	2713,78	1303771,00

29.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	93,772	93,00	8720,81
		Итого материалов:				**419,90**	**1312491,79**
		НР первого уровня	%	60,3		39,18	122474,46
		НР второго уровня	%	4,24		26,64	83263,23
		Накладные расходы	%	--		65,82	205737,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,39	163761,50
		Сметная стоимость:				**707,28**	**2210780,26**
30	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**101,6000**		**894,23**	**90853,71**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=713,13)	чел-ч	0,144	14,63	713,13	10433,38
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	13,787	1042,29	14370,11
		Итого оплата труда:				**244,13**	**24803,49**
30. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,575	6197,41	9759,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,575	1148,69	1809,19
30. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	4,359	3403,17	14833,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	4,359	856,40	3733,05
30. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	7,193	7386,36	53132,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	7,193	1148,69	8262,53
30. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,6604	3365,93	2222,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,6604	856,40	565,57
		Итого эксплуатация машин:				**786,89**	**79947,89**
30. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	5,08	93,00	472,44
		Итого материалов:				**4,65**	**472,44**
		НР первого уровня	%	60,3		147,21	14956,50
		НР второго уровня	%	4,24		44,16	4486,35
		Накладные расходы	%	--		191,37	19442,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,85	8823,73
		Сметная стоимость:				**1172,44**	**119120,29**
31	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**398,3000**		**-1652,79**	**-658306,26**
		НР второго уровня	%	4,24		-70,08	-27912,19

		Накладные расходы	%	--		-70,08	-27912,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-137,83	-54897,48
		Сметная стоимость:				**-1860,70**	**-741115,92**
32	**Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**1139,0000**		**305,62**	**348097,53**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,381	433,959	726,56	315297,25
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	11,162	978,68	10924,27
		Итого оплата труда:				**286,41**	**326221,52**
32. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,1139	3403,17	387,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1139	856,40	97,54
32. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	4,67	3157,28	14744,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	4,67	1148,69	5364,38
32. 5	1246 С (32-010212-0401)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	58,431	90,02	5259,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	6,378	1797,83	11467,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	6,378	856,40	5462,12
		Итого эксплуатация машин:				**27,97**	**31859,01**
32. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,5695	1652,79	941,26
32. 8	244654 С (21-040509-9902)	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	1139	--	--
32. 9	249751 С (22-050199-9902)	Смесь пескоцементная	м3	0,05	56,95	--	--
		Итого материалов:				**0,83**	**941,26**
		НР первого уровня	%	60,3		172,71	196711,58
		НР второго уровня	%	4,24		20,28	23099,91
		Накладные расходы	%	--		192,99	219811,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,89	45432,72
		Сметная стоимость:				**538,49**	**613341,73**
33	**С121-040509-0104 21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**83,7100**		**2184,88**	**182896,30**
		НР второго уровня	%	4,24		92,64	7754,80
		Накладные расходы	%	--		92,64	7754,80

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,20	15252,09
		Сметная стоимость:				**2459,72**	**205903,20**
34	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**107,5000**		**1566,52**	**168400,98**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=752,15)	чел-ч	0,698	75,035	752,15	56437,58
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,69875	1130,70	790,08
		Итого оплата труда:				**532,35**	**57227,65**
34. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,65575	3157,28	2070,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,65575	1148,69	753,25
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,043	1797,83	77,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,043	856,40	36,83
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**2147,69**
34. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	6,343	16719,63	106044,25
34. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0645	14469,82	933,30
34. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,18275	14374,15	2626,88
34. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,075	196,54	211,28
34. 9	247618 С (21-040508-9903)	Камни бортовые	м	1	107,5	--	--
		Итого материалов:				**1021,54**	**109815,71**
		НР первого уровня	%	60,3		321,01	34508,28
		НР второго уровня	%	4,24		80,03	8603,35
		Накладные расходы	%	--		401,04	43111,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,40	16921,01
		Сметная стоимость:				**2124,96**	**228433,62**
35	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**9,4830**		**-31443,64**	**-298180,00**
		НР второго уровня	%	4,24		-1333,21	-12642,83
		Накладные расходы	%	--		-1333,21	-12642,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2622,15	-24865,83
		Сметная стоимость:				**-35399,00**	**-335688,70**

Покрытие из искусственной травы онофиламентной ,высота ворса

36	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выр ивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**'21,4993**		**-894,23**	**-108648,25**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=713,13)	чел-ч	0,144	17,496	-713,13	-12476,85
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	16,487	-1042,29	-17184,63
		Итого оплата труда:				**-244,13**	**-29661,48**
36. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,883	-6197,41	-11671,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,883	1148,69	2162,98
36. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	5,212	-3403,17	-17738,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	5,212	856,40	4463,56
36. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	8,602	-7386,36	-63538,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	8,602	1148,69	9881,03
36. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,789745	-3365,93	-2658,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,789745	856,40	676,34
		Итого эксплуатация машин:				**-786,89**	**-95606,42**
36. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	6,075	-93,00	-564,97
		Итого материалов:				**-4,65**	**-564,97**
		НР первого уровня	%	60,3		-147,21	-17885,87
		НР второго уровня	%	4,24		-44,16	-5365,05
		Накладные расходы	%	--		-191,37	-23250,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-86,85	-10551,93
		Сметная стоимость:				**-1172,44**	**-142451,10**
37	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**. 121,4993**		**-1652,79**	**-200812,83**
		НР второго уровня	%	4,24		-70,08	-8514,46
		Накладные расходы	%	--		-70,08	-8514,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-137,83	-16746,18
		Сметная стоимость:				**-1860,70**	**-226073,48**
38	**Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**1214,9930**		**-507,64**	**-616779,35**

38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	398	48,357	-726,56	-35134,06
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5315	40,277	-1087,85	-43815,41
		Итого оплата труда:				**-64,98**	**-78949,47**
38. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	4,131	-6197,41	-25601,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	4,131	1148,69	4745,24
38. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	3,645	-3403,17	-12404,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	3,645	856,40	3121,58
38. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	2,855	-3586,05	-10239,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	2,855	1148,69	3279,51
38. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	14,458	-3848,53	-55643,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	14,458	1148,69	16607,76
38. 7	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	10,449	-4839,87	-50571,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	10,449	1148,69	12002,66
38. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	4,738	-3365,93	-15949,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	4,738	856,40	4057,62
		Итого эксплуатация машин:				**-140,26**	**-170409,37**
38. 9	100093 С (21-010201-0703)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	186,744	-2183,98	-407846,09
38.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	36,45	-93,00	-3389,83
		Итого материалов:				**-338,47**	**-411235,92**
		НР первого уровня	%	60,3		-39,18	-47606,53
		НР второго уровня	%	4,24		-23,19	-28169,96
		Накладные расходы	%	--		-62,37	-75776,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-45,60	-55404,47
		Сметная стоимость:				**-615,61**	**-747960,31**
39	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	**0,3771**		**-75951,47**	**-28641,30**
39. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,218718	-986,23	-215,71
		Итого оплата труда:				**-572,01**	**-215,71**
39. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,109359	-4187,59	-457,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,218718	986,23	215,71
		Итого эксплуатация машин:				**-1214,40**	**-457,95**

39. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,388413	-72560,26	-28183,35
		Итого материалов:				**-74737,07**	**-28183,35**
		НР первого уровня	%	60,3		-344,92	-130,07
		НР второго уровня	%	4,24		-3234,97	-1219,91
		Накладные расходы	%	--		-3579,89	-1349,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6362,51	-2399,30
		Сметная стоимость:				**-85893,87**	**-32390,58**
40	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1214,9930**		**-1734,33**	**-2107200,36**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,0336	40,824	-856,40	-34961,47
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	20,448	-1107,73	-22651,15
		Итого оплата труда:				**-47,42**	**-57612,63**
40. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	4,216	-3027,14	-12762,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,216	986,23	4157,95
40. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	12,271	-3848,53	-47226,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	12,271	1148,69	14095,57
40. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,03645	-3157,28	-115,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03645	1148,69	41,87
40. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,473847	-3365,93	-1594,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,473847	856,40	405,80
40. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,701	-94,23	-160,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,402	-5569,33	-18946,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,402	1148,69	3907,84
40. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0486	-1797,83	-87,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0486	856,40	41,62
		Итого эксплуатация машин:				**-66,58**	**-80893,89**
40.10	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,102	123,929	-16013,30	-1984516,84
40.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,007533	-206497,31	-1555,54

40.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от [illegible] м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОС[illegible] 86-86	м3	[illegible]015	0,182249	-23319,55	-4249,96
40.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,014094	-72560,26	-1022,66
		Итого материалов:				**-1638,98**	**-1991344,99**
		НР первого уровня	%	60,3		-28,59	-34740,41
		НР второго уровня	%	4,24		-74,75	-90818,29
		Накладные расходы	%	--		-103,34	-125558,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-147,01	-178620,72
		Сметная стоимость:				**-1984,69**	**-2411379,78**
41	**У84-020703-0102 84-020703-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм**	**м2**	**1214,9930**		**-1127,00**	**-1369297,11**
		Итого оплата труда рабочих:				**-440,00**	**-534596,92**
		Итого эксплуатация машин:				**-90,00**	**-109349,37**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				-17,00	-20654,88
		Итого материалов:				**-597,00**	**-725350,82**
		НР первого уровня	%	75		-342,75	-416438,85
		Накладные расходы	%	--		-342,75	-416438,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-117,58	-142858,88
		Сметная стоимость:				**-1587,33**	**-1928594,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**38714028,73**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38714028,73**
Материалы -			Тенге				**33777617,06**
Всего заработная плата -			Тенге				**2653577,54**
Местные материалы -			Тенге				**-1360625,05**
		Накладные расходы -	Тенге				**3300059,00**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1518485,18**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1781573,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3361127,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**45375214,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3773,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2653577,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**45375214,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3773,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2653577,54**
		РАЗДЕЛ 4.Озеленение					
42	**Е11-470104-0102 11-470104-0102 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**17,0000**		**787,39**	**13385,58**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,946	16,082	693,95	11160,10
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,374	856,40	320,29
		Итого оплата труда:				**675,32**	**11480,40**

42. 3	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	.022	0,374	2117,28	791,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,374	856,40	320,29
42. 4	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,374	212,32	79,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,25**	**871,27**
42. 5	244573 С (25-030201-0113)	Перегной	м3	0,039	0,663	2042,55	1354,21
		Итого материалов:				**79,66**	**1354,21**
		НР первого уровня	%	56,4		380,88	6474,94
		НР второго уровня	%	4,24		49,53	842,09
		Накладные расходы	%	--		430,41	7317,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,42	1656,21
		Сметная стоимость:				**1315,22**	**22358,82**
43	**Е11-470105-0101 11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**17,0000**		**906,15**	**15404,49**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,821	13,957	856,40	11952,77
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,459	856,40	393,09
		Итого оплата труда:				**726,23**	**12345,86**
43. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	0,459	3365,93	1544,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	0,459	856,40	393,09
		Итого эксплуатация машин:				**90,88**	**1544,96**
43. 4	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,255	6598,38	1682,59
43. 5	147087 С (21-130804-0901)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,000289	228591,72	66,06
43. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	1,7	93,00	158,10
		Итого материалов:				**112,16**	**1906,75**
		НР первого уровня	%	56,4		409,59	6963,07
		НР второго уровня	%	4,24		55,79	948,38
		Накладные расходы	%	--		465,38	7911,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,72	1865,27
		Сметная стоимость:				**1481,25**	**25181,21**

44	С125-010204-4207 25-010204-4207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тополь казахстанский, без кома, высо от 1 м до 2 м**	**шт.**	**10,0000**		**1366,63**	**13666,30**
		НР второго уровня	%	4,24		57,95	579,45
		Накладные расходы	%	--		57,95	579,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,97	1139,66
		Сметная стоимость:				**1538,54**	**15385,41**
45	С125-010204-4207 25-010204-4207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вяз крупнолистный**	**шт.**	**6,0000**		**1366,63**	**8199,78**
		НР второго уровня	%	4,24		57,95	347,67
		Накладные расходы	%	--		57,95	347,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,97	683,80
		Сметная стоимость:				**1538,54**	**9231,25**
46	Е11-470106-0102 11-470106-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**34,0000**		**320,21**	**10887,03**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,401	13,634	693,95	9461,31
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,612	856,40	524,12
		Итого оплата труда:				**293,69**	**9985,43**
46. 3	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	0,612	2117,28	1295,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,612	856,40	524,12
46. 4	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	0,612	212,32	129,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**41,93**	**1425,72**
		НР первого уровня	%	56,4		165,64	5631,78
		НР второго уровня	%	4,24		20,60	700,40
		Накладные расходы	%	--		186,24	6332,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,52	1377,54
		Сметная стоимость:				**546,96**	**18596,75**
47	Е11-470107-0101 11-470107-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**34,0000**		**172,77**	**5874,12**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,166	5,644	797,56	4501,43
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,374	856,40	320,29
		Итого оплата труда:				**141,82**	**4821,72**

47. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	,011	0,374	3365,93	1258,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.011	0,374	856,40	320,29
		Итого эксплуатация машин:				**37,03**	**1258,86**
47. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	1,224	93,00	113,83
		Итого материалов:				**3,35**	**113,83**
		НР первого уровня	%	56,4		79,98	2719,45
		НР второго уровня	%	4,24		10,72	364,37
		Накладные расходы	%	--		90,70	3083,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,08	716,63
		Сметная стоимость:				**284,55**	**9674,57**
48	**С125-010204-4302 25-010204-4302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Боярышник**	**шт.**	**7,0000**		**911,20**	**6378,40**
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	270,44
		Накладные расходы	%	--		38,63	270,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,99	531,91
		Сметная стоимость:				**1025,82**	**7180,75**
49	**С125-010204-4302 25-010204-4302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сирень**	**шт.**	**13,0000**		**911,20**	**11845,60**
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	502,25
		Накладные расходы	%	--		38,63	502,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,99	987,83
		Сметная стоимость:				**1025,82**	**13335,68**
50	**С125-010204-4302 25-010204-4302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смородина золотистая**	**шт.**	**14,0000**		**911,20**	**12756,80**
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	540,89
		Накладные расходы	%	--		38,63	540,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,99	1063,82
		Сметная стоимость:				**1025,82**	**14361,50**

51	**Е11-470108-0102 11-470108-0102 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для однорядной вой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механ ованным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**м траншеи**	**48,0000**		**180,45**	**8661,46**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,218	10,464	693,95	7261,49
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,48	1067,46	512,38
		Итого оплата труда:				**161,96**	**7773,87**
51. 3	2331 С (31-010205-0105)	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,005	0,24	5833,21	1399,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01	0,48	1067,46	512,38
		Итого эксплуатация машин:				**29,17**	**1399,97**
		НР первого уровня	%	56,4		91,34	4384,46
		НР второго уровня	%	4,24		11,52	553,15
		Накладные расходы	%	--		102,87	4937,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,67	1087,93
		Сметная стоимость:				**305,98**	**14687,00**
52	**Е11-470109-0101 11-470109-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**48,0000**		**385,29**	**18494,11**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,404	19,392	797,56	15466,28
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,816	856,40	698,82
		Итого оплата труда:				**336,77**	**16165,11**
52. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,017	0,816	3365,93	2746,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	0,816	856,40	698,82
		Итого эксплуатация машин:				**57,22**	**2746,60**
52. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,063	3,024	93,00	281,23
		Итого материалов:				**5,86**	**281,23**
		НР первого уровня	%	56,4		189,94	9117,12
		НР второго уровня	%	4,24		24,39	1170,72
		Накладные расходы	%	--		214,33	10287,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,97	2302,56
		Сметная стоимость:				**647,59**	**31084,51**
53	**С125-010204-4302 25-010204-4302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость кустарника**	**шт.**	**143,0000**		**911,20**	**130301,60**
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	5524,79
		Накладные расходы	%	--		38,63	5524,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,99	10866,11
		Сметная стоимость:				**1025,82**	**146692,50**

Выкорчевка

54	**Е11-010207-0501 11-010207-0501 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевк грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с тракт м мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**55,0000**		**162,38**	**8931,17**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=713,13)	чел-ч	0,0515	2,833	713,13	2019,94
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	2,266	986,23	2234,80
		Итого оплата труда:				**77,36**	**4254,74**
54. 3	686 С (32-060101-0802)	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с)	маш.-ч	0,0117	0,6435	3303,82	2126,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0117	0,6435	986,23	634,64
54. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0295	1,623	2949,29	4785,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0295	1,623	986,23	1600,65
		Итого эксплуатация машин:				**125,66**	**6911,23**
		НР первого уровня	%	59,1		45,72	2514,55
		НР второго уровня	%	4,24		8,82	485,30
		Накладные расходы	%	--		54,54	2999,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,35	954,48
		Сметная стоимость:				**234,28**	**12885,50**
55	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**11,0000**		**73,00**	**803,00**
		НР второго уровня	%	4,24		3,10	34,05
		Накладные расходы	%	--		3,10	34,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,09	66,96
		Сметная стоимость:				**82,18**	**904,01**
56	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**11,0000**		**412,41**	**4536,51**
		НР второго уровня	%	4,24		17,49	192,35
		Накладные расходы	%	--		17,49	192,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	378,31
		Сметная стоимость:				**464,29**	**5107,17**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**270125,96**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**270125,96**
Материалы -			Тенге				**3656,02**
Всего заработная плата -			Тенге				**66827,13**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5339,51**
Местные материалы -			Тенге				**183148,48**

		Накладные расходы -	Тенге				50861,67
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				37805,38
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				13056,29
		Сметная прибыль -	Тенге				25679,01
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				346666,64
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87,39
		Сметная заработная плата -	Тенге				66827,13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				346666,64
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87,39
		Сметная заработная плата -	Тенге				66827,13
		РАЗДЕЛ 5. Малые архитектурные формы					
57	У84-020113-0101 84-020113-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-001**	шт.	5,0000		16749,00	83745,00
		Итого оплата труда рабочих:				2863,00	14315,00
		Итого эксплуатация машин:				2853,00	14265,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:				488,00	2440,00
		Итого материалов:				11033,00	55165,00
		НР первого уровня	%	75		2513,25	12566,25
		Накладные расходы	%	--		2513,25	12566,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1540,98	7704,90
		Сметная стоимость:				20803,23	104016,15
58	84-020113-0101 84-020113-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-001**	шт.	5,0000		283839,00	1419195,00
59	У84-020113-0102 84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	шт.	--		26566,00	--
60	84-020113-0102 84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	шт.	--		589285,00	--
61	У84-020213-0101 84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Брусья-лабиринт, тип 1**	шт.	2,0000		39975,00	79950,00
		Итого оплата труда рабочих:				5967,00	11934,00
		Итого эксплуатация машин:				3240,00	6480,00
		в т.ч. оплата труда машинистов:				657,00	1314,00
		Итого материалов:				30768,00	61536,00
		НР первого уровня	%	75		4968,00	9936,00

		Накладные расходы	%	--	4968,00	9936,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3595,44	7190,88
		Сметная стоимость:			**48538,44**	**97076,88**
62	**У84-020103-0201 84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**4,0000**	**3910,00**	**15640,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**511,00**	**2044,00**
		Итого эксплуатация машин:			**425,00**	**1700,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			74,00	296,00
		Итого материалов:			**2974,00**	**11896,00**
		НР первого уровня	%	75	438,75	1755,00
		Накладные расходы	%	--	438,75	1755,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	347,90	1391,60
		Сметная стоимость:			**4696,65**	**18786,60**
63	**84-020103-0201 84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Лестница-лиана**	**шт.**	**4,0000**	**19643,00**	**78572,00**
64	**У84-020104-0109 84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка "Балансир", тип ДК-003**	**шт.**	**--**	**5262,00**	**--**
65	**84-020104-0109 84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка "Балансир", тип ДК-003**	**шт.**	**--**	**48616,00**	**--**
66	**У84-020104-0208 84-020104-0208 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели, тип 6314**	**шт.**	**--**	**7713,00**	**--**
67	**84-020104-0208 84-020104-0208 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели, тип 6314**	**шт.**	**--**	**95527,00**	**--**
68	**У84-020213-0201 84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Брусья параллельные, тип БР-001**	**шт.**	**5,0000**	**1137,00**	**5685,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**119,00**	**595,00**
		Итого эксплуатация машин:			**36,00**	**180,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			8,00	40,00
		Итого материалов:			**982,00**	**4910,00**

		НР первого уровня	%	75		95,25	476,25
		Накладные расходы	%	--		95,25	476,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,58	492,90
		Сметная стоимость:				**1330,83**	**6654,15**
69	**84-020213-0201 84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001**	**шт.**	**5,0000**		**43214,00**	**216070,00**
70	**У84-020302-0113 84-020302-0113 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип 1С-3А**	**шт.**	**14,0000**		**19693,00**	**275702,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**8241,00**	**115374,00**
		Итого эксплуатация машин:				**222,00**	**3108,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				60,00	840,00
		Итого материалов:				**11230,00**	**157220,00**
		НР первого уровня	%	75		6225,75	87160,50
		Накладные расходы	%	--		6225,75	87160,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2073,50	29029,00
		Сметная стоимость:				**27992,25**	**391891,50**
71	**У84-020302-0104 84-020302-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип 1С-1Б**	**шт.**	**14,0000**		**16904,00**	**236656,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**7196,00**	**100744,00**
		Итого эксплуатация машин:				**194,00**	**2716,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				53,00	742,00
		Итого материалов:				**9514,00**	**133196,00**
		НР первого уровня	%	75		5436,75	76114,50
		Накладные расходы	%	--		5436,75	76114,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1787,26	25021,64
		Сметная стоимость:				**24128,01**	**337792,14**
72	**У84-020303-0102 84-020303-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип 2**	**шт.**	**31,0000**		**6572,00**	**203732,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**2790,00**	**86490,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,00**	**41013,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				386,00	11966,00
		Итого материалов:				**2459,00**	**76229,00**
		НР первого уровня	%	75		2382,00	73842,00
		Накладные расходы	%	--		2382,00	73842,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		716,32	22205,92
		Сметная стоимость:				**9670,32**	**299779,92**

73	У84-020602-0401 84-020602-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Ограждение газонов, тип 10001**	**секция (2 метра)**	**22,0000**	**2040,00**	**44880,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**789,00**	**17358,00**
		Итого эксплуатация машин:			**468,00**	**10296,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			26,00	572,00
		Итого материалов:			**783,00**	**17226,00**
		НР первого уровня	%	75	611,25	13447,50
		Накладные расходы	%	--	611,25	13447,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	212,10	4666,20
		Сметная стоимость:			**2863,35**	**62993,70**
74	84-020602-0401 84-020602-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Ограждение газонов, тип 10001**	**секция (2 метра)**	**22,0000**	**10687,00**	**235114,00**
75	У84-020307-0102 84-020307-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Навес для трех мусорных контейнеров**	**шт.**	**1,0000**	**16565,00**	**16565,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**5000,00**	**5000,00**
		Итого эксплуатация машин:			**6035,00**	**6035,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			1016,00	1016,00
		Итого материалов:			**5530,00**	**5530,00**
		НР первого уровня	%	75	4512,00	4512,00
		Накладные расходы	%	--	4512,00	4512,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1686,16	1686,16
		Сметная стоимость:			**22763,16**	**22763,16**
76	84-020307-0102 84-020307-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Навес для трех мусорных контейнеров**	**шт.**	**1,0000**	**120307,00**	**120307,00**
77	У84-020307-0101 84-020307-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Навес для двух мусорных контейнеров**	**шт.**	**2,0000**	**13866,00**	**27732,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**4046,00**	**8092,00**
		Итого эксплуатация машин:			**4836,00**	**9672,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			815,00	1630,00
		Итого материалов:			**4984,00**	**9968,00**
		НР первого уровня	%	75	3645,75	7291,50
		Накладные расходы	%	--	3645,75	7291,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1400,94	2801,88
		Сметная стоимость:			**18912,69**	**37825,38**

78	84-020307-0101 84-020307-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Н с для двух мусорных контейнеров**	**шт.**		**2,0000**	**112739,00**	**225478,00**
79	У84-020307-0106 84-020307-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Навес над мусорными баками на 5 шт., тип 9018**	**шт.**		**1,0000**	**22502,00**	**22502,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**7099,00**	**7099,00**
		Итого эксплуатация машин:				**8672,00**	**8672,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1459,00	1459,00
		Итого материалов:				**6731,00**	**6731,00**
		НР первого уровня	%	75		6418,50	6418,50
		Накладные расходы	%	--		6418,50	6418,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2313,64	2313,64
		Сметная стоимость:				**31234,14**	**31234,14**
80	84-020307-0106 84-020307-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Навес над мусорными баками на 5 шт., тип 9018**	**шт.**		**1,0000**	**181596,00**	**181596,00**
81	У84-020104-0301 84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**		**1,0000**	**5797,00**	**5797,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**1176,00**	**1176,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1264,00**	**1264,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				215,00	215,00
		Итого материалов:				**3357,00**	**3357,00**
		НР первого уровня	%	75		1043,25	1043,25
		Накладные расходы	%	--		1043,25	1043,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		547,22	547,22
		Сметная стоимость:				**7387,47**	**7387,47**
82	84-020104-0301 84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**		**1,0000**	**21607,00**	**21607,00**
83	У84-020216-0105 84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005**	**шт.**		**1,0000**	**9423,00**	**9423,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**2174,00**	**2174,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1885,00**	**1885,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				348,00	348,00
		Итого материалов:				**5364,00**	**5364,00**

		НР первого уровня	%	75		1891,50	1891,50
		Накладные расходы	%	--		1891,50	1891,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		905,16	905,16
		Сметная стоимость:				**12219,66**	**12219,66**
84	**84-020216-0105 84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005**	**шт.**	**1,0000**		**86428,00**	**86428,00**
85	**84-020216-0105 84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005**	**шт.**	**2,0000**		**-86428,00**	**-172856,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6914,24	-13828,48
		Сметная стоимость:				**-93342,24**	**-186684,48**
86	**У84-020204-0202 84-020204-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Шведская стенка, тип ШС-001**	**шт.**	**3,0000**		**20781,00**	**62343,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**4634,00**	**13902,00**
		Итого эксплуатация машин:				**3897,00**	**11691,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				719,00	2157,00
		Итого материалов:				**12250,00**	**36750,00**
		НР первого уровня	%	75		4014,75	12044,25
		Накладные расходы	%	--		4014,75	12044,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1983,66	5950,98
		Сметная стоимость:				**26779,41**	**80338,23**
87	**84-020204-0202 84-020204-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Шведская стенка, тип ШС-001**	**шт.**	**3,0000**		**104598,00**	**313794,00**
88	**У84-020202-0105 84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004**	**шт.**	**1,0000**		**8517,00**	**8517,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**2814,00**	**2814,00**
		Итого эксплуатация машин:				**3392,00**	**3392,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				572,00	572,00
		Итого материалов:				**2311,00**	**2311,00**
		НР первого уровня	%	75		2539,50	2539,50
		Накладные расходы	%	--		2539,50	2539,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		884,52	884,52
		Сметная стоимость:				**11941,02**	**11941,02**

89	84-020202-0105 84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Дв екционный турник с лестницей, тип ТР-004**	**шт.**	**1,0000**	**63839,00**	**63839,00**
90	У84-020208-0101 84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стол для настольного тенниса**	**шт.**	**3,0000**	**58993,00**	**176979,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**21745,00**	**65235,00**
		Итого эксплуатация машин:			**4617,00**	**13851,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			1074,00	3222,00
		Итого материалов:			**32631,00**	**97893,00**
		НР первого уровня	%	75	17114,25	51342,75
		Накладные расходы	%	--	17114,25	51342,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6088,58	18265,74
		Сметная стоимость:			**82195,83**	**246587,49**
91	У84-020109-0304 84-020109-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Игровой модуль "Песочница с крышкой", тип 5303**	**шт.**	**1,0000**	**2122,00**	**2122,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**1143,00**	**1143,00**
		Итого эксплуатация машин:			**201,00**	**201,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:			81,00	81,00
		Итого материалов:			**778,00**	**778,00**
		НР первого уровня	%	75	918,00	918,00
		Накладные расходы	%	--	918,00	918,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	243,20	243,20
		Сметная стоимость:			**3283,20**	**3283,20**
92	84-020109-0304 84-020109-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница с крышкой", тип 5303**	**шт.**	**1,0000**	**71848,00**	**71848,00**
93	84-020109-0304 84-020109-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница с крышкой", тип 5303**	**шт.**	**6,0000**	**-71848,00**	**-431088,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-5747,84	-34487,04
		Сметная стоимость:			**-77595,84**	**-465575,00**
94	У84-020301-0105 84-020301-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Столик, тип 5402**	**шт.**	**14,0000**	**797,00**	**11158,00**
		Итого оплата труда рабочих:			**381,00**	**5334,00**
		Итого эксплуатация машин:			**67,00**	**938,00**

		в т.ч. оплата труда машинистов:				27,00	378,00
		Итого материалов:				**349,00**	**4886,00**
		НР первого уровня	%	75		306,00	4284,00
		Накладные расходы	%	--		306,00	4284,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,24	1235,36
		Сметная стоимость:				**1191,24**	**16677,36**
95	**84-020301-0105 84-020301-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Столик, тип 5402**	**шт.**	**14,0000**		**54175,00**	**758450,00**
96	**84-020301-0105 84-020301-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Столик, тип 5402**	**шт.**	**1,0000**		**-54175,00**	**-54175,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-4334,00	-4334,00
		Сметная стоимость:				**-58509,00**	**-58509,00**
97	**Прайс ТПРАЙС Лист**	**Контейнер для бытовых отходов**	**шт**	**8,0000**		**33035,71**	**264285,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2642,86	21142,85
		Сметная стоимость:				**35678,57**	**285428,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4687592,68**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**3134179,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**-52649,52**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**3081529,48**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1553413,68**
Материалы -			Тенге				**690946,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**490111,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**264285,68**
		Накладные расходы -	Тенге				**367583,25**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**367583,25**
		Сметная прибыль -	Тенге				**153679,75**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2074676,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**490111,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5156206,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**490111,00**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**52976849,73**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2197458,73**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6942910,80**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1919249,12**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**34272437,54**
		- перевозка грузов	Тенге				**6429863,69**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**3134179,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2419814,43**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**55396664,16**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**2210194,37**

ИТОГО:	Тенге				**57606858,54**
Сметная прибыль	Тенге				**4305164,84**
ИТОГО по смете:	Тенге				**61912023,41**
Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				557208,2107
Итого с временными	тенге				62469231,62
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	тенге				1005754,629
Итого					**63 474 986,25**
Вычесть с выполнения понижающий коэф. К= 0,979999 с периода декабрь 2017 по октябрь 2020г					**3 774 944,79**
					59 700 041,46
НДС 12%					**7 164 004,98**
Всего с НДС					**66 864 046,44**

Сдал :
ТОО "Стройкорпорация Медин" _____ Гольденберг Н.

Проверил :
ТОО " Инженерное бюро "NURTAU" _____ Кантарбаев Р.А.

Проверил :
ПрК " Актюбгражданпроект" " _____ Алимкулов М.М.

Принял :
ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.Б.