ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

Подрядчик :Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур -Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе
Благоустройство к 3-х этажным жилым домам №59-66

Справка
Стоимость выполненных работи затрат за октябрь месяц 2021года

код	код	Договор		дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	дата	№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		03-3/480	18.10.2017г	8	08.12.2020 г.				

справкам	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	207 168 871,84							
за отчетный месяц	15 005 178,77	13 397 481,04					1 607 697,725	15 005 178,77
Итого к оплате	15 005 178,77 (Пятнадцать миллионов пять тысяч сто семьдесят восемь тенге 77 тиын)							

Заказчик :
И.О. руководителя
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

_____ Жантурин Б.К.

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройкорпорация Медин"

_____ Гольденберг Н.

Заказчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Стройкорпорация Медин"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе. Благоустройство к этажным жилым домам №59-66

Наименование обьекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не№1 города Актобе. Благоустройство к 3-х эта домам №59-66

Договор: №03-3/ 480 от 18.10.2017г

Допсоглашение № 8 от 08.12.2020 г.

А К Т №

выполненных работ за октябрь м-ц 2021 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проект
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие					
		Асфальтобетонное покрытие					
1	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**4983,7282**		**1734,33**	**864**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,0336	167,453	856,40	1
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	83,876	1107,73	
		Итого оплата труда:				**47,42**	**2**
1. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347		3027,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	17,294	986,23	
1. 4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	50,336	3848,53	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	50,336	1148,69	
1. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,149512	3157,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,149512	1148,69	
1. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,944	3365,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,944	856,40	
1. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	6,977	94,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
1. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	13,954	5569,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	13,954	1148,69	

1. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,199349	1797,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,199349	856,40	
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**3**
1.10	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,102	508,34	16013,30	81
1.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,030899	206497,31	
1.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,747559	23319,55	
1.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,057811	72560,26	
		Итого материалов:				**1638,98**	**81**
		НР первого уровня	%	60,3		28,59	1
		НР второго уровня	%	4,24		74,75	3
		Накладные расходы	%	--		103,34	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,01	7
		Сметная стоимость:				**1984,69**	**98**
2	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**14903,2650**		**205,17**	**-305**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,00009	1,341	856,40	
		Итого оплата труда:				**0,08**	
2. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	2,534	94,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	
2. 3	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0128	190,762	16013,30	30
2. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000002	0,022355	72560,26	
		Итого материалов:				**205,08**	**30**
		НР первого уровня	%	60,3		0,05	
		НР второго уровня	%	4,24		8,70	1
		Накладные расходы	%	--		8,75	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,11	2
		Сметная стоимость:				**231,03**	**34**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1170**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1170**
Материалы -			Тенге				**1122**
Всего заработная плата -			Тенге				**23**
Накладные расходы -			Тенге				**64**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**14**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**50**

Сметная прибыль -	Тенге				9
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
Сметная заработная плата -	Тенге				2
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
Сметная заработная плата -	Тенге				2
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				117
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				112
- перевозка грузов	Тенге				
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				
Накладные расходы I уровня	Тенге				1
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				118
Накладные расходы II уровня	Тенге				5
ИТОГО:	Тенге				123
Сметная прибыль	Тенге				9
ИТОГО по смете:	Тенге				133
Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				120
Итого с временными	тенге				134
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	тенге				216
Итого					13 67
понижающий коэф. К= 0,979999					13 39
НДС 12%					1 607
Всего с НДС					15 005

Сдал :
ТОО "Стройкорпорация Мединн" _____ Гольденберг Н.

Проверил :
ТОО " Инженерное бюро "NURTAU" _____ Кантарбаев Р.А.

Проверил :
ПрК " Актюбгражданпроект" " _____ Алимкулов М.М.

Принял :
ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Жантурин Б.К.