Заказчик: ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Нефтестроймонтаж»

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау ,ул.Говорова (от ул.С.Датова до ул.З.Кабдолова)»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2026г.

код	код	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№45	20.05.2025 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за май) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2024г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау ,ул.Говорова (от ул.С.Датова до ул.З.Кабдолова)»	82 656 054,00	71 255 218,97							11 400 835,03	82 656 054,00

Заказчик:

ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

И.О. Руководителя _____ Қабдығали.Қ.Қ.

Подрядчик:

ТОО «Нефтестроймонтаж»

Директор _____ Жунисов М.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Республика Казахстан Атырауская область, г.Атырау, Каныш Сатбаев, 13, А. БИН 230640026458**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нефтестроймонтаж» Республика Казахстан г.Шымкент, 2-й Коксай, 195/1 БИН 071140020363**

(полное наименование)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау ,ул.Говорова (от ул.С.Датова до ул.З.Кабдолова)»**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау**

(наименование)

Договор: №45 от 20.05.2025г.

Акт приемки выполненных работ

за май 2026г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-02 "Уличное электроосвещение"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**58 844 391**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4 856 630
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 368 466*
			машины и механизмы	тенге			3 178 539
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*929 256*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			47 634 297
			оборудование	тенге			3 174 925
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 245		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**4 537 426**
1	**1**	**1101-0101-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**$м^3$ грунта**	**379,3**	**153**	**58 033**
2	**2**	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**$м^3$**	**126,4**	**3 962**	**500 797**
3	**3**	**1134-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,42**	**728 634**	**306 026**
4	**4**	**241-404-0203** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х10,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм**	**м**	**420**	**5 487**	**2 304 540**
5	**5**	**6401-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**1 390**	**25**	**34 750**

1	1А	2	3	4	5	6	7
6	6	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	1 390	941	1 307 990
7	7	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	252,9	100	25 290
		Раздел 2.	**Электроборудование**				**3 224 114**
8	8	6401-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	302 641	302 641
9	9	515-102-0402 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 085 258	2 085 258
10	10	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	806 555	806 555
11	11	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	6 165	6 165
12	12	247-301-0212 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	1	23 495	23 495
		Раздел 4.	**Проектируемая воздушная линия ВЛ-6кВ**				**462 592**
			Опора одноцепная анкерная 6кВ А10-1				
13	26	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	94 941	94 941
14	27	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	2	93 310	186 620
15	28	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,1	39 249	3 925
16	29	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	14 246,13	28 492
17	30	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	34 644	34 644
18	31	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 103	8 206
19	32	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 825	1 825
20	33	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 351	2 351
21	34	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 481	1 481

1	1А	2	3	4	5	6	7
22	35	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13 454	13 454
23	36	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 765	25 530
24	37	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 824	3 648
25	38	252-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	1	1 644	1 644
26	39	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	66	66
27	40	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	665	1 330
28	41	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	6	4 674	28 044
29	42	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1 763	5 289
30	43	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	3	1 279	3 837
31	44	252-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой заклинивающийся типа НЗ-2-7	шт.	3	5 755	17 265
		Раздел 5.	КРМ-1 состоящий из				1 619 801
32	45	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 810	22 810
33	46	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 332	4 332
34	47	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18 370	36 740
35	48	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 737	5 474
36	49	252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 193	9 579
37	50	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 903	4 903
38	51	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,011017	378 059	4 165
39	52	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 254	3 762
40	53	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	1 985	9 925
41	54	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1 985	7 940
42	55	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 824	1 824
43	56	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0009255	324 246	300
44	57	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	3 725	7 450
45	58	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66	132
46	59	252-207-0262 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-280 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	4 787	9 574
47	60	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	697	2 091

1	1А	2	3	4	5	6	7
48	61	6401-0103-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	6 995	6 995
49	62	515-201-0505 *СпрСЦ 11.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10	комплект	1	167 495	167 495
50	63	252-207-3913 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 4, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 368	1 368
51	64	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	33 831	101 493
52	65	252-206-0302 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	шт.	3	1 094	3 282
53	66	243-902-0506 *РСНБ РК 2022*	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 1,5-8	100 шт.	0,02	713	14
54	67	243-602-0107 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	1	624 646	624 646
55	68	243-907-5108 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,011	126 500	1 392
56	69	243-907-5102 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,003	56 022	168
57	70	243-907-5304 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М12	1000 шт.	0,011	243 965	2 684
58	71	243-907-5302 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,003	87 647	263
59	72	243-907-6176 *СпрСЦ 09.2024*	Шайба WS M12 D24 G; M12	шт.	11	85	935
60	73	243-907-6174 *СпрСЦ 09.2024*	Шайба WS M8 D16 G; M8	шт.	3	27	81
61	74	243-907-6174 *СпрСЦ 09.2024*	Шайба WS M8 D16 G; M8	шт.	3	27	81
62	75	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 374	8 244
			Провод				
63	76	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	15	319	4 785
			Заземление КТПН				
64	77	1133-0105-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	76	622	47 272
65	78	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0632	324 246	20 492
66	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022212	315 277	7 003
67	80	6101-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 1	м^3	7,2	383	2 758

1	1А	2	3	4	5	6	7
68	81	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	7,2	100	720
			Заземление проектируемой ВЛ-6кВ				
69	82	1133-0105-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	25	622	15 550
70	83	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0079	324 246	2 562
71	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01234	315 277	3 891
72	85	6101-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	2	383	766
73	86	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	2	100	200
			Приставка железобетонная				
74	87	1133-0101-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 1,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,1	45 809	4 581
75	88	225-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-3	шт.	2	36 635,66	73 271
			Кабельная линия КЛ6кВ				
76	89	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	35	1 188	41 580
77	90	243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	м	35	4 116	144 060
78	91	6401-0201-2205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	80 780	161 560
79	92	243-903-0801 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	2	19 304	38 608
		Раздел 6.	**Сети уличного освещения с фундаментом- Ф1**				**46 972 425**
80	93	1133-0304-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	64	34 828	2 228 992
81	94	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,8512	14 112,37	12 012

1	1А	2	3	4	5	6	7
82	95	247-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	64	139 937	8 955 968
83	96	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	64	13 795	882 880
84	97	225-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф1-А	шт.	64	257 340	16 469 760
85	98	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,59136	1 114 935	659 328
86	99	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,384	315 277	121 066
87	100	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45696	307 990	140 739
88	101	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,30272	324 246	98 156
89	102	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,08064	382 543	30 848
90	103	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	64	21 225	1 358 400
91	104	247-103-2324 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP392 LED150/NW 104W, мощность 104 Вт, IP 66	шт.	64	151 560	9 699 840
92	105	6401-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	260	2 132	554 320
93	106	6401-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	20	2 331	46 620
94	107	6401-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	680	2 695	1 832 600
95	108	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	1 410	832	1 173 120
96	109	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	640	360	230 400
			Материалы				
97	110	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	420	2 658	1 116 360
98	111	241-201-0411 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм	м	64	1 150	73 600
99	112	252-207-0436 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.	10	140	1 400
100	113	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	64	20 094	1 286 016
		Раздел 7.	Опора освещения ж/д переезда				2 028 033

1	1А	2	3	4	5	6	7
101	114	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	29 859	119 436
102	115	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	4	65 203	260 812
103	116	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13 454	53 816
104	117	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	12 765	102 120
105	118	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	8	665	5 320
106	119	1133-0101-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 1,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,4	45 809	18 324
107	120	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8	14 246,13	113 969
			Стальные конструкции				
108	121	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	8	665	5 320
109	122	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0412	1 131 729	46 627
			Арматура				
110	123	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4	21 225	84 900
111	124	247-103-2324 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP392 LED150/NW 104W, мощность 104 Вт, IP 66	шт.	4	151 560	606 240
112	125	247-306-0929 *СпрСЦ 09.2024*	Кронштейн консольный К-1	шт.	4	19 367	77 468
113	126	252-207-4401 *СпрСЦ 09.2024*	Корпус предохранителя VO-1	шт.	4	1 581	6 324
114	127	515-201-0901 *СпрСЦ 11.2024*	Плавкая вставка для ПРВТ 2А(3,2А; 5А; 6,3А; 8А; 10А; 16А; 20А; 25А) тип "К"	шт.	4	3 531	14 124
115	128	6401-0201-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	18	1 701	30 618
116	129	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	18	360	6 480
117	130	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	8	73	584
118	131	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	4	20 094	80 376
119	132	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0736	378 059	27 825
			Кабельная продукция				

1	1А	2	3	4	5	6	7
120	133	6401-0201-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	150	1 701	255 150
121	134	243-113-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16 (ок)-0,66	м	150	748	112 200

Итого по акту:			58 844 391
в том числе:			
оборудование			3 174 925
прочие работы и затраты			0
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	%	5,7	3 173 160
Итого с общеплощадочными затратами			62 017 551
Сметная прибыль 5%	%	5,00	2 942 131
Непредвиденные работы и затраты	%	3,0	1 860 527
Итого в сметных ценах			66 820 208
Итого по кварталам с учетом коэффициента (индекса) III квартал 2025 г., доля -19 %, к - 1,0587; IV квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,079; I квартал 2026 г., доля - 32 %, к - 1,0992; II квартал 2026 г., доля - 16	k	1,088	72 709 407
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,98	k	0,98	71 255 219
НДС - 16%	%	16	11 400 835
ВСЕГО ПО АКТУ:			82 656 054

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Нефтестроймонтаж»
(наименование организации)

Директор рук. проекта Жунисов М.А. Уразов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ «Городской отдел частного транспорта и автомобильных дорог»
(наименование организации)

Р.Ю.Руководителя Қабдығали.Қ.Қ.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Building Control»
(наименование организации)

инженер-эксперт Акпанов Р.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Алматы Жоба»
(наименование организации)

Директор Жанденеев К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)