Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Форма в редакции приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 09.08.2019 № 632

Декларация о соответствии

«22» 12 **2025 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройкорпорация Медин», Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, ЛАЧУГИНА, 8**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Мейркулов Акжан Сакенович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Работы по установке железобетонных опор и фонарей на контрольно-пропускном пункте», Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Жиренкопа (1)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Аппарат акима Жиренкопинского сельского округа Кобдинского района Актюбинской области», Аким Манашев Амандык Бахтыбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «KANSELL-ГРУПП» ГСЛ №18000221 от 09.01.2019 г.
ТОО «MIB (Mansur Invest & Build)» ГСЛ №25015293 от 12.05.2025 г.
ТОО «TURAN ENERGO GROUP» ГСЛ №17011884 от 29.06.2017 г.
ТОО «Байнур Строй Монтаж» ГСЛ № 17004349 от 13.03.2017 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО "Айтаба Проект" 19012409 от 07.06.2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО "Сарептамашы" от 07.08.2025 г.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь земельного Участка	М2	254	254	254	254
Протяженность электричества	Км	0,255	0,255	0,255	0,255

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. Выполнен монтаж отдельного фидера с установкой автоматического выключателя О,4кВ в РУ-О,4кВ на КТПН-10/О,4кВ №49-160кВА
2. Выполнено строительство ВЛИ-О,4кВ на ж/б опорах СВ-95 проводом марки СИП-4х25 необходимой протяженности.
3. При пересечении ВЛИ-О,4кВ уличного освещения с существующими ВЛ-О,4-10кВ выполнено переустройство существующих ВЛ-О,4-10кВ.
4. Источник электроснабжения: ПС 110/35/10кВ "Кургальджино" ВЛ-10кВ №17
5. Точка подключения: Опора нижние контактные зажимы главного рубильника-О,4кВ РУ0,4 кВ КТП -10/О,4кВ N! 149 с трансформатором мощностью 160кВА

- установка шкафа управления наружным освещением;
- установка железобетонных опор освещения;
- установка консольных светильников со светодиодными модулями;
- монтаж кабельной линии 0,4кВ;

- монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4кВ существующей трансформаторной подстанции;
- монтаж воздушной линии освещения. Установка опоры освещение
-Подведение электроосвещение; Жиренкопа (каз. Жиренқопа) — село в Хобдинском районе Актюбинской области Казахстана
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2025 года**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2025 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 1 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства 1 месяцев;
фактически 1 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Работы по установке железобетонных опор и фонарей на контрольно-пропускном пункте»** готовым к приемке в эксплуатацию и
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Стройкорпорация Медин»
Мейркулов Акжан Сакенович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.