Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Генподрядчик: ТОО "Содбис-Строй"
Субподрядчик: ТОО "Tumar KZ Строй"
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей для школы на 300 мест в с. Косагаш, с/о Алатау, Толебийского района, Туркестанской области (газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, сети связи, дорожная часть)

СПРАВКА
за октябрь месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	12 000 000,00	12 000 000,0	10 714 285,71							1 285 714,29	12 000 000,00
Всего по стройке	**12 000 000,00**	**12 000 000,00**	**10 714 285,71**			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 285 714,29**	**12 000 000,00**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Содбис-Строй"
Сентов К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Tumar KZ Строй"
Ергушев А.

Генподрядчик: ТОО "Содбис-Строй" **Форма-2**

Субподрядчик: ТОО "Tumar KZ Строй"

Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей для школы на 300 мест в с. Косагаш, с/о Алатау, Толебийского района, Туркестанской области (газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, сети связи, дорожная часть)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы											
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	675	61,38	61,38	41432	41432	--	10255	55821
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,1	--	14243		4135	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	675	53,12	53,12	35856	35856	--	8874	48309
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,26	--	12326		3578	
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	11 573	76	76	879533	879533	--	217643	1184950
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,12	--	302282		87774	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	5	76	76	342	342	--	85	461
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,12	--	118		34	
5	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	5	60,15	60,15	271	271	--	67	365
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,67	--	93		27	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								1289905
РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1 035,4391**	**2 512,02**	**238,88**	**2601044**	**247346**	**2306865**	**103821**	**2921253**
		НР - 108%; СП - 8%			**45,23**	**47,61**	**46833**	**49297**		**216389**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т								
	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,065556 (т)								
	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т								
	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	592,432 (т)								
25	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,780**	**204 468,68**	**3 640,31**	**159486**	**2839**	**156646**	**1568**	**173938**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1 861,48**		**1452**		**12884**	
26	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1 035,4391**	**2 288,56**	**230,37**	**2369665**	**238534**	**2084297**	**105151**	**2672801**
		НР - 108%; СП - 8%			**45,23**	**48,8**	**46833**	**50529**		**197985**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т								
	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,065556 (т)								
	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т								
	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	582,113 (т)								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**5767993**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7057897**
4-1-1 Наружное электроснабжение											
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ									
		РЛНД									
33	**Ц13-080102-0201 1308-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**145 179,8**	**34 428,19**	**145180**	**34428**	**25649**	**70831**	**233292**
		НР - 72%; СП - 8%			**85 102,72**	**13 274,03**	**85103**	**13274**		**17281**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-330208-0203 1133-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	27 785,09	16 662,46	27785	16663	2504	13583	44678
		НР - 80%; СП - 8%			8 617,63	8 361,52	8618	8362		3309	
49	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	8 139,89	2 324,41	8140	2324	291	4725	13894
		НР - 72%; СП - 8%			5 524,92	1 037,15	5525	1037		1029	
51	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1 112,78	133,94	1113	134	40	723	1983
		НР - 72%; СП - 8%			939,24	64,58	939	65		147	
53	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,5	68 265,14	26 102,95	170663	65257	4272	104752	297448
		НР - 80%; СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			40 453,5	11 922,64	101134	29807		22033	
56	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3 736,96	183,28	18685	916	8756	7417	28190
		НР - 72%; СП - 8%			1 802,5	51,66	9013	258		2088	
59	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	52,5	949,26	38,85	49836	2040	28870	14164	69120
		НР - 72%; СП - 8%			360,5	14,21	18926	746		5120	
60	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	4 865,44	263,65	43789	2373	25194	12266	60539
		НР - 72%; СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			1 802,5	90,41	16222	814		4484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								749144
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								749144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6-1 Наружные сети водопровода и канализации											
РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода В1											
Водопровод В1											
9	**Е11-221001-0103** **1122-1001-0103** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 32**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1**	**7 511,41**	**321,8**	**7511**	**322**	**3099**	**4205**	**12653**
		НР - 99%; СП - 8%			**4 090,34**	**157,27**	**4090**	**157**		**937**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
11	**Е11-220501-0423** **1122-0501-0423** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0237844**	**686 988,19**	**282 915,45**	**16340**	**6729**	**--**	**12082**	**30696**
		НР - 99%; СП - 8%;			**404 072,74**	**109 045,99**	**9611**	**2594**		**2274**	
		Формула объема = 3568.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
15	**Е11-220301-0103** **1122-0301-0103** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 28**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,01**	**1 102 610,1**	**192 384,48**	**11026**	**1924**	**1150**	**8699**	**21303**
		НР - 99%; СП - 8%;			**795 225,6**	**83 464,76**	**7952**	**835**		**1578**	
		Формула объема = 10.0,001									
17	**Е11-220901-0202** **1122-0901-0202** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 32**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**5**	**7 063,06**	**256,57**	**35315**	**1283**	**8529**	**25913**	**66126**
		НР - 99%; СП - 8%			**5 100,66**	**134,26**	**25503**	**671**		**4898**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.								
19	**Е11-220801-0105** **1122-0801-0105** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 28**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,0096**	**1 995 144,4**	**842 062,51**	**19153**	**8083**	**1436**	**12404**	**34081**
		НР - 99%; СП - 8%;			**1 003 591,89**	**301 502,28**	**9634**	**2894**		**2525**	
		Формула объема = (3.3.2).0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	**Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**9**	**2 334,51**	**290,7**	**21011**	**2616**	**--**	**18227**	**42377**
		НР - 99%; СП - 8%			**2 043,81**	**1,88**	**18394**	**17**		**3139**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
29	**Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**	**2 334,51**	**290,7**	**4669**	**582**	**--**	**4050**	**9417**
		НР - 99%; СП - 8%			**2 043,81**	**1,88**	**4088**	**4**		**698**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
32	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**3 568**	**175,14**	**1,74**	**624900**	**6208**	**23014**	**583764**	**1305357**
		НР - 98%; СП - 8%			**166,95**	**--**	**595678**	**--**		**96693**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1522010**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1522010**
6-2 Наружные сети газоснабжения											
		РАЗДЕЛ 2. Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходом d63/DN57 /8353.05 СБ/									
4	**Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 50 мм.Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0005**	**1 923 661,16**	**749 742,85**	**962**	**375**	**7**	**697**	**1792**
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 0,5.0,001			**1 160 606,72**	**247 263,76**	**580**	**124**		**133**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0172	Трубы стальные	м								
6	**Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр**	**м трубы,уложенной в футляре**	**0,58**	**3 126,37**	**14,36**	**1813**	**8**	**408**	**1386**	**3455**
		НР - 99%; СП - 8%			**2 408,69**	**5,1**	**1397**	**3**		**256**	
7	**Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 150 мм.Прокладка**	**км трубопровода**	**0,00058**	**3 265 882,93**	**1 279 802,93**	**1894**	**742**	**29**	**1327**	**3479**
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 0,58.0,001			**1 935 604,32**	**375 804,23**	**1123**	**218**		**258**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-301-0172	Трубы стальные	м								
11	**Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,00115**	**686 988,19**	**282 915,45**	**790**	**325**	**--**	**584**	**1484**
		НР - 99%; СП - 8%;			**404 072,74**	**109 045,99**	**465**	**125**		**110**	
		Формула объема = (0,55+0,6).0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
13	**Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**3**	**2 135,72**	**178,58**	**6407**	**536**	**--**	**5814**	**13199**
		НР - 99%; СП - 8%;			**1 957,14**	**0,54**	**5871**	**2**		**978**	
		Формула объема = 1+1+1									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**23409**
		РАЗДЕЛ 3. Устройство ГРПШ-07-2У1 ГСН6,7									
20	**Е11-190301-0101**	**Установка для редуцирования давления газа.Устройство**	**установка**	**1**	**47 620,04**	**1 697,82**	**47620**	**1698**	**17842**	**28138**	**81819**
		НР - 98%; СП - 8%			**28 080,19**	**632,03**	**28080**	**632**		**6061**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0221	Растворы	$м^3$								
	261-304-0117	Установка шкафная	шт,								
	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг								
22	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0038**	**933 063,28**	**120 400,92**	**3546**	**457**	**257**	**2993**	**7063**
		НР - 99%; СП - 8%;			**745 155,84**	**50 560,2**	**2832**	**192**		**523**	
		Формула объема = 3,8.0,001									
24	**Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**3 749,7**	**153,94**	**7499**	**308**	**1814**	**5483**	**14020**
		НР - 99%; СП - 8%			**2 688,52**	**80,56**	**5377**	**161**		**1039**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	**Е11-220801-0105** **1122-0801-0105** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 28**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,001**	**1 995 144,4**	**842 062,51**	**1995**	**843**	**148**	**1292**	**3550**
		НР - 99%; СП - 8%;			**1 003 591,89**	**301 502,28**	**1004**	**302**		**263**	
		Формула объема = 2,0,5,0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**106452**
		РАЗДЕЛ 6. Футляр из труб ПЭ100 SDR 11 Д160х14,6 для газопровода Д90х8,2 L=20,0м /8353.16 СБ/									
82	**Е11-221401-0302** **1122-1401-0302** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 28**	**Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр**	**м трубы,уложенной в футляре**	**20**	**3 126,37**	**14,36**	**62527**	**287**	**14066**	**47793**	**119146**
		НР - 99%; СП - 8%			**2 408,69**	**5,1**	**48174**	**102**		**8826**	
83	**Е11-220501-0404** **1122-0501-0404** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,02**	**864 979**	**388 540,52**	**17300**	**7771**	**–**	**12000**	**31644**
		НР - 99%; СП - 8%;			**476 438,48**	**129 601,24**	**9529**	**2592**		**2344**	
		Формула объема = 20,0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
85	**Е11-221401-0401** **1122-1401-0401** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 32**	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1**	**4 513,66**	**646,99**	**4514**	**647**	**1688**	**2172**	**7221**
		НР - 99%; СП - 8%			**2 179,09**	**15,1**	**2179**	**15**		**535**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$								
	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т								
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
	099-0100	Затраты труда машинистов { на ед.изм. Х0,1125 }	0,0059 (чел-ч)								
88	**Е11-240207-0201** **1124-0207-0201** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубка контрольная.Устройство**	**шт.**	**1**	**11 493,03**	**3 822,81**	**11493**	**3822**	**547**	**8613**	**21715**
		НР - 99%; СП - 8%			**7 124**	**1 576,49**	**7124**	**1576**		**1609**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	261-302-0233	Ковер	шт,								
	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект								
	261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	$м^3$								
90	**Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**3**	**2 135,72**	**178,58**	**6407**	**536**	**–**	**5814**	**13199**
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 2=1			**1 957,14**	**0,54**	**5871**	**2**		**978**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**192925**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**322786**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**9651837**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**9 651 837**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**9 651 837**
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	125 474
Итого с временными	Тенге	**9 777 310**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	Тенге	30 310
Итого с зимними	Тенге	**9 807 620**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	196 152
Итого СМР	Тенге	**10 003 772**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
В текущих ценах 2023 г. - 100%, К=1,075	Тенге	**10 754 055**
ИТОГО	Тенге	**10 754 055**
Повышающий коэффициент	Тенге	**10 714 286**
НДС (12%)	Тенге	1 285 714
Всего	**Тенге**	**12 000 000**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Солбис-Строй"

Сеитов К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Tumar KZ Строй"

Нурушев А.