Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Генподрядчик: ТОО "Содбис-Строй"

Субподрядчик: ТОО "Tumar KZ Строй"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания "ОСШ им.Амангелди в с. Нуртас Сауранского района Туркестанской области

СПРАВКА

за июль месяц 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	10 000 000,00	10 000 000,0	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00
Всего по стройке	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**8 928 571,43**			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Содбис-Строй"

Сейтов К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Tumar KZ Строй"

Нарушев А.

13000

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Содбис-Строй"
Субподрядчик: ТОО "Tumar KZ Строй"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания "ОСШ им.Амангелди в с. Нуртас Сауранского района Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТШАХТЫ /АС-92-94/									
		ВШ-1									
71	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	0,048	30545,66	5252,15	1466	252	827	400	2015
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	387	53		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поиса в опалубке. Устройстно**	м3	0,03	31450,24	4813,36	944	144	498	302	1345
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	302	29		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01264	221796,00	–	2804	–	2804	--	3028
		СП - 8%			–	–	–	–		224	
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00196	228894,00	–	449	–	449	–	485
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
75	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00754	902007,64	1328,64	6801	10	4937	1691	9172
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1854	4		679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012=ПОЛОСА 50Х4**	т	0,00248	542175,00	–	1345	--	1345	–	1452
		СП - 8%			–	–	–	--		108	
77	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,32	3077,32	14,14	985	5	628	325	1414
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	352	1		105	
		ВШ-2									
78	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	0,024	30545,66	5252,15	733	126	414	200	1008
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	193	26		75	

Генподрядчик: ТОО "Содбис-Строй"

Форма-2

Субподрядчик: ТОО "Tumar KZ Строй"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания "ОСШ им.Амангелди в с. Нуртас Сауранского района Туркестанской области

А К Т №1

приемки выполненных работ

за июль месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТШАХТЫ /АС-92-94/									
		ВШ-1									
71	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	0,048	30545,66	5252,15	1466	252	827	400	2015
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	387	53		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,03	31450,24	4813,36	944	144	498	302	1345
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	302	29		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01264	221796,00	–	2804	–	2804	–	3028
		СП - 8%			–	–	–	–		224	
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00196	228894,00	–	449	–	449	–	485
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
75	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00754	902007,64	1328,64	6801	10	4937	1691	9172
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1854	4		679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012=ПОЛОСА 50Х4**	т	0,00248	542175,00	–	1345	–	1345	–	1452
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
77	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,32	3077,32	14,14	985	5	628	325	1414
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	352	1		105	
		ВШ-2									
78	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	0,024	30545,66	5252,15	733	126	414	200	1008
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	193	26		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,019	31450,24	4813,36	598	91	316	191	852
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	191	19		63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00754	221796,00	--	1672	--	1672	--	1806
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00152	228894,00	--	348	--	348	--	376
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
82	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00754	902007,64	1328,64	6801	10	4937	1691	9172
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1854	4		679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012=ПОЛОСА 50Х4	т	0,00186	542175,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		ВШ-3									
85	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,024	30545,66	5252,15	733	126	414	200	1008
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	193	26		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,024	31450,24	4813,36	755	116	397	241	1076
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	242	24		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094	221796,00	--	2085	--	2085	--	2252
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019	228894,00	--	435	--	435	--	470
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
89	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01131	902007,64	1328,64	10202	15	7406	2537	13758
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2781	6		1019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012=ПОЛОСА 50Х4	т	0,00186	542175,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
91	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,5	3077,32	14,14	1539	7	982	507	2210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	550	2		164	
		ВШ-4									
92	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,096	30545,66	5252,15	2932	504	1655	800	4031
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	773	106		299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,152	31450,24	4813,36	4780	732	2518	1528	6813
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	1530	149		505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04008	221796,00	--	8890	--	8890	--	9601
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00964	228894,00	--	2207	--	2207	--	2383
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
96	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06032	902007,64	1328,64	54409	80	39495	13530	73374
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	14834	35		5435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012=ПОЛОСА 50Х4	т	0,00992	542175,00	--	5378	--	5378	--	5809
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
98	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3	3077,32	14,14	9232	42	5892	3044	13258
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	3298	11		982	
		ВШ-5									
99	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,024	30545,66	5252,15	733	126	414	200	1008
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	193	26		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,041	31450,24	4813,36	1289	197	679	412	1838
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	413	40		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01002	221796,00	--	2222	--	2222	--	2400
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00259	228894,00	--	593	--	593	--	640
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
103	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01885	902007,64	1328,64	17003	25	12342	4228	22929
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	4636	11		1698	

13000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012=ПОЛОСА 50Х4	т	0,00248	542175,00	--	1345	--	1345	--	1452
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
105	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,79	3077,32	14,14	2431	11	1552	802	3491
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	868	3		259	
		ВШ-6									
106	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,024	30545,66	5252,15	733	126	414	200	1008
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	193	26		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00754	221796,00	--	1672	--	1672	--	1806
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00152	228894,00	--	348	--	348	--	376
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
131	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00754	902007,64	1328,64	6801	10	4937	1691	9172
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1854	4		679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012=ПОЛОСА 50Х4	т	0,00186	542175,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
133	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,35	3077,32	14,14	1077	5	687	355	1547
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	385	1		115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								219102
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА Л-1 /АС-50-61/									
		ЛМ-2									
184	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	154	3558,58	35,26	548022	5430	293432	201372	809346
		НР - 80%; СП - 8%			1617,92	16,59	249160	2556		59952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								809346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 /АС-64/									
196	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,7185	59835,65	2726,64	42992	1959	3165	26371	74912
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	37868	351		5549	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								74912
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ /АС-70-74/									
218	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	876,98	922,67	52,55	809162	46086	292670	442755	1352071
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	470406	10849		100153	
220	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	876,98	687,04	103,30	602521	90594	310115	206813	874080
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	201812	22985		64747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	876,98	270,37	22,86	237113	20045	205856	15220	272519
		НР - 92%; СП - 8%			12,78	6,08	11212	5332		20187	
222	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	20,696	98054,27	1428,29	2029331	29560	1508543	453034	2680954
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	491228	12143		198589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	20,696	8850,03	58,03	183160	1201	163346	17233	216425
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	18613	535		16031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,3	87713,69	1330,60	289455	4391	223539	57075	374252
		НР - 90%; СП - 8%			18643,80	573,21	61525	1892		27722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,3	8850,03	58,03	29205	192	26045	2748	34509
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	2968	85		2556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,32	87713,69	1330,60	28068	426	21676	5534	36291
		НР - 90%; СП - 8%			18643,80	573,21	5966	183		2688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,32	8850,03	58,03	2832	19	2525	266	3346
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	288	8		248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	6,46	92439,31	1047,21	597158	6765	431671	145678	802262
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	158722	3142		59427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,46	8850,03	58,03	57171	375	50986	5379	67554
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	5810	167		5004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,0551	1654,01	24,94	91	1	1	81	186
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	89	1		14	
232	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,0551	1009,82	3,25	56	--	11	36	99
		НР - 80%; СП - 8%			812,27	1,60	45	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	197,12	734,20	26,21	144726	5166	99565	37555	196863
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	39995	826		14582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	233,24	162,20	12,59	37832	2936	15860	18184	60497
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	19036	729		4481	
235	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	256,564	226,00	--	57983	--	57983	--	62622
		СП - 8%			--	--	--	--		4639	
236	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	69,9074	5836,14	100,83	407989	7049	263109	128607	579524
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	137832	1959		42928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								7614054
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								8717414
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		8 717 414						
		в том числе оборудование	Тенге		-						
		в том числе СМР	Тенге		8 717 414						
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		252 805						
		Итого с временными	Тенге		8 970 219						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		62 792						
		Итого с зимними	Тенге		9 033 011						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		180 660						
		Итого СМР	**Тенге**		**9 213 671**						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**		-						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	**Тенге**		9 213 671						
		в текущих ценах на 2020 год - 60 %, К=1	**Тенге**		5 528 203						
		в текущих ценах на 2021 год - 40 %, К=1,0501698	**Тенге**		3 870 368						
		Итого в текущих ценах	**Тенге**		9 398 570						
		Понижающий коэффициент К=0,95	**Тенге**		**8 928 642**						
		НДС (12%)	**Тенге**		1 071 437						
		ВСЕГО	**Тенге**		**10 000 000**						

Генподрядчик:

Директор ТОО "Содыс-Строй"

Сейтов К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Tumar KZ Строй"

Нурушев А.