Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Чкалово, пер. Больничный, 1.

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
90640013059	21140006937	12	20	235	19.05.2025 г.	033-Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения, 015-За счет средств местного бюджета, 423-Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий	033, 015, 423

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»	804 079 544,92	496 852 551	126 730 743	107 754 566			20 276 919	147 007 662

Заказчик:
Директор Коммунального государственного предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 090640013059 М.М. Кудратуллаев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:
Эксперт ТН ТОО "GrandBuildCompany", № KZ14VJE00083753 от 12.06.2023 С.Ә. Мәулен
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)

Место для печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
приказа министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики

Заказчик : **Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", 090640013059, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, КРЫЖАНОВСКОГО, 72,Тел.: 87153621679**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Чкалово, пер. Больничный, 1.**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№235** от **19.05.2025 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10
за июнь 2026 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э9003: Подготовительные работы [1-1]					
			Раздел: ГЛАВНЫЙ КОРПУС					
1	23	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	386,4	328,0	126 739,0	
2	34	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	608,72	999,0	608 111,22	
			Раздел: ПИЩЕБЛОК					
3	43	1146-0401-1102 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	$м^2$	40,95	7 684,0	314 660,0	
4	56	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	180,04	999,0	179 860,0	
5	57	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Зачистка потолка побелки с отделчным слоем**	$м^2$	78	761,0	59 358,0	
			Раздел: Видеонаблюдение					
6	86	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	шт.	6	1 547,0	9 282,0	
			Раздел: Водопровод и канализация					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	98	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	3	2 636,0	7 908,0	
8	99	1215-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	АРИСТОН. Снятие	шт. арматуры	16	6 242,0	99 872,0	
9	103	1215-0101-0308 *РСНБ РК 2022*	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	2	1 447,0	2 894,0	
			ИТОГО по смете Э9003: Подготовительные работы [1-1]				1 408 684,22	
			Смета Э9013: Ремонтные работы [2-1-1]					
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
10	18	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	312,823	6 648,0	2 079 647,29	
11	19	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	312,823	1 442,0	451 090,92	
12	20	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	365,293	1 388,0	507 026,87	
			Раздел: КРОВЛЯ					
13	24	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	440	3 692,0	1 624 480,0	
14	28	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,3904	68 528,0	95 281,0	
15	30	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	440	1 630,0	717 200,0	
16	45	1208-0101-1902 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	254	4 658,0	1 183 132,0	
			Раздел: ДВЕРИ					
17	54	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	2,52	10 420,0	26 258,0	
18	55	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	2,52	36 391,0	91 705,0	
19	76	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	118,23	6 166,0	729 006,0	
20	79	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	50	2 802,0	140 100,0	
21	81	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	100	543,0	54 300,0	
			Раздел: ОКНА					
22	91	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	65,8	3 374,0	222 009,0	
23	96	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	78,25	3 248,0	254 156,0	
24	98	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	78,25	3 374,0	264 015,5	
25	105	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	77,45	3 374,0	261 316,5	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел: ПОЛЫ					
26	134	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20/60/ мм**	$м^2$	279,7	2 197,0	614 501,0	
27	135	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	279,7	1 472,0	411 718,5	
28	136	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2/5/ мм в один слой**	$м^2$	279,7	2 980,0	833 506,0	
29	137	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105**	$м^2$	559,4	2 628,0	1 470 103,0	
30	153	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	$м^2$	550,9	7 004,0	3 858 503,93	
31	154	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	322,8	746,0	240 809,0	
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
32	175	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	$м^2$	657,16	7 771,0	5 106 790,36	
33	176	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами**	$м^2$	657,16	2 437,0	1 601 498,92	
34	178	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	707,59	5 113,0	3 617 907,71	
35	179	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	213	4 268,0	909 084,0	
36	180	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	1 644,53	1 741,0	2 863 126,99	
37	182	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	194,41	11 126,0	2 163 005,66	
38	184	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	$м^2$	566,05	7 771,0	4 398 774,6	
39	185	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами**	$м^2$	565,95	2 437,0	1 379 220,0	
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
40	193	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов**	$м^2$	45,5	7 583,0	345 026,0	
41	198	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	$м^2$	293,08	496,0	145 367,68	
42	199	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос=ОТКОС И ФАСОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ САЙДИНГА**	м	93,9	4 166,0	391 187,39	
			Раздел: КРЫЛЬЦЫ, КОЗЫРЬКИ,ПАНДУСЫ					
43	215	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	6,35	56 366,0	357 924,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	216	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,099	310 726,0	30 762,0	
45	218	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,04969	363 663,0	18 070,4	
46	219	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01125	346 653,0	3 899,81	
47	223	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	15	9 484,0	142 260,0	
48	224	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА	$м^3$	0,19	101 324,0	19 252,0	
49	225	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	15	357,0	5 355,0	
50	226	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5	8 236,0	41 180,0	
51	227	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	11	4 318,0	47 498,0	
52	228	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг=КРЮК	т	0,0189	1 507 280,0	28 488,0	
53	229	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,892	58 212,0	226 561,0	
54	230	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0612	310 726,0	19 016,0	
			ИТОГО по смете Э9013: Ремонтные работы [2-1-1]				39 991 121,03	
			Смета Э9023: Отопление и вентиляция [2-1-2]					
			Раздел: БТП					
55	3	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм	м	5	10 291,0	51 455,0	
56	4	6114-0102-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	220	7 015,0	1 543 300,0	
57	5	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	150	4 272,0	640 800,0	
58	6	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	550	2 220,0	1 221 000,0	
59	7	241-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	5	4 953,0	24 765,0	
60	8	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	220	2 763,0	607 860,0	
61	9	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	150	1 453,0	217 950,0	
62	10	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	120	1 369,0	164 280,0	
63	11	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	165	1 102,0	181 830,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	12	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	60	613,0	36 780,0	
65	13	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	200	594,0	118 800,0	
66	14	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	5	452,0	2 260,0	
67	15	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	20	3 324,0	66 480,0	Казахстан
68	16	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	32	898,0	28 736,0	Казахстан
69	17	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	8	476,0	3 808,0	
70	18	241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	8	323,0	2 584,0	
71	19	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	8	287,0	2 296,0	
			Раздел: Отопление выше отм.0,000					
72	55	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	13,7	5 859,0	80 268,29	
73	57	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	150	2 220,0	333 000,0	
74	58	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	150	613,0	91 950,0	
75	61	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	32	2 050,0	65 600,0	
76	67	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	88	3 901,0	343 288,0	
77	70	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	48,6	266,0	12 927,77	
78	71	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	48,6	281,0	13 656,77	
			Раздел: Вентиляция					
79	402	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,3	13 200,0	43 560,0	
80	403	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕХОД/ОТВОД класса II из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	$м^2$	0,243	3 506,0	852,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	408	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	11	5 450,0	59 950,0	
82	411	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,9	13 200,0	51 480,0	
83	412	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	$м^2$	0,0771	3 506,0	270,31	
84	417	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	6,6	5 450,0	35 970,0	
85	420	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,8	13 200,0	36 960,0	
86	421	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	$м^2$	0,206	3 506,0	722,25	
87	425	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	3,8	5 450,0	20 710,0	
88	431	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3	13 200,0	39 600,0	
89	432	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	$м^2$	0,169	3 506,0	592,5	
90	436	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	6	5 450,0	32 700,0	
91	441	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,06	13 200,0	40 392,0	
92	442	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	$м^2$	0,1031	3 506,0	361,53	
93	447	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	1,5	5 450,0	8 175,0	
94	451	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	9,45	13 470,0	127 291,5	
95	452	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	5,8	13 200,0	76 560,0	
96	453	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	$м^2$	0,214	3 506,0	750,5	
97	457	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	10,5	5 450,0	57 225,0	
98	460	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,6	13 200,0	47 520,0	
99	461	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	$м^2$	0,2805	3 506,0	983,5	
100	466	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	6,2	5 450,0	33 790,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	492	6118-0101-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	$м^2$	2,94	13 145,0	38 646,6	
102	493	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	5,8	12 647,0	73 352,6	
103	494	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	8,82	13 200,0	116 424,0	
104	495	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	$м^2$	1,216	3 506,0	4 263,13	
105	496	261-302-0110 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	$м^2$	0,218	3 776,0	823,11	
106	497	261-302-0111 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	$м^2$	0,59	4 038,0	2 382,5	
107	498	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	11	1 531,0	16 841,0	
108	503	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	6,472	5 450,0	35 272,4	
109	506	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	5,585	13 200,0	73 722,0	
110	507	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	$м^2$	0,169	3 506,0	592,5	
111	518	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	$м^2$	0,14	3 506,0	491,0	
112	523	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	6,4	13 200,0	84 480,0	
113	547	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,908	13 470,0	25 700,85	
114	555	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	4,7	13 200,0	62 040,0	
115	571	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	3,6	5 450,0	19 620,0	
116	576	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,12	13 470,0	15 086,4	
117	577	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	5,06	13 200,0	66 792,0	
118	578	261-302-0110 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	$м^2$	0,089	3 776,0	335,89	
119	579	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	$м^2$	0,321	3 506,0	1 125,26	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	583	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	$м^2$	5,4	5 450,0	29 430,0	
121	586	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса II из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	$м^2$	0,301	3 506,0	1 055,28	
122	590	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	$м^2$	8,1	5 450,0	44 145,0	
123	597	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	$м^2$	2,3	13 200,0	30 360,0	
124	598	6118-0101-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм**	$м^2$	3,9	13 145,0	51 266,0	
125	599	261-302-0111 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса II из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм**	$м^2$	0,295	4 038,0	1 191,02	
126	600	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса II из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	$м^2$	0,253	3 506,0	887,26	
127	601	261-302-0116 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса II из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	$м^2$	0,313	3 956,0	1 238,0	
128	606	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	$м^2$	4	5 450,0	21 800,0	
129	612	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	$м^2$	2,8	12 647,0	35 411,7	
130	613	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	$м^2$	2,4	13 200,0	31 680,0	
131	614	6118-0101-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм**	$м^2$	1,9	13 145,0	24 975,74	
132	615	261-302-0111 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса II из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм**	$м^2$	0,295	4 038,0	1 191,02	
133	616	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса II из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	$м^2$	0,286	3 506,0	1 002,5	
134	617	261-302-0116 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса II из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	$м^2$	0,313	3 956,0	1 238,0	
135	622	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	$м^2$	1,5	5 450,0	8 175,0	
136	635	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	$м^2$	2,85	5 450,0	15 532,0	
137	642	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса II из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	$м^2$	0,313	3 506,0	1 097,25	
138	643	261-302-0110 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса II из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	$м^2$	2,31	3 776,0	8 722,5	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	648	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	$м^2$	2	5 450,0	10 900,0	
140	689	261-302-0116 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса II из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	$м^2$	0,74	3 956,0	2 927,5	
141	690	261-302-0111 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса II из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм**	$м^2$	0,304	4 038,0	1 227,35	
142	696	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм**	$м^2$	0,35	5 458,0	1 910,29	
143	727	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	$м^2$	1,9	13 470,0	25 593,0	
144	733	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	$м^2$	2,1	13 470,0	28 286,91	
145	734	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	$м^2$	2,18	13 200,0	28 776,0	
			ИТОГО по смете Э9023: Отопление и вентиляция [2-1-2]				7 620 101,48	
			Смета Э9033: Водопровод и канализация [2-1-3]					
			Раздел: Сеть хоз-питьевого водопровода В1п. (подключение от городской сети водопровода до насосных станций)					
146	1	6114-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.**	шт.	1	12 985,0	12 985,0	
147	3	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка манометров с трехходовым краном**	шт.	1	4 311,0	4 311,0	
			Раздел: Сантехнические приборы					
148	27	6115-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым**	комплект	15	19 756,0	296 340,0	
149	28	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,В 340 мм**	комплект	15	53 664,0	804 960,0	
150	29	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	30	12 076,0	362 280,0	
151	30	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм**	комплект	30	13 128,0	393 840,0	
152	31	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	шт.	30	9 054,0	271 620,0	
153	32	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2**	шт.	30	1 447,0	43 410,0	
			Раздел: Водопровод В1					
154	56	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	76,02	809,0	61 500,18	
			Раздел: Водопровод горячей воды Т3,Т4					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	83	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	65	809,0	52 585,0	
156	84	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	93	178,0	16 554,0	Казахстан
157	85	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	95	5,0	475,0	Казахстан
158	88	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	16	14 386,0	230 176,0	
159	89	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	27	51 343,0	1 386 261,0	Казахстан
160	91	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	61 194,0	122 388,0	Казахстан
161	92	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	61 216,0	61 216,0	Казахстан
162	93	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	76 540,0	76 540,0	Казахстан
			Раздел: Канализация К1					
163	97	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	135	3 650,0	492 750,0	
164	99	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	299,4	307,0	91 916,0	Казахстан
165	100	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	88,7	1 111,0	98 545,88	Казахстан
166	103	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	345,0	4 485,0	Казахстан
167	104	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	98,0	1 960,0	Казахстан
168	105	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	65,0	1 430,0	Казахстан
169	106	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	231,0	3 696,0	Казахстан
170	107	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	163,0	2 445,0	Казахстан
171	108	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	717,0	1 434,0	Казахстан
172	109	241-212-0501 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	432,0	1 296,0	Казахстан
173	110	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	5	176,0	880,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	111	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	17	341,0	5 797,0	Казахстан
175	112	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11	597,0	6 567,0	Казахстан
176	113	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	45	186,0	8 370,0	Казахстан
177	114	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	90	62,0	5 580,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э9033: Водопровод и канализация [2-1-3]				4 924 593,06	
			Смета Э9103: Ремонтные работы [2-2-1]					
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
178	1	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	2,65	77 279,0	204 789,0	
179	2	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,004819	317 033,0	1 528,0	
180	3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002599	315 864,0	821,0	
181	4	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00222	365 426,0	811,0	
182	5	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	16	281,0	4 496,0	
183	6	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001851	1 606 296,0	2 973,0	
184	7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001851	315 864,0	585,0	
185	8	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	0,756	103 155,0	77 985,0	
186	9	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление сводов стальными затяжками	т	0,10102	229 927,0	23 227,0	
187	10	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,09348	416 119,0	38 899,0	
188	11	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00754	336 579,0	2 538,0	
189	12	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,005052	1 606 296,0	8 115,0	
190	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00446	315 864,0	1 409,0	
191	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000592	365 426,0	216,0	
192	15	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	4,2	5 054,0	21 227,0	
193	16	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03024	310 726,0	9 396,0	
194	17	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	33,333333	15 108,0	503 600,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	18	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм=СГ-2	т	0,0112	310 726,0	3 480,0	
196	19	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,5	52 984,0	79 476,0	
197	20	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,053784	68 528,0	3 686,0	
198	22	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг=ИМ-1	т	0,0036	1 507 280,0	5 426,0	
199	23	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,04	138 532,0	5 541,0	
200	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00448	315 864,0	1 415,0	
201	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016	365 426,0	585,0	
			Раздел: ПАРАПЕТ					
202	32	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	25,68	77 279,0	1 984 525,0	
203	33	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	5,92	96 828,0	573 222,0	
204	34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38792	315 864,0	122 530,0	
205	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2236	365 426,0	81 709,0	
206	36	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000806	954 056,0	769,0	Казахстан
			Раздел: КРОВЛЯ					
207	37	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	440	3 692,0	1 624 480,0	
208	39	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15/20/ мм	$м^2$	440	1 807,0	795 080,0	
209	40	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	440	161,0	70 840,0	
210	41	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,3904	68 528,0	95 281,0	
211	43	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	440	1 630,0	717 200,0	
212	44	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	7,5428	249 041,0	1 878 466,0	
213	48	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	4,7152	226 821,0	1 069 506,0	
214	49	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	4,7152	18 910,0	89 164,0	
215	50	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	667,2	11 133,0	7 427 938,0	
216	57	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,10328	1 507 280,0	155 672,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	58	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	68,7	1 822,0	125 171,0	Казахстан
218	62	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм=СКРУТКА	т	0,00984	328 464,0	3 232,0	
219	63	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	2	60 409,0	120 818,0	
			Раздел: ОКНА					
220	82	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	40,95	8 974,0	367 485,0	
221	83	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	40,95	46 647,0	1 910 195,0	Казахстан
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
222	120	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	462	2 741,0	1 266 342,0	Казахстан
223	121	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	420	496,0	208 320,0	
			ИТОГО по смете Э9103: Ремонтные работы [2-2-1]				21 690 169,0	
			Итого по суммарной смете				75 634 668,79	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				1 646 405,0	
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ № 4					
224	16	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	238,16	6 194	1 475 163	
225	21	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	293	9 335	2 735 155	
226	22	КП *ТОО "ALUCON"*	Оцинкованная подконструкция металлосайдинга	$м^2$	293,48	5 045	1 480 607	
			ИТОГО по протоколу замены №4				5 690 924,64	
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ № 5					
227	6	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	408,23	8 557	3 493 224	
			ИТОГО по протоколу замены №5				3 493 224,11	
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ № 6					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	1	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/рубероид/**	**$м^2$**	**374,12**	**3 692**	**1 381 251**	
229	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**2,5358**	**310 726**	**787 939**	
230	10	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**293,22**	**2 843**	**833 624**	
231	15	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**1 131,9**	**1 384**	**1 566 550**	
232	16	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**2 494,8**	**1 179**	**2 941 369**	
233	39	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**$м^2$**	**42,42**	**7 771**	**329 646**	
234	40	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**$м^2$**	**42,42**	**2 437**	**103 378**	
235	41	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**42,42**	**1 384**	**58 709**	
236	44	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**52,78**	**1 384**	**73 048**	
			ИТОГО по протоколу замены №6				**8 075 514,5**	
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №7					
237	8	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных/ПГС/**	**$м^3$**	**64,07**	**24 311**	**1 557 606**	
238	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,29**	**68 528**	**19 873**	
239	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,29**	**310 726**	**90 111**	
240	11	6103-0702-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приготовление в построечных условиях бетона тяжелого на щебне, класс В7,5**	**$м^3$**	**20,52**	**15 123**	**310 324**	
241	12	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных/ПОДБЕТОНКА 100 мм/**	**$м^3$**	**20,52**	**43 917**	**901 177**	
242	13	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	**$м^2$**	**5,94**	**2 980**	**17 701**	
243	14	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	**$м^2$ стяжки**	**13,77**	**2 667**	**36 725**	
244	15	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича/ПОЛНОТЕЛЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ/**	**$м^2$**	**49,73**	**14 166**	**704 475**	
245	16	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича/ПУСТОТЕЛЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ/**	**$м^2$**	**111,282**	**14 166**	**1 576 421**	
246	17	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,14378**	**310 726**	**44 676**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
247	18	6103-0702-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приготовление в построечных условиях бетона тяжелого на щебне, класс В7,5**	$м^3$	8,169	15 123	123 540	
248	19	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	8,169	50 819	415 140	
249	20	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,1892	68 528	12 965	
250	21	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1892	413 600	78 253	
251	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	34,84	3 797	132 287	
252	23	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /ИМ-1/**	т	0,30845	1 507 280	464 921	
253	24	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	14	1 733	24 262	
254	25	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,288	129 476	37 289	
255	34	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	56,7	5 288	299 830	
			ИТОГО по протоколу замены №7				**6 847 575,02**	
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №8					
		Раздел 3.	**Двери 3 этаж**				**5832543**	
256	43	223-203-0901 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	7,2	45 936	330 739	
257	44	223-203-0902 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с глухим полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П**	$м^2$	92,4	49 062	4 533 329	
258	45	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида**	м	511,7	680	347 956	
259	46	223-503-0205 *РСНБ РК 2022*	**Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида**	$м^2$	38,9925	7 048	274 819	
260	47	223-502-0308 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ**	шт.	50	6 869	343 450	
261	48	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	шт.	3	750	2 250	
		Раздел 4.	**Наружная отделка пищеблока**				**2 118 900**	
262	50	**КП** *ТОО "ALUCON"*	**Оцинкованная подконструкция металлосайдинга**	$м^2$	420	5 045	2 118 900	
		Раздел 5.	**Водопровод горячей воды Т3, Т4**				**61216**	
263	51	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	комплект	1	61 216	61 216	
			ИТОГО по протоколу замены №8				**8 012 659,0**	

			ВСЕГО ПО АКТУ:				**107 754 566**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	тенге	6,30%		**6 684 814**	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	тенге			**114 439 380**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге	5%		5 639 649	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге	2%		2 288 788	
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге			**122 367 817**	
			Распеределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %		30%		36 710 345	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 %		50%		61 183 908	
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 20 %		20%		24 473 563	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388	тенге	1,0388		38 134 706	
			на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587		1,0587		64 775 404	
			на IV квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,079		1,0790		26 406 975	
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**129 317 085**	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом	тенге	98%		126 730 743	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	тенге	16%		20 276 919	
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			**147 007 662**	

Заказчик:

Директор Коммунального государственного предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 090640013059

_____Кудратуллаев М.М.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____Е.С. Махиня

Технический надзор:

Эксперт ТН ТОО "GrandBuildCompany" № KZ14VJE00083753 от 12.06.2023

_____Мәулен С.Ә.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "BAITAU ARCHITECTS" БИН 060340011482

_____Дауирбаев Т.Ш.