Форма КС-3
Утверждена приказом Министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Подрядчик: **ТОО "StroyGazCompany"**
Субподрядчик: **ТОО "NarsuGlobal"**
Объект: **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на август 2025 года

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области	1 875 137,78	1 875 137,78	1 674 230,16							200 907,62	**1 875 137,78**
											1 875 137,78

Подрядчик:
ТОО "StroyGazCompany"
Директор _____ **Калиакпаров О.Е.**

Субподрядчик:
ТОО "NarsuGlobal"
Директор: _____ **Битбаев Б.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик : **ТОО "StroyGazCompany"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "NarsuGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области**
(наименование)

Акт выполненных работ №1

за период август 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Объекты линейной части, 02-01-02 Площадки линейных сооружений

Составлен(а) в ценах на 2 кв.20 21г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Линейная часть										
		Земляные работы										
		Сварка газопровода Ду159мм										
1	1125-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.1 Кзтр=1,03, Кэм=1,04 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	**Трубопроводы 1-2 категории диаметром 159 мм.Сварка на сварочной базе и трассе.Строительство трубопроводов в пустынях и зонах сыпучих песков,применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,03,к нормам времени эксплуатации машин - 1,04.Трубы с заводской изоляцией,применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08,к нормам времени эксплуатации машин - 1,07,к расходу материалов - 1,11**	км трубопровода	0,15		1569774,81	974674,63	235466	146201	–	129225	393866
		НР - 91%; СП - 8%				595100,18	351601,49	89265	52740		29175	

2	1125-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.1 Кзтр=1,03, Кэм=1,04 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 3-4 категории диаметром 350 мм.Сварка на сварочной базе и трассе. Строительство трубопроводов в пустынях и зонах сыпучих песков,применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,03,к нормам времени эксплуатации машин - 1,04.Трубы с заводской изоляцией,применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08,к нормам времени эксплуатации машин - 1,07,к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	0,1	1433697,75	882531,14	143370	88253	–	79236	240414
		НР - 91%; СП - 8%			551166,61	319556,75	55117	31956		17808	
		Укладка в траншею газопровода Ду159мм									
3	1125-0117-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.7 Кзтр=1,15, Кэм=1,25	Трубопровод диаметром 159 мм.Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лентой и укладка в траншею. Строительство трубопроводов в пустынях и зонах сыпучих песков,применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15,к нормам времени эксплуатации машин - 1,25	км трубопровода	0,25	566392,41	462381,25	141598	115595	–	57204	214706
		НР - 91%; СП - 8%			104011,15	147435,92	26003	36859		15904	
		Труба Ду159мм									
4	Прайс п.2	Труба стальная - 159х8,0 - К55 ГОСТ 31447-2012,покрытие 3ПЭ-Н,ГОСТ 31448-2012 (II категория)	т	4,513185	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
5	Прайс п.3	Труба стальная - 159х6,0 - К55 ГОСТ 31447-201 2,покрытие 3ПЭ-Н,ГОСТ 31448-2012 (III категория)	т	2,28664	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		Термоусаживающие манжеты									
6	Прайс п.13	Термоусаживающая манжета «Терма СТМП» 450х2,0х159 в комплекте с Терма-ЛКА и праймером	шт	32	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				520434	350049	–	265665	848986
		Стоимость общестроительных работ	тенге				170385	121555	–	62887	
		Всего заработная плата	тенге				520434				
		Накладные расходы	тенге					291940			
		Сметная прибыль	тенге				265665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				62887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				848986				
		Сметная заработная плата	тенге								152
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					291940			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				848986				
		Сметная заработная плата	тенге								152
								291940			
		РАЗДЕЛ 2.Площадки линейных сооружений									
		Монтаж кранов									

7	1125-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.4 Кзтр=1,06, Кэм=1,08	Кран газовый диаметром 150 мм.Сборка и установка узла.Строительство трубопроводов в пустынях и зонах сыпучих песков,применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,06,к нормам времени эксплуатации машин - 1,08	узел крана	1	241541,04	129795,84	241541	129796	–	144822	417272
		НР - 91%; СП - 8%			111745,20	47399,94	111745	47400		30909	
8	519-207-1904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый,из кованой стали,приварной,полнопроходной,подземной установки,высота штока до 3000 мм,с пневмогидроприводом,для газа,Т до+160°С,PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	1	0,00	–		–		–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**241541**	**129796**	**–**	**144822**	**417272**
							111745	**47400**	**–**	**30909**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**241541**				
		Всего заработная плата	тенге					**159145**			
		Накладные расходы	тенге				**144822**				
		Сметная прибыль	тенге				**30909**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**417272**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74**
		Сметная заработная плата	тенге					**159145**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**417272**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74**
		Сметная заработная плата	тенге					**159145**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**1 266 258**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**282130**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**479845**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**168955**			
		- Накладные расходы	тенге							**410487**	
		- Сметная прибыль	тенге							**93796**	

		Временные здания и сооружения	тенге		2,30%		**29 124**				**1 295 382**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	тенге		2,07%		**26 814**				**1 322 196**
		Непредвиденные работы и затраты	тенге		2,00%		**26 444**				**1 348 640**
		Затраты связанные со существлением производство работ вахтовым методом	тенге		0,69%		**3 124**				
		Дополительные оплаты труда в зонах экологического бедствие и радиационного риска	тенге		66%		**296 139**				
		Итого с дополнительными затратами	тенге								**1 647 904**
		в текщих ценах на 2023 год	тенге		1,069						**1 762 348**
		кф скидки	тенге		0,95						**1 674 230**
		Итого без НДС	тенге								**1 674 230,16**
		НДС	тенге		12%						**200 907,62**

		Итого с НДС	тенге									**1 875 137,78**

Подрядчик
ТОО "StroyGazCompany"

Директор _____ **Калиакпаров О.Е.**
м.п.

Субподрядчик
ТОО "NarsuGlobal"

_____ **Битбаев Б.С.**
м.п.