Форма КС-3
Утверждена приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015г. №229

Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"
Субподрядчик: ТОО "Narsu"
Объект: Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на август 2025 года

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области	1 102 955,08	1 102 955,08	1 102 955,08							-	**1 102 955,08**
											1 102 955,08

Подрядчик:
ТОО "StroyGazCompany"
Директор _____ **Калиакпаров О.Е.**

Субподрядчик:
ТОО "Narsu"
Директор: _____ **Ермагамбетов А.Е.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик : **ТОО "StroyGazCompany"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Narsu"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области**
(наименование)

Акт выполненных работ №1

за период август 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Объекты линейной части, 02-01-02 Площадки линейных сооружений

Составлен(а) в ценах на 2 кв.20 21г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Линейная часть										
		Земляные работы										
		Сварка газопровода Ду159мм										
1	1125-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.1 Кзтр=1,03, Кэм=1,04 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 159 мм.Сварка на сварочной базе и трассе.Строительство трубопроводов в пустынях и зонах сыпучих песков,применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,03,к нормам времени эксплуатации машин - 1,04.Трубы с заводской изоляцией,применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08,к нормам времени эксплуатации машин - 1,07,к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	0,1		1569774,81	974674,63	156977	97467	–	86150	262577
		НР - 91%; СП - 8%				595100,18	351601,49	59510	35160		19450	

2	1125-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.1 Кзтр=1,03, Кэм=1,04 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 3-4 категории диаметром 350 мм.Сварка на сварочной базе и трассе. Строительство трубопроводов в пустынях и зонах сыпучих песков,применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,03,к нормам времени эксплуатации машин - 1,04.Трубы с заводской изоляцией,применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08,к нормам времени эксплуатации машин - 1,07,к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	0,1	1433697,75	882531,14	143370	88253	–	79236	240414
		НР - 91%; СП - 8%			551166,61	319556,75	55117	31956		17808	
		Укладка в траншею газопровода Ду159мм									
3	1125-0117-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.7 Кзтр=1,15, Кэм=1,25	Трубопровод диаметром 159 мм.Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лентой и укладка в траншею. Строительство трубопроводов в пустынях и зонах сыпучих песков,применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15,к нормам времени эксплуатации машин - 1,25	км трубопровода	0,2	566392,41	462381,25	113278	92476	–	45763	171765
		НР - 91%; СП - 8%			104011,15	147435,92	20802	29487		12723	
		Труба Ду159мм									
4	Прайс п.2	Труба стальная - 159х8,0 - К55 ГОСТ 31447-2012,покрытие 3ПЭ-Н,ГОСТ 31448-2012 (II категория)	т	3,00879	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
5	Прайс п.3	Труба стальная - 159х6,0 - К55 ГОСТ 31447-201 2,покрытие 3ПЭ-Н,ГОСТ 31448-2012 (III категория)	т	2,28664	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		Термоусаживающие манжеты									
6	Прайс п.13	Термоусаживающая манжета «Терма СТМП» 450х2,0х159 в комплекте с Терма-ЛКА и праймером	шт	24	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				413625	278196	–	211149	674756
							135429	96603	–	49981	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				413625				
	Всего заработная плата		тенге					232032			
		Накладные расходы	тенге				211149				
		Сметная прибыль	тенге				49981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				674755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	тенге					232032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				674755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	тенге					232032			
		РАЗДЕЛ 2.Площадки линейных сооружений									
		Монтаж кранов									

7	1125-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод диаметром 80 мм.Установка дополнительного газового крана на обводной линии.Диаметр обводной линии 80 мм**	кран	1	98271,96	60320,76	98272	60321	–	53201	163591
		НР - 91%; СП - 8%			37951,20	20511,98	37951	20512		12118	
8	242-209-1203 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый,из кованой стали,приварной,полнопроходной,для газа,Т до+160°С,PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				98272	60321	–	53201	163591
							37951	20512	–	12118	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				98272				
	Всего заработная плата		тенге					58463			
		Накладные расходы	тенге				53201				
		Сметная прибыль	тенге				12118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				163591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	тенге					58463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				163591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	тенге					58463			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								838 346
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				173380				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					338517			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					117115			
		- Накладные расходы	тенге							264350	
		- Сметная прибыль	тенге							62099	
		Временные здания и сооружения	тенге		2,30%		19 282				857 628
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	тенге		2,07%		17 753				875 381
		Непредвиденные работы и затраты	тенге		2,00%		17 508				892 888
		Затраты связанные со существлением производство работ вахтовым методом	тенге		0,69%		2 012				
		Дополительные оплаты труда в зонах экологического бедствие и радиационного риска	тенге		66%		190 711				
		Итого с дополнительными затратами	тенге								1 085 612
		в текщих ценах на 2023 год	тенге		1,069						1 161 005
		кф скидки	тенге		0,95						1 102 955
		Итого без НДС	тенге								1 102 955,08

Подрядчик
ТОО "StroyGazCompany"

Директор _____ **Калиакпаров О.Е.**
м.п.

Субподрядчик
ТОО "Narsu"

_____ **Ермагамбетов А.Е.**
м.п.