Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«31» декабрь 2025года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «StroyGazCompany» ГЛ №19000594 от 15.01.2019 г. Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек Би, дом 138

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Калиакпаров Олжас Естаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области», Кызылординская область, Аральский район, поселок Саксаульск

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» и.о. руководителя Абекенов Куанар Дайрабаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядныеорганизации:

а) ТОО "СК Artifex", ГСЛ № 25002475 от 28.01.2025 г.
б) ТОО "BAISANAT GROUP", ГСЛ № 23025690 от 21.11.2023 г.
в) ТОО "NarsuGlobal", ГСЛ №24001158 от 16.01.2024 г.
г) ТОО "МТ Инжиниринг", ГСЛ №24021748 от 19.06.2024 г.
д) ТОО "Narsu", ГСЛ № 24035679 от 19.12.2024 г.
е) ТОО "Хозу Spirit Казахстан", ГСЛ № 23023837 от 01.11.2023 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):

ТОО "КАТЭК", 83/25-11-2020-ГП, 83/25-11-2020-АД, 83/25-11-2020-МГ, 83/25-11-2020-ТХ, 83/25-11-2020-АС, 83/25-11-2020-ЭС, 83/25-11-2020-ЭН,ЭГ, 83/25-11-2020-ЭХЗ, 83/25-11-2020-АТХ, 83/25-11-2020-СС, 83/25-11-2020-ВН, 83/25-11-2020-ОС, 83/25-11-2020-НК.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» № 15/2-НК от 22.02.2022г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерениясоответственно целевой продукции или основным видамуслуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пропускная способность газопровода-отвода	*тыс. нм³/час*	*10,0*		*10,0*	
Газопровод-отвод на АГРС «Саксаульск» PN 9,81Мпа Ø159×6,8 мм	*км*	*14,037*		*14,037*	
Автоматизированная газораспределительная станция (АГРС-«Саксаульск») Рвх = 6,3÷9,81 МПа, Рвых = 1,2 МПа, Q = до 10,0 тыс. нм³/час	*ед*	*1*		*1*	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуетсяследующими данными:

Газопровод-отвод (ГО); Площадка КУ-1; Площадка ОК-1; Площадка АГРС «Саксаульск»;

Проектное давление газопровода-отвода – 9,81 МПа.

Пропускная способность газопровода-отвода – 10 000 нм3 /час.

Производительность АГРС – 10 000 нм3 /час.

Протяженность газопровода-отвода составляет 14,037 км.

Площадка КУ-1. Площадка имеет размеры в плане 7,0х22,0 м. На площадке размещены охранный кран, продувочная свеча, молниеотвод. Площадка ОК-1. Площадка имеет размеры в плане 5,0х5,0 м. На площадке размещены охранный кран, продувочная свеча, молниеотвод.

Площадка АГРС-«Саксаульск». На открытой площадке АГРС-«Саксаульск» размером 45х50 м размещаются отдельные технологические блоки полной заводской готовности, узлы и коммуникации, объединенные между собой площадками и пешеходными дорожками. На площадке АГРС-«Саксаульск» размещены:

Блок технологический (Узел переключения; Узел очистки газа; Узел редуцирования газа); Коммерческий блок учета расхода газа на базе ультразвуковых счетчиков; Узел подогрева газа; Блок подготовки теплоносителя; Блок операторной; Узел учета расхода газа на базе на базе сужающих устройств; Блок автоматической одоризации газа (БАОГ) на выходе; Емкость хранения и выдачи одоранта V=1,0 м³; Емкость сбора, хранения и выдачи конденсата V=1,0 м³; Емкость теплоносителя V=1,0 м³; Молниеотвод совмещенный с прожекторной мачтой; Молниеотвод отдельностоящий; Свеча DN57 (Аварийный сброс газа); Свеча DN89 (Сброс газа с СППК); Накопитель сточных вод; Смотровой колодец; Переносной мусорный контейнер; Пожарный щит; Трансформаторная подстанция КТПН; Дизельный генератор.

Объекты энергетического хозяйства. Протяженность ВЛ-10 кВ 1,214 км, КЛ-0,4 кВ –1,069 км. Трансформаторная подстанция 1х25 кВА, резервная ДЭС -1х20 кВт.

Объекты транспортного хозяйства и связи. Протяженность трассы ВОЛС 14,6 км, телефонный кабель 2,650 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмическиемероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2022г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2025г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;

фактически, месяц: 38;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 40% и фактически применено 40% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

УМГ «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «StroyGaz Company», Калиакпаров Олжас Естаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)