Заказчик : ГУ "Аппарат акима города Жезказган"

Подрядчик: ТОО "ГИМАТС транс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания по адресу ул Сатпаева 80

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
970140000405	080640020872			№ 80 ДС № 80/3	20.08.2025 г. 20.02.2026 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт административного здания по адресу ул.Сатпаева 80	269 759 093,00	161 070 093,00	138 853 528,45				22 216 564,55	161 070 093,00
Удержание аванса 30%	68 928 027,90	48 321 027,90	41 656 058,53				6 664 969,37	48 321 027,90
Итого к оплате:	**200 831 065,10**	**112 749 065,10**	**97 197 469,91**				**15 551 595,19**	**112 749 065,10**

Подрядчик:
ТОО "ГИМАТС транс"
БИН 080640020872
Директор_____ Байбатыров К.

Заказчик:
ГУ "Аппарат акимата г. Жезказган"
БИН 970140000405
Руководитель_____ Искаков Н. Т.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
№KZ56VJE00087265 от 19.06.2024 г.
№KZ29VJE00087266 от 19.06.2024 г.
KZ02VJE00087267 от 19.06.2024 г.
Эксперт_____ **Есенбетов Е.А.**
ИИН 870402302695

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима города Жезказган",200000, область Ұлытау, город Жезказган, бульвар Ғарышкерлер, зд. 39А, тел.: 8/7102/73-75-86** — **970140000405**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИМАТС транс",Республика Казахстан, Область Ұлытау, Район Жанааркинский, Поселок Жаңаарқа, улица Жамбыла, дом 60** — **080640020872**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №80/3 от 20.02.2026 г. к Договору 80 от 20.08.2025

Номер документа	Дата составления
21	**15.06.2026**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт административного здания по адресу ул.Сатпаева 80			Работа	1	161 070 093,00	161 070 093,00	22 216 564,55
				Итого	1	x	161 070 093,00	22 216 564,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / БАЙБАТЫРОВ К.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Исмаков И.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.06.2026

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 ноября 2021 года № 336

АВР №4 май

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима города Жезказган", БИН 970140000405, область Ұлытау, г.Жезказган, Гарышкерлер, 39А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИМАТС транс", БИН 080640020872, область Ұлытау, г.Сатпаев, Проспект Независимости, 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания по адресу ул.Сатпаева 80**
(наименование, адрес)

Объект: **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80 от 20.08.2025 г., Доп. Соглашение №80/3 от 20.02.2026 г.**

Акт выполненных работ № 4.1

за **Май 2026** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с ПР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы										
			Подраздел 1: Демонтажные работы										
1	10	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	87	9 344,0 8 965,0	379,0 121,0	812 928,0 779 955,0	32 973,0 10 527,0			812 928,0	
2	11	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т	9,135	255,0		2 329,0				2 329,0	
3	12	412-101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 8 км**	т·км	73,08	61,0		4 458,0				4 458,0	
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					819 715 779 955	32 973 10 527	0 0	0 0	819 715	
			Подраздел 2: Ремонтные работы										
4	13	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементной,толщина 20 мм**	м²	108,9	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	265 063,0 166 290,0	9 474,0 3 376,0	89 298,0		265 063,0	
5	14	6109-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий цементных,толщина 20 мм**	м²	108,9	2 504,0 1 154,0	261,0 75,0	272 686,0 125 671,0	28 423,0 8 168,0	118 592,0		272 686,0	
6	15	6109-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вычитается позиция: Устройство покрытий цементных,исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0201**	м²	108,9	-283,0 -43,0	-13,0 -5,0	-30 819,0 -4 683,0	-1 416,0 -545,0	-24 720,0		-30 819,0	
7	16	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементной,толщина 20 мм**	м²	19	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	46 246,0 29 013,0	1 653,0 589,0	15 580,0		46 246,0	
8	17	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	м²	19	9 447,0 5 436,0	222,0 76,0	179 493,0 103 284,0	4 218,0 1 444,0	71 991,0		179 493,0	
9	18	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементной,толщина 20 мм**	м²	55,1	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	134 113,0 84 138,0	4 794,0 1 708,0	45 182,0		134 113,0	
10	19	6109-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий цементных,толщина 20 мм**	м²	55,1	2 504,0 1 154,0	261,0 75,0	137 970,0 63 585,0	14 382,0 4 133,0	60 004,0		137 970,0	
11	20	6109-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вычитается позиция: Устройство покрытий цементных,исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0201**	м²	55,1	-283,0 -43,0	-13,0 -5,0	-15 593,0 -2 369,0	-717,0 -276,0	-12 508,0		-15 593,0	
12	21	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементной,толщина 20 мм**	м²	174	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	423 516,0 265 698,0	15 138,0 5 394,0	142 680,0		423 516,0	
13	22	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	м²	174	476,0 38,0	29,0 10,0	82 824,0 6 612,0	5 046,0 1 740,0	71 166,0		82 824,0	
14	24	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементной,толщина 20 мм**	м²	180,2	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	438 607,0 275 165,0	15 677,0 5 586,0	147 764,0		438 607,0	
15	25	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой/ИЗОЛ/**	м²	180,2	5 710,0 2 988,0	176,0 27,0	1 028 942,0 538 438,0	31 715,0 4 865,0	458 789,0		1 028 942,0	

								Выполнено работ, тенге							
							зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
								зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	27	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м²	180,2	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	438 607,0 275 165,0	15 677,0 5 586,0	147 764,0		438 607,0	
18	28	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	180,2	6 320,0 5 436,0	222,0 76,0	1 138 864,0 979 567,0	40 004,0 13 695,0	119 292,0		1 138 864,0	
19	29	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	м²	183,804	3 908,0		718 306,0		718 306,0		718 306,0	
20	30	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из керамогранита	м	395,24	3 592,0 1 224,0	34,0 10,0	1 419 702,0 483 774,0	13 438,0 3 952,0	922 491,0		1 419 702,0	
21	31	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м²	15,6	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	37 970,0 23 821,0	1 358,0 484,0	12 792,0		37 970,0	
22	35	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	15,6	9 447,0 5 436,0	222,0 76,0	147 373,0 84 802,0	3 464,0 1 186,0	59 108,0		147 373,0	
23	36	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	248,1	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	603 875,0 378 849,0	21 585,0 7 691,0	203 442,0		603 875,0	
24	38	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м²	248,1	476,0 38,0	29,0 10,0	118 096,0 9 428,0	7 195,0 2 481,0	101 473,0		118 096,0	
25	39	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой/ИЗОЛ/	м²	150,5	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	366 317,0 229 814,0	13 094,0 4 666,0	123 411,0		366 317,0	
26	40	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м²	150,5	5 710,0 2 988,0	176,0 27,0	859 355,0 449 694,0	26 488,0 4 064,0	383 173,0		859 355,0	
27	41	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	150,5	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	366 317,0 229 814,0	13 094,0 4 666,0	123 411,0		366 317,0	
28	42	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	м²	150,5	6 320,0 5 436,0	222,0 76,0	951 160,0 818 118,0	33 411,0 11 438,0	99 631,0		951 160,0	
29	43	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из керамогранита	м²	153,51	3 908,0		599 917,0		599 917,0		599 917,0	
30	47	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м	280,42	3 592,0 1 224,0	34,0 10,0	1 007 269,0 343 234,0	9 534,0 2 804,0	654 500,0		1 007 269,0	
31	48	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	369,8	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	900 093,0 564 685,0	32 173,0 11 464,0	303 236,0		900 093,0	
32	50	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м²	369,8	476,0 38,0	29,0 10,0	176 025,0 14 052,0	10 724,0 3 698,0	151 248,0		176 025,0	
33	51	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой/ИЗОЛ/	м²	99,1	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	241 209,0 151 326,0	8 622,0 3 072,0	81 262,0		241 209,0	
34	52	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м²	99,1	5 710,0 2 988,0	176,0 27,0	565 861,0 296 111,0	17 442,0 2 676,0	252 309,0		565 861,0	
35	53	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	99,1	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	241 209,0 151 326,0	8 622,0 3 072,0	81 262,0		241 209,0	
36	54	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	м²	99,1	6 320,0 5 436,0	222,0 76,0	626 312,0 538 708,0	22 001,0 7 532,0	65 604,0		626 312,0	
37	55	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из керамогранита	м²	101,082	3 908,0		395 028,0		395 028,0		395 028,0	
			Итого по подразделу 2: Ремонтные работы	м	360,86	3 592,0 1 224,0	34,0 10,0	1 296 209,0 441 693,0	12 270,0 3 609,0	842 247,0		1 296 209,0	
								16 178 122	438 583	7 624 725	0	16 178 122	
								8 114 823	134 018	0	0		
			Подраздел 3: Внутренняя отделка /АС-34/										
38	56	6112-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м²	1 817,382	964,0 820,0	9,0 3,0	1 751 956,0 1 490 253,0	16 356,0 5 452,0	245 347,0		1 751 956,0	
39	57	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	м²	3 721,958	5 174,0 4 224,0	317,0 138,0	19 257 411,0 15 721 551,0	1 179 860,0 513 630,0	2 356 000,0		19 257 411,0	
40	58	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	136,3	1 759,0 1 489,0	12,0 3,0	239 752,0 202 951,0	1 636,0 409,0	35 166,0		239 752,0	
41	59	6112-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску		639,37	1 730,0	15,0	1 106 110,0	9 591,0	157 924,0		1 106 110,0	

			4	5	6	Всего		эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге						
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Всего	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						7	8	9	10	11	12	13	14		
42	60	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску),стен	м²	1 468,0	5,0	938 595,0	3 197,0							
43	61	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м²	3 082,588	2 741,0	1 970,0	10,0	8 449 374,0	30 826,0	2 345 849,0			8 449 374,0	
			Итого по подразделу 3: Внутренняя отделка /АС-34/	м²	69,48	14 119,0	11 026,0	60,0	980 988,0	4 169,0	210 733,0			980 988,0	
			Подраздел 4: Проемы /АС-37/					21,0	766 086,0	1 459,0					
44	62	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м²,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1/	м²	3,24	8 010,0	5 598,0	571,0	31 785,591	1 242,438	5 351,019	0	31 785,591		
								196,0	25 192,134	533,395	0	0			
45	63	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м²	3,24	45 159,0	5 598,0	571,0	25 952,0	1 850,0	5 965,0			25 952,0	
								196,0	18 138,0	635,0					
46	64	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м²	3,24	45 159,0			146 315,0		146 315,0			146 315,0	Казахстан
47	65	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	5,7	3 260,0	1 023,0	16,0	18 582,0	92,0	12 660,0			18 582,0	
								5,0	5 831,0	29,0					
48	67	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м	5,7	1 304,0			7 433,0		7 433,0			7 433,0	
49	68	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м²,поворотный (откидной,поворотно-откидной) одностворчатый/ОК-2/	м²	0,36	7 918,0	5 068,0	39,0	2 850,0	14,0	1 012,0			2 850,0	
								8,0	1 824,0	3,0					
50	69	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	м²	6,48	10 643,0	7 128,0	565,0	68 967,0	3 662,0	19 116,0			68 967,0	
								191,0	46 189,0	1 238,0					
51	70	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м²	6,48	36 391,0			235 814,0		235 814,0			235 814,0	
52	71	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	4	3 260,0	1 023,0	16,0	13 040,0	64,0	8 884,0			13 040,0	
								5,0	4 092,0	20,0					
53	74	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м²,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-3/	м	4	1 304,0			5 216,0		5 216,0			5 216,0	
54	75	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м²	11,88	8 010,0	5 598,0	571,0	95 159,0	6 783,0	21 871,0			95 159,0	
								196,0	66 504,0	2 328,0					
55	76	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м²	11,88	45 159,0			536 489,0		536 489,0			536 489,0	Казахстан
56	77	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	59,8	3 260,0	1 023,0	16,0	194 948,0	957,0	132 816,0			194 948,0	
								5,0	61 175,0	299,0					
57	79	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м	59,8	1 304,0			77 979,0		77 979,0			77 979,0	
58	86	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м²,поворотный (откидной,поворотно-откидной) одностворчатый/ОК-5/	м²	1,32	7 918,0	5 068,0	39,0	10 452,0	52,0	3 711,0			10 452,0	
								8,0	6 690,0	11,0					
59	87	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	м²	2	10 643,0	7 128,0	565,0	21 286,0	1 130,0	5 900,0			21 286,0	
								191,0	14 256,0	382,0					
60	88	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м²	2	36 391,0			72 782,0		72 782,0			72 782,0	
61	89	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	2,2	3 260,0	1 023,0	16,0	7 172,0	35,0	4 886,0			7 172,0	
								5,0	2 251,0	11,0					
62	91	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м	2,2	1 304,0			2 869,0		2 869,0			2 869,0	
				м²	0,4	7 918,0	5 068,0	39,0	3 167,0	15,0	1 124,0			3 167,0	
								8,0	2 027,0	3,0					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	94	6108-0105-0204 ЕСН РСНБ РК 2024	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м**	м	1,6	3 260,0 1 023,0	16,0 5,0	5 216,0 1 637,0	26,0 8,0	3 554,0		5 216,0	
64	95	223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм**	м	1,6	1 304,0		2 086,0		2 086,0		2 086,0	
65	98	6108-0201-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной,площадь проема до 3 м²**	м²	52,08	8 748,0 5 265,0	1 935,0 428,0	455 596,0 274 201,0	100 775,0 22 290,0	80 620,0		455 596,0	
66	99	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П**	м²	52,08	14 666,0		763 805,0		763 805,0		763 805,0	
67	102	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	шт.	62	543,0		33 666,0		33 666,0		33 666,0	
68	103	223-502-0303 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемый ручками ЗВ4**	шт.	31	4 070,0		126 170,0		126 170,0		126 170,0	
			Итого по подразделу 4: Проемы /АС-37/					2 933 011 504 815	115 455 27 257	2 312 743 0	0 0	2 933 011	
			Итого по разделу 1: Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы					51 716 439 34 591 727	1 829 449 705 197	15 288 487 0	0 0	51 716 439	
			ИТОГО по акту					51 716 439 34 591 727	1 829 449 705 197	15 288 487 0	0 0	51 716 439	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**51 716 439**							
			в том числе Оборудование	*Тенге*		*0*							
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	Тенге		3 258 136							
			Итого	**Тенге**		**54 974 575**							
			Сметная прибыль 5%	Тенге		2 748 729							
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге		2 748 729							
			Итого	**Тенге**		**60 472 032**							
			Пересчет по кварталам с учетом коэффициента (индекса):										
			на II квартал 2025 г., 31%, к-1,0388	Тенге		19 473 688							
			на III квартал 2025 г., 33%, к-1,0587	Тенге		21 127 174							
			на IV квартал 2025 г., 36%, к-1,079	Тенге		23 489 756							
			ИТОГО	**Тенге**		**64 090 618**							
			ИТОГО с учетом скидки k=0,98	**Тенге**		**62 808 806**							
			НДС (16%)	Тенге		10 049 409							
			ИТОГО с НДС	**Тенге**		**72 858 215**							

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ГИМАТС транс"
БИН 080640020872
Директор_____ **Байбатыров К.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима города Жезказган"
БИН 970140000405
Руководитель_____ **Искаков Н. Т.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
№KZ56VJE00087265 от 19.06.2024 г.
№KZ29VJE00087266 от 19.06.2024 г.
KZ02VJE00087267 от 19.06.2024 г.
Эксперт_____ **Еспенбетов Е.А.**
ИИН 870402302596

Разработчики проекта строительства и эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
БИН 110140002418
Эксперт _____ **Ниаз Б.Е.**
Приказ №17 от 23.09.2025 г.

Форма № КС-2 (вр)
Приказ и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 356

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Жезказган", БИН 970140000405, область Ұлытау, г.Жезказган, Ғарышкерлер, 39А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИМАТС транс", БИН 080640020872, область Ұлытау, г.Сатпаев, Проспект Независимости, 8
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу ул.Сатпаева 80
(наименование, адрес)

Объект: Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 80 от 20.08.2025 г., Доп. Соглашение №80/3 от 20.02.2026 г.

Акт выполненных работ № 4.2

за Май 2026 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы, Включить

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы										
			Подраздел 1: Демонтажные работы										
1	184	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м³ кладки	33,99708	104 374,0 89 208,0	15 166,0 4 884,0	3 548 411,0 3 032 812,0	515 600,0 166 042,0			3 548 411,0	
2	185	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м³ кладки	4,032	104 374,0 89 208,0	15 166,0 4 884,0	420 836,0 359 687,0	61 149,0 19 692,0			420 836,0	
3	186	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	78,378	255,0		19 986,0				19 986,0	
4	187	412-101-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 8 км	т·км	627,024	61,0		38 248,0				38 248,0	
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					4 027 481 3 392 499	576 749 185 734	0 0	0	4 027 481	
			Подраздел 2: Полы /АС-34/										
5	188	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементной,толщина 20 мм	м²	172,3	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	419 378,0 263 102,0	14 990,0 5 341,0	141 286,0		419 378,0	
6	189	6109-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий цементных,толщина 20 мм	м²	172,3	2 504,0 1 154,0	261,0 75,0	431 439,0 198 834,0	44 970,0 12 922,0	187 635,0		431 439,0	
7	190	6109-0302-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Устройство покрытий цементных,исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0201	м²	172,3	-283,0 -43,0	-13,0 -5,0	-48 761,0 -7 409,0	-2 240,0 -862,0	-39 112,0		-48 761,0	
8	191	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	15,1	6 320,0 5 436,0	222,0 76,0	95 432,0 82 084,0	3 353,0 1 148,0	9 996,0		95 432,0	
9	192	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	15,402	3 908,0		60 191,0		60 191,0		60 191,0	
10	194	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м²	98,453	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	239 635,0 150 338,0	8 565,0 3 052,0	80 731,0		239 635,0	
11	195	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой/ИЗОЛ/	м²	98,453	5 710,0 2 988,0	176,0 27,0	562 167,0 294 178,0	17 327,0 2 658,0	250 661,0		562 167,0	
12	196	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м²	98,453	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	239 635,0 150 338,0	8 565,0 3 052,0	80 731,0		239 635,0	
13	197	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	98,453	6 320,0 5 436,0	222,0 76,0	622 223,0 535 191,0	21 856,0 7 482,0	65 176,0		622 223,0	
14	198	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	100,42206	3 908,0		392 449,0		392 449,0		392 449,0	
15	199	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из керамогранита	м	215,941	3 592,0 1 224,0	34,0 10,0	775 660,0 264 312,0	7 342,0 2 159,0	504 006,0		775 660,0	
16	200	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм		103,8	2 434,0	87,0	252 649,0	9 031,0	85 116,0		252 649,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	201	6109-0201-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	103,8	1 527,0 476,0 38,0	31,0 29,0 10,0	158 503,0 49 409,0 3 944,0	3 218,0 3 010,0 1 038,0	42 454,0		49 409,0	
18	205	6109-0201-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м²	46,3	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	112 694,0 70 700,0	4 028,0 1 435,0	37 966,0		112 694,0	
19	206	6111-0203-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой/ИЗОЛ/	м²	46,3	5 710,0 2 988,0	176,0 27,0	264 373,0 138 344,0	8 149,0 1 250,0	117 880,0		264 373,0	
20	207	6109-0201-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м²	46,3	2 434,0 1 527,0	87,0 31,0	112 694,0 70 700,0	4 028,0 1 435,0	37 966,0		112 694,0	
21	208	6109-0306-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	46,3	6 320,0 5 436,0	222,0 76,0	292 616,0 251 687,0	10 279,0 3 519,0	30 651,0		292 616,0	
22	209	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	м²	47,226	3 908,0		184 559,0		184 559,0		184 559,0	
23	210	6109-0401-0402 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из керамогранита	м	168,5955	3 592,0 1 224,0	34,0 10,0	605 595,0 206 361,0	5 732,0 1 686,0	393 502,0		605 595,0	
			Итого по подразделу 2: Полы /АС-34/					5 664 037 2 831 207	168 985 50 533	2 663 844 0	0 0	5 664 037	
			Подраздел 3: Потолок										
24	211	6112-0202-0104 ЕСП РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, потолок	м²	1 817,382	5 245,0 4 281,0	317,0 138,0	9 532 169,0 7 780 212,0	576 110,0 250 799,0	1 175 846,0		9 532 169,0	
25	212	6112-0301-0301 ЕСП РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м²	1 817,382	2 608,0 2 338,0	12,0 3,0	4 739 732,0 4 249 039,0	21 808,0 5 452,0	468 885,0		4 739 732,0	
26	213	6111-0501-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной грунтовкой первый слой	м²	1 817,382	375,0 272,0	4,0 0,0	681 518,0 494 328,0	7 270,0 0,0	179 921,0		681 518,0	
27	214	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	212,633694	310,0		65 916,0		65 916,0		65 916,0	
			Итого по подразделу 3: Потолок					15 019 335 12 523 579	605 188 256 251	1 890 568 0	0 0	15 019 335	
			Подраздел 4: Стены										
28	217	6112-0301-0203 ЕСП РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	3 585,658	1 759,0 1 489,0	12,0 3,0	6 307 172,0 5 339 045,0	43 028,0 10 757,0	925 099,0		6 307 172,0	
29	218	6111-0501-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной грунтовкой первый слой	м²	3 721,958	375,0 272,0	4,0 0,0	1 395 734,0 1 012 373,0	14 888,0 0,0	368 474,0		1 395 734,0	
30	219	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	435,469086	310,0		134 995,0		134 995,0		134 995,0	
31	220	6112-0102-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м²	257,182	14 119,0 11 026,0	60,0 21,0	3 631 153,0 2 835 689,0	15 431,0 5 401,0	780 033,0		3 631 153,0	
			Итого по подразделу 4: Стены					11 469 054 9 187 107	73 347 16 158	2 208 601 0	0 0	11 469 054	
			Подраздел 5: Окна										
32	221	6108-0105-0204 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	3,2	3 260,0 1 023,0	16,0 5,0	10 432,0 3 274,0	51,0 16,0	7 107,0		10 432,0	
33	222	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	3,2	1 304,0		4 173,0		4 173,0		4 173,0	
			Итого по подразделу 5: Окна					14 605 3 274	51 16	11 280 0	0 0	14 605	
			Подраздел 6: Двери металлопластиковые										
34	223	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	8	6 273,0 4 649,0	576,0 196,0	50 184,0 37 192,0	4 608,0 1 568,0	8 384,0		50 184,0	
35	224	223-203-0208 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный /1,2x2 м/	м²	4,8	52 673,0		252 830,0		252 830,0		252 830,0	
36	225	223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный /0,8x2 м/		3,2	54 733,0		175 146,0		175 146,0		175 146,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу 6: Двери металлопластиковые	$м^2$									
								478 160	4 608	436 360	0	478 160	
								37 192	1 568	0	0		
			Подраздел 7: Перегородка металлопластиковая /в душевой/										
37	226	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022	Перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ПВХ/. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8,7	3 907,0	49,0	33 991,0	426,0			33 991,0	
						3 858,0	12,0	33 565,0	104,0				
38	227	223-203-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, одностальный /2,9х3 м/	$м^2$	8,7	49 033,0		426 587,0		426 587,0		426 587,0	
			Итого по подразделу 7: Перегородка металлопластиковая /в душевой/										
								460 578	426	426 587	0	460 578	
								33 565	104	0	0		
			Подраздел 8: Кровля										
39	228	6110-0101-0212 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	$м^2$	19,8	1 004,0	42,0	19 879,0	832,0	5 782,0		19 879,0	
						670,0	12,0	13 266,0	238,0				
40	229	6110-0101-0213 ЕСП РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	$м^2$	19,8	-403,0	-20,0	-7 979,0	-396,0	-1 584,0		-7 979,0	
						-303,0	-6,0	-5 999,0	-119,0				
41	230	235-103-0122 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	22,77	2 912,0		66 306,0		66 306,0		66 306,0	
			Итого по подразделу 8: Кровля										
								78 206	436	70 504	0	78 206	
								7 267	119	0	0		
			Подраздел 9: Перегородки										
42	231	6105-0101-0804 ЕСП РСНБ РК 2024	Кладка перегородок из легкобетонных блоков армированной, толщина 200 мм	$м^2$	110,6	13 056,0	216,0	1 443 994,0	23 889,0	864 339,0		1 443 994,0	
						5 025,0	47,0	555 765,0	5 198,0				
43	232	6105-0101-0601 ЕСП РСНБ РК 2024	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки /заделка дверных и оконных проемов/	$м^3$	16,188	61 923,0	6 983,0	1 002 410,0	113 041,0	566 240,0		1 002 410,0	
						19 961,0	1 377,0	323 129,0	22 291,0				
44	233	6105-0401-0103 ЕСП РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,003238	725 810,0	6 588,0	2 350,0	21,0	1 311,0		2 350,0	
						314 324,0	1 690,0	1 018,0	5,0				
			Итого по подразделу 9: Перегородки					2 448 754	136 951	1 431 890	0	2 448 754	
								879 912	27 494	0	0		
			Подраздел 10: Цоколь										
45	234	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	15	5 409,0	4 210,0	81 135,0	63 150,0			81 135,0	
						1 199,0	1 038,0	17 985,0	15 570,0				
46	235	6101-0102-0108 ЕСП РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	100	479,0	479,0	47 900,0	47 900,0			47 900,0	
						0,0	104,0	0,0	10 400,0				
47	236	6101-0201-0202 ЕСП РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	50	9 707,0	0,0	485 350,0	0,0			485 350,0	
						9 707,0	0,0	485 350,0	0,0				
48	237	6101-0106-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	135	84,0	84,0	11 340,0	11 340,0			11 340,0	
						0,0	22,0	0,0	2 970,0				
49	238	6101-0206-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	15	3 845,0	0,0	57 675,0	0,0			57 675,0	
						3 845,0	0,0	57 675,0	0,0				
50	239	6101-0107-0501 ЕСП РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	135	665,0	254,0	89 775,0	34 290,0			89 775,0	
						411,0	82,0	55 485,0	11 070,0				
51	240	6112-0201-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стены	$м^2$	150	4 311,0	133,0	646 650,0	19 950,0	86 550,0		646 650,0	
						3 601,0	60,0	540 150,0	9 000,0				
52	241	6111-0401-0107 ЕСП РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	150	3 809,0	9,0	571 350,0	1 350,0	425 400,0		571 350,0	
						964,0	3,0	144 600,0	450,0				
53	242	6111-0201-0505 ЕСП РСНБ РК 2024	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	$м^3$	15	60 093,0	2 978,0	901 395,0	44 670,0			901 395,0	
						57 115,0	970,0	856 725,0	14 550,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	243	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³	м³	15,3	41 050,0		628 065,0		628 065,0		628 065,0	
55	244	6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ветрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м²	150	374,0 156,0	0,0 0,0	56 100,0 23 400,0	0,0 0,0	32 700,0		56 100,0	
56	245	235-104-0101 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м²	154,5	1 281,0		197 914,0		197 914,0		197 914,0	Казахстан
			Итого по подразделу 10: Цоколь					3 774 649 2 181 370	222 650 64 010	1 370 629 0	0 0	3 774 649	
			Подраздел 11: Антиподкоп										
57	246	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	21,384	479,0 0,0	479,0 104,0	10 243,0 0,0	10 243,0 2 224,0			10 243,0	
58	247	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с отгрузкой, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	21,384	9 707,0 9 707,0	0,0 0,0	207 574,0 207 574,0	0,0 0,0			207 574,0	
59	248	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	60	5 814,0 1 893,0	2 956,0 605,0	348 840,0 113 580,0	177 360,0 36 300,0	57 900,0		348 840,0	
60	249	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м³	17,82	47 276,0		842 458,0		842 458,0		842 458,0	Казахстан
61	250	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м³	10,692	84,0 0,0	84,0 22,0	898,0 0,0	898,0 235,0			898,0	
62	251	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	7,128	3 845,0 3 845,0	0,0 0,0	27 407,0 27 407,0	0,0 0,0			27 407,0	
63	252	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	10,692	665,0 411,0	254,0 82,0	7 110,0 4 394,0	2 716,0 877,0			7 110,0	
64	253	6101-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Работа на отвале, группа грунта 1	м³	17,82	66,0 12,0	54,0 13,0	1 176,0 214,0	963,0 232,0			1 176,0	
			Итого по подразделу 11: Антиподкоп					1 445 706 353 169	192 180 39 868	900 358 0	0 0	1 445 706	
			Подраздел 12: Покраска ограждения										
65	254	1115-0402-0301 РСНБ РК 2022	Фасады /ограждение/. Окраска по подготовленной поверхности, известковая	м² фасада	960	222,0 208,0	2,0 1,0	213 120,0 199 680,0	1 920,0 960,0	11 520,0		213 120,0	
			Итого по подразделу 12: Покраска ограждения					213 120 199 680	1 920 960	11 520 0	0 0	213 120	
			Подраздел 13: Обшивка стен сеткой /оружейная/										
66	255	6104-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	1,9508	258 717,0 254 452,0	4 265,0 1 408,0	504 705,0 496 385,0	8 320,0 2 747,0			504 705,0	
67	256	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,9508	93 442,0 88 837,0	2 718,0 760,0	182 287,0 173 303,0	5 303,0 1 483,0	3 681,0		182 287,0	
68	257	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	1,9508	300 589,0		586 389,0		586 389,0		586 389,0	
			Итого по подразделу 13: Обшивка стен сеткой /оружейная/					1 273 381 669 688	13 623 4 230	590 070 0	0 0	1 273 381	
			Подраздел 14: Дверь стальная 0,8х2 м толщ. 3 мм /с изготовлением/ - 4 компл.										
69	104/258	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	м³	6,4	12 395,0 11 005,0	147,0 48,0	79 328,0 70 432,0	941,0 307,0	7 955,0		79 328,0	
70	259	1109-0701-0203 РСНБ РК 2022	Лестница с переходной площадкой из угловой и круглой стали /ДВЕРЬ/. Изготовление	т конструкций	0,372512	313 408,0 234 829,0	59 632,0 12 314,0	116 748,0 87 477,0	22 214,0 4 587,0	7 057,0		116 748,0	
71	260	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,15072	310 044,0		46 730,0		46 730,0		46 730,0	
72	261	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,075392	329 326,0		24 829,0		24 829,0		24 829,0	

№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
262	214-201-0202	РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,09048	338 183,0		30 599,0		30 599,0		30 599,0	
263	214-205-0102	РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,05592	372 719,0		20 842,0		20 842,0		20 842,0	Казахстан
264	1206-0101-1201	РСНБ РК 2022	Приборы дверные. Смена /Установка/ петель	шт.	8	3 742,0	0,0	29 936,0	0,0	1 120,0		29 936,0	
						3 602,0	0,0	28 816,0	0,0				
265	223-502-0201	РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 /навес/	шт.	8	543,0		4 344,0		4 344,0		4 344,0	
266	1206-0101-1206	РСНБ РК 2022	Приборы дверные. Смена /Установка/ замков накладных	шт.	8	3 932,0	0,0	31 456,0	0,0	560,0		31 456,0	
						3 862,0	0,0	30 896,0	0,0				
267	223-502-0307	РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1 /гаражный/	шт.	8	2 310,0		18 480,0		18 480,0		18 480,0	
268	1206-0101-1203	РСНБ РК 2022	Приборы дверные. Смена /Установка/ ручек-скоб	шт.	4	1 220,0	0,0	4 880,0	0,0	140,0		4 880,0	
						1 185,0	0,0	4 740,0	0,0				
269	223-502-0903	РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	4	3 254,0		13 016,0		13 016,0		13 016,0	
270	1206-0101-1209	РСНБ РК 2022	Приборы дверные. Смена /Установка/ щеколд	шт.	4	2 105,0	0,0	8 420,0	0,0	140,0		8 420,0	
						2 070,0	0,0	8 280,0	0,0				
271	223-502-0502	РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 накладной, ЗТ-12, размерами 80 мм, покрытие белый цинк	шт.	4	289,0		1 156,0		1 156,0		1 156,0	
272	1113-0301-0406	РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	12,8	268,0	4,0	3 430,0	51,0	857,0		3 430,0	
						197,0	0,0	2 522,0	0,0				
273	1113-0301-1406	РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	12,8	411,0	8,0	5 261,0	103,0	2 201,0		5 261,0	
						231,0	2,0	2 957,0	26,0				
			Итого по подразделу 14: Дверь стальная 0,8х2 м толщ. 3 мм /с изготовлением/ - 4 компл.					439 455	23 309	180 026	0	439 455	
								236 120	4 920	0	0		
			Подраздел 15: Дверь стальная 0,8х2 м толщ. 2 мм /с изготовлением/ - 5 компл.										
274	6108-0204-0101	ЕСП РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического одиопольного,стена кирпичная	$м^3$	8	12 395,0	147,0	99 160,0	1 176,0	9 944,0		99 160,0	
						11 005,0	48,0	88 040,0	384,0				
275	1109-0701-0203	РСНБ РК 2022	Лестница с переходной площадкой из угловой и круглой стали /ДВЕРЬ/. Изготовление	т конструкций	0,35964	313 408,0	59 632,0	112 714,0	21 446,0	6 814,0		112 714,0	
						234 829,0	12 314,0	84 454,0	4 429,0				
276	214-101-0101	РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,1256	329 326,0		41 363,0		41 363,0		41 363,0	
277	214-101-0101	РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,09424	329 326,0		31 036,0		31 036,0		31 036,0	
278	214-205-0102	РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1398	372 719,0		52 106,0		52 106,0		52 106,0	Казахстан
279	1206-0101-1201	РСНБ РК 2022	Приборы дверные. Смена /Установка/ петель	шт.	10	3 742,0	0,0	37 420,0	0,0	1 400,0		37 420,0	
						3 602,0	0,0	36 020,0	0,0				
280	223-502-0201	РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 /навес/	шт.	10	543,0		5 430,0		5 430,0		5 430,0	
281	1206-0101-1206	РСНБ РК 2022	Приборы дверные. Смена /Установка/ замков накладных	шт.	5	3 932,0	0,0	19 660,0	0,0	350,0		19 660,0	
						3 862,0	0,0	19 310,0	0,0				
282	223-502-0307	РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	5	2 310,0		11 550,0		11 550,0		11 550,0	
283	1206-0101-1203	РСНБ РК 2022	Приборы дверные. Смена /Установка/ ручек-скоб	шт.	5	1 220,0	0,0	6 100,0	0,0	175,0		6 100,0	
						1 185,0	0,0	5 925,0	0,0				
284	223-502-0903	РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	5	3 254,0		16 270,0		16 270,0		16 270,0	
285	1206-0101-1209	РСНБ РК 2022	Приборы дверные. Смена /Установка/ щеколд	шт.	5	2 105,0	0,0	10 525,0	0,0	175,0		10 525,0	
						2 070,0	0,0	10 350,0	0,0				
286	223-502-0502	РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 накладной, ЗТ-12, размерами 80 мм, покрытие белый цинк	шт.	5	289,0		1 445,0		1 445,0		1 445,0	
287	1113-0301-0406	РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16	268,0	4,0	4 288,0	64,0	1 072,0		4 288,0	
						197,0	0,0	3 152,0	0,0				
288	1113-0301-1406	РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	16	411,0	8,0	6 576,0	128,0	2 752,0		6 576,0	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу 15: Дверь стальная 0,8х2 м толщ. 2 мм /с изготовлением/ - 5 компл.	$м^2$		231,0	2,0	3 696,0	32,0				
								455 643	22 814	181 882	0	455 643	
								250 947	4 845	0	0		
			Подраздел 16: Дверь решетчатая 0,8х2 м /с изготовлением/ - 4 компл.										
100	289	6108-0204-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	$м^2$	6,4	12 395,0	147,0	79 328,0	941,0	7 955,0		79 328,0	
						11 005,0	48,0	70 432,0	307,0				
101	290	1109-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	Лестница с переходной площадкой из угловой и круглой стали /ДВЕРЬ/. Изготовление	т конструкций	0,40648	313 408,0	59 632,0	127 394,0	24 239,0	7 702,0		127 394,0	
						234 829,0	12 314,0	95 453,0	5 005,0				
102	291	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,316	300 589,0		94 986,0		94 986,0		94 986,0	
103	292	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,09048	338 183,0		30 599,0		30 599,0		30 599,0	
104	293	1206-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Приборы дверные. Смена /Установка/ петель	шт.	8	3 742,0	0,0	29 936,0	0,0	1 120,0		29 936,0	
						3 602,0	0,0	28 816,0	0,0				
105	294	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 /навес/	шт.	8	543,0		4 344,0		4 344,0		4 344,0	
106	295	1206-0101-1206 *РСНБ РК 2022*	Приборы дверные. Смена /Установка/ замков накладных	шт.	4	3 932,0	0,0	15 728,0	0,0	280,0		15 728,0	
						3 862,0	0,0	15 448,0	0,0				
107	296	223-502-0307 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1 /гаражный/	шт.	4	2 310,0		9 240,0		9 240,0		9 240,0	
108	297	1206-0101-1209 *РСНБ РК 2022*	Приборы дверные. Смена /Установка/ щеколд	шт.	4	2 105,0	0,0	8 420,0	0,0	140,0		8 420,0	
						2 070,0	0,0	8 280,0	0,0				
109	298	223-502-0502 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 накладной, ЗТ-12, размерами 80 мм, покрытие белый цинк	шт.	4	289,0		1 156,0		1 156,0		1 156,0	
110	299	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	13,2148	268,0	4,0	3 542,0	53,0	886,0		3 542,0	
						197,0	0,0	2 603,0	0,0				
111	300	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	13,2148	411,0	8,0	5 431,0	105,0	2 273,0		5 431,0	
						231,0	2,0	3 053,0	26,0				
			Итого по подразделу 16: Дверь решетчатая 0,8х2 м /с изготовлением/ - 4 компл.					410 104	25 338	160 681	0	410 104	
								224 085	5 338	0	0		
			Подраздел 17: Решетка оконная 0,95х2 м /с изготовлением/ - 1 компл.										
112	301	1109-0403-0602 *РСНБ РК 2022*	Защитные решетки на окна массой до 25 кг/$м^2$. Установка	т	0,10162	446 388,0	120 531,0	45 362,0	12 248,0	1 357,0		45 362,0	
						312 506,0	31 347,0	31 757,0	3 185,0				
113	302	1109-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	Лестница с переходной площадкой из угловой и круглой стали /ДВЕРЬ/. Изготовление	т конструкций	0,10162	313 408,0	59 632,0	31 849,0	6 059,0	1 927,0		31 849,0	
						234 829,0	12 314,0	23 863,0	1 251,0				
114	303	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,079	300 589,0		23 747,0		23 747,0		23 747,0	
115	304	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,02262	338 183,0		7 650,0		7 650,0		7 650,0	
116	305	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,5567	268,0	4,0	953,0	14,0	238,0		953,0	
						197,0	0,0	701,0	0,0				
117	306	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	3,5567	411,0	8,0	1 462,0	28,0	612,0		1 462,0	
						231,0	2,0	822,0	7,0				
			Итого по подразделу 17: Решетка оконная 0,95х2 м /с изготовлением/ - 1 компл.					111 023	18 349	35 531	0	111 023	
								57 143	4 443	0	0		
			Подраздел 18: Дверь решетчатая двухстворчатая 2,38х1,56 м /с изготовлением/ - 1 компл.										
118	105/58	6108-0204-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	3,7128	11 458,0	155,0	42 541,0	575,0	3 954,0		42 541,0	
						10 238,0	51,0	38 012,0	189,0				
119	307	1109-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	Лестница с переходной площадкой из угловой и круглой стали /ДВЕРЬ/. Изготовление	т конструкций	0,1623	313 408,0	59 632,0	50 866,0	9 679,0	3 074,0		50 866,0	
						234 829,0	12 314,0	38 113,0	1 999,0				
120	308	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0869	300 589,0		26 121,0		26 121,0		26 121,0	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
309	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0754	338 183,0		25 499,0		25 499,0		25 499,0	
310	1206-0101-1201 РСНБ РК 2022	Приборы дверные. Смена /Установка/ петель	шт.	4	3 742,0 3 602,0	0,0 0,0	14 968,0 14 408,0	0,0 0,0	560,0		14 968,0	
311	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 /навес/	шт.	4	543,0		2 172,0		2 172,0		2 172,0	
312	1206-0101-1209 РСНБ РК 2022	Приборы дверные. Смена /Установка/ шпингалета	шт.	3	2 105,0 2 070,0	0,0 0,0	6 315,0 6 210,0	0,0 0,0	105,0		6 315,0	
313	223-502-0502 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 накладной, ЗТ-12, размерами 80 мм, покрытие белый цинк	шт.	3	289,0		867,0		867,0		867,0	
314	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,6805	268,0 197,0	4,0 0,0	1 522,0 1 119,0	23,0 0,0	380,0		1 522,0	
315	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	5,6805	411,0 231,0	8,0 2,0	2 335,0 1 312,0	45,0 11,0	978,0		2 335,0	
		Итого по подразделу 18: Дверь решетчатая двухстворчатая 2,38х1,56 м /с изготовлением/ - 1 компл.					173 206 99 174	10 322 2 199	63 710 0	0 0	173 206	
		Подраздел 19: Стол для стальной (полка) 500х600 мм /с изготовлением/ - 3 шт										
128	323	1117-0201-0105 РСНБ РК 2022	Гарнитура: полочки. Установка	шт.	3	3 833,0 3 833,0	0,0 0,0	11 499,0 11 499,0	0,0 0,0		11 499,0	
129	324	1109-0701-0203 РСНБ РК 2022	Лестница с переходной площадкой из угловой и круглой стали /СТОЛ/. Изготовление	т конструкций	0,030036	313 408,0 234 829,0	59 632,0 12 314,0	9 414,0 7 053,0	1 791,0 370,0	570,0	9 414,0	
130	325	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,021195	310 044,0		6 571,0		6 571,0	6 571,0	
131	326	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,00699	372 719,0		2 605,0		2 605,0	2 605,0	Казахстан
132	327	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001851	305 559,0		566,0		566,0	566,0	
133	328	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,28	268,0 197,0	4,0 0,0	611,0 449,0	9,0 0,0	153,0	611,0	
134	329	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	2,28	411,0 231,0	8,0 2,0	937,0 527,0	19,0 5,0	391,0	937,0	
		Итого по подразделу 19: Стол для стальной (полка) 500х600 мм /с изготовлением/ - 3 шт					32 203 19 528	1 819 375	10 856 0	0 0	32 203	
		Подраздел 20: Пулеуловитель на стенку 1000х1000 мм - 1 шт										
135	330	1109-0701-0203 РСНБ РК 2022	Лестница с переходной площадкой из угловой и круглой стали /ПУЛЕУЛОВИТЕЛЬ/. Изготовление	т конструкций	0,009937	313 408,0 234 829,0	59 632,0 12 314,0	3 114,0 2 333,0	592,0 122,0	189,0	3 114,0	
136	331	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,00932	372 719,0		3 474,0		3 474,0	3 474,0	Казахстан
137	332	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000617	305 559,0		189,0		189,0	189,0	
138	333	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	1	4 201,0 4 119,0	46,0 15,0	4 201,0 4 119,0	46,0 15,0	36,0	4 201,0	
139	334	215-304-0110 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм /16 мм/	$м^2$	1,025	1 518,0		1 556,0		1 556,0	1 556,0	
140	335	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,1	5 908,0		591,0		591,0	591,0	Казахстан
141	336	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,64	268,0 197,0	4,0 0,0	172,0 126,0	3,0 0,0	43,0	172,0	
142	337	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	0,64	411,0 231,0	8,0 2,0	263,0 148,0	5,0 1,0	110,0	263,0	
143	338	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву /OSB/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1	1 620,0 1 308,0	5,0 1,0	1 620,0 1 308,0	5,0 1,0	307,0	1 620,0	
		Итого по подразделу 20: Пулеуловитель на стенку 1000х1000 мм - 1 шт					15 180	651	6 495	0	15 180	

...ция сметы	Шифр норм. код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							8 034	139	0	0		
		Подраздел 21: Окно стальное 600х60 мм с внутренним окном 250х250 мм /с изготовлением/ - 2 компл.										
339	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и паровароч ных камер. Монтаж**	т конструкций	0,11682	449 379,0 432 083,0	14 570,0 4 475,0	52 496,0 50 476,0	1 702,0 523,0	318,0		52 496,0	
340	1109-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	**Лестница с переходной площадкой из угловой и круглой стали /ОКНО/. Изготовление**	т конструкций	0,11682	313 408,0 234 829,0	59 632,0 12 314,0	36 612,0 27 433,0	6 967,0 1 439,0	2 212,0		36 612,0	
341	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	т	0,0942	310 044,0		29 206,0		29 206,0		29 206,0	
342	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,02262	338 183,0		7 650,0		7 650,0		7 650,0	
343	1206-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	**Приборы дверные. Смена /Установка/ петель**	шт.	8	3 742,0 3 602,0	0,0 0,0	29 936,0 28 816,0	0,0 0,0	1 120,0		29 936,0	
344	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 /навес/**	шт.	8	543,0		4 344,0		4 344,0		4 344,0	
345	1206-0101-1206 *РСНБ РК 2022*	**Приборы дверные. Смена /Установка/ замков накладных**	шт.	6	3 932,0 3 862,0	0,0 0,0	23 592,0 23 172,0	0,0 0,0	420,0		23 592,0	
346	223-502-0307 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1**	шт.	6	2 310,0		13 860,0		13 860,0		13 860,0	
347	1206-0101-1209 *РСНБ РК 2022*	**Приборы дверные. Смена /Установка/ щеколд**	шт.	4	2 105,0 2 070,0	0,0 0,0	8 420,0 8 280,0	0,0 0,0	140,0		8 420,0	
348	223-502-0502 *РСНБ РК 2022*	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 накладной, ЗТ-12, размерами 80 мм, покрытие белый цинк**	шт.	4	289,0		1 156,0		1 156,0		1 156,0	
349	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	4,0887	268,0 197,0	4,0 0,0	1 096,0 805,0	16,0 0,0	275,0		1 096,0	
350	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	$м^2$	4,0887	411,0 231,0	8,0 2,0	1 680,0 944,0	33,0 8,0	703,0		1 680,0	
		Итого по подразделу 21: Окно стальное 600х60 мм с внутренним окном 250х250 мм /с изготовлением/ - 2 компл.					210 048 139 926	8 718 1 970	61 404 0	0 0	210 048	
		Подраздел 22: Ворота /с изготовлением/ - 1 компл.										
351	1109-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	т конструкций	0,631369	494 660,0 275 426,0	179 884,0 32 250,0	312 313,0 173 895,0	113 574,0 20 362,0	24 844,0		312 313,0	
352	1109-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	**Лестница с переходной площадкой из угловой и круглой стали /ВОРОТА/. Изготовление**	т конструкций	0,631369	313 408,0 234 829,0	59 632,0 12 314,0	197 876,0 148 264,0	37 650,0 7 775,0	11 962,0		197 876,0	
353	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,10824	346 047,0		37 456,0		37 456,0		37 456,0	Казахстан
354	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,15516	372 379,0		57 778,0		57 778,0		57 778,0	
355	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	т	0,367969	310 044,0		114 087,0		114 087,0		114 087,0	
356	1206-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	**Приборы дверные. Смена /Установка/ петель**	шт.	4	3 742,0 3 602,0	0,0 0,0	14 968,0 14 408,0	0,0 0,0	560,0		14 968,0	
357	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 /навес/**	шт.	4	543,0		2 172,0		2 172,0		2 172,0	
358	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	22,097906	268,0 197,0	4,0 0,0	5 922,0 4 353,0	88,0 0,0	1 481,0		5 922,0	
359	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	$м^2$	22,097906	411,0 231,0	8,0 2,0	9 082,0 5 105,0	177,0 44,0	3 800,0		9 082,0	
		Итого по подразделу 22: Ворота /с изготовлением/ - 1 компл.					751 654 346 025	151 489 28 181	254 140 0	0 0	751 654	
		Итого по разделу 1: Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы					48 965 582 33 680 491	2 259 923 699 455	12 966 936 0	0 0	48 965 582	
		ИТОГО по акту					48 965 582 33 680 491	2 259 923 699 455	12 966 936 0	0 0	48 965 582	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		48 965 582							
		в том числе Оборудование	*Тенге*		*0*							

			Количество	Всего	Выполнено работ, тенге							
					эксплуатация машин		Всего	эксплуатация машин		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общепроизводственные затраты) - 6,3%	Тенге		3 084 832									
Итого	**Тенге**		**52 050 414**									
Сметная прибыль, 5%	Тенге		2 602 521									
Непредвиденные работы и затраты - 5%	**Тенге**		2 602 521									
Итого	Тенге		**57 255 455**									
Пересчет по кварталам с учетом коэффициента (индекса):	Тенге											
на II квартал 2025 г., 31%, к=1,0388	Тенге		18 437 860									
на III квартал 2025 г., 33%, к=1,0587	Тенге		20 003 396									
на IV квартал 2025 г., 36%, к=1,07%	**Тенге**		22 240 309									
ИТОГО	**Тенге**		**60 681 564**									
ИТОГО с учетом скидки k=0,98	Тенге		**59 467 933**									
НДС (16%)	**Тенге**		9 514 869									
ИТОГО с НДС	**Тенге**		**68 982 802**									

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ГИМАТС транс"
БИН 080640020872
Директор_____ **Байбатыров Б.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима города Жезказган"
БИН 970140000405
Руководитель_____ **Искаков Н. Т.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
№KZ56VJE00087265 от 19.06.2024 г.
№KZ29VJE00087266 от 19.06.2024 г
№KZ02VJE00087267 от 19.06.2024 г
Эксперт_____ **Есенбетов Е.А.**
ИИН 870402302696

Разработчики проекта строительства и эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Жана Құрылыс Групп"
БИН 110140002418
Эксперт _____ **Ниял Б.Е.**
Приказ №17 от 23.09.2025 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 350

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима города Жезказган", БИН 970140000405, область Ұлытау, г.Жезказган, Гарышкерлер, 39А**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИМАТС транс", БИН 080640020872, область Ұлытау, г.Сатпаев, Проспект Независимости, 8**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания по адресу ул.Сатпаева 80**
(наименование, адрес)

Объект: **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80** от **20.08.2025 г., Доп. Соглашение №80/3 от 20.02.2026 г.**

Акт выполненных работ № 4.3

за **Май 2026** (месяц, год) на **02-01-02. Водопровод и канализация**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Локальная смета №02-01-02. Водопровод и канализация										
			Подраздел 1: Водопровод В1										
1	1/360	6114-0103-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм**	м	100	817,0 791,0	20,0 0,0	81 700,0 79 100,0	2 000,0 0,0	600,0		81 700,0	
2	362нпр	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	м	99	213,0		21 087,0		21 087,0		21 087,0	Казахстан
3	2/361	6114-0103-0302 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм**	м	90	1 314,0 1 278,0	26,0 0,0	118 260,0 115 020,0	2 340,0 0,0	900,0		118 260,0	
4	363нпр	241-205-2102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм**	м	89,1	333,0		29 670,0		29 670,0		29 670,0	Казахстан
5	364нпр	6114-0103-0303 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	м	30	1 434,0 1 399,0	30,0 0,0	43 020,0 41 970,0	900,0 0,0	150,0		43 020,0	
6	365нпр	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	29,7	564,0		16 751,0		16 751,0		16 751,0	Казахстан
7	366нпр	6114-0103-0305 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм**	м	48	1 690,0 1 643,0	43,0 2,0	81 120,0 78 864,0	2 064,0 96,0	192,0		81 120,0	
8	367нпр	241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм**	м	47,52	1 412,0		67 098,0		67 098,0		67 098,0	Казахстан
9	368нпр	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ DN 20/**	шт.	15	2 063,0		30 945,0		30 945,0		30 945,0	
10	369нпр	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 /КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ DN 25/**	шт.	10	2 628,0		26 280,0		26 280,0		26 280,0	
11	8/370	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	80	17,0		1 360,0		1 360,0		1 360,0	Казахстан
12	9/371	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	80	31,0		2 480,0		2 480,0		2 480,0	Казахстан
13	372	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	шт.	10	48,0		480,0		480,0		480,0	Казахстан
14	373	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм**	шт.	4	175,0		700,0		700,0		700,0	Казахстан
15	10/374	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	20	34,0		680,0		680,0		680,0	Казахстан
16	11/375	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	20	52,0		1 040,0		1 040,0		1 040,0	Казахстан

1	2	3	4	5	6	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
		Сборник ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество								
17	12/376	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	200	5,0		1 000,0		1 000,0		1 000,0	Казахстан
18	13/377	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	200	6,0		1 200,0		1 200,0		1 200,0	Казахстан
19	378комр	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	60	10,0		600,0		600,0		600,0	Казахстан
20	379комр	241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	96	29,0		2 784,0		2 784,0		2 784,0	Казахстан
21	14	6114-0202-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб,диаметр до 65 мм	шт.	1	6 161,0 5 031,0	179,0 59,0	6 161,0 5 031,0	179,0 59,0	951,0		6 161,0	
22	15	242-101-1103 РСНБ РК 2022	Задвижки фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для воды,и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	127 001,0		127 001,0		127 001,0		127 001,0	
23	380комр	6114-0202-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	3	5 210,0 5 031,0	179,0 59,0	15 630,0 15 093,0	537,0 177,0			15 630,0	
24	381комр	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	3	15 791,0		47 373,0		47 373,0		47 373,0	Казахстан
25	16	6114-0102-0207 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 65 мм	м	17	4 042,0 3 614,0	60,0 12,0	68 714,0 61 438,0	1 020,0 204,0	6 256,0		68 714,0	
26	17	6114-0102-0208 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 80 мм	м	28	4 059,0 3 628,0	60,0 12,0	113 652,0 101 584,0	1 680,0 336,0	10 389,0		113 652,0	
27	18	241-101-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 60х3,5 мм	м	17	2 552,0		43 384,0		43 384,0		43 384,0	
28	19	241-101-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 75,5х4,0 мм	м	28	2 626,0		73 528,0		73 528,0		73 528,0	
29	20	241-113-0214 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	5 881,0		5 881,0		5 881,0		5 881,0	
30	21	241-113-0211 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	3	2 890,0		8 670,0		8 670,0		8 670,0	
31	22	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585,0		585,0		585,0		585,0	
32	23	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	521,0		3 126,0		3 126,0		3 126,0	
33	24	241-112-0132 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	6	1 307,0		7 842,0		7 842,0		7 842,0	
34	25	6114-0601-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише,масса до 10 кг	шт.	3	4 265,0 4 193,0	45,0 13,0	12 795,0 12 579,0	135,0 39,0	81,0		12 795,0	
35	26	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	3	33 919,0		101 757,0		101 757,0		101 757,0	
36	27	6114-0601-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка кранов пожарных,диаметр 50 мм.	кран	3	30 201,0 5 475,0	332,0 89,0	90 603,0 16 425,0	996,0 267,0	73 182,0		90 603,0	
37	28	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	60	1 214,0		72 840,0		72 840,0		72 840,0	
38	29	244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головки для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	3	932,0		2 796,0		2 796,0		2 796,0	
39	30	244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головки для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	3	786,0		2 358,0		2 358,0		2 358,0	
40	31	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 10	шт.	6	18 470,0		110 820,0		110 820,0		110 820,0	
41	32	6112-0305-0104 ЕСП РСНБ РК 2024	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетки,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза		19,78	3 598,0	4,0	71 168,0	79,0	4 331,0		71 168,0	

						Выполнено работ, тенге								
						Всего		Всего			Накладные расходы тенге		Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге			
				5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
42	33/382	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м³	3 375,0	1,0	66 758,0	20,0						
43	34/383	6301-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	м трубопровода	268	389,0 386,0	2,0 0,0	104 252,0 103 448,0	536,0 0,0	268,0			104 252,0	
44	35	6114-0102-0503 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 50 до 65 мм/ФУТЛЯР/	км	0,268	278 601,0 277 095,0	0,0 0,0	74 665,0 74 261,0	0,0 0,0	404,0			74 665,0	
45	36	6114-0102-0511 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 300 до 350 мм/ФУТЛЯР/	м	0,5	4 323,0 4 221,0	33,0 2,0	2 162,0 2 111,0	17,0 1,0	35,0			2 162,0	
46	37	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	17 187,0 15 759,0	980,0 235,0	8 594,0 7 880,0	491,0 118,0	224,0			8 594,0	
47	38	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,5	1 453,0		727,0		727,0			727,0	
48	39	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/УПОР/	м	0,5	19 042,0		9 521,0		9 521,0			9 521,0	
49	384кпр	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	м³	0,027	48 595,0 5 944,0	2 885,0 567,0	1 312,0 166,0	78,0 15,0	1 074,0			1 312,0	
50	385кпр	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт	10	549,0		5 490,0		5 490,0			5 490,0	
			Итого по подразделу 1: Водопровод В1	кг	0,0324	708,0		23,0		23,0			23,0	
			Подраздел 2: Водопровод Т3					1 721 685 781 722	13 052 1 332	926 913 0	0 0		1 721 685	
51	42/386	6114-0103-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм	м	100	817,0 791,0	20,0 0,0	81 700,0 79 100,0	2 000,0 0,0	600,0			81 700,0	
52	43/387	6114-0103-0302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм	м	90	1 314,0 1 278,0	26,0 0,0	118 260,0 115 020,0	2 340,0 0,0	900,0			118 260,0	
53	388кпр	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	99	213,0		21 087,0		21 087,0			21 087,0	Казахстан
54	389кпр	241-205-2102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	89,1	333,0		29 670,0		29 670,0			29 670,0	Казахстан
55	390кпр	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный /ПЛАСТИКОВЫЙ/ муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	15	2 063,0		30 945,0		30 945,0			30 945,0	
56	391кпр	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный /ПЛАСТИКОВЫЙ/ муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	2 628,0		26 280,0		26 280,0			26 280,0	
57	49/392	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	50	17,0		850,0		850,0			850,0	Казахстан
58	50/393	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	100	31,0		3 100,0		3 100,0			3 100,0	Казахстан
59	51/394	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	15	34,0		510,0		510,0			510,0	Казахстан
60	395кпрр	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	15	52,0		780,0		780,0			780,0	Казахстан
61	52/396	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	15	45,0		675,0		675,0			675,0	Казахстан
62	53/397	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	100	5,0		500,0		500,0			500,0	Казахстан
63	54/398	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	90	6,0		540,0		540,0			540,0	Казахстан
64	55/399	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	25	240,0		6 000,0		6 000,0			6 000,0	Казахстан
65	56/400	6114-0103-0901 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	12	1 575,0 1 575,0	0,0 0,0	18 900,0 18 900,0	0,0 0,0				18 900,0	

						Всего		Выполнено работ, тенге					
						зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	58	6111-0101-1701 ЕСП РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м	12	594,0		7 128,0		7 128,0		7 128,0	
68	59	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 20 мм	м	45	2 031,0 1 365,0	237,0 78,0	91 395,0 61 425,0	10 665,0 3 510,0	19 305,0		91 395,0	
69	60/402	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 25 мм	м	16,5	228,0		3 762,0		3 762,0		3 762,0	
70	61/403	6114-0401-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м	33	294,0		9 702,0		9 702,0		9 702,0	
71	62/404	6301-0301-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	м трубопровода	190	389,0 386,0	2,0 0,0	73 910,0 73 340,0	380,0 0,0	190,0		73 910,0	
72	63	6114-0502-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	км	0,19	278 601,0 277 095,0	0,0 0,0	52 934,0 52 648,0	0,0 0,0	286,0		52 934,0	
73	64	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	2 533,0 2 416,0	90,0 30,0	2 533,0 2 416,0	90,0 30,0	27,0		2 533,0	
74	66	242-404-0103 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	4 018,0		4 018,0		4 018,0		4 018,0	Казахстан
75	67	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм/25х15/	шт.	1	19 491,0		19 491,0		19 491,0		19 491,0	
76	68	242-209-7401 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной,для спуска воздуха,стандартнопроходной для газа,Т до+200°С,типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	323,0		646,0		646,0		646,0	
77	69	6116-0701-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	17 743,0		17 743,0		17 743,0		17 743,0	
			Итого по подразделу 2: Водопровод Т3	шт.	1	4 329,0 1 432,0	0,0 0,0	4 329,0 1 432,0	0,0 0,0	2 897,0		4 329,0	
			Подраздел 3: Водопровод Т4					627 388 404 281	15 475 3 540	207 632 0	0 0	627 388	
78	70/405	6114-0103-0301 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм	м	100	817,0 791,0	20,0 0,0	81 700,0 79 100,0	2 000,0 0,0	600,0		81 700,0	
79	406напр	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	99	213,0		21 087,0		21 087,0		21 087,0	Казахстан
80	407напр	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ DN 20/	шт.	10	2 063,0		20 630,0		20 630,0		20 630,0	
81	73/408	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	50	17,0		850,0		850,0		850,0	Казахстан
82	74/409	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	10	34,0		340,0		340,0		340,0	Казахстан
83	75/410	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	100	5,0		500,0		500,0		500,0	Казахстан
84	76	6111-0101-1701 ЕСП РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м	48	2 031,0 1 365,0	237,0 78,0	97 488,0 65 520,0	11 376,0 3 744,0	20 592,0		97 488,0	
85	77	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 20 мм	м	52,8	228,0		12 038,0		12 038,0		12 038,0	
86	80/411	6114-0401-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	100	389,0 386,0	2,0 0,0	38 900,0 38 600,0	200,0 0,0	100,0		38 900,0	
87	81/412	6301-0301-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,1	278 601,0 277 095,0	0,0 0,0	27 860,0 27 710,0	0,0 0,0	151,0		27 860,0	
88	82	6114-0502-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 533,0 2 416,0	90,0 30,0	2 533,0 2 416,0	90,0 30,0	27,0		2 533,0	

						Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге						
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
83		РСНБ РК 2022											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	85	242-404-0103 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4 018,0		4 018,0		4 018,0		4 018,0	Казахстан
91	86	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	19 491,0		19 491,0		19 491,0		19 491,0	
92	87	242-209-7401 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм/25х15/	шт.	2	323,0		646,0		646,0		646,0	
93	88	6116-0701-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Кран шаровый стальной,для спуска воздуха,стандартнопроходной для газа,Т до+200°С,типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	17 743,0		17 743,0		17 743,0		17 743,0	
			Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 329,0	0,0	4 329,0	0,0	2 897,0		4 329,0	
			Итого по подразделу 3: Водопровод Т4			1 432,0	0,0	1 432,0	0,0				
94	89/413	6114-0103-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Подраздел 4: Канализация К1					350 153	13 666	121 710	0	350 153	
95	90	6114-0103-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	66,75	3 549,0	10,0	236 896,0	667,0	67,0		236 896,0	
96	91/414	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	20	3 538,0	3,0	236 162,0	200,0				
97	92	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	66,6165	3 693,0	4,0	73 860,0	80,0			73 860,0	
98	96/415	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	19,96	3 689,0	0,0	73 780,0	0,0				
99	97/416	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	20	855,0		56 957,0		56 957,0		56 957,0	Казахстан
100	98/417	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	20	429,0		8 563,0		8 563,0		8 563,0	Казахстан
101	99/418	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	20	85,0		1 700,0		1 700,0		1 700,0	Казахстан
102	101/419	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	20	287,0		5 740,0		5 740,0		5 740,0	Казахстан
103	102/420	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	20	364,0		7 280,0		7 280,0		7 280,0	Казахстан
104	104/421	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	105,0		1 050,0		1 050,0		1 050,0	Казахстан
105	422нор	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	176,0		704,0		704,0		704,0	
106	423нор	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	597,0		2 985,0		2 985,0		2 985,0	Казахстан
107	424нор	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	341,0		1 705,0		1 705,0		1 705,0	Казахстан
108	425нор	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	345,0		1 380,0		1 380,0		1 380,0	Казахстан
109	426нор	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	65,0		260,0		260,0		260,0	Казахстан
110	427нор	241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	249,0		1 494,0		1 494,0		1 494,0	Казахстан
111	428нор	241-212-0504 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная /45 град./	шт.	5	163,0		815,0		815,0		815,0	Казахстан
					2	240,0		480,0		480,0		480,0	Казахстан

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	эксплуатация машин	Выполнение работ, тенге: Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
5					6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	429комр	241-223-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 100 мм /КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ (АЭРАТОР/	шт.	6	4 257,0		25 542,0		25 542,0		25 542,0	
113	430комр	241-223-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 50 мм /КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ (АЭРАТОР/	шт.	6	2 077,0		12 462,0		12 462,0		12 462,0	
114	431комр	241-230-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	10	289,0		2 890,0		2 890,0		2 890,0	
115	432комр	241-230-0202 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	10	805,0		8 050,0		8 050,0		8 050,0	
116	433комр	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 100 мм	шт.	4	128,0		512,0		512,0		512,0	Казахстан
117	434комр	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 50 мм	шт.	4	52,0		208,0		208,0		208,0	Казахстан
118	435комр	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 100 мм	шт.	50	186,0		9 300,0		9 300,0		9 300,0	Казахстан
119	436комр	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 50 мм	шт.	50	62,0		3 100,0		3 100,0		3 100,0	Казахстан
120	108/437	6114-0401-0102 ЕСН РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	86,75	391,0 386,0	2,0 0,0	33 919,0 33 486,0	174,0 0,0	260,0		33 919,0	
			Итого по подразделу 4: Канализация К1					506 465 343 428	921 200	162 117 0	0 0	506 465	
			Подраздел 5: Канализация напорная КЗН										
121	112	1307-0403-0204 РСНБ РК 2022	Насос погружной заливочный,масса 0,11 т.Монтаж оборудования	шт.	1	120 476,0 111 378,0	9 087,0 2 145,0	120 476,0 111 378,0	9 087,0 2 145,0	11,0		120 476,0	
122	113	511-304-0303 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м³/ч,Н 6,6 м вод.ст./Дренажный насос Гном 10,Н=6м	шт.	1	68 269,0		68 269,0		68 269,0		68 269,0	
123	114	6114-0102-0503 ЕСН РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 50 до 65 мм/ФУТЛЯР/	м	1	4 323,0 4 221,0	33,0 2,0	4 323,0 4 221,0	33,0 2,0	69,0		4 323,0	
124	115	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1 453,0		1 453,0		1 453,0		1 453,0	
125	438комр	6114-0103-0303 ЕСН РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	10	1 434,0 1 399,0	30,0 0,0	14 340,0 13 990,0	300,0 0,0	50,0		14 340,0	
126	439комр	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	9,9	564,0		5 584,0		5 584,0		5 584,0	Казахстан
127	440комр	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	10	48,0		480,0		480,0		480,0	Казахстан
128	441комр	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	10	10,0		100,0		100,0		100,0	Казахстан
129	120/442	6114-0401-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	10	389,0 386,0	2,0 0,0	3 890,0 3 860,0	20,0 0,0	10,0		3 890,0	
130	121/443	6115-0103-0104 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка умывальников группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	9	43 826,0 41 671,0	1 791,0 608,0	394 434,0 375 039,0	16 119,0 5 472,0	3 276,0		394 434,0	
131	122/444	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм	шт.	9	13 128,0		118 152,0		118 152,0		118 152,0	
132	123/445	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	9	9 054,0		81 486,0		81 486,0		81 486,0	
133	124/446	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	9	1 447,0		13 023,0		13 023,0		13 023,0	
134	125/447	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,наборный,нижний с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	9	11 136,0		100 224,0		100 224,0		100 224,0	

						Всего		Выполнено работ, тенге						
							эксплуатация машин							
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Всего	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Ведомость стоимость в ЦЕ в СТЦ тенге	Страна происхождения
			4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
135	448комп	6115-0102-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	12	11 359,0	180,0	136 308,0		2 160,0	22 020,0		136 308,0	
						9 344,0	60,0	112 128,0		720,0				
136	449комп	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	12	64 823,0		777 876,0			777 876,0		777 876,0	
137	450комп	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитаз с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	12	14 807,0		177 684,0			177 684,0		177 684,0	
138	451комп	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сидение ГОСТ 15062-83 для унитаза	комплект	12	1 620,0		19 440,0			19 440,0		19 440,0	
139	452комп	6115-0101-0203 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	3	4 774,0	57,0	14 322,0		171,0	2 229,0		14 322,0	
						3 974,0	18,0	11 922,0		54,0				
140	453комп	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	3	18 312,0		54 936,0			54 936,0		54 936,0	Казахстан
141	454комп	6115-0104-0201 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка смесителя	шт.	13	4 307,0	0,0	55 991,0		0,0	637,0		55 991,0	
						4 258,0	0,0	55 354,0		0,0				
142	455комп	244-104-0501 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для ванны и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с разъединяющим носиком	шт.	13	9 945,0		129 285,0			129 285,0		129 285,0	
143	128	6114-0601-0102 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка кранов поливочных,диаметр до 25 мм	кран	1	30 380,0	0,0	30 380,0		0,0	28 555,0		30 380,0	
						1 825,0	0,0	1 825,0		0,0				
144	129	6114-0501-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм,диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64 788,0	1 137,0	64 788,0		1 137,0	16 132,0		64 788,0	
						47 519,0	262,0	47 519,0		262,0				
145	130	244-301-0407 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20/25/	шт.	1	7 820,0		7 820,0			7 820,0		7 820,0	Казахстан
146	131	242-404-0103 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	19 491,0		19 491,0			19 491,0		19 491,0	
147	132	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой нижнего с фланцем для контрольного манометра,Т до+130°С,PN 16,DN 15,марки11Б86к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0			1 797,0		1 797,0	
148	133	6116-0701-0102 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 329,0	0,0	4 329,0		0,0	2 897,0		4 329,0	
						1 432,0	0,0	1 432,0		0,0				
149	134	242-209-7403 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной,для спуска воздуха,стандартнопроходной для газа,Т до+200°С,давл PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	20 476,0		20 476,0			20 476,0		20 476,0	
150	135	242-101-1002 РСНБ РК 2022	Задвижки фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	58 492,0		58 492,0			58 492,0		58 492,0	Казахстан
151	456комп	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	3	15 791,0		47 373,0			47 373,0		47 373,0	Казахстан
152	137	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57x3,0-25x3,0 мм	шт.	1	628,0		628,0			628,0		628,0	
153	138	241-113-0111 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76x4,0 мм	шт.	2	2 153,0		4 306,0			4 306,0		4 306,0	
154	139	241-112-0132 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76x4,0 мм	шт.	2	1 307,0		2 614,0			2 614,0		2 614,0	
155	140	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2 847,0		5 694,0			5 694,0		5 694,0	
156	141	241-214-0106 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	1 068,0		1 068,0			1 068,0		1 068,0	
			Итого по подразделу 5: Канализация напорная КЗН					2 561 332		29 027	1 725 368	0	2 561 332	
								738 668		8 655	68 269	0		
			Подраздел 6: Демонтажные работы											
157	142	1216-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 50 мм.Разборка	м	134	3 391,0	0,0	454 394,0		0,0			454 394,0	
						3 391,0	0,0	454 394,0		0,0				

							Выполнено работ, тенге							
							Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
			5	6			7	8	9	10	11	12	13	14
159	144	1216-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных труб диаметром 100 мм.Разборка	м	40	4 002,0 4 002,0	0,0 0,0	160 080,0 160 080,0	0,0 0,0			160 080,0	
160	145	1216-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм.Разборка	м	30	9 962,0 9 962,0	0,0 0,0	298 860,0 298 860,0	0,0 0,0			298 860,0	
161	146	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	м	25	3 777,0 3 777,0	0,0 0,0	94 425,0 94 425,0	0,0 0,0			94 425,0	
162	147	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т	2,97	255,0		757,0				757,0	
			Итого по подразделу 6: Демонтажные работы	т км	29,7	70,0		2 079,0				2 079,0	
			Итого по разделу 1: Локальная смета №02-01-02. Водопровод и канализация					1 010 595 1 007 759	0 0	0 0	0 0	1 010 595	
			ИТОГО по акту					6 777 618 3 490 636	72 141 17 501	3 143 740 68 269	0 0	6 777 618	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					6 777 618 3 490 636	72 141 17 501	3 143 740 68 269	0 0	6 777 618	
			ИТОГО ПО АКТУ:										
			в том числе Оборудование	Тенге		6 777 618				68 269			
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	Тенге		68 269							
			Итого	Тенге		422 689							
			Сметная прибыль 5%	Тенге		7 200 307							
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге		356 602							
			Итого	Тенге		360 015							
			Пересчет по кварталам с учетом коэффициента (индекса):			7 916 924							
			на II квартал 2025 г., 31%, к-1,0388	Тенге		2 549 471							
			на III квартал 2025 г., 33%, к-1,0587	Тенге		2 765 944							
			на IV квартал 2025 г., 36%, к-1,079	Тенге		3 075 250							
			ИТОГО	Тенге		8 390 665							
			ИТОГО с учетом скидки k=0,98	Тенге		8 222 852							
			НДС (16%)	Тенге		1 315 656							
			ИТОГО с НДС	Тенге		9 538 508							

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ТИМАТС транс"
БИН 080640020872
Директор_____ **Байбатыров К.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима города Жезказган"
БИН 970140000445
Руководитель:_____ **Искаков Н. Т.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "ТЛГ 2002"
№KZ56VJE00087265 от 19.06.2024 г.
№KZ29VJB00087266 от 19.06.2024 г.
KZ02VJE00087267 от 19.06.2024 г.
Эксперт_____ **Есенбетов Е.А.**
ИИН 870402302676

Разработчики проекта строительства и эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
БИН 110140002418
Эксперт _____ **Нияз Б.Е.**
Приказ №17 от 23.09.2025 г.

Форма по приложению 11
Приказ и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 136

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима города Жезказган", БИН 970140000405, область Ұлытау, г.Жезказган, Гарышкерлер, 39А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИМАТС транс", БИН 080640020872, область Ұлытау, г.Сатпаев, Проспект Независимости, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания по адресу ул.Сатпаева 80**

(наименование, адрес)

Объект: **Административное здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80 от 20.08.2025 г., Доп. Соглашение №80/3 от 20.02.2026 г.**

Акт выполненных работ № 4.4

за **Май 2026** (месяц, год) на **02-01-03, Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Локальная смета №02-01-03. Отопление и вентиляция										
			Подраздел 1: Демонтажные работы										
1	457комр	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	20	4 999,0 4 847,0	152,0 57,0	99 980,0 96 940,0	3 040,0 1 140,0			99 980,0	
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					99 980 96 940	3 040 1 140	0 0	0 0	99 980	
			Подраздел 2: Отопление										
2	458комр	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов чугунных /демонтированных/**	кВт	23,84	4 446,0 3 857,0	505,0 174,0	105 993,0 91 951,0	12 039,0 4 148,0	2 003,0		105 993,0	
3	459комр	6116-0301-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм**	м	57	6 124,0 1 376,0	98,0 32,0	349 068,0 78 432,0	5 586,0 1 824,0	265 050,0		349 068,0	
4	4	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм**	м	50	816,0 791,0	18,0 0,0	40 800,0 39 550,0	900,0 0,0	350,0		40 800,0	
5	5	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм**	м	50	1 309,0 1 278,0	21,0 0,0	65 450,0 63 900,0	1 050,0 0,0	500,0		65 450,0	
6	6	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм**	м	180	1 435,0 1 399,0	25,0 0,0	258 300,0 251 820,0	4 500,0 0,0	1 980,0		258 300,0	
7	7	6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях,наружный диаметр 40 мм**	м	10	1 564,0 1 521,0	30,0 1,0	15 640,0 15 210,0	300,0 10,0	130,0		15 640,0	
8	9	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	49,5	189,0		9 356,0		9 356,0		9 356,0	Казахстан
9	10	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	49,5	282,0		13 959,0		13 959,0		13 959,0	Казахстан
10	11	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	178,2	468,0		83 398,0		83 398,0		83 398,0	Казахстан
11	12	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**	м	9,9	765,0		7 574,0		7 574,0		7 574,0	Казахстан
12	15	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	24	17,0		408,0		408,0		408,0	Казахстан
13	16	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	8	31,0		248,0		248,0		248,0	Казахстан
14	17/460	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	шт.	46	48,0		2 208,0		2 208,0		2 208,0	Казахстан
15	461комр	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	10	52,0		520,0		520,0		520,0	Казахстан
16	21	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм**	шт.	10	73,0		730,0		730,0		730,0	Казахстан
17	22	241-209-2011 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х40х40 мм**		2	113,0		226,0		226,0		226,0	Казахстан

				Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге					
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	25	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная**	шт.	65	19,0		1 235,0		1 235,0		1 235,0	Казахстан
19	26	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	шт.	85	24,0		2 040,0		2 040,0		2 040,0	Казахстан
20	27	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм,приварная**	шт.	45	52,0		2 340,0		2 340,0		2 340,0	Казахстан
21	28	241-211-1104 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм,приварная**	шт.	2	79,0		158,0		158,0		158,0	Казахстан
22	34	241-211-0301 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой,PN 10 размерами 20x1/2"**	шт.	20	58,0		1 160,0		1 160,0		1 160,0	Казахстан
23	462кор	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ DN 20/**	шт.	4	2 063,0		8 252,0		8 252,0		8 252,0	
24	463кор	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 /КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ DN 25/**	шт.	20	2 628,0		52 560,0		52 560,0		52 560,0	
25	464кор	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 /КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ DN 32/**	шт.	2	3 934,0		7 868,0		7 868,0		7 868,0	
26	47	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40x2,0 мм/ГИЛЬЗА/**	м	38,8	836,0		32 437,0		32 437,0		32 437,0	
27	48	6301-0301-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов без дезинфекции,диаметр 100 мм**	км	0,29	113 432,0 110 838,0	0,0 0,0	32 895,0 32 143,0	0,0 0,0	752,0		32 895,0	Казахстан
28	49	6114-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм**	м трубопровода	290	391,0 386,0	2,0 0,0	113 390,0 111 940,0	580,0 0,0	870,0		113 390,0	
29	50	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	63	5,0		315,0		315,0		315,0	Казахстан
30	51	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	63	6,0		378,0		378,0		378,0	Казахстан
31	52	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	шт.	225	10,0		2 250,0		2 250,0		2 250,0	Казахстан
32	53	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм**	шт.	14	18,0		252,0		252,0		252,0	Казахстан
33	56	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм**	шт.	12	24,0		288,0		288,0		288,0	Казахстан
34	57	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм**	шт.	12	47,0		564,0		564,0		564,0	Казахстан
35	58	241-210-1006 *РСНБ РК 2022*	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40x32 мм**	шт.	4	76,0		304,0		304,0		304,0	Казахстан
36	59	241-210-1010 *РСНБ РК 2022*	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50x40 мм**	шт.	2	126,0		252,0		252,0		252,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Отопление					1 212 816 684 946	24 955 5 982	502 915 0	0 0	1 212 816	
			Итого по разделу 1: Локальная смета №02-01-03. Отопление и вентиляция					1 312 796 781 886	27 995 7 122	502 915 0	0 0	1 312 796	
			ИТОГО по акту					1 312 796 781 886	27 995 7 122	502 915 0	0 0	1 312 796	
			ИТОГО ПО АКТУ:										
			в том числе Оборудование	**Тенге**	**1 312 796**								
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*0*								
			Итого	Тенге	82 706								
			Сметная прибыль 5%	**Тенге**	**1 395 502**								
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге	69 775								
			Итого	Тенге	69 775								
			Пересчет по кварталам с учетом коэффициента (индекса):	**Тенге**	**1 535 052**								
			на II квартал 2025 г., 31%, к-1,0388	Тенге	494 330								
			на III квартал 2025 г., 33%, к-1,0587	Тенге	536 303								
			на IV квартал 2025 г., 36%, к-1,079	Тенге	596 276								

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге				Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
			ИТОГО	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО с учетом скидки k=0.98	**Тенге**		**1 626 908**							
			НДС (16%)	**Тенге**		**1 594 370**							
			ИТОГО с НДС	**Тенге**		255 099							
				Тенге		**1 849 469**							

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ТИМАТС транс"
БИН 080640020872
Директор _____ **Байбатыров К. Г.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима [illegible]"
БИН 970140000435
Руководитель _____ **Искаков Н. Т.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ТДГ 2002"
№KZ56VJE00087265 от 19.06.2024 г.
№KZ29VJE00087266 от 19.06.2024 г.
KZ02VJE00087267 от 19.06.2024 г.
Эксперт _____ **Есенбетов Е.А.**
ИИН 870402301696

Разработчики проекта строительства и эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Жана Құрылыс Групп"
БИН 110140002418
Эксперт _____ **Нияз Б.Е.**
Приказ №17 от 23.09.2015 г.

Форма по приложению 5-1
Приказ и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2014 года № 186

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Жезказган", БИН 970140000405, область Ұлытау, г.Жезказган, Гарышкерлер, 39А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИМАТС транс", БИН 080640020872, область Ұлытау, г.Сатпаев, Проспект Независимости, 8
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу ул.Сатпаева 80
(наименование, адрес)

Объект: Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 80 от 20.08.2025 г., Доп. Соглашение №80/3 от 20.02.2026 г.

Акт выполненных работ № 4.5

за Май 2026 (месяц, год) на 07-01 Благоустройство территории

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Локальная смета № 07-01 Благоустройство территории										
			Подраздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное.Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм,толщина слоя до 50 мм**	м³	1 231	667,0 83,0	584,0 89,0	821 077,0 102 173,0	718 904,0 109 559,0			821 077,0	
2	6	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2**	м³	817,4	141,0 0,0	141,0 36,0	115 253,0 0,0	115 253,0 29 426,0			115 253,0	
3	7	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0102**	м³	817,4	481,0 0,0	481,0 123,0	393 169,0 0,0	393 169,0 100 540,0			393 169,0	
4	8	6101-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м³,группа грунта 1**	м³	817,4	480,0 0,0	480,0 145,0	392 352,0 0,0	392 352,0 118 523,0			392 352,0	
5	9	412-101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 8 км**	т·км	11 443,6	61,0		698 060,0				698 060,0	
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					2 419 911 102 173	1 619 678 358 048	0 0	0 0	2 419 911	
			Подраздел 2: Покрытие										
6	10	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из песка**	м³	184,65	17 037,0 9 060,0	1 478,0 389,0	3 145 882,0 1 672 929,0	272 913,0 71 829,0	1 200 040,0		3 145 882,0	
			Итого по подразделу 2: Покрытие					3 145 882 1 672 929	272 913 71 829	1 200 040 0	0 0	3 145 882	
			Итого по разделу 1: Локальная смета № 07-01 Благоустройство территории					5 565 793 1 775 102	1 892 591 429 877	1 200 040 0	0 0	5 565 793	
			ИТОГО по акту					5 565 793 1 775 102	1 892 591 429 877	1 200 040 0	0 0	5 565 793	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**5 565 793**
в том числе Оборудование	*Тенге*	*0*
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	Тенге	350 645
Итого	**Тенге**	**5 916 438**
Сметная прибыль 5%	Тенге	295 822
Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге	295 822
Итого	**Тенге**	**6 508 082**
Пересчет по кварталам с учетом коэффициента (индекса):		
на II квартал 2025 г., 31%, к=1,0388	Тенге	2 095 785
на III квартал 2025 г., 33%, к=1,0587	Тенге	2 273 735
на IV квартал 2025 г., 36%, к=1,079	Тенге	2 527 999
ИТОГО	**Тенге**	**6 897 519**
ИТОГО с учетом скидки k=0,98	**Тенге**	**6 759 568**
НДС (16%)	Тенге	1 081 531
ИТОГО с НДС	**Тенге**	**7 841 099**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страница происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ТИМАТС транс"
БИН 080640020872
Директор_____ **Байбатыров К. Г.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима го[illegible]
БИН 970140000495
Руководитель_____ **Искаков Н. Т.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
№KZ56VJE00087265 от 19.06.2024 г.
№KZ29VJE00087266 от 19.06.2024 г.
KZ02VJE00087267 от 19.06.2024 г.
Эксперт_____ **Есенбетов Е.А.**
БИН 870402302[illegible]6 үшін

Разработчик проекта (строительства, эксперты) авторского надзора:
ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
БИН 110140002418
Эксперт_____ **Ниф Б.Е.**
Приказ №17 от 23.09.2025 г.