Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района",040700, Алматинская область, Илийский район, Энергетический сельский округ, село Отеген батыр, ул. Заманбек Батталханов, зд. 8, тел.: +7 777 016 6919 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	230540026543
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "L-VESA",041611, Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-он, сельский округ Бесагашский, с.Бесагаш, д. 601, кв. 2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070740000196
Договор (контракт)	Дог. о гос. закупках №230540026543/260025/00 от 03.04.2026г.	

Номер документа	Дата составления
21	15.06.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт ул. Бесмойнак, ул. Шыгыс, ул. Акниет в селе Н.Тлендиев, ул. Бедельбаева, ул. Медеу в селе Али, ул. Римова в селе Коктерек Илийского района Алматинской области			Работа	1	72 908 445,25	72 908 445,25	10 056 337,28
				Итого	1	x	72 908 445,25	10 056 337,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Белозеров А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Подрядчик: ТОО "L- VESA"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул. Бесмойнак, ул. Шыгыс, ул. Акниет в селе Н. Тлендиев, ул. Бедельбаева, ул. Медеу в селе Али, ул.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
230540026543	070740000196			№230540026543/260025/00	03.04.2026 г.	045-015-159	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт ул. Бесмойнак, ул. Шыгыс, ул. Акниет в селе Н. Тлендиев, ул. Бедельбаева, ул. Медеу в селе Али, ул. Римова в селе Коктерек Илийского района Алматинской области	222 287 000,00	222 287 000,00	62 852 108				10 056 337	72 908 445,25

Подрядчик:
ТОО "L- VESA"

Директор_____ **Белозеров А.А.**

Технический надзор:
ТОО "Safi Project 01"

Эксперт_____ **Шестаубаев М.А.**

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского

Руководитель_____ **Сулейменов Ж.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "L- VESA"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1/23400 Техническая документация на средний ремонт ул.Бесмойнак, ул.Шыгыс, ул.Акниет в селе Н.Тлендиев, ул.Бедельбаева, ул.Медеу в селе Али, ул.Римова в селе Коктерек Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2 Основные объекты строительства**

(наименование)

Дог. о гос. закупах №230540026543/260025/00 от 03.04.2026 г.

Акт выполненных работ №4

за июнь 2026 (месяц, год) на 2-1-1 Средний ремонт улиц с.Тлендиев

Составлен (а) в текущих ценах на 03.05.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ БЕСМОЙНАК в с.ТЛЕНДИЕВ					
1	4	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором (норма расхода 0,8кг/м^2)	1 т вяжущего	0,814	6 039,0	4 915,7	
2	5	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,83842	226 520,0	189 918,9	Казахстан
3	6	СРД-4-10-01	смеси толщиной 6(4+2) см	100 м^2 покрытия	10,175	53 666,0	546 051,6	
4	7	СРД-4-11-01	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м^2 покрытия	10,175	3 527,0	35 887,2	
5	8	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	148,555	21 006,0	3 120 546,3	Казахстан
6	9	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024*	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью, толщина 10 см	м^2 покрытия обочин	3 330	600,0	1 998 000,0	
7	10	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	406,26	2 133,0	866 552,4	Казахстан
8	14	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором (норма расхода 0,8кг/м^2)	1 т вяжущего	1,08	6 039,0	6 522,3	
9	15	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,1124	226 520,0	251 981,1	Казахстан
10	16	СРД-4-10-01	смеси толщиной 6(4+2) см	100 м^2 покрытия	13,5	53 666,0	724 491,0	
11	17	СРД-4-11-01	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м^2 покрытия	13,5	3 527,0	47 614,5	
12	18	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	197,1	21 006,0	4 140 282,6	Казахстан
13	19	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024*	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью, толщина 6 см	м^2 покрытия обочин	270	600,0	162 000,0	
14	20	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	19,764	2 133,0	42 156,9	Казахстан
			Итого по разделу 1: СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ БЕСМОЙНАК в с.ТЛЕНДИЕВ				12 136 921	
			Раздел 2: СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ШЫГЫС в с.ТЛЕНДИЕВ					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	34	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором (норма расхода 0,8кг/м^2)	1 т вяжущего	4,6728	6 039,0	28 218,6	
16	35	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	4,812984	226 520,0	1 090 237,5	Казахстан
17	36	СРД-4-10-01	смеси толщиной 6(4+2) см	100 м^2 покрытия	58,41	53 666,0	3 134 630,7	
18	37	СРД-4-11-01	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м^2 покрытия	58,41	3 527,0	206 011,8	
19	38	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	852,786	21 006,0	17 913 622,5	Казахстан
20	39	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024*	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью, толщина 10 см	м^2 покрытия обочин	2 124	600,0	1 274 400,0	
21	40	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	259,128	2 133,0	552 719,7	Казахстан
22	44	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором (норма расхода 0,8кг/м^2)	1 т вяжущего	0,288	6 039,0	1 738,8	
23	45	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,29664	226 520,0	67 194,9	Казахстан
24	46	СРД-4-10-01	смеси толщиной 6(4+2) см	100 м^2 покрытия	3,6	53 666,0	193 197,6	
25	47	СРД-4-11-01	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м^2 покрытия	3,6	3 527,0	12 697,2	
26	48	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	52,56	21 006,0	1 104 075,0	Казахстан
27	49	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024*	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью, толщина 6 см	м^2 покрытия обочин	72	600,0	43 200,0	
28	50	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,2704	2 133,0	11 241,9	Казахстан
			Итого по разделу 2: СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ШЫГЫС в с.ТЛЕНДИЕВ				25 633 186	
			Раздел 3: СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ АКНИЕТ в с.ТЛЕНДИЕВ					
29	67	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024*	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью, толщина 10 см	м^2 покрытия обочин	3 667	600,0	2 200 200,0	
30	68	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	447,374	2 133,0	954 248,4	Казахстан
31	72	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором (норма расхода 0,8кг/м^2)	1 т вяжущего	1,188	6 039,0	7 173,9	
32	73	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,22364	226 520,0	277 179,3	Казахстан
33	74	СРД-4-10-01	смеси толщиной 6(4+2) см	100 м^2 покрытия	14,85	53 666,0	796 940,1	
34	75	СРД-4-11-01	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м^2 покрытия	14,85	3 527,0	52 376,4	
35	76	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	216,81	21 006,0	4 554 310,5	Казахстан
36	77	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024*	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью, толщина 6 см	м^2 покрытия обочин	297	600,0	178 200,0	
37	78	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	21,7404	2 133,0	46 372,5	Казахстан
			Итого по разделу 3: СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ АКНИЕТ в с.ТЛЕНДИЕВ				9 067 001	
			Раздел 6: СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ РИМОВА в с.КОКТЕРЕК					
38	140	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 70% фракционного щебня 30% толщиной 15 см	м^2	2 330,9566	701,0	1 634 000,58	
39	141	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (30%)	м^3	104,400576	4 950,0	516 782,88	Казахстан
40	142	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (70%)	м^3	235,867968	2 133,0	503 106,48	Казахстан
41	143	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором (норма расхода 0,8кг/м^2)	1 т вяжущего	1,3152	6 039,0	7 942,56	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	144	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,354656	226 520,0	306 856,56	Казахстан
43	145	СРД-4-10-01	смеси толщиной 6(4+2) см	100 $м^2$ покрытия	16,44	53 666,0	882 269,04	
44	146	СРД-4-11-01	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 $м^2$ покрытия	16,44	3 527,0	57 984,0	
45	147	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	240,024	21 006,0	5 041 944,24	Казахстан
46	148	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024*	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью, толщина 10 см	$м^2$ покрытия обочин	328,8	600,0	197 280,0	
47	149	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	40,1136	2 133,0	85 562,4	Казахстан
			Итого по разделу 6: СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ РИМОВА в с.КОКТЕРЕК				9 233 729	
			ИТОГО по акту				56 070 837	
			Всего по акту				56 070 836,52	

Сметная прибыль	5%	2 803 541,83
Итого		58 874 378,35
на 2 квартал 2026 г. /50%/ К=	1,079	31 762 727,12
на 3 квартал 2026 г. /50%/ К=	1,0997	32 372 076,93
Всего		64 134 804,05
Скидка	2%	1 282 696,08
НДС	16%	10 056 337,28
Всего по акту		72 908 445,25
Итого по акту		**72 908 445,25**

Подрядчик:
ТОО "L- VESA"
БИН 070740000196

Директор_____ **Белозеров А.А.**

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и
БИН 230540026543

Руководитель_____**Сулейменов Ж.М.**

Техинический надзор:
ТОО "Safi Project 01"

Эксперт_____**Кыстаубаев М.А.**