Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр" БИН 970740002051, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Арнайы Қалашық жолы, 21

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ038562203300406787 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области 0,91га»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2021 год

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
970740002051	030440007859			№15/02/21	15.02.2021 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области 0,91га»	6 000 000,00	6 000 000,00	5 357 143				642 857,14	6 000 000,00
ИТОГО	6 000 000,00	6 000 000,00	5 357 142,86				642 857,14	6 000 000,00

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр" БИН 970740002051
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нильдибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл тау" БИН 030440007859
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Ершат Нуржунусович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр" БИН 970740002051, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Арнайы Қалашық жолы, 21
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью"Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ038562203300406787 АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области 0,91га»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области 0,91га»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15/02/21 от15.02.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за апрель 2021 года

за апрель 2021 (месяц, год) на № 2-1-6 водопровод и канализацию работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	234	204,24 0,00	204,24 59,13	47791,40 0,00	47791,40 13835,27		9961,39 4620,22	62373,02	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,02	1593,00 1593,00	0,00 0,00	11182,86 11182,86	0,00 0,00		8051,66 1538,76	20773,28	
3	3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4	2616,43 178,13	1098,50 288,41	10465,73 712,51	4394,02 1153,64	5359,20	2015,44 998,49	13479,67	
4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	219,5	32,88 0,00	32,88 13,79	7216,67 0,00	7216,67 3027,42		2179,74 751,71	10148,13	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,585	987,66 987,66	0,00 0,00	6503,74 6503,74	0,00 0,00		4682,69 894,91	12081,35	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	219,5	190,55 105,73	84,81 43,84	41824,79 23208,17	18616,62 9622,33		23637,96 5237,02	70699,78	
			Раздел: Водопровод										
7	7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,046	426260,86 308460,00	114191,42 38219,22	19608,00 14189,16	5252,81 1758,08	166,03	15787,77 2831,66	38227,43	
8	8	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,058	572048,45 465328,00	93948,76 39777,42	33178,81 26989,02	5449,93 2307,09	740,76	29003,15 4974,56	67156,52	
9	9	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0227	2154548,36 1126680,00	903369,56 337265,92	48908,25 25575,64	20506,49 7655,94	2826,12	32899,26 6544,60	88352,10	
10	10	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,058	1220594,20 329868,00	37202,63 217,10	70794,46 19132,34	2157,75 12,59	49504,37	18953,49 7179,84	96927,79	
11	11	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0227	5508188,88 497670,00	801481,14 246654,16	125035,89 11297,11	18193,62 5599,05	95545,16	16727,20 11341,05	153104,13	
12	12	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4795,04 3991,00	282,24 73,96	14385,13 11973,00	846,72 221,88	1565,41	11950,98 2106,89	28443,00	

		5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	3								
13	13	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2672,83	118,39	2672,83	118,39	297,99	2244,05	5310,24	
		5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2256,45	33,40	2256,45	33,40		393,35		
14	14	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,48	165,35	2,77	79,37	1,33	57,52	14,32	101,19	
						42,75	0,50	20,52	0,24		7,50		
15	15	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	25548,69	10208,58	37556,58	15006,61	3625,81	25584,23	68192,08	
						12873,58	4706,46	18924,16	6918,50		5051,27		
16	16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04328	960410,32	1465,32	41566,56	63,42	28349,05	11998,13	57849,86	
						303930,00	708,60	13154,09	30,67		4285,18		
17	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,55	19581,41	1153,47	10769,77	634,41	9266,64	942,08	12648,80	
						1579,50	302,77	868,73	166,52		936,95		
18	18	1122-1101-0107 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	31717,55	18727,56	31717,55	18727,56	2028,00	17242,25	52876,58	
						10961,99	6454,42	10961,99	6454,42		3916,78		
19	19	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,104	77645,00	0,00	8075,08	0,00	587,39	7412,81	16726,92	
						71997,00	0,00	7487,69	0,00		1239,03		
			Итого по разделу "Водопровод"					444348,28	86958,14	194560,24	190759,72	685916,64	
								162829,90	31158,38	0,00	50808,64		
			ИТОГО по акту					569333,48	164976,85	199919,44	241288,62	875471,86	
								204437,19	58797,04	0,00	64849,77		

за **апрель 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 Электроснабжение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-стоителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование										
1	1	1101-0102-0427 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	0,45	199,6	199,6	90	90	0	21	120	
						0	65,57	0	30		9		
2	2	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	0,35	228,53	210,44	80	74	0	23	111	
						18,09	71,92	6	25		8		
3	3	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,7	1935,41	1058,69	3290	1800	0	2093	5814	
						876,72	447,44	1490	761		431		
4	4	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10860,34	7038,34	10860	7038	0	6001	18211	
						3822	3679,76	3822	3680		1349		
5	5	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	27505,67	9440,37	27506	9440	0	17295	48385	
						18065,3	3554,04	18065	3554		3584		
6	6	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1	4372,98	1330,98	4373	1331	0	2549	7475	
						3042	497,84	3042	498		554		
7	7	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	6,7	157,15	157,15	1053	1053	0	249	1406	
						0	51,63	0	346		104		
8	8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,7	31,11	31,11	208	208	0	58	288	
						0	12,09	0	81		21		
9	9	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63Х63Х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	1703,08	285,08	13625	2281	0	8782	24199	
						1418	106,68	11344	853		1793		
10	10	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		38	222,92	24,4	8471	927	0	5646	15246	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		198,52	7,82	7544	297		1129		
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование									121255	
			Раздел: 2. Кабельная линия КЛ-10кВ										
11	11	1101-0102-0427 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	30,6	199,6	199,6	6108	6108	0	1445	8157	
						0	65,57	0	2007		604		
12	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,2	866,42	0	8837	0	0	6363	16416	
						866,42	0	8837	0		1216		
13	13	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,4	31,11	31,11	635	635	0	178	877	
						0	12,09	0	247		65		
14	14	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,17	159999	0	27200	0	0	20672	51701	
						159999	0	27200	0		3830		
15	15	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	170	588,24	310,08	100001	52713	0	47109	158878	
						278,16	106,72	47287	18142		11769		
16	16	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	37725,75	28941,75	75452	57884	0	28301	112052	
						8784	10869,18	17568	21738		8300		
17	17	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	170	444	356,16	75480	60547	0	29206	113061	
						87,84	150,77	14933	25632		8375		
			Итого по разделу: 2. Кабельная линия КЛ-10кВ									461142	
			Раздел: 3. Кабельная линия КЛ-0,4кВ										
18	18	1101-0102-0427 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	23	199,6	199,6	4591	4591	0	1086	6131	
						0	65,57	0	1508		454		
19	19	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,7	866,42	0	6671	0	0	4803	12393	
						866,42	0	6671	0		918		
20	20	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,4	31,11	31,11	479	479	0	134	662	
						0	12,09	0	186		49		
21	21	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,128	159999	0	20480	0	0	15565	38928	
						159999	0	20480	0		2884		
22	22	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	64	445,3	34,08	28499	2181	0	19490	51828	
						411,22	11,73	26318	751		3839		
23	23	1308-0201-2902 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	соединение (3 муфты)	4	36600	0	146400	0	0	105408	271953	
						36600	0	146400	0		20145		
24	24	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	128	436,27	216,67	55843	27734	0	26887	89348	
						219,6	72,14	28109	9234		6618		
25	25	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	64	501,53	238,01	32098	15232	0	15712	51634	
						263,52	77,45	16865	4957		3825		
			Итого по разделу: 3. Кабельная линия КЛ-0,4кВ									522877	
			Раздел: 4. Наружное освещение										
26	26	1101-0102-0427 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		80,5	199,6	199,6	16068	16068	0	3801	21458	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	53,6	0	65,57	0	5279	0	1589	86267	
						866,42	0	46440	0		33437		
						866,42	0	46440	0		6390		
28	28	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,8	31,11	31,11	834	834	0	233	1152	
						0	12,09	0	324		85		
29	29	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,528	159999	0	84479	0	0	64204	160579	
						159999	0	84479	0		11895		
30	30	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	528	436,27	216,67	230352	114403	0	110908	368561	
						219,6	72,14	115949	38091		27301		
31	31	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	99	322,02	160,98	31880	15937	0	15281	50934	
						161,04	53,35	15943	5281		3773		
32	32	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,8	1857,06	0	12628	0	0	9092	23458	
						1857,06	0	12628	0		1738		
33	33	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,8	7190,23	1783,57	48894	12128	0	36102	91796	
						5406,66	427,62	36765	2908		6800		
34	34	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	34	26055,16	9615,16	885875	326915	0	553355	1554369	
						16440	3903,94	558960	132734		115138		
35	35	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	34	5286,3	2677,32	179734	91029	0	103219	305590	
						2608,98	1185,84	88705	40319		22636		
36	36	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4301,81	47,81	8604	96	0	6126	15908	
						4254	0	8508	0		1178		
37	37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	1467,13	25,13	2934	50	0	2076	5412	
						1442	0	2884	0		401		
38	38	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	4653,84	90,84	9308	182	0	6622	17204	
						4563	35,56	9126	71		1274		
39	39	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	2	2388	924	4776	1848	0	2671	8043	
						1464	391,16	2928	782		596		
40	40	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	2	2452	0	4904	0	0	2991	8527	
						2452	0	4904	0		632		
41	41	1308-0301-0601 РСНБ РК 2015	Машина электрическая двухъякорная постоянного тока, поступающая в разобранном виде, масса до 15 т. Установка	шт.	2	591859,9	217693,9	1183720	435388	0	682071	2015054	
						374166	99494,36	748332	198989		149263		
42	42	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1407,27	84	2815	168	0	1957	5153	
						1323,27	35,56	2647	71		382		
43	43	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1	298,62	152,22	299	152	0	142	476	
						146,4	50,65	146	51		35		
			Итого по разделу: 4. Наружное освещение									4739941	
			ИТОГО по акту:					3412874	1267546		1999364	5845215	
								2145325	519427		432979		
			ИТОГО:									6 720 686,86	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		87 368,93					
			Итого с временными									6 808 055,79	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			2,07 %		140 926,75				6 948 982,54	
			Итого с зимними удорожаниями									7 087 962,19	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		138 979,65					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 938 517,66	
			НДС			12 %		850 555,46					
			Итого с НДС									6 000 000,00	
			Договорная скидка			0,76						642 857,14	
			Итого с учетом договорной скидки										
			в т.ч. НДС 12%										

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр" БИН 970740002051

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нильдибаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл тау" БИН 030440007859

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)