Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
720340000022

Заказчик **Коммунальное государственное учереждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
БИН 720340000022 г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

840127350359

Исполнитель **ИП "Oskar" ИИН 840127350359 г.Астана, ул. Иманбаева 5А оф.202**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 720340000022/260078/00 от 22.05.2026

Номер документа	Дата составления
2	02.06.26

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт дворов			шт	1	101 496 074,00	101 496 074,00
				Итого	1	x	101 496 074,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Махметов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **Коммунальное государственное учереждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022 г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23**

Подрядчик: **ИП "Oskar" ИИН 840127350359 г.Астана, ул. Иманбаева 5А оф.202**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт дворов**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2026 года.

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
720340000022	840127350359	КГУ	ИП	720340000022/260078/00	22.05.2026	Оплата прочих услуг и работ	159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт дворов	152 619 746,00	152 619 746,00	101 496 074,00					101 496 074,00

М.П.

Заказчик Заместитель акима Сагиндиков К.А. БИН 720340000

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Руководитель Махметов А.С. ИИН 840127350359

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учереждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022 г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23

Ф-2б

ПОДРЯДЧИК: ИП "Oskar" ИИН 840127350359 г.Астана, ул. Иманбаева 5А оф.202

Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт дворов

Акт выполненных работ за июнь 2026 год.

Составлен (а) в текущих ценах на 01.03.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Аксай 1 дом 6					
1	1	**1220-0501-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	95,72	1 743	166 840	
2	2	**8601-0602-0801** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	22,522353	177 604	4 000 060	
3	3	**1113-0206-0109** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Очистка поверхности металлической щетками**	м²	157,2	1 863	292 864	
4	4	**1212-0103-0107** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м²	157,2	3 506	551 143	
5	5	**1147-0302-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство покрытия "искусственная трава"**	м²	263	3 300	867 900	
6	6	**1147-0302-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Демонтаж покрытия "искусственная трава"**	м²	263	382	100 466	
7	7	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	5,26	1 521	8 000	
8	8	**411-101-0116** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	105,2	165	17 358	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 1: Аксай 1 дом 6				**6 004 631**	
			Раздел 2: Аксай 1 дом 11					
9	9	**1220-0501-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	**89**	**1 743**	**155 127**	
10	10	**8601-0602-0801** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	**20,941176**	**177 604**	**3 719 236**	
11	11	**1113-0206-0109** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Очистка поверхности металлической щетками**	м²	**159,24**	**1 863**	**296 664**	
12	12	**1212-0103-0107** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м²	**159,24**	**3 506**	**558 296**	
			Итого по разделу 2: Аксай 1 дом 11				**4 729 323**	
			Раздел 3: Аксай 1 дом 11/7					
13	13	**1220-0501-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	**86,4**	**1 743**	**150 595**	
14	14	**8601-0602-0801** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	**20,329412**	**177 604**	**3 610 584**	
15	15	**1113-0206-0109** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Очистка поверхности металлической щетками**	м²	**148,32**	**1 863**	**276 320**	
16	16	**1212-0103-0107** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м²	**148,32**	**3 506**	**520 009**	
17	17	**1147-0302-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство покрытия "искусственная трава"**	м²	**223**	**3 300**	**735 900**	
18	18	**1147-0302-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Демонтаж покрытия "искусственная трава"**	м²	**223**	**382**	**85 186**	
19	19	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	**4,46**	**1 521**	**6 784**	
20	20	**411-101-0116** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	**89,2**	**165**	**14 718**	
			Итого по разделу 3: Аксай 1 дом 11/7				**5 400 096**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4: Аксай 2 дом 4					
21	21	1220-0501-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	89,12	1 743	155 336	
22	22	8601-0602-0801 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	20,969412	177 604	3 724 251	
			Итого по разделу 4: Аксай 2 дом 4				3 879 587	
			Раздел 5: Аксай 2 дом 17					
23	23	1220-0501-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	9	1 743	15 687	
24	24	8601-0602-0801 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	2,117647	177 604	376 102	
			Итого по разделу 5: Аксай 2 дом 17				391 789	
			Раздел 6: Аксай 2 дом 30					
25	25	1147-0302-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм/тольщ.20 мм**	м²	35	15 857	554 995	
26	26	1147-0302-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	м²	14,64	7 928	116 066	
			Итого по разделу 6: Аксай 2 дом 30				671 061	
			Раздел 7: Аксай 2 дом 35					
27	27	1147-0302-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм/тольщ.20 мм**	м²	160	15 857	2 537 120	
28	28	1147-0302-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Демонтаж наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	м²	160	627	100 320	
29	29	414-104-0601 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	3,2	1 521	4 867	
30	30	411-101-0116 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	64	165	10 560	
			Итого по разделу 7: Аксай 2 дом 35				2 652 867	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 8: Аксай 2 дом 48					
31	31	1220-0501-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	86,56	1 743	150 874	
32	32	8601-0602-0801 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	20,367059	177 604	3 617 271	
			Итого по разделу 8: Аксай 2 дом 48				3 768 145	
			Раздел 9: Аксай 2 дом 52					
33	33	1220-0501-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	84,16	1 743	146 691	
34	34	8601-0602-0801 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	19,802353	177 604	3 516 977	
			Итого по разделу 9: Аксай 2 дом 52				3 663 668	
			Раздел 10: Аксай 2 дом 59					
35	35	1220-0501-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	86,96	1 743	151 572	
36	36	8601-0602-0801 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	20,461176	177 604	3 633 986	
			Итого по разделу 10: Аксай 2 дом 59				3 785 558	
			Раздел 11: Аксай 2 дом 64					
37	37	1220-0501-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	87,6	1 743	152 687	
38	38	8601-0602-0801 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	20,611765	177 604	3 660 732	
			Итого по разделу 11: Аксай 2 дом 64				3 813 419	
			Раздел 12: Аксай 3 дом 8					
39	39	1147-0302-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм/тольщ.20 мм**	м²	336,36	15 857	5 333 660	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	40	**1147-0302-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Демонтаж наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	м²	336,36	627	210 897	
41	41	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	6,7272	1 521	10 232	
42	42	**411-101-0116** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	134,544	165	22 200	
			Итого по разделу 12: Аксай 3 дом 8				5 576 989	
			Раздел 13: Аксай 3 дом 10А					
43	43	**1147-0302-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм/тольщ.20 мм**	м²	103	15 857	1 633 271	
44	44	**1147-0302-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Демонтаж наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	м²	103	627	64 581	
45	45	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	2,06	1 521	3 133	
46	46	**411-101-0116** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	41,2	165	6 798	
			Итого по разделу 13: Аксай 3 дом 10А				1 707 783	
			Раздел 14: Аксай 3 дом 13					
47	47	**1147-0302-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм/тольщ.20 мм**	м²	269,27	15 857	4 269 814	
48	48	**1147-0302-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Демонтаж наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	м²	269,27	627	168 832	
49	49	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	5,3854	1 521	8 191	
50	50	**411-101-0116** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	107,708	165	17 772	
			Итого по разделу 14: Аксай 3 дом 13				4 464 609	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 15: Аксай 3А дом 77					
51	51	**1220-0501-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	89,2	1 743	155 475	
52	52	**8601-0602-0801** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	20,988235	177 604	3 727 594	
			Итого по разделу 15: Аксай 3А дом 77				3 883 069	
			Раздел 16: Аксай 3А дом 89					
53	53	**1220-0501-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	89,84	1 743	156 591	
54	54	**8601-0602-0801** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	21,138824	177 604	3 754 340	
			Итого по разделу 16: Аксай 3А дом 89				3 910 931	
			Раздел 17: Аксай 3Б дом 12					
55	55	**1147-0302-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	м²	28,3	7 928	224 362	
			Итого по разделу 17: Аксай 3Б дом 12				224 362	
			Раздел 18: Аксай 4 дом 42					
56	56	**1220-0501-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	89,6	1 743	156 173	
57	57	**8601-0602-0801** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	21,082353	177 604	3 744 311	
58	58	**1113-0206-0109** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Очистка поверхности металлической щетками**	м²	156,76	1 863	292 044	
59	59	**1212-0103-0107** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м²	156,76	3 506	549 600	
60	60	**1147-0302-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	м²	50	7 928	396 400	
61	61	**1147-0302-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство покрытия "искусственная трава"**	м²	236,8	3 300	781 440	
			Итого по разделу 18: Аксай 4 дом 42				5 919 968	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 19: Жетысу 2 дом 39					
62	62	**1147-0302-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство покрытия "искусственная трава"**	м²	**343**	**3 300**	**1 131 900**	
63	63	**1147-0302-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Демонтаж покрытия "искусственная трава"**	м²	**343**	**382**	**131 026**	
64	64	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	**6,86**	**1 521**	**10 434**	
65	65	**411-101-0116** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	**137,2**	**165**	**22 638**	
			Итого по разделу 19: Жетысу 2 дом 39				**1 295 998**	
			Раздел 20: Жетысу 3 дом 7					
66	66	**1147-0302-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм/тольщ.20 мм**	м²	**260,3**	**15 857**	**4 127 577**	
			Итого по разделу 20: Жетысу 3 дом 7				**4 127 577**	
			Раздел 21: Жетысу 3 дом 8					
67	67	**1113-0206-0109** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Очистка поверхности металлической щетками**	м²	**166**	**1 863**	**309 258**	
68	68	**1212-0103-0107** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м²	**166**	**3 506**	**581 996**	
			Итого по разделу 21: Жетысу 3 дом 8				**891 254**	
			Раздел 22: Жетысу 3 дом 9					
69	69	**1147-0302-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм/тольщ.20 мм**	м²	**198**	**15 857**	**3 139 686**	
			Итого по разделу 22: Жетысу 3 дом 9				**3 139 686**	
			Раздел 23: Жетысу 3 дом 10					
70	70	**1113-0206-0109** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Очистка поверхности металлической щетками**	м²	**143,88**	**1 863**	**268 048**	
71	71	**1212-0103-0107** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м²	**143,88**	**3 506**	**504 443**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	72	1147-0302-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	м²	1	7 928	7 928	
			Итого по разделу 23: Жетысу 3 дом 10				780 419	
			Раздел 24: Жетысу 3 дом 52					
73	73	1113-0206-0109 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Очистка поверхности металлической щетками**	м²	169,2	1 863	315 220	
74	74	1212-0103-0107 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м²	169,2	3 506	593 215	
			Итого по разделу 24: Жетысу 3 дом 52				908 435	
			Раздел 25: Жетысу 4 дом 14					
75	75	1147-0302-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	м²	23,3	7 928	184 722	
			Итого по разделу 25: Жетысу 4 дом 14				184 722	
			Раздел 26: Райымбека 508					
76	76	1220-0501-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	75,68	1 743	131 910	
77	77	8601-0602-0801 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	17,807059	177 604	3 162 606	
78	78	1113-0206-0109 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Очистка поверхности металлической щетками**	м²	145,34	1 863	270 768	
79	79	1212-0103-0107 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м²	145,34	3 506	509 562	
80	80	1147-0302-0401 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство покрытия "искусственная трава"**	м²	257	3 300	848 100	
81	81	1147-0302-0401 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Демонтаж покрытия "искусственная трава"**	м²	257	382	98 174	
82	82	414-104-0601 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	5,14	1 521	7 818	
83	83	411-101-0116 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	102,8	165	16 962	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 26: Райымбека 508				**5 045 900**	
			ИТОГО по акту				**80 821 846**	
			Итого в текущих ценах 2026 года, к = 1,196			80821846*1,196	**96 662 928**	
			Сметная прибыль 5%			98155996*1,05	**101 496 074**	

Сдал (Подрядчик)

ИП "Oskar" ИИН 840127350359 г.Астана, ул. Иманбаева 5А оф.202
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Махметов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учереждение "Аппарат акима Ауэзовского района города
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Сагиндиков К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ Джумаханов Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инспектор ОКХ Апсатов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Коммунальное государственное учереждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022 г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ИП "Oskar" ИИН 840127350359 г.Астана, ул. Иманбаева 5А оф.202**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт дворов**
(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт дворов**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 720340000022/260078/00** от **22.05.2026**

Акт выполненных работ за июнь 2026 год.

Составлен (а) в текущих ценах на 01.03.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Аксай 1 дом 6					
1	1	**1220-0501-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	95,72	1 743	166 840	
2	2	**8601-0602-0801** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	22,522353	177 604	4 000 060	
3	3	**1113-0206-0109** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Очистка поверхности металлической щетками**	м²	157,2	1 863	292 864	
4	4	**1212-0103-0107** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м²	157,2	3 506	551 143	
5	5	**1147-0302-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство покрытия "искусственная трава"**	м²	263	3 300	867 900	
6	6	**1147-0302-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Демонтаж покрытия "искусственная трава"**	м²	263	382	100 466	
7	7	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	5,26	1 521	8 000	
8	8	**411-101-0116** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	105,2	165	17 358	
			Итого по разделу 1: Аксай 1 дом 6				6 004 631	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Аксай 1 дом 11					
9	9	1220-0501-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	89	1 743	155 127	
10	10	8601-0602-0801 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	20,941176	177 604	3 719 236	
11	11	1113-0206-0109 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Очистка поверхности металлической щетками**	м²	159,24	1 863	296 664	
12	12	1212-0103-0107 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м²	159,24	3 506	558 296	
			Итого по разделу 2: Аксай 1 дом 11				4 729 323	
			Раздел 3: Аксай 1 дом 11/7					
13	13	1220-0501-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	86,4	1 743	150 595	
14	14	8601-0602-0801 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	20,329412	177 604	3 610 584	
15	15	1113-0206-0109 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Очистка поверхности металлической щетками**	м²	148,32	1 863	276 320	
16	16	1212-0103-0107 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	м²	148,32	3 506	520 009	
17	17	1147-0302-0401 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство покрытия "искусственная трава"**	м²	223	3 300	735 900	
18	18	1147-0302-0401 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Демонтаж покрытия "искусственная трава"**	м²	223	382	85 186	
19	19	414-104-0601 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	4,46	1 521	6 784	
20	20	411-101-0116 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	89,2	165	14 718	
			Итого по разделу 3: Аксай 1 дом 11/7				5 400 096	
			Раздел 4: Аксай 2 дом 4					
21	21	1220-0501-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	89,12	1 743	155 336	
22	22	8601-0602-0801 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	20,969412	177 604	3 724 251	
			Итого по разделу 4: Аксай 2 дом 4				3 879 587	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 5: Аксай 2 дом 17					
23	23	**1220-0501-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	9	1 743	15 687	
24	24	**8601-0602-0801** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	2,117647	177 604	376 102	
			Итого по разделу 5: Аксай 2 дом 17				391 789	
			Раздел 6: Аксай 2 дом 30					
25	25	**1147-0302-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм/тольщ.20 мм**	м²	35	15 857	554 995	
26	26	**1147-0302-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	м²	14,64	7 928	116 066	
			Итого по разделу 6: Аксай 2 дом 30				671 061	
			Раздел 7: Аксай 2 дом 35					
27	27	**1147-0302-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм/тольщ.20 мм**	м²	160	15 857	2 537 120	
28	28	**1147-0302-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Демонтаж наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	м²	160	627	100 320	
29	29	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	3,2	1 521	4 867	
30	30	**411-101-0116** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	64	165	10 560	
			Итого по разделу 7: Аксай 2 дом 35				2 652 867	
			Раздел 8: Аксай 2 дом 48					
31	31	**1220-0501-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	86,56	1 743	150 874	
32	32	**8601-0602-0801** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	20,367059	177 604	3 617 271	
			Итого по разделу 8: Аксай 2 дом 48				3 768 145	
			Раздел 9: Аксай 2 дом 52					
33	33	**1220-0501-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	84,16	1 743	146 691	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	34	8601-0602-0801 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	**секция**	**19,802353**	**177 604**	**3 516 977**	
			Итого по разделу 9: Аксай 2 дом 52				**3 663 668**	
			Раздел 10: Аксай 2 дом 59					
35	35	1220-0501-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	**м**	**86,96**	**1 743**	**151 572**	
36	36	8601-0602-0801 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	**секция**	**20,461176**	**177 604**	**3 633 986**	
			Итого по разделу 10: Аксай 2 дом 59				**3 785 558**	
			Раздел 11: Аксай 2 дом 64					
37	37	1220-0501-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	**м**	**87,6**	**1 743**	**152 687**	
38	38	8601-0602-0801 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	**секция**	**20,611765**	**177 604**	**3 660 732**	
			Итого по разделу 11: Аксай 2 дом 64				**3 813 419**	
			Раздел 12: Аксай 3 дом 8					
39	39	1147-0302-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм/тольщ.20 мм**	**м²**	**336,36**	**15 857**	**5 333 660**	
40	40	1147-0302-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Демонтаж наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м²**	**336,36**	**627**	**210 897**	
41	41	414-104-0601 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**6,7272**	**1 521**	**10 232**	
42	42	411-101-0116 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**134,544**	**165**	**22 200**	
			Итого по разделу 12: Аксай 3 дом 8				**5 576 989**	
			Раздел 13: Аксай 3 дом 10А					
43	43	1147-0302-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм/тольщ.20 мм**	**м²**	**103**	**15 857**	**1 633 271**	
44	44	1147-0302-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Демонтаж наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м²**	**103**	**627**	**64 581**	
45	45	414-104-0601 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**2,06**	**1 521**	**3 133**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	46	411-101-0116 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	41,2	165	6 798	
			Итого по разделу 13: Аксай 3 дом 10А				1 707 783	
			Раздел 14: Аксай 3 дом 13					
47	47	1147-0302-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм/тольш.20 мм**	м²	269,27	15 857	4 269 814	
48	48	1147-0302-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Демонтаж наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	м²	269,27	627	168 832	
49	49	414-104-0601 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	5,3854	1 521	8 191	
50	50	411-101-0116 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	107,708	165	17 772	
			Итого по разделу 14: Аксай 3 дом 13				4 464 609	
			Раздел 15: Аксай 3А дом 77					
51	51	1220-0501-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	89,2	1 743	155 475	
52	52	8601-0602-0801 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	20,988235	177 604	3 727 594	
			Итого по разделу 15: Аксай 3А дом 77				3 883 069	
			Раздел 16: Аксай 3А дом 89					
53	53	1220-0501-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	89,84	1 743	156 591	
54	54	8601-0602-0801 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	секция	21,138824	177 604	3 754 340	
			Итого по разделу 16: Аксай 3А дом 89				3 910 931	
			Раздел 17: Аксай 3Б дом 12					
55	55	1147-0302-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	м²	28,3	7 928	224 362	
			Итого по разделу 17: Аксай 3Б дом 12				224 362	
			Раздел 18: Аксай 4 дом 42					
56	56	1220-0501-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	89,6	1 743	156 173	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	57	8601-0602-0801 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м**	**секция**	**21,082353**	**177 604**	**3 744 311**	
58	58	1113-0206-0109 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Очистка поверхности металлической щетками**	**м²**	**156,76**	**1 863**	**292 044**	
59	59	1212-0103-0107 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**м²**	**156,76**	**3 506**	**549 600**	
60	60	1147-0302-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м²**	**50**	**7 928**	**396 400**	
61	61	1147-0302-0401 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство покрытия "искусственная трава"**	**м²**	**236,8**	**3 300**	**781 440**	
			Итого по разделу 18: Аксай 4 дом 42				**5 919 968**	
			Раздел 19: Жетысу 2 дом 39					
62	62	1147-0302-0401 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство покрытия "искусственная трава"**	**м²**	**343**	**3 300**	**1 131 900**	
63	63	1147-0302-0401 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Демонтаж покрытия "искусственная трава"**	**м²**	**343**	**382**	**131 026**	
64	64	414-104-0601 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**6,86**	**1 521**	**10 434**	
65	65	411-101-0116 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**137,2**	**165**	**22 638**	
			Итого по разделу 19: Жетысу 2 дом 39				**1 295 998**	
			Раздел 20: Жетысу 3 дом 7					
66	66	1147-0302-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм/тольщ.20 мм**	**м²**	**260,3**	**15 857**	**4 127 577**	
			Итого по разделу 20: Жетысу 3 дом 7				**4 127 577**	
			Раздел 21: Жетысу 3 дом 8					
67	67	1113-0206-0109 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Очистка поверхности металлической щетками**	**м²**	**166**	**1 863**	**309 258**	
68	68	1212-0103-0107 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**м²**	**166**	**3 506**	**581 996**	
			Итого по разделу 21: Жетысу 3 дом 8				**891 254**	
			Раздел 22: Жетысу 3 дом 9					
69	69	1147-0302-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм/тольщ.20 мм**	**м²**	**198**	**15 857**	**3 139 686**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 22: Жетысу 3 дом 9				3 139 686	
			Раздел 23: Жетысу 3 дом 10					
70	70	1113-0206-0109 ЭСН РК 8.04-01-2024	Очистка поверхности металлической щетками	м²	143,88	1 863	268 048	
71	71	1212-0103-0107 ЭСН РК 8.05-01-2022	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м²	143,88	3 506	504 443	
72	72	1147-0302-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм	м²	1	7 928	7 928	
			Итого по разделу 23: Жетысу 3 дом 10				780 419	
			Раздел 24: Жетысу 3 дом 52					
73	73	1113-0206-0109 ЭСН РК 8.04-01-2024	Очистка поверхности металлической щетками	м²	169,2	1 863	315 220	
74	74	1212-0103-0107 ЭСН РК 8.05-01-2022	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м²	169,2	3 506	593 215	
			Итого по разделу 24: Жетысу 3 дом 52				908 435	
			Раздел 25: Жетысу 4 дом 14					
75	75	1147-0302-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм	м²	23,3	7 928	184 722	
			Итого по разделу 25: Жетысу 4 дом 14				184 722	
			Раздел 26: Райымбека 508					
76	76	1220-0501-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	75,68	1 743	131 910	
77	77	8601-0602-0801 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции ограждений из профильной трубы, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры 2,5 м х 1,7 м	секция	17,807059	177 604	3 162 606	
78	78	1113-0206-0109 ЭСН РК 8.04-01-2024	Очистка поверхности металлической щетками	м²	145,34	1 863	270 768	
79	79	1212-0103-0107 ЭСН РК 8.05-01-2022	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м²	145,34	3 506	509 562	
80	80	1147-0302-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство покрытия "искусственная трава"	м²	257	3 300	848 100	
81	81	1147-0302-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024	Демонтаж покрытия "искусственная трава"	м²	257	382	98 174	
82	82	414-104-0601 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5,14	1 521	7 818	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	83	411-101-0116 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	102,8	165	16 962	
			Итого по разделу 26: Райымбека 508				5 045 900	
			ИТОГО по акту				80 821 846	
			Итого в текущих ценах 2026 года, к = 1,196			80821846*1,196	96 662 928	
			Сметная прибыль 5%			98155996*1,05	101 496 074	

Сдал (Подрядчик)

ИП "Oskar" ИИН 840127350359 г.Астана, ул. Иманбаева 5А оф.202
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Махметов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учереждение "Аппарат акима Ауэзовского района города
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Сагиндиков К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ Дюмаханов Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инспектор ОКХ Апсатов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.